Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 10 2024 года

Заказчик ***КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района в Кызылординской области. Кызылординская область, Жанакорганский р-н, ул Оркендеу №14. Аким Такирбасов Ербол Умирбекович. БИН: 050440006943.***
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от «31» 10 2024 года
ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович, Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180. БИН 050140010603. Телефон +7(7242) 26-29-06.
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «31» 10 2024 года
Технический надзор: ТОО "Туран Строй Индустрия" эксперт технадзор Ахметов Зейнебек Жунусович номер аттестата № KZ27VJE00086041 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей, номер аттестата №KZ45VJE00085717 от 15.03.2024 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, номер аттестата №KZ81VJE00086039 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования. БИН 111240005924. Телефон 8(7242)306714
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «31» 10 2024 года,
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"эксперт авторского надзора Демеген Нұрай Демегенқызы БИН 090940009190 Телефон 8(7242)200110
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство гравийной дороги улицы Зекетбай ст.Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области».*** **вид строительства – Новое строительство.**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
Кызылординская область, Жанакорганский район.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий акимата города Кызылорда **от 11.07.2024 года, №8-Ш** выданной **КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап»**
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» Акимат Кызылординской области, № KZ15REA00426623 от 23.10.2024 года
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района Кызылординской области. по приказу №12 от 17.10.2024 года***
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «23» октября 2024 года;
месяц, год
окончание работ «30» октября 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_3 (три) месяца;
фактически_1 (один)_ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	км	0,396	0,396	0,396	0,396
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина полосы движения	м	3	3	3	3

Ширина укрепительной части обочины	м	1	1	1	1
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 0,396 км_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Строительство гравийной дороги улицы Зекетбай ст.Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области»:*** Земляные работы: Срезка почвенно-плодородного слоя с откосов существующей дорожной насыпи, разработка грунта 2 группы с погрузкой транспортировкой и уплотнением, планировка верха земляного полотна и откосов. Дорожная одежда основная: Устройство основания из природных песчано-гравийных смесей – 15 см, устройство обочин из песчано-гравийных смесей – 10 см. Обустройство улицы и организация движения: установка дорожных знаков.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): Всего 9812,641 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 7356,092 тысяч тенге, прочие затраты 2456,549 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 9812,641 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 7356,092 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 2456,549 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **отсутствуют**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство гравийной дороги улицы Зекетбай ст.Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области» *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района в Кызылординской области.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Ахметов Зейнебек Жунусович номер аттестата № KZ27VJE00086041 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей, номер аттестата №KZ45VJE00085717 от 15.03.2024 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, номер аттестата №KZ81VJE00086039 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "Туран Строй Индустрия"** ***Директор Жанибеков Ғалым Тимурұлы***

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"** ***Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"** ***Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Демеген Нұрай Демегенқызы**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	396	Устройство основания из природных песчано-гравийных смесей	
2	Ширина проезжей части	м	6	Устройство основания из природных песчано-гравийных смесей	
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Разметка проезжей части	м	-		
6	Ширина обочины	м	1	Укрепление из природных песчано-гравийных смесей	
7	Количество полос	шт	2		
8	Дорожные знаки	шт	1		
9	Элементы освещения	шт	-		
10	Дорожное покрытие	м2	2452,23	Устройство основания из природных песчано-гравийных смесей	
11	Электроосвещение	шт	-		

Заказчик: *КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района в Кызылординской области. Аким Такирбасов Ербол Умирбекович*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: *ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Демеген Нұрай Демегенқызы*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)