Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство гравийной дороги улицы Зекетбай ст.Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области

Меморандум №28 от 17.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Восстановление оси дороги				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,396**	**42 098**	**16 671**
		Земляные работы				
2	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**(Срезка)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**436,164**	**129**	**56 265**
3	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**436,164**	**110**	**47 978**
4	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**5,89**	**129**	**760**
5	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**5,89**	**110**	**648**
6	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1 596,7**	**434**	**692 968**
7	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**13 172,775**	**94**	**1 238 241**
8	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**1 596,7**	**129**	**205 974**
9	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1 549,96**	**223**	**345 641**
10	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1 549,96**	**47**	**72 848**
11	**6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**5 833,39**	**158**	**921 676**
12	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка (рекультивация) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**142,84**	**129**	**18 426**
13	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**142,84**	**110**	**15 712**
		Дорожная одежда				
14	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**367,73**	**6 056**	**2 226 973**
15	**6201-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см**	**$м^2$**	**612,7**	**541**	**331 471**

16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	61,27	2 419	148 212
		Дорожные знаки				
17	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	17 822	17 822
18	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 153	10 153
19	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	7 804	7 804
20	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,08	8 751	700
21	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,106	61 881	6 559
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6383502**

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			6383502
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге			427 695
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			477 289
		ИТОГО	Тенге			7 288 486
		Сметная прибыль 5%	Тенге			340 560
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			218 655
		ИТОГО	Тенге			7 847 700
		на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	Тенге			3 923 850
		на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	Тенге			3 923 850
		ИТОГО	Тенге			7 847 700
		НДС 12%	Тенге			941 724
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			8 789 424

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"
Аким_____Такирбасов Е.У.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____Балатаев У.А.

Технадзор
ТОО "Туран Строй Индустрия"
Эксперт_____Ахметов З.Ж.

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер_____Демеген Н.Д.