Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство гравийной дороги улицы Казахстан ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области

Меморандум №28 от 17.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Восстановление оси дороги				
1	СЦИ *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)	км	0,203	42 098	8 546
		Земляные работы				
2	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	(Срезка)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	177,182	129	22 856
3	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	177,182	110	19 490
4	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	81,92	129	10 568
5	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	81,92	110	9 011
6	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	93,88	434	40 744
7	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	774,51	94	72 804
8	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	93,88	129	12 111
9	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	91,13	223	20 322
10	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	91,13	47	4 283
11	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 737,18	158	274 474
12	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	16,92	129	2 183
13	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	16,92	110	1 861
		Дорожная одежда основания				
14	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	189,14	6 056	1 145 432
15	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	315,9	541	170 902
16	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	31,59	2 419	76 416

1	2	3	4	5	6	7
		Дорожная одеждана примыканий				
17	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	8,82	6 056	53 414
18	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	176 573	8 829
19	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	51,08	3 121	159 421
		Дорожные знаки				
20	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	17 822	71 288
21	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	10 153	40 612
22	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7 804	15 608
23	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	7 453	14 906
24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	6,2	8 751	54 256
25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,28	61 881	17 327

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2 327 664
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге			155 953
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			171 061
		ИТОГО	Тенге			2 654 678
		Сметная прибыль 5%	Тенге			124 181
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			79 640
		ИТОГО	Тенге			2 858 500
		на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	Тенге			1 429 250
		на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	Тенге			1 429 250
		ИТОГО	Тенге			2 858 500
		НДС 12%	Тенге			343 020
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			3 201 520

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"
Аким _____ **Такирбасов Е.У.**

Технадзор
ТОО "Туран Строй Индустрия"
Эксперт _____ **Ахметов З.Ж.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____ **Демеген Н.Д.**