Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***сентябрь*** месяц 2021 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 76 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №1 от 13 сентября 2021 года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*269 823 008,60*
В том числе	
Всего за ***сентябрь месяц 2021 года***	*178 647 192,23*
В том числе	
НДС 12%	*19 140 770,60*
Резерв 5%	*8 932 359,61*
Удержание аванса	*101 828 899,57*
Итого к оплате	*67 885 933,05*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Бейсенов К.Н.

Договор **№ 76 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №1 от 13 сентября 2021 года**

АКТ

выполненных работ ***за сентябрь месяц 2021 года***

по капитальному ремонту автомобильной дороги областного значения

тыс.тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за сентябрь месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Кокшетау Жолдары"	**269 823,01**	**269 823,01**	**178 647,19**	**178 647,19**
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114	269 823,01	269 823,01	178 647,19	178 647,19

Директор
ТОО "Кокшетау Жолдары"

Касенов Т.З.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Акт выполненных работ № 2

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

за *сентябрь месяц* 2021 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма, тенге	объем	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Восстановление оси дороги	км	6,500	106 401,17	6,5	106 401,17	1,5	24 554,12
	Подготовительные работы							
2	Разборка дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	шт	20	132 441,80	7	46 354,63		
	Разборка существующего покрытия							
3	Фрезерование существующего дорожного покрытия толщиной 5 см самоходными фрезами Wirtgen с шириной барабана 2100 мм с погрузкой в автосамосвалы	м2	8 260	1 339 028,60	8 260	1 339 028,60		
4	Разборка существующего основания из щебня с погрузкой и транспортировкой на строительную площадку для последующего использования в обочины	м3	7 379,3	9 922 428,16	6 456,85	8 682 074,22	1 153,01	1 550 371,84
5	Дополнительное уплотнение насыпи после разборки, толщина слоя 30 см	м3	24 876,6	4 151 158,24	21 767,05	3 632 267,63	3 886,97	648 618,68
	Устройство земляного полотна							
7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителя при глубине рыхления 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	м3	7 579,3	110 581,99	6 631,93	96 759,86	1 184,27	17 278,50
8	Разработка грунта I группы с перемещением в отвал (срезка ПСП)	м3	39 999,5	6 039 924,50	34 999,60	5 284 939,60	6 249,93	943 739,43
9	Разработка грунта II группы с перемещением в насыпь	м3	19 198,2	2 945 963,79	16 798,41	2 577 716,01	2 999,72	460 307,03
10	Разработка грунта II группы с погрузкой, транспортировкой, с работой на отвале (излишки грунта)	м3	16 379,9	7 586 514,48	14 332,40	6 638 194,38	2 559,36	1 185 393,17
	Дорожная одежда							
	Основная дорога							
14	Устройство подстилающего слоя из песка отсева дробления М800, толщиной – 20 см	м3	12 902,34	54 101 446,97	5 644,80	23 669 493,12	4 032,01	16 906 822,73
15	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 24 см с добавлением 5% цемента от объема	м2	55 009,812	105 063 352,38	18 920,00	36 135 346,67	18 920,00	36 135 346,67
-	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-ДО	тн	1 400,0	37 158 464,00	1 400,0	37 158 464,00		
16	Уход за уложенным слоем основания битумной эмульсией 0,7 л/м2	тн	36,120	5 072 424,07	13,24	1 859 327,10	13,24	1 859 327,10

	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого							
17	асфальтобетона марки II, толщиной 6 см, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	48 000,00	165 787 680,00	17 200,00	59 407 252,00	17 200,00	59 407 252,00
18	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотной мелкозернистой, тип А марки –II, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	17 200,00	56 745 380,00	17 200,00	56 745 380,00	17 200,00	56 745 380,00
	Устройство временных дорог							
48	Разработка грунта I группы с перемещением в штабель, (срезка ПСП)	м3	15 838,258	2 391 576,96	15 838,258	2 391 576,96	1 654,748	249 866,95
49	Планировка верха земляного полотна механизированным способом с уплотнением и поливом водой	м3	23 757,39	7 172 356,04	23 757,39	7 172 356,04	2 482,12	749 352,03
50	Нарезка кюветов автогрейдером	м3	1 875,58	2 490 301,35	1 875,58	2 490 301,35	195,95	260 172,62
51	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, из песчано-гравийной смеси h=15 см из материала от разборки основания основной дороги	км	6,7	14 389 775,26	6,7	14 389 775,26	0,7	1 503 409,36
	Всего с НДС	**тенге**		**482 707 199,76**		**269 823 008,60**		**178 647 192,23**
	в том числе НДС 12%	тенге		51 718 628,55		28 909 608,06		19 140 770,60

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ Касенов Т.З.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй экспертиза"

_____ Шаманский И.А.

ТОО "ПК ЖЕЗКАЗГАНПРОЕКТ" _____