Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***май*** месяц 2022 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 76 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №5 от 26 апреля 2022 года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*85 852 510,40*
В том числе	
Всего за ***май месяц 2022 года***	*85 852 510,40*
В том числе	
НДС 12%	*9 198 483,26*
Резерв 5%	*4 292 625,52*
Удержание аванса	*12 877 876,56*
Итого к оплате	*68 682 008,32*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт выполненных работ № 1

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

за *май месяц* 2022 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма, тенге	объем	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Восстановление оси дороги	км	5,592	91 537,74	5,592	91 537,74	5,592	91 537,74
	Подготовительные работы							
2	Разборка дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	шт	19	125 819,71	19	125 819,71	19	125 819,71
	Разборка существующего покрытия							
4	Разборка существующего основания из щебня с погрузкой и транспортировкой на строительную площадку для последующего использования в обочины	м3	4 790,7	6 441 718,94	3 050,26	4 101 471,10	3 050,26	4 101 471,10
5	Дополнительное уплотнение насыпи после разборки, толщина слоя 30 см	м3	16 150,4	2 695 017,25	6 888,52	1 149 487,33	6 888,52	1 149 487,33
	Демонтаж существующих труб							
6	Разборка монтолитных портальных стенок, откосных крыльев и блоков тела трубы с погрузкой и транспортировкой	м3	32,07	792 831,65				
	Устройство земляного полотна							
7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителя при глубине рыхления 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	м3	4 920,7	71 793,01	2 098,80	30 621,49	2 098,80	30 621,49
8	Разработка грунта I группы с перемещением в отвал (срезка ПСП)	м3	25 968,5	3 921 243,50	11 076,10	1 672 491,10	11 076,10	1 672 491,10
9	Разработка грунта II группы с перемещением в насыпь	м3	12 463,8	1 912 570,11	5 316,10	815 755,55	5 316,10	815 755,55
10	Разработка грунта II группы с погрузкой, транспортировкой, с работой на отвале (излишки грунта)	м3	10 634,1	4 925 289,76	4 535,70	2 100 754,81	4 535,70	2 100 754,81
11	Планировка верха, откосов насыпей и кюветов механизированным способом грунт 2 группы, с уплотнением насыпи и поливом водой	м2	258 809,00	32 532 291,30	163 818,64	20 592 003,05	163 818,64	20 592 003,05
12	Обратная надвижка ПСП с валиков на откосы грунта I группы с работой на отвале	м3	65 308,00	11 814 217,20				
13	Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом с поливом водой	м2	80 707,0	40 335 744,46				

	Дорожная одежда							
	Основная дорога							
14	Устройство подстилающего слоя из песка отсева дробления М800, толщиной – 20 см	м3	8 376,46	35 123 753,25	2 086,56	8 749 259,06	2 086,56	8 749 259,06
15	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 24 см с добавлением 5% цемента от объема	м2	35 763,188	92 461 790,09	3 053,00	7 893 195,80	3 053,00	7 893 195,80
16	Уход за уложенным слоем основания битумной эмульсией 0,7 л/м2	тн	27,4211	3 850 815,27	4,21	591 221,08	4,21	591 221,08
17	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	36 440,00	125 860 480,40	5 600	19 341 896,00	5600	19 341 896,00
18	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотной мелкозернистой, тип А марки –II, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	67 240,00	221 834 846,00				
19	Укрепление обочин смесью материала от разборки, толщиной 10 см	м2	32 709,00	13 512 087,90				
	Присыпные обочины из грунта							
20	Разработка грунта 2 группы способом поперечной надвижки с боковых резервов и перемещением в насыпь до 20 м, с уплотнением и поливом водой	м3	17 254,00	7 533 096,40				
	Искусственные сооружения							
21	Устройство железобетонной трубы отверстием 2х2 на ПК 40+53	шт	1	9 488 943,14				
	Пересечения и примыкания							
	Устройство земляного полотна							
22	Разработка грунта I группы с перемещением, работа на отвале и уплотнением с поливом водой (срезка ПСП)	м3	397,0	155 778,83				
23	Доуплонение основания насыпи с поливом водой	м3	2 217	659 535,33				
24	Разработка грунта II группы способом попечерной надвижки с боковых резервов и	м3	412	179 879,20				
25	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом грунт 2 группы	м2	6 374	560 083,38				
26	Обратная надвижка ПСП с валиков на откосы грунта I группы с работой на отвале	м3	367	47 544,85				
27	Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом с поливом водой	м2	1 950,00	974 571,00				
	Присыпные обочины из грунта							
28	Разработка грунта II группы способом попечерной надвижки с боковых резервов и перемещением в насыпь, с уплотнением и поливом водой	м3	1 242,00	542 133,00				
	Дорожная одежда (в пределах закруглений по типу основной дороги)							
29	Устройство подстилающего слоя из песка отсева дробления М800, толщиной – 20 см	м3	1 554,8	6 519 338,59				
30	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 24 см с добавлением 5% цемента от объема	м2	6 980	19 235 693,40				
31	Уход за уложенным слоем основания битумной эмульсией 0,7 л/м2	тн	4,886	686 153,54				

32	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	6 641	22 937 416,31				
33	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотной мелкозернистой, тип А марки –II, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	6 641	21 909 655,15				
	Устройство дорожной одежды переходного типа (тип 5)							
34	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, дресвы, толщиной – 20 см	м3	116	653 124,08				
35	Устройство покрытия из щебня фракционного 40-70 мм М800 по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	455	610 869,35				
36	Укрепление обочин смесью материала от разборки, толщиной 10 см	м2	2 075	703 113,75				
	Обустройство дороги							
37	Установка дорожных знаков	шт	43	1 851 993,66				
38	Установка стоек дорожных знаков	шт	49	237 608,35				
39	Установка фундаментов опор знаков	шт	49	1 376 523,68				
40	Установка сигнальных столбиков	шт	542	3 548 463,16				
41	Устройство присыпных берм	м3	5 000	6 669 050,00				
	Устройство дорожной разметки							
42	Разметка краской сплошной линией 1.1, шириной 0,1м	км линии	27,92	1 442 965,91				
43	Разметка краской прерывистой линией 1.5 при соотношении штриха и промежутка 1:3, шириной 0,1м	км линии	8,68	271 046,54				
44	Разметка краской прерывистой линией 1.6 при соотношении штриха и промежутка 3:1, шириной 0,1м	км линии	0,097	4 352,08				
45	Разметка краской прерывистой линией 1.7 при соотношении штриха и промежутка 1:1, шириной 0,1м	км линии	0,357	13 582,20				
46	Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочие символы	м2	65	101 684,70				
	Барьерное ограждение							
47	Устройство барьерного ограждения	пм	150	3 844 977,00				
	Устройство временных дорог							
48	Разработка грунта I группы с перемещением в штабель, (срезка ПСП)	м3	11 521,742	1 739 783,04	11 521,742	1 739 783,04	11 521,742	1 739 783,04
49	Планировка верха земляного полотна механизированным способом с уплотнением и поливом водой	м3	17 282,61	5 217 619,96	17 282,61	5 217 619,96	17 282,61	5 217 619,96
50	Нарезка кюветов автогрейдером	м3	1 364,42	1 811 608,65	1 364,42	1 811 608,65	1 364,42	1 811 608,65
51	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, из песчано-гравийной смеси h=15 см из материала от разборки основания основной дороги	км	4,874	10 468 024,56	3,974	8 535 069,68	3,974	8 535 069,68
52	Устройство металлической круглой трубы d=0,5 м	шт	1	143 841,95				

	Рекультивация временных дорог							
53	Разборка покрытия из песчаной – гравийной смеси с перемещением в кучи (для последующего использования в присыпные обочины)	м3	13 458,0	11 717 207,70	1 485,0	1 292 915,25	1 485,0	1 292 915,25
54	Обратная надвижка плодородных слоев почвы ПСП	м3	27 360,0	4 131 360,00				
55	Планировка площади механизированным способом	м2	136 800,0	1 279 080,00				
56	Вспашка с боронованием на глубину до 30 см, посев трав механизированным способом	га	13,7	2 841 250,26				
	Всего с НДС	**тенге**		**750 412 800,24**		**85 852 510,40**		**85 852 510,40**
	в том числе НДС 12%	тенге		80 401 371,45		9 198 483,26		9 198 483,26

Расчет составил:_____ Расчет проверил:_____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____Касенов Т.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____Шаманский И.А.

"ПК Проектный институт Премиум"