Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма Мега Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здании КГУ "Жанаминская средняя школа с дошкольным миницентром" в с. Жанама Алакольского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 719 от 24.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №34
за ноябрь месяц 2021 г

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 7-1-3										
			Озеленение										
			Раздел 1 Озеленение										
			1.1 Газон (Посев многолетних трав.)										
1	1	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 72 %	м2	10210,9	503,56	14,28	5141801	145812	1275852	2706950	8476651	
						354,33	3,87	3720137	39516	–	627900		

в том числе основные ресурсы.

	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	833	1275851,96						Казахстан
				1531,635								
2	2 1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 72 % К=-1,000;	м2	-10210,9	116,26	0,19	-1187119	-1940	-425284	-547124	-1872982	
					74,42	–	-759895	–	–	-138739		
	в том числе основные ресурсы:											
	211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,05	833	-425283,99						Казахстан
				-510,545								
3	4 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 72 %	м2	10210,9	371,16	230,23	3789878	2350856	614696	1003159	5176480	
					80,73	55,72	824326	568951	–	383443		
	в том числе основные ресурсы:											
	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	0,02	2870	586105,66						Казахстан
				204,218								

1.3 Посадка древьев

4	10	1147-0102-0317	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 % НР = 72 %										
				яма	122	5054,29	–	616623	–	44991	411575	1110454	
						4685,51	–	571632	–	–	82256		
		в том числе основные ресурсы:											
		211-101-0102	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,225	833	22866,46						Казахстан
					27,45								
		261-501-0105	Перегной	м3	0,075	2418	22124,7						
					9,15								
5	11	254-101-0803	Сосна обыкновенная Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м										
				шт.	122	10588		1291736		1291736	–	1395075	Казахстан
						–		–		–	103339		

Всего	**14 285 678**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 356 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 494 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	608 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 801 991
- накладные расходы, тенге	3 574 560
в т.ч. зарплата, тенге	321 710
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 058 199
Всего	**14 285 678**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	171 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	195 171
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 046**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**14 945 323**
НДС (12 %)	1 793 439
Итого	**16 738 762**
скидка 10%	**1 673 876,20**
итого к оплате	**15 064 886**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"
И.о. Руководителя _____ Сергазин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"
Директор _____ Кожекенов А.А.

Тех.надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Инженер тех.надзора _____ Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор
ТОО "Икар строй"
ГИП _____ Азанбеков А.С.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма Мега Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здании КГУ "Жанаминская средняя школа с дошкольным миницентром" в с. Жанама Алакольского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Жанаминской СШ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 719 от 24.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №33
за ноябрь месяц 2021 г

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-5										
			Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1										
			Раздел 1 Водопровод В1										
			1.1 Водомерный узел										
1	1	244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	26589		26589		26589	–	28716	Казахстан
						–		–		–	2127		

2	2 1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	19915,64	322	19916	322	17973	1243	22852	
					1621,03	106,05	1621	106	–	1693		
3	3 1118-1101-0103	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР = 72 %	комплект	1	3017,62	–	3018	–	2427	426	3720	
					591,08	–	591	–	–	276		
4	4 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %	шт.	5	2975,49	174,01	14877	870	1371	9245	26052	
					2527,3	40,68	12637	203	–	1930		
5	5 242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	36430		72860		72860	–	78689	Казахстан
					–		–		–	5829		

6	6 242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955		8955		8955	–	9671
					–		–		–	716	
7	7 242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	25176		25176		25176	–	27190
					–		–		–	2014	
8	8 519-105-0604 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	1	275109		275109		–	–	275109
					–		–		275109	–	
9	9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	2934,42	132,94	2934	133	274	1834	5149
					2527,3	20,34	2527	20	–	381	

10	10 242-207-4001	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150 °С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15										
			шт.	1	3185		3185		3185	–	3440	
					–		–		–	255		
11	11 222-519-0202	Опоры неподвижные К=2,000;	т	0,028	483738		13545		13545	–	14629	Казахстан
					–		–		–	1084		
12	12 241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	22	1701		37422		37422	–	40416	Казахстан
					–		–		–	2994		
13	13 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %										
			шт.	1	2975,49	174,01	2975	174	274	1849	5210	
					2527,3	40,68	2527	41	–	386		
14	14 242-307-0205	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 50										
			шт.	1	12089		12089		12089	–	13056	
					–		–		–	967		
15	15 1106-0101-0101	Упор бетоный. Устройство НР = 72 %	м3	0,12	19515,04	1460,04	2342	175	1954	184	2728	

					1769,85	368,72	212	44	–	202		
	в том числе основные ресурсы:											
	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0101->2102-0101-0301)	м3	1,02	14267	1746,28						Казахстан
				0,1224								
	1.2 Водопровод В1											
16	16 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %										
			шт.	113	2934,42	132,94	331589	15022	30982	207276	581974	
					2527,3	20,34	285585	2298	–	43109		
17	17 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15										
			шт.	71	858		60918		60918	–	65791	
					–		–		–	4873		
18	18 242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32										
			шт.	42	10003		420126		420126	–	453736	
					–		–		–	33610		

19	21 1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 72 %	км трубопровода	0,002	1083015,36	82695,01	2166	165	191	1392	3843	
					904755,6	61398,92	1810	123	–	285		
20	22 241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	2	13420		26840		26840	–	28987	Казахстан
					–		–		–	2147		
21	23 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 %	км трубопровода	0,002	4765861,44	394096,89	9532	788	7450	1049	11427	
					646616,25	81883,36	1293	164	–	846		
22	24 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	5	3005,76	737,98	15029	3690	101	8944	25891	
					2247,61	236,89	11238	1184	–	1918		

23	25	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	5	538		2690		2690	–	2905 Казахстан
						–		–		–	215	
24	26	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	98	3632,86	69,44	356020	6805	254016	70643	460796
						971,42	29,75	95199	2916	–	34133	
		в том числе основные ресурсы:										
		261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм (2301-1306-0207->2301-1306-0206)	м	1	2561	250978					
					98							
25	27	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	2721,78	52,38	54436	1048	37185	11991	71741
						810,16	22,57	16203	451	–	5314	

в том числе основные ресурсы:

		261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм (2301-1306-0206->2301-1306-0204)	м	1	1841	36820			
					20					
26	28	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	22	1967,46	29,71	43284	654	28759	10187	57749
						630,54	12,61	13872	277	–	4278	

в том числе основные ресурсы:

		261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	1296	28512			
					22					

27	29	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	68	1893,14	29,71	128734	2020	83837	31488	173040	
						630,54	12,61	42877	857	–	12818		
			в том числе основные ресурсы:										
		261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	1222	83096						
					68								
28	30	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 72 %	м трубопровода	160	1403,48	2,76	224557	442	1773	160137	415470	
						1389,64	0,44	222342	70	–	30776		
29	31	241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	160	170		27200		27200	–	29376	Казахстан

							–		–		–	2176	
30	32	241-209-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.		74	329		24346		24346	–	26294
							–		–		–	1948	
31	33	241-208-0502	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 20x20 мм	шт.		36	240		8640		8640	–	9331 Казахстан
							–		–		–	691	
32	34	241-211-0301	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1/2"	шт.		5	136		680		680	–	734 Казахстан
							–		–		–	54	
33	35	241-211-0301	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1/2"	шт.		17	136		2312		2312	–	2497 Казахстан
							–		–		–	185	
34	36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода		98	844,05	102,66	82717	10061	32468	32522	124458
							410,08	50,84	40188	4982	–	9219	

35	37 234-303-0911	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм диаметром 76 мм	м	98	1091		106918		106918	–	115471	Казахстан
					–		–		–	8553		
36	38 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	36,27	109,97	3,39	3989	123	1593	1647	6087	
					62,67	0,4	2273	15	–	451		
	в том числе основные ресурсы:											
	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	439993	1436,29						
				0,0032643								
37	39 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	26,63	90,12	2,42	2400	64	1360	710	3359	
					36,63	0,4	975	11	–	249		
	в том числе основные ресурсы:											

	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 (2204-0705-0402->2204-0705-0404)	т	0,00009	508438	1218,59						
				0,0023967								
38	40 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	236	45		10620		10620	–	11470	Казахстан
					–		–		–	850		
	Раздел 2 Водопровод горячей воды - Т3 ,Т4											
	2.1 Сети водопроводные											
39	52 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	145	1982,24	20,94	287425	3036	606	204339	531105	
					1957,12	0,15	283782	22	–	39341		
40	53 241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	145	170		24650		24650	–	26622	Казахстан
					–		–		–	1972		

41	54	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	18	2934,42	132,94	52820	2393	4935	33017	92704
						2527,3	20,34	45491	366	–	6867	
42	56	241-208-3706	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб 90°, диаметром 25 мм	шт.	21	1277		26817		26817	–	28962 Казахстан
						–		–		–	2145	
43	57	241-209-2602	Тройник полибутеновый РВ обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	7	862		6034		6034	–	6517 Казахстан
						–		–		–	483	
Раздел 3 Канализация												
44	67	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	178	1097,34	4,58	195327	815	783	139689	361817
						1088,36	1,6	193728	285	–	26801	

45	68 241-203-0201	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	178	967		172126		172126	–	185896	Казахстан
					–		–		–	13770		
46	69 241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	178	714		127092		127092	–	137259	
					–		–		–	10167		
47	70 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	120	1138,87	1,89	136664	227	238	98124	253571	
					1135	0,69	136200	83	–	18783		
48	71 241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	120	256		30720		30720	–	33178	Казахстан
					–		–		–	2458		
49	72 261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	2,34	4092		9575		9575	–	10341	
					–		–		–	766		

50	73	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 72 % К=3,000;	км трубопровода	0,0024	2078049,46	940408,05	4987	2257	249	2388	7965	
						1034006,4	347322,41	2482	834	–	590		
51	74	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм К=3,000;	м	2,4	16038		38491		38491	–	41570	Казахстан
						–		–		–	3079		
52	75	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 % К=3,000;	км трубопровода	0,0024	4765861,44	394096,89	11438	946	8940	1259	13713	
						646616,25	81883,36	1552	197	–	1016		
			в том числе основные ресурсы:										
		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	263	6236,26						
					23,712								
53	76	226-103-1801	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	15	10861,98		162930		162930	–	175964	Казахстан

							–	–	–	13034	
54	77	241-212-0603	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, левая	шт.	1	1004	1004	1004	1004	–	1084 Казахстан
							–	–	–	80	
55	78	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	28	431	12068	12068	12068	–	13033 Казахстан
							–	–	–	965	
56	79	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	34	320	10880	10880	10880	–	11750 Казахстан
							–	–	–	870	
57	80	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	130	6240	6240	6240	–	6739 Казахстан
							–	–	–	499	

58	81	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	42	281		11802		11802	–	12746 Казахстан
						–		–		–	944	
59	82	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	44	82		3608		3608	–	3897 Казахстан
						–		–		–	289	
60	83	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	642		10272		10272	–	11094 Казахстан
						–		–		–	822	
61	84	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	39	176		6864		6864	–	7413
						–		–		–	549	
62	85	1215-0101-0602	Трап диаметром до 100 мм. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	1	24324,14	32,69	24324	33	20793	2531	29003
						3498,3	16,74	3498	17	–	2148	

в том числе основные ресурсы:

		244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм (2303-0102-9902->2303-0102-2201)	комплект	1	20570	20570					
					1							
63	86	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, . Монтаж НР = 72 % К=10,000;	т конструкций	0,2681	132143,6	3396,69	35428	911	41	25109	65380
						128593,23	1484,64	34476	398	–	4843	
64	87	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=10,000;	т	0,2681	597038		160066		160066	–	172871 Казахстан
						–		–		–	12805	
65	88	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=10,000;	м2	7,24	109,97	3,39	796	25	318	329	1215
						62,67	0,4	454	3	–	90	

в том числе основные ресурсы:

		236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	439993	286,7					
					0,0006516							

66	89 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=10,000;	м2	7,24	90,12	2,42	652	18	370	193	913	
					36,63	0,4	265	3	–	68		
	в том числе основные ресурсы:											
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	508438	331,3						
				0,0006516								
67	90 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой К=10,000;	шт.	20	228		4560		4560	–	4925	Казахстан
					–		–		–	365		
68	92 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм К=10,000;	шт.	10	365		3650		3650	–	3942	
					–		–		–	292		
	3.2 Канализация К-3											
69	98 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	1097,34	4,58	16460	69	66	11771	30489	
					1088,36	1,6	16325	24	–	2258		

70	99	241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	15	714		10710		10710	–	11567
						–		–		–	857	
71	100	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	15	1138,87	1,89	17083	28	30	12265	31696
						1135	0,69	17025	10	–	2348	
72	101	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	15	256		3840		3840	–	4147 Казахстан
						–		–		–	307	
73	102	261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,11	4092		450		450	–	486
						–		–		–	36	
74	103	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 72 %	км трубопровода	0,00251	1141551,35	3909,94	2865	10	260	1870	5114
						1034006,4	955,86	2595	2	–	379	

75	104	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,51	16038		40255		40255	–	43475	Казахстан
						–		–		–	3220		
76.	105	1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 72 %	км трубопровода	0,00251	4765861,44	394096,89	11962	989	9350	1317	14341	
						646616,25	81883,36	1623	206	–	1062		
			в том числе основные ресурсы:										
		261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	263	6522,08						
					24,7988								
77	106	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	комплект	1	11116,99	50,63	11117	51	10206	638	12695	
						860,68	25,45	861	25	–	940		
78	107	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	431		431		431	–	465	Казахстан

					–	–	–	34			
79	108 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	320	640	640	–	691	Казахстан	
					–	–	–	51			
80	109 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	130	1170	1170	–	1264	Казахстан	
					–	–	–	94			
81	110 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	281	562	562	–	607	Казахстан	
					–	–	–	45			
82	111 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	82	410	410	–	443	Казахстан	
					–	–	–	33			

83	112 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176		352		352	–	380	
					–		–		–	28		
84	113 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,08043	137286,64	6707,87	11042	540	160	7615	20150	
					128593,23	2908,09	10343	234	–	1493		
85	114 222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т К=3,000;	т	0,08043	597038		48020		48020	–	51862	Казахстан
					–		–		–	3842		
86	115 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % К=3,000;	м2	2,172	109,97	3,39	239	7	95	99	365	
					62,67	0,4	136	1	–	27		
87	116 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=3,000;	м2	2,172	90,12	2,42	196	5	111	58	274	
					36,63	0,4	80	1	–	20		

88	117 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой К=3,000;	шт.	3	228	684	684	–	739	Казахстан
					–	–	–	55		
89	118 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм К=3,000;	шт.	3	110	330	330	–	356	Казахстан
					–	–	–	26		
90	119 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм К=3,000;	шт.	3	365	1095	1095	–	1183	
					–	–	–	88		

Всего	**5 725 032**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 504 886
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 473
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 391 048
- оборудование, тенге	275 109
- накладные расходы, тенге	1 095 378
в т.ч. зарплата, тенге	98 584
- сметная прибыль (8 %), тенге	403 696
Всего	**5 725 032**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	65 399
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	74 457

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	111 796
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	5 976 684
НДС (12 %)	717 202
Итого	6 693 886
скидка 10%	669388,6
итого коплате:	6 024 497

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"
И.о. Руководителя_____ Сергазин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"
Директор_____ Кожекенов А.А.

Тех.надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Инженер тех.надзора_____ Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор
ТОО "Икар строй"
ГИП_____ Азанбеков А.С.

Приложение 1 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий КГУ "Жанаминская средняя школа с дошкольным миницентром" в с. Жанама Алакольского района Алматинской области

СПРАВКА №4
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер 719	дата 24.08.2021 года	наименование	код	наименование	код (тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге по графам 1									
		с начала года по отчетный месяц включительно (нарастающим итогом)	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	в том числе						в том числе налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.			стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт зданий КГУ "Жанаминская средняя школа с дошкольным миницентром" в с. Жанама Алакольского района Алматинской области	355 931 070	68 661 671,00							8 239 400,00	76 901 071,00
	ИТОГО	**355 931 070**	**68 661 671,00**							**8 239 400,00**	**76 901 071,00**

Итого к оплате: 76 901 071 (семьдесят шесть миллионов девятьсот одна тысяча семьдесят один тенге) 00 тиын.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"
И.о. Руководителя _____ **Сергазин Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-Сервис"
Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Тех.надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Инженер тех.надзора _____ **Жанабергенов Ы.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма Мега Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здании КГУ "Жанаминская средняя школа с дошкольным мининентром" в с. Жанама Алакольского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт Жанаминской школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 719 от 24.08.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ №31
за ноябрь месяц 2021 г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-2										
			Конструктивная часть										
			Раздел 1 Сейсмоусиления										
			1.19 Усиление внутренних стен 1-эт.										
1	106	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	479,3905	1229,53	112,02	589425	53701	–	375287	1041889	
						1117,51	90,58	535724	43423	–	77177		

3	107-212-401-0108	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	37,3	16187		603775		603775	–	652077	Казахстан
					–		–		–	48302		
	1.21 Усиление внутренних стен 3-эт.											
4	126-1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,48831	1229,53	112,02	212080	19322	–	135031	374880	
					1117,51	90,58	192757	15624	–	27769		
	1.22 Усиление перегородок 1-эт.(200мм)											
4	135-212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	8,1	14418		116786		116786	–	126129	Казахстан
					–		–		–	9343		
	1.44 Рм-1											
5	261-1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=2,000;	м2	172,376	90,12	2,42	15535	417	8803	4136	21245	
					36,63	0,4	6314	69	–	1574		
	в том числе основные ресурсы:											
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	508438	7887,93						
				0,01551384								

Раздел 4 Входные группы

4.2 Входная группа Кв-1

6	309 1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %. К=3,000;	м3	√ 14,4	20702,51	2253,19	298116	32446	225297	31703	356205
					2803,68	593,86	40373	8552	–	26386	
		в том числе основные ресурсы:									
	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0601->2102-0101-0501)	м3	1,015	15111	220862,45					Казахстан
				14,616							
7	310 214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. К=3,000;	т	√ 0,07392	296003		21881		21881	–	23631
					–		–		–	1750	
8	311 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка. НР = 72 %. К=3,000;	т	√ 0,03066	757441,44	1875,94	23223	58	20108	1998	27239
					99716,5	862,84	3057	26	–	2018	
		в том числе основные ресурсы:									

	222 509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	655849	20108,33						Казахстан
				0,03066									
9	312 1109-0301-0201	Колонны К-1 массой до 1 т. Монтаж НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,22296	34060,15	15350,89	7594	3423	523	3073	11520	
					16365,31	4905,06	3649	1094	–	853		
10	313 241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705 80 размерами 114х3,0 мм К=3,000;	м	18	2148		38664		38664	–	41757	Казахстан
					–		–		–	3093		
11	314 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=3,000;	т	0,03759	297907		11198		11198	–	12094	Казахстан
					–		–		–	896		

12	315 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,1059	57889,56 25029,29	26322,03 7858,85	6131 2651	2787 832	692 –	2257 671	9059	
13	316 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=3,000;	т	0,0624	313194 –		19543 –		19543 –	– 1563	21106	Казахстан
14	317 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535 2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм К=3,000;	т	0,0435	273546 –		11899 –		11899 –	– 952	12851	
15	318 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,09612	76823,79 38828,6	33265,56 10953,28	7384 3732	3197 1053	455 –	3101 839	11324	

16	319 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=3,000;	т	0,09612	324763		31216		31216	–	33713	Казахстан
					–		–		–	2497		
17	320 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 % К=3,000;	т конструкций	0,08376	40062,6	13694,87	3356	1147	287	1491	5235	
					22944,23	4526,48	1922	379	–	388		
18	321 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=3,000;	т	0,08376	324763		27202		27202	–	29378	Казахстан
					–				–	2176		
19	322 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 % К=3,000;	отверстие	12	75,76	0,99	909	12	–	581	1609	
					74,77	–	897	–	–	119		
20	323 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,000;	отверстие	12	72,86	0,95	874	11	–	559	1548	
					71,91	–	863	–	–	115		

21	324 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 % К=3,000;	т	0,00318	482457,39	3208,69	1534	10	–	991	2727	
					479248,7	1478,74	1524	5	–	202		
22	325 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=3,000;	т	0,00318	277977		884		884	–	955	Казахстан
					–		–		–	71		
23	326 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % К=3,000;	м2	14,754	90,12	2,42	1330	36	753	354	1819	
					36,63	0,4	540	6	–	135		
	в том числе основные ресурсы											
	236 203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	508438	675,14						
				0,00132786								
24	327 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 % К=3,000;	м2 кровли	15,9	5262,84	135,18	83679	2149	38131	28557	121215	
					2729,5	42,18	43399	671	–	8979		
	в том числе основные ресурсы:											

		224-101-0201	Металлочерепица , толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (2110-0101-9903->224-101-0201)	м2	1,106	1839	32339,49					Казахстан
					17,5854							
25	38	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=3,000;									
				м	7,8	1430		11154		11154	–	12046 Казахстан
						–		–		–	892	
		4.3 Входная группа Кв-2										
26		329-1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %									
				м3	1	20702,31	2253,19	20702	2253	15645	2202	24736
						2803,68	593,86	2804	594	–	1832	
		в том числе основные ресурсы:										
		212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0601->2102-0101-0501)	м3	1,015	15111	15337,67					Казахстан
					1,015							

27	330 214 403 0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0077	296003		2279		2279	–	2461	
					–		–		–	182		
28	331 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 72 %	т	0,01022	757441,44	1875,94	7741	19	6703	666	9080	
					99716,5	862,84	1019	9	–	673		
	в том числе основные ресурсы:											
	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстии, соединяемые на сварке	т	1	655849	6702,78						Казахстан
				0,01022								
29	332 1109-0301-0201	Колонны К-1 массой до 1 т. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,07432	33036,36	15347,29	2455	1141	98	1024	3757	
					16365,31	4905,06	1216	365	–	278		
30	333 241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	6	2148		12888		12888	–	13919	Казахстан
					–		–		–	1031		

31	334 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01253	297907 –		3733 –		3733 –	– 299	4032	Казахстан
32	335 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,0353	56863,77 25029,29	26316,43 7858,85	2007 884	929 277	195 –	752 221	2980	
33	336 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0145	273546 –		3966 –		3966 –	– 317	4283	
34	337 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0208	313194 –		6514 –		6514 –	– 521	7035	Казахстан
35	338 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,04806	75794,4 38828,6	33256,36 10953,28	3643 1866	1598 526	178 –	1550 415	5608	

36	339 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04506	324763 –		14634 –		14634 –	– 1171	15805	Казахстан
37	340 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,02792	40062,6 22944,23	13694,87 4526,48	1119 641	382 126	96 –	497 129	1745	
38	341 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,02792	324763 –		9067 –		9067 –	– 725	9792	Казахстан
39	342 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	4	75,76 74,77	0,99 –	303 299	4 –	– –	194 40	537	
40	343 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	4	72,86 71,91	0,95 –	291 288	4 –	– –	187 38	516	

41	344 1106 0301 0401	Болты анкерные Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м HP = 72 %	т	0,00106	482457,39	3208,69	511	3	–	330	908	
					479248,7	1478,74	508	2	–	67		
42	345 214 210 0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00106	277977		295		295	–	319	Казахстан
					–		–		–	24		
43	346 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 HP = 72 %	м2	5,382	90,12	2,42	485	13	275	129	663	
					36,63	0,4	197	2	–	49		
	в том числе основные ресурсы:											
	236 203 0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	508438	246,28						
				0,00048438								
44	347 1112 0101 0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством HP = 72 %	м2 кровли	5,3	5262,84	135,18	27893	716	12710	9519	40405	
					2729,5	42,18	14466	224	–	2993		
	в том числе основные ресурсы:											

		224-101-0201	Металлочерепица , толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (2110-0101-9903->224-101-0201)	м2	1,106	1839	10779,83					Казахстан
					5,8618							
45	348	224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,2	1430		3146		3146	–	3398	Казахстан
						–		–		–	252		
4.4 Входная группа Кв-3													
46	349	1146 0301-0101	Конструкции железобетонные Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 72 %	отверстие	8	982,93	428,13	7863	3425	52	4377	13219	
						548,3	296,12	4386	2369	–	979		

47	350-1146-0301-0117	Конструкции железобетонные Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм НР = 72 % К=0,500;	отверстие	4	10,79 6,18	4,28 3,09	43 25	17 12	1 –	24 5	72
48	351-1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг Установка НР = 72 %	т	0,01022	757441,44 99716,5	1875,94 862,84	7741 1019	19 9	6703 –	666 673	9080
		в том числе основные ресурсы									
	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,01022	655849	6702,78					

Казахстан

49	352 1109-0301-0201	Колонны К-1 массой до 1 т. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,07432	34060,15	15350,89	2531	1141	174	1024	3839	
					16365,31	4905,06	1216	365	–	284		
50	353 241-102-0181	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	6	2148		12888		12888	–	13919	Казахстан
					–		–		–	1031		
51	354 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01253	297907		3733		3733	–	4032	Казахстан
					–		–		–	299		
52	355 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 %	т конструкции	0,0353	57889,56	26322,03	2044	929	231	752	3020	
					25029,29	7858,85	884	277	–	224		
53	356 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0145	273546		3966		3966	–	4283	
					–		–		–	317		

54	357 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,0208	313194		6514		6514	–	7035	Казахстан
					–		–		–	521		
55	358 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 %	т конструкций	0,03204	76823,79	33265,56	2461	1066	152	1034	3775	
					38828,6	10953,28	1244	351	–	280		
56	359 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,03204	324763		10405		10405	–	11237	Казахстан
					–		–		–	832		
57	360 1109 0302 0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,02792	41082,79	13694,87	1147	382	124	497	1776	
					22944,23	4526,48	641	126	–	132		
58	361 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,02792	324763		9067		9067	–	9792	Казахстан
					–		–		–	725		

59	362 1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР = 72 %	отверстие	4	75,76	0,99	303	4	–	194	537	
					74,77	–	299	–	–	40		
60	363 1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	4	72,86	0,95	291	4	–	187	516	
					71,91	–	288	–	–	38		
61	364 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 72 %	т	0,00106	482457,39	3208,69	511	3	–	330	908	
					479248,7	1478,74	508	2	–	67		
62	365 214 210 0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00106	277977		295		295	–	319	Казахстан
					–		–		–	24		
63	366 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	4,918	90,12	2,42	443	12	251	118	606	
					36,63	0,4	180	2	–	45		
	в том числе основные ресурсы:											
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	508438	225,05						

						0,00044262						
64	367 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	5,3	5108,86	135,18	27077	716	11894	9519	39524	
					2729,5	42,18	14466	224	–	2928		
		в том числе основные ресурсы:										
	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (2110-0101-9903->224-101-0201)	м2	1,106	1839	10779,83						Казахстан
					5,8618							
65	368 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	2,6	1430		3718		3718	–	4015	Казахстан
					–		–		–	297		
	4.5 Пандус.(АР л.37-38)											
66	369 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	3,5	5364,84	2253,19	18777	7886	1078	7706	28602	
					2803,68	593,86	9813	2079	–	2119		

	в том числе основные ресурсы:										
	212 101 0500	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 (212-101-0601->212-101-0500)	м3	1,015	–	–					
				3,5525							
67	370 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02664	296003		7886		7886	–	8517
					–		–		–	631	
68	371 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=6,000;	м3	0,6	19514,98	1460,04	11709	876	9771	831	13543
					1769,85	368,72	1062	221	–	1003	
	в том числе основные ресурсы:										
	212 101 0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0101->2102-0101-0301)	м3	1,02	14267	8731,4					Казахстан
				0,612							
69	372 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 72 % К=6,000;	м3	1,8	26828,49	2316,12	48291	4169	31689	8749	61603
					6907,38	594,03	12433	1069	–	4563	
	в том числе основные ресурсы:										

	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (2102-0101-0301->2102-0101-0501)	м3	1,02	15111	27743,8						Казахстан
				1,836								
70	373 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МС-1) НР = 72 % К=6,000;	т	0,0633	101592,44	1875,94	6431	119	–	4126	11402	
					99716,5	862,84	6312	55	–	845		
71	374 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж НР = 72 % К=6,000;	т конструкций	0,4023	34060,15	15350,89	13702	6176	943	5545	20787	
					16365,31	4905,06	6584	1973	–	1540		
72	375 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм К=6,000;	т	0,30624	319202		97752		97752	–	105572	Казахстан
					–		–		–	7820		
73	376 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=6,000;	т	0,09606	297907		28617		28617	–	30906	Казахстан
					–		–		–	2289		

74	377 1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,16756	57889,56	26322,03	9700	4411	1096	3571	14333		
					25029,29	7858,85	4194	1317	–	1062			
75	378 214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У К=2,000;	т	0,16756	313194		52479		52479	–	56677	Казахстан	
					–		–		–	4198			
76	379 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 72 % К=6,000;	т конструкций	0,10674	76823,79	33265,56	8200	3551	505	3443	12575		
					38828,6	10953,28	4145	1169	–	932			
77	380 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=6,000;	т	0,10674	324763		34665		34665	–	37438	Казахстан	
					–		–		–	2773			
78	381 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=6,000;	т	0,01572	324763		5105		5105	–	5513	Казахстан	

				–				–		–	408	
79	382 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм К=6,000;	т	0,0135	324763			4384		4384	–	4735 Казахстан
					–			–		–	351	
80	383 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,07348	40062,6	13694,87	2944	1006	252	1308	4592	
					22944,23	4526,48	1686	333	–	340		
81	384 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,07348	324763		23864		23864	–	25773 Казахстан	
					–		–		–	1909		
82	385 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	22,6	90,12	2,42	2037	55	1154	542	2785	
					36,63	0,4	828	9	–	206		
	в том числе основные ресурсы:											
	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 (2204-0705-0402->2204-0705-0404)	т	0,00009	508438	1034,18						
				0,002034								

83	386-1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 72 %	м2 кровли	15	6723,21	135,18	100848	2028	57878	26941	138012
					2729,5	42,18	40943	633	–	10223	
	в том числе основные ресурсы:										
	224-101-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (261-105-0104->224-101-0201)	м2	1,106	1839	30508,95					
				16,59							
	261-105-0186	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм, толщиной стали 0,75 мм СТ РК EN 508-1-2012 (261-105-0105->261-105-0186)	м2	0,25	2939	11021,25					
				3,75							

Казахстан

Всего	**3 820 099**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	974 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 773
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 454
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 710 959
- накладные расходы, тенге	687 653
в т.ч. зарплата, тенге	61 889

сметная прибыль (8 %), тенге	282 970
Всего	**3 820 099**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	45 841
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), K=0,8	52 190
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**78 363**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**3 996 493**
НДС (12 %)	479 579
Итого	**4 476 072**
скидка 10%	**447607,2**
итого к оплате	**4 028 465**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Алакольскому району Управления образования Алматинской области"
И.о. Руководителя _____ Сергазин Б.С.

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-
Директ _____ Кожекенов А.А.

Тех.надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Инженер тех.надзора _____ Джанабергенов Ы.А.

Авторский надзор
ТОО "Икар строй"
ГИП _____ Азанбеков А.С.