Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс",Г.АЛМАТЫ, ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, улица Руставели, дом 3** — **000340005982**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazBuildPro-NT",Республика Казахстан, г. Астана ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВ д. 23А кв. (офис) 513** — **050640013587**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/10-2023 от 23.10.2023 г.

Номер документа	Дата составления
11000000007	**29.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канализационной сети по ул. Касымова от ж/д №50,мкр.Коктем-1 до ул.Бухар жырау бестраншейным способом(методом санации)			усл.	1	3 258 664,65	3 258 664,65	349 142,64
				Итого	1	x	3 258 664,65	349 142,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / QazBuildPro-NT / Игнатченко В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Ф. / Нурсайберген Д. Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**

Подрядчик: **ТОО «QazBuildPro-NT»**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция канализационной сети по ул. Касымова от ж/д №50,мкр.Коктем-1 до ул.Бухар жырау бестраншейным способом(методом санации)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 23/10-2023	23.10.2023г.	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационной сети по ул. Касымова от ж/д №50,мкр.Коктем-1 до ул.Бухар жырау бестраншейным способом(методом санации)	3 258 664,65	2 909 522,01							349 142,64	3 258 664,65

М.П. **Заказчик:**

Директор Кудайбергенов Д.Н. **БИН 000340005982**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:**

Директор Игнатченко В.Б. **БИН 050640013587**

(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «QazBuildPro-NT»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети по ул. Касымова от ж/д №50,мкр.Коктем-1 до ул.Бухар жырау бестраншейным способом(методом санации)**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23**/10-2023 от 23.10.2023 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Трубопроводы и тепловую изоляцию, оперативно-дистанционный контроль. работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса до очистки трубопровода**	**м трубопровода**	**41,58**		**487,52**	**335,34**	**194520,48**	**133800,66**	**47,88**	**106126,98**	**33 837**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,06**	**217,36**	**60671,94**	**86726,64**		**24051,80**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**Е12-160102-0307 1216-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка**	**м**	**41,58**		**7670,24**	**4453,91**	**1664442,08**	**966498,47**	**18885,51**	**1013755,43**	**554 231**
		НР - 72%; СП - 8%				**3129,30**	**3359,15**	**679058,10**	**728935,55**		**214255,80**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	**Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	**м**	**41,58**		**23172,59**	**22663,07**	**5028452,00**	**4917886,19**	**110565,84**	**1503036,61**	**1 351 639**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**9620,05**	**--**	**2087550,85**		**522519,09**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса после очистки трубопровода**	**м трубопровода**	**41,58**		**487,52**	**335,34**	**194520,48**	**133800,66**	**47,88**	**106126,98**	**33 837**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,06**	**217,36**	**60671,94**	**86726,64**		**24051,80**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	**Е12-160102-0507 1216-0102-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	**м**	**41,58**		**53224,71**	**29666,01**	**11549762,07**	**6437524,17**	**2400458,34**	**2894750,66**	**2 989 175**
		НР - 72%; СП - 8%				**12496,68**	**6030,91**	**2711779,56**	**1308707,47**		**1155561,00**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е12-160102-1001 1216-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	41,58	298,84 104,90	193,82 125,63	119237,16 41855,10	77334,18 50126,37	47,88	66226,66 14837,11	20 873
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**3 183 593**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6326802,60**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**21554782,63**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7242566,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26733506,32**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**12347,13**				
		- Накладные расходы	Тенге							**9809276,54**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5154937,22**	
		Временные здания и сооружения		**1,04 %**		**33 109**					
		Итого с временными									**3 216 703**
		Зимние удорожания		**2,25%**		**72 376**					
		Итого с зимними удорожаниями									**3 289 079**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**65 782**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 354 860**
		Итого в текущих ценах, к = 1,1357091		**1,1357091**							**3 810 145**
		Итого с учетом скидки, к = 0,95									3 619 638
		Итого с учетом скидки субподряд, к = 0,8									2 895 710
		НДС		**12 %**		**347 485**					
		Итого с НДС									**3 258 664,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «QazBuildPro-NT»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Игнатченко В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кудайбергенов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)