Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***июль*** месяц 2022 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 76 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №7 от 23 июня 2022 года**

Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*434 609 054,57*
В том числе	
Всего за ***июль месяц 2022 года***	*348 756 544,17*
В том числе	
НДС 12%	*37 366 772,59*
Резерв 5%	*17 437 827,21*
Удержание аванса	*52 313 481,63*
Итого к оплате	*279 005 235,33*

М.П.

Заказчик: _____

М.П.

Подрядчик: _____

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Кокшетау Жолдары"

Акт выполненных работ № 2

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

за *июль месяц* 2022 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма, тенге	объем	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Восстановление оси дороги	км	5,592	91 537,74	5,592	91 537,74		
	Подготовительные работы							
2	Разборка дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	шт	19	125 819,71	19	125 819,71		
	Разборка существующего покрытия							
4	Разборка существующего основания из щебня с погрузкой и транспортировкой на строительную площадку для последующего использования в обочины	м3	4 790,7	6 441 718,94	4 790,70	6 441 718,94	1 740,44	2 340 247,84
5	Дополнительное уплотнение насыпи после разборки, толщина слоя 30 см	м3	16 150,4	2 695 017,25	16 150,40	2 695 017,25	9 261,88	1 545 529,92
	Демонтаж существующих труб							
6	Разборка монтолитных портальных стенок, откосных крыльев и блоков тела трубы с погрузкой и транспортировкой	м3	32,07	792 831,65				
	Устройство земляного полотна							
7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителя при глубине рыхления 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	м3	4 920,7	71 793,01	3 240,10	47 273,06	1 141,30	16 651,57
8	Разработка грунта I группы с перемещением в отвал (срезка ПСП)	м3	25 968,5	3 921 243,50	20 345,33	3 072 144,83	9 269,23	1 399 653,73
9	Разработка грунта II группы с перемещением в насыпь	м3	12 463,8	1 912 570,11	8 025,67	1 231 539,06	2 709,57	415 783,51
10	Разработка грунта II группы с погрузкой, транспортировкой, с работой на отвале (излишки грунта)	м3	10 634,1	4 925 289,76	8 700,89	4 029 904,22	4 165,19	1 929 149,41
11	Планировка верха, откосов насыпей и кюветов механизированным способом грунт 2 группы, с уплотнением насыпи и поливом водой	м2	258 809,00	32 532 291,30	163 818,64	20 592 003,05		
12	Обратная надвижка ПСП с валиков на откосы грунта I группы с работой на отвале	м3	65 308,00	11 814 217,20				
13	Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом с поливом водой	м2	80 707,0	40 335 744,46				
	Дорожная одежда							
	Основная дорога							
14	Устройство подстилающего слоя из песка отсева дробления М800, толщиной – 20 см	м3	8 376,46	35 123 753,25	8 174,86	34 278 414,21	6 088,30	25 529 155,15
15	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 24 см с добавлением 5% цемента от объема	м2	35 763,188	92 461 790,09	33 613,188	86 903 201,50	30 560,188	79 010 005,7
16	Уход за уложенным слоем основания битумной эмульсией 0,7 л/м2	тн	27,4211	3 850 815,27	25,9121	3 638 902,54	21,7021	3 047 681,46
17	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	36 440,00	125 860 480,40	34 440,00	118 952 660,40	28 840,00	99 610 764,40
18	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотной мелкозернистой, тип А марки –II, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	67 240,00	221 834 846,00	38 560	127 215 224,00	38 560,00	127 215 224,00
19	Укрепление обочин смесью материала от разборки, толщиной 10 см	м2	32 709,00	13 512 087,90				

	Присыпные обочины из грунта							
20	Разработка грунта 2 группы способом поперечной надвижки с боковых резервов и перемещением в насыпь до 20 м, с уплотнением и поливом водой	м3	17 254,00	7 533 096,40	10 911,00	4 763 742,60	10 911,00	4 763 742,60
	Искусственные сооружения							
21	Устройство железобетонной трубы отверстием 2х2 на ПК 40+53	шт	1	9 488 943,14				
	Пересечения и примыкания							
	Устройство земляного полотна							
22	Разработка грунта I группы с перемещением, работа на отвале и уплотнением с поливом водой (срезка ПСП)	м3	397,0	155 778,83				
23	Доуплонение основания насыпи с поливом водой	м3	2 217	659 535,33				
24	Разработка грунта II группы способом попечерной надвижки с боковых резервов и перемещением в	м3	412	179 879,20				
25	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом грунт 2 группы	м2	6 374	560 083,38				
26	Обратная надвижка ПСП с валиков на откосы грунта I группы с работой на отвале	м3	367	47 544,85				
27	Укрепление откосов земляного полотна посевом трав механизированным способом с поливом водой	м2	1 950,00	974 571,00				
	Присыпные обочины из грунта							
28	Разработка грунта II группы способом попечерной надвижки с боковых резервов и перемещением в насыпь, с уплотнением и поливом водой	м3	1 242,00	542 133,00				
	Дорожная одежда (в пределах закруглений по типу основной дороги)							
29	Устройство подстилающего слоя из песка отсева дробления М800, толщиной – 20 см	м3	1 554,8	6 519 338,59				
30	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 24 см с добавлением 5% цемента от объема	м2	6 980	19 235 693,40				
31	Уход за уложенным слоем основания битумной эмульсией 0,7 л/м2	тн	4,886	686 153,54				
32	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	6 641	22 937 416,31				
33	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотной мелкозернистой, тип А марки –II, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	6 641	21 909 655,15				
	Устройство дорожной одежды переходного типа (тип 5)							
34	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, дресвы, толщиной – 20 см	м3	116	653 124,08				
35	Устройство покрытия из щебня фракционного 40-70 мм М800 по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	455	610 869,35				
36	Укрепление обочин смесью материала от разборки, толщиной 10 см	м2	2 075	703 113,75				
	Обустройство дороги							
37	Установка дорожных знаков	шт	43	1 851 993,66				
38	Установка стоек дорожных знаков	шт	49	237 608,35				
39	Установка фундаментов опор знаков	шт	49	1 376 523,68				
40	Установка сигнальных столбиков	шт	542	3 548 463,16				
41	Устройство присыпных берм	м3	5 000	6 669 050,00				
	Устройство дорожной разметки							
42	Разметка краской сплошной линией 1.1, шириной 0,1м	км линии	27,92	1 442 965,91				
43	Разметка краской прерывистой линией 1.5 при соотношении штриха и промежутка 1:3, шириной 0,1м	км линии	8,68	271 046,54				
44	Разметка краской прерывистой линией 1.6 при соотношении штриха и промежутка 3:1, шириной 0,1м	км линии	0,097	4 352,08				
45	Разметка краской прерывистой линией 1.7 при соотношении штриха и промежутка 1:1, шириной 0,1м	км линии	0,357	13 582,20				
46	Разметка краской стрел,островков безопасности, букв, цифр и прочие символы	м2	65	101 684,70				

	Барьерное ограждение								
47	Устройство барьерного ограждения	пм	150	3 844 977,00					
	Устройство временных дорог								
48	Разработка грунта I группы с перемещением в штабель, (срезка ПСП)	м3	11 521,742	1 739 783,04	11 521,742	1 739 783,04			
49	Планировка верха земляного полотна механизированным способом с уплотнением и поливом водой	м3	17 282,61	5 217 619,96	17 282,61	5 217 619,96			
50	Нарезка кюветов автогрейдером	м3	1 364,42	1 811 608,65	1 364,42	1 811 608,65			
51	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, из песчано-гравийной смеси h=15 см из материала от разборки основания основной дороги	км	4,874	10 468 024,56	4,874	10 468 024,56	0,90	1 932 954,88	
52	Устройство металлической круглой трубы d=0,5 м	шт	1	143 841,95					
	Рекультивация временных дорог								
53	Разборка покрытия из песчаной – гравийной смеси с перемещением в кучи (для последующего использования в присыпные обочины)	м3	13 458,0	11 717 207,70	1 485,0	1 292 915,25			
54	Обратная надвижка плодородных слоев почвы ПСП	м3	27 360,0	4 131 360,00					
55	Планировка площади механизированным способом	м2	136 800,0	1 279 080,00					
56	Вспашка с боронованием на глубину до 30 см, посев трав механизированным способом	га	13,7	2 841 250,26					
	Всего с НДС	**тенге**		**750 412 800,24**		**434 609 054,57**		**348 756 544,17**	
	в том числе НДС 12%	тенге		80 401 371,45		46 565 255,85		37 366 772,59	

Расчет составил:_____

Расчет проверил: _____

Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____Касенов Т.К.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____Доль В.Е.

"ПК Проектный институт Премиум" _____

Приложение 22-5
к Правилам осуществления
государственных закупок

Отчетность по местному содержанию в работах и услугах

Сноска. Правила дополнены приложением 22-5, в соответствии с приказом Министра финансов РК от 03.10.2016 № 521 (вводится в действие с 01.01.2017).

за июль месяц 2022 года

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZT	Доля КС согласно Сертификата СТ-KZ (Ki) %	Сертификат СТ-KZ		Примечание
										Номер	Дата выдачи	
1	1 233 120 000	348 756 544,17	0,00	1	1	199,69	2 261,45	451 588,95	100	СТ KZ 2 103 00062	16.02.2022г.	
					2	6 898,04	1 625,23	11 210 901,55	100	СТ KZ 2 103 00062	16.02.2022г.	
					3	7 539,20	8 544,82	64 421 106,94	100	СТ KZ 2 103 00062	16.02.2022г.	
					4	55,06	115 262,11	6 346 331,78	100	СТ KZ 2 103 00082	03.03.2022г.	
					5	4 147,19	19 728,58	81 818 169,69	100	СТ KZ 1 103 00343	10.12.2021г.	
					6	4 658,05	21 970,03	102 337 498,24	100	СТ KZ 1 103 00343	10.12.2021г.	
					7	882,09	33 500,00	29 550 015,00	100	СТ KZ 1 107 00863	01.07.2021г.	
					8							
m					n							
ИТОГО				1				**296 135 612,15**				

Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной постановлением Правительства № 463 от 14.04.2012 г., по следующей формуле:

$$КС_{р/у} = 100\% \times [(СТi \times Ki + (СДi - СТj - ССДi) \times Rij/S$$

СДj Стоимость j-ого договора;
СТj Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в рамках j-ого договора;
ССДj Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в рамках исполнения j-ого договора
Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;
S Общая стоимость договора о закупке работы (услуги)
Rj Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, рассчитывается по следующей формуле: Rj=ФОТРК/ФОТ =1, где
ФОТРК – фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
ФОТ – общий фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
КСр/у местное содержание (КСр/у) в договоре на поставку работ (услуг),
n общее количество закупок товаров, приобретаемых поставщиком и субподрядчиками в целях исполнения договора закупки работ (услуг);
i Порядковый номер товара
СТi Стоимость i-ого товара;
Ki Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате "СТ-KZ";
Ki = 0, в случае отсутствия сертификата "СТ-KZ";
m общее количество договоров, заключенных в целях поставки работы (услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;
j Порядковый номер договора;
Доля местного содержания в договоре (%):

Касенов Т.З. _____ М.П.

Фамилия, имя. отчество. руководителя, подпись

****КСр/у = 100%**

*** указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

Таскаева Г.А. 8-716-2-77-20-37

Фамилия, имя, отчество, исполнителя, контактный телефон