Форма №3

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ***декабрь*** месяц 2023 года

Заказчик : ***КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "***
Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Договор **№ 76 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №10 от 8 декабря 2023 года**
Наименование строительства и его адрес:

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" км 102-114

Представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику,
Генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ с начала года по отчетный месяц включительно
Всего по стройке	*730 129 923,90*
В том числе	
Всего за ***декабрь месяц 2023 года***	*730 129 923,90*
В том числе	
НДС 12%	*78 228 206,13*
Резерв 5%	*36 506 496,20*
Удержание аванса	*47 751 690,57*
Итого к оплате	*645 871 737,13*

М.П. **Заказчик:** _____

М.П. **Подрядчик:** _____

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт выполненных работ № 1

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" км 102-114

за ***декабрь месяц*** 2023 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем		Договорная цена, тенге	Выполнение			
						с начала строительства		за отчетный период	
						объем	сумма, тенге	объем	сумма, тенге
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
	Подготовка территории строительства								
1	Вынос оси трассы в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги III категории в местности I категории сложности. Примыкания и съезды	км	0,422	21 745,24	9 176,49	0,422	9 176,49	0,422	9 176,49
	Разборка дорожных знаков								
2	Разборка бетонных фундаментов дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	м3	13,65	102 090,08	1 393 529,59	13,65	1 393 529,59	13,65	1 393 529,59
	Подготовка территории строительства участок второй								
3	Рыхление бульдозерами-рыхлителями растительных грунтов на глубину 0,35 м трактором мощностью 79 кВт при длине разрыхляемого участка до 200 м	м3	60 344,83	40,19	2 425 258,72	60 344,83	2 425 258,72	60 344,83	2 425 258,72
4	Замена пучинистого грунта на ПК21+40 - 35+00, ПК37+00- ПК38+00	м2	14 600,00	1 678,49	24 505 954,00	14 600,00	24 505 954,00	14 600,00	24 505 954,00
	Разборка существующего покрытия и основания								
5	Фрезерование существующего дорожного покрытия толщиной 5 см самоходными фрезами Wirtgen с шириной барабана 2100 мм с погрузкой и транспортировкой	м2	72 622	739,42	53 698 159,24	72 622,0	53 698 159,24	72 622,0	53 698 159,24
6	Разборка существующего основания из щебня с погрузкой и транспортировкой на строительную площадку	м3	169,0	1 304,07	220 387,83	169,0	220 387,83	169,0	220 387,83
	Замена пучинистого грунта								
7	Замена пучинистого грунта участок первый	м2	500,0	1 194,39	597 195,00	500,0	597 195,00	500,0	597 195,00
	Демонтаж существующих труб								
8	Разборка монтолитных портальных стенок, откосных крыльев и блоков тела трубы с погрузкой и транспортировкой	м3	82,19	73 738,24	6 060 545,95	82,19	6 060 545,95	82,19	6 060 545,95
	Земляные работы участок второй								
9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителя при глубине рыхления 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	м3	26 123,6	40,19	1 049 907,48	26 123,60	1 049 907,48	26 123,60	1 049 907,48
10	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	9 719,13	234,43	2 278 455,65	9 719,13	2 278 455,65	9 719,13	2 278 455,65
11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3	12 133,53	167,45	2 031 759,60	12 133,53	2 031 759,60	12 133,53	2 031 759,60
12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 50 м	м3	12 200,10	669,80	8 171 626,98	12 200,10	8 171 626,98	12 200,10	8 171 626,98
13	Разработка грунта II группы с погрузкой, транспортировкой, с работой на отвале (излишки грунта)	м3	22 757,0	1 630,42	37 103 467,94	22 757,00	37 103 467,94	22 757,00	37 103 467,94
14	Разработка грунта II группы для устройства кюветов с погрузкой, транспортировкой, с работой на отвале	м3	5 195,0	1 451,46	7 540 334,70	5 195,00	7 540 334,70	5 195,00	7 540 334,70
15	Планировка откосов, полотна насыпей и кюветов механизированным способом грунт 2 группы, с уплотнением насыпи и поливом водой	м2	42 634,47	531,09	22 642 740,67	42 634,47	22 642 740,67	42 634,47	22 642 740,67
	Рекультивация								
16	Обратная надвижка ПРС с валиков на откосы грунта I группы	м3	60 345,00	797,06	48 098 585,70	60 345,00	48 098 585,70	60 345,00	48 098 585,70
	Дорожная одежда участок первый								

	Основная дорога								
17	Основания из щебеночно-цементных смесей однослойные толщиной 18 см. Устройство	м2	11 210,00	3 305,76	37 057 569,60	11 210,00	37 057 569,60	11 210,00	37 057 569,60
18	Основания. Розлив вяжущих материалов/Уход за основанием битумной эмульсией	тн	7,847	264 570,59	2 076 085,42	7,847	2 076 085,42	7,847	2 076 085,42
19	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 7 см, с подгрунтовкой битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	10 325,00	5 809,49	59 982 984,25	10 325,00	59 982 984,25	10 325,00	59 982 984,25
20	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство 5 см, с подгрунтовкой битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	10 325,00	4 925,51	50 855 890,75	10 325,00	50 855 890,75	10 325,00	50 855 890,75
	Дорожная одежда участок второй								
	Основная дорога								
21	Слои оснований подстилающие из песка отсева. Устройство	м3	2 800,90	7 393,54	20 708 566,19	2 800,90	20 708 566,19	2 800,90	20 708 566,19
22	Основания из щебеночно-цементных смесей однослойные толщиной 24 см. Устройство	м2	10 079,80	3 130,48	31 554 612,30	10 079,80	31 554 612,30	10 079,80	31 554 612,30
23	Основания. Розлив вяжущих материалов/Уход за основанием битумной эмульсией	тн	4,3721	264 570,46	1 156 728,51	4,3721	1 156 728,51	4,3721	1 156 728,51
24	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 6 см, с подгрунтовкой битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	6 130,00	5 094,50	31 229 285,00	6 130,00	31 229 285,00	6 130,00	31 229 285,00
25	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство 5 см, с подгрунтовкой битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	6 130,00	4 925,45	30 193 008,50	6 130,00	30 193 008,50	6 130,00	30 193 008,50
	Обочины участок второй ПК0+00 - ПК105+85								
26	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, с уплотнением и поливом водой	м3	9 766,568	1 129,28	11 029 189,91	9 766,568	11 029 189,91	9 766,568	11 029 189,91
27	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью	м2	21 868,53291	802,42	17 547 748,18	21 868,53291	17 547 748,18	21 868,53291	17 547 748,18
-	Песчано-гравийная смесь	м3	1 312,11	5 067,71	6 649 392,97	1 312,110	6 649 392,97	1 312,110	6 649 392,97
	Обочины участок первый ПК0+00 - ПК14+75 (1,5 км)								
28	Устройство присыпных обочин из естественного щебня	м3	657,00	4 626,98	3 039 925,86	657,00	3 039 925,86	657,00	3 039 925,86
29	Обочины. Укрепление из материала от разборки (естественный щебень) толщиной 11 см	м2	4 335,00	802,42	3 478 490,70	4 335,00	3 478 490,70	4 335,00	3 478 490,70
	Участок первый								
30	Устройство металлических труб d-0,5м на примыканиях	шт	1	2 008 255,98	2 008 255,98	1	2 008 255,98	1	2 008 255,98
	Участок второй								
31	Круглая ж/б труба d=1,0м на ПК 65+66	шт	1	6 453 545,77	6 453 545,77	1	6 453 545,77	1	6 453 545,77
32	Круглая ж/б труба d=1,5м на ПК 43+01	шт	1	10 134 261,54	10 134 261,54	1	10 134 261,54	1	10 134 261,54
33	Круглые ж/б двухочковые трубы d=2x1,0м на ПК 19+17, 31+20	шт	2	11 654 990,87	23 309 981,74	2	23 309 981,74	2	23 309 981,74
34	Прямоугольная ж/б труба отв2х2,5 на ПК40+53	шт	1	20 917 533,84	20 917 533,84	1	20 917 533,84	1	20 917 533,84
35	Устройство металлических труб d-0,5м на примыканиях	шт	10	2 703 398,40	27 033 984,00	10	27 033 984,00	10	27 033 984,00
	Пересечения и примыкания участок второй								
	Земляные работы								
36	Срезка ПРС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м, с уплотнением и поливом водой	м3	377,26	976,57	368 420,80	377,26	368 420,80	377,26	368 420,80
37	Доуплонение основания насыпи с поливом водой	м3	1 063,64	743,48	790 795,07	1 063,64	790 795,07	1 063,64	790 795,07
38	Разработка грунта II группы способом попечерной надвижки с боковых резервов и перемещением в насыпь, с уплотнением и поливом водой	м3	389,52	1 129,28	439 877,15	389,52	439 877,15	389,52	439 877,15
39	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Шесть проходов по одному следу при толщине слоя 30 см с поливом водой	м3	390,00	743,48	289 957,20	390,00	289 957,20	390,00	289 957,20
40	Планировка верха и откосов насыпей механизированным способом грунт 2 группы	м2	6 928,22	234,43	1 624 182,61	6 928,22	1 624 182,61	6 928,22	1 624 182,61
41	Разравнивание излишек грунта на месте	м3	674,00	116,55	78 554,70	674,00	78 554,70	674,00	78 554,70
42	Обратная надвижка ПРП с валиков на откосы грунта I группы с работой на отвале	м3	377,26	375,09	141 506,45	377,26	141 506,45	377,26	141 506,45
	Присыпные обочины из грунта								

43	Устройство присыпных обочин из материала от разборки дороги	м3	476,00	5 883,28	2 800 441,28	476,00	2 800 441,28	476,00	2 800 441,28
44	Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 11 см	м2	1 294,00	1 158,80	1 499 487,20	1 294,00	1 499 487,20	1 294,00	1 499 487,20
	Дорожная одежда (в пределах закруглений по типу 2)								
45	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной – 20 см	м3	789,4	10 809,23	8 532 806,16	789,40	8 532 806,16	789,40	8 532 806,16
46	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	3 632,5	2 042,60	7 419 744,50	3 632,50	7 419 744,50	3 632,50	7 419 744,50
47	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесеи плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 7 см, с подгрунтовкой битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	3 451,00	6 630,20	22 880 820,20	3 451,00	22 880 820,20	3 451,00	22 880 820,20
	Устройство дорожной одежды переходного типа (тип 5)								
48	Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси, дресвы, толщиной 20 см	м3	143,52	10 809,23	1 551 340,69	143,52	1 551 340,69	143,52	1 551 340,69
49	Устройство покрытия из щебня фракционного 40-70 мм М1000 по способу заклинки, толщиной 15 см	м2	624	2 042,56	1 274 557,44	624,00	1 274 557,44	624,00	1 274 557,44
	Участок первый ПК0+00 - ПК14+75 (1,5 км)								
	Дорожная одежда (по типу 2)								
50	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 18 см. Устройство	м2	1 347,8	2 365,37	3 188 045,69	1 347,80	3 188 045,69	1 347,80	3 188 045,69
51	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесеи плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 7 см, с подгрунтовкой битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	1 215	6 629,01	8 054 247,15	1 215	8 054 247,15	1 215	8 054 247,15
52	Устройство присыпных обочин из материала от разборки временных дорог	м3	66	4 626,98	305 380,68	66	305 380,68	66	305 380,68
53	Обочины. Укрепление из материала от разборки (естественным щебнем) толщиной 7 см	м2	437	802,42	350 657,54	437	350 657,54	437	350 657,54
	Обустройство и обстановка дороги								
	Установка дорожных знаков (участок №1 ПК0+00 - ПК14+75 (1,5 км))								
54	Установка дорожных знаков	шт	18	43 719,41	786 949,38	18	786 949,38	18	786 949,38
55	Установка стоек дорожных знаков	шт	15	13 342,68	200 140,20	15	200 140,20	15	200 140,20
56	Установка фундаментов Ф-1 на песчаном основании	м3	5,25	132 370,60	694 945,65	5,25	694 945,65	5,25	694 945,65
57	Установка сигнальных столбиков	шт	80	14 485,71	1 158 856,80	80	1 158 856,80	80	1 158 856,80
58	Устройство присыпных берм	м3	54,45	8 519,41	463 881,87	54,45	463 881,87	54,45	463 881,87
	Установка дорожных знаков (участок №2) ПК0+00 - ПК105+85								
63	Установка дорожных знаков	шт	120	46 571,35	5 588 562,00	120	5 588 562,00	120	5 588 562,00
64	Установка стоек дорожных знаков	шт	98	12 587,73	1 233 597,54	98	1 233 597,54	98	1 233 597,54
65	Установка фундаментов Ф-1 на песчаном основании	м3	34,30	132 445,28	4 542 873,10	34,30	4 542 873,10	34,30	4 542 873,10
66	Установка сигнальных столбиков	шт	365	14 485,72	5 287 287,80	365	5 287 287,80	365	5 287 287,80
67	Устройство присыпных берм	м3	410,19	8 519,39	3 494 568,58	410,19	3 494 568,58	410,19	3 494 568,58
	Барьерное ограждение								
73	Устройство барьерного ограждения	пм	150	41 816,85	6 272 527,50	150	6 272 527,50	150	6 272 527,50
	Автобусные остановки								
74	Установка новых автопавильонов:Остановочный комплекс 12	комплект	2	1 503 599,19	3 007 198,38	2	3 007 198,38	2	3 007 198,38
75	Урна металлическая	шт	2	31 540,88	63 081,76	2	63 081,76	2	63 081,76
	Благоустройство								
76	Монтаж бетонных бортовых камней БР.100.30.18 на бетоне В15	м	74	12 636,79	935 122,46	74	935 122,46	74	935 122,46
	Устройство тротуаров								

77	Монтаж бетонных бортовых камней БР.100.20.08 на бетоне В15	м	40	9 783,33	391 333,20	40	391 333,20	40	391 333,20
78	Устройство основания из гравийно-песчано-смеси, толщиной 13 см	м3	26,52	10 798,53	286 377,02	26,52	286 377,02	26,52	286 377,02
79	Устройство слоя покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б, марки II, по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 100/130 средствами малой механизации	м2	204	6 211,61	1 267 168,44	204	1 267 168,44	204	1 267 168,44
	Рекультивация временных дорог								
80	Разборка покрытия из песчаной – гравийной смеси с перемещением в кучи (для последующего использования в присыпные обочины)	м3	11 973,0	401,88	4 811 709,24	11 973,0	4 811 709,24	11 973,0	4 811 709,24
81	Обратная надвижка плодородных слоев почвы ПРС	м3	27 360,0	380,45	10 409 112,00	27 360,0	10 409 112,00	27 360,0	10 409 112,00
82	Планировка площади механизированным способом	м2	136 800,0	22,74	3 110 832,00	136 800,0	3 110 832,00	136 800,0	3 110 832,00
83	Вспашка с боронованием на глубину до 30 см	га	13,68	21 114,76	288 849,92	13,68	288 849,92	13,68	288 849,92
	Всего с НДС	**тенге**			**730 129 923,90**		**730 129 923,90**		**730 129 923,90**
	в том числе НДС 12%	тенге			78 228 206,13		78 228 206,13		78 228 206,13

Расчет составил:_____ Расчет проверил: _____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Шортыбаев Е.Е.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Көкшетау Жолдары"

_____Касенов Т.З.

"ПК Проектный институт Премиум" _____

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____Базаров Р.Б.

"Согласовано"

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области "

_____ Шортыбаев Е.Е.

Договор **№ 76 от 7 июля 2021 года, дополнительное соглашение №10 от 08 декабря 2023 года**

АКТ

выполненных работ ***за декабрь месяц 2023 года***

по капитальному ремонту автомобильной дороги областного значения

тенге

№ п/п	Подрядная организация, наименование объекта, адрес, вид работ	С начала года		в том числе: **за декабрь месяц**	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ТОО "Кокшетау Жолдары"	**730 129 923,90**	**730 129 923,90**	**730 129 923,90**	**730 129 923,90**
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское километр 62-203" км 102-114	730 129 923,90	730 129 923,90	730 129 923,90	730 129 923,90

Директор
ТОО "Кокшетау Жолдары" Касенов Т.З.