Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1, тел 87292303071

Наименование строительства: **"Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров, расположенный в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12. Наружные инженерные сети"**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года.

код заказчика	код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
			номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№2022/114	от 08.09.2022 года					
			ДС № 01	от 16.09.2022 года					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе1)	всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства:	191 894 271,00	171 334 170,54	156 046 461,79	156 046 461,79	15 287 708,75				20 560 100,46	**191 894 271,00**
в том числе за отчетный месяц		171 334 170,54	156 046 461,79	156 046 461,79	15 287 708,75				20 560 100,46	191 894 271,00
Всего к оплате									20 560 100,46	**191 894 271,00**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Узаков М.А.**
мп

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**
мп

Инженер технического надзора **ТОО "DS&V", БИН 050140000110, KZ48VJE00055981 от 09.07.2020**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Тампилов Б.**
мп

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**
Подрядчик: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, г.Актау, 28 мкр, зд. 48/1, тел 87292303071**
Стройка: **"Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров, расположенный в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12. Наружные инженерные сети"**

Договор подряда (контракт) № 2022/114 от 08.09.2022 года, Доп.соглашение №1 от 16.09.2022 года

Акт выполненных работ № 1
за октябрь 2022 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Смета 02-01. Наружные сети электроснабжения 10кВ (ЛС-900)												
Электроснабжение КЛ-10кВ												
1	**2**	**515-201-0606 515-201-0606 РСНБ РК 2022 прим.**	**Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292М(ячейка КСО-292)**	**шт.**	**2**	**6662234,00**	**--**	**13324468**	**--**		**--**	**13324468**
						--	**--**	**--**	**--**	**13324468**	**--**	
2	**4**	**С1247-302-0116 247-302-0116 РСНБ РК 2022**	**Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 200/5А 5ВА**	**шт.**	**6**	**4254,00**	**--**	**25524**	**--**	**25524**	**--**	**27566**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2042**	
3	**6**	**С1247-215-0138 247-215-0138 РСНБ РК 2022 прим.**	**Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм(шина алюминиевая 10х100, всего 8 метров. 8м:4000мм=2шт.)**	**шт.**	**2**	**18409,00**	**--**	**36818**	**--**	**36818**	**--**	**39763**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2945**	
4	**7**	**С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022 прим.**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный(метизы-болты, гайки и т.д.)**	**кг**	**2**	**783,00**	**--**	**1566**	**--**	**1566**	**--**	**1691**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**125**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**9**	**С1243-901-0213 243-901-0213 РСНБ РК 2022 прим.**	**Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ 200/200(оптический бокс на 16 подключений)**	**шт.**	**2**	**25053,00**	**--**	**50106**	**--**	**50106**	**--**	**54114**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4008**	
			КЛ-10 3050м									
6	**12**	**С3412-102-0216 412-102-0216 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**13176**	**27,00**	**--**	**355752**	**--**		**--**	**384212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28460**	
7	**18**	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м³**	**366**	**3775,00**	**--**	**1381650**	**--**	**1381650**	**--**	**1492182**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**110532**	
8	**21**	**С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**37,637**	**88344,00**	**--**	**3325003**	**--**	**3325003**	**--**	**3591003**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266000**	
9	**23**	**С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**643**	**1670,00**	**--**	**1073810**	**--**	**1073810**	**--**	**1159715**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**85905**	
10	**26**	**С1243-101-0311 243-101-0311 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10(с учетом надбавки)**	**км**	**6,59**	**7317749,00**	**--**	**48223966**	**--**	**48223966**	**--**	**52081883**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3857917**	
11	**28**	**С1243-501-0204 243-501-0204 РСНБ РК 2022**	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203(волоконно-оптический кабель связи марки ОКЛ-П-8-G.652.D)(с учетом надбавки)**	**км**	**3,171**	**343699,00**	**--**	**1089870**	**--**	**1089870**	**--**	**1177060**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87190**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**30**	**С1243-903-2709 243-903-2709 РСНБ РК 2022**	**Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/150-240/1200-L12**	**шт.**	**4**	**75619,00**	**--**	**302476**	**--**	**302476**	**--**	**326674**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24198**	
13	**32**	**С1243-903-4603 243-903-4603 РСНБ РК 2022**	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240**	**шт.**	**28**	**116768,00**	**--**	**3269504**	**--**	**3269504**	**--**	**3531064**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**261560**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**72460513**	**--**	**58780293**	**--**	**77191395**
								--	**--**	**13324468**	**4730882**	
			<u>РАЗДЕЛ 2. Смета 02-03.Наружное газоснабжение (ЛС-920)</u>									
			Земляные работы									
14	**1**	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	**2579,23**	**244,59**	**244,59**	**630854**	**630854**	**--**	**124164**	**815424**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**66,86**	**--**	**172447**		**60406**	
15	**2**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м³ грунта**	**79,77**	**4084,46**	**--**	**325817**	**--**	**--**	**234588**	**605238**
			НР - 72%; СП - 8%			**4084,46**	**--**	**325817**	**--**		**44832**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	**3**	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /подсыпка трубы местным мягким грунтом на 0,1м/**	**м³ грунта**	**243,5**	**1543,70**	**--**	**375891**	**--**	**--**	**270641**	**698253**
			НР - 72%; СП - 8%			**1543,70**	**--**	**375891**	**--**		**51722**	
17	**4**	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /подсыпка трубы местным мягким грунтом на 0,2м/**	**м³ грунта**	**487**	**1543,70**	**--**	**751782**	**--**	**--**	**541281**	**1396507**
			НР - 72%; СП - 8%			**1543,70**	**--**	**751782**	**--**		**103444**	
18	**5**	**Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2**	**м³ грунта**	**1928,5**	**32,37**	**32,37**	**62426**	**62425**	**--**	**10086**	**78317**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,27**	**--**	**14020**		**5805**	
19	**6**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**1928,5**	**280,18**	**129,71**	**540327**	**250146**	**--**	**295600**	**902808**
			НР - 72%; СП - 8%			**150,47**	**62,42**	**290181**	**120377**		**66880**	
20	**7**	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях /под рабочие и приемные котлованы/. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	**94,67**	**244,59**	**244,59**	**23155**	**23156**	**--**	**4557**	**29930**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**66,86**	**--**	**6330**		**2217**	
21	**8**	**Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2**	**м³ грунта**	**94,67**	**32,37**	**32,37**	**3064**	**3064**	**--**	**495**	**3844**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,27**	**--**	**688**		**285**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	94,67	280,18	129,71	26525	12279	--	14511	44319
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	14245	5909		3283	
			Материалы и оборудование газопровода									
			Трубопроводы и арматура									
23	16	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	4072,26	72,74	12217	219	8193	3801	17300
			НР - 98%; СП - 8%			1268,49	24,53	3805	74		1281	
24	17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,435	661321,69	289732,53	1610318	705499	--	1132282	2962008
			НР - 99%; СП - 8%			371589,16	98110,72	904820	238900		219408	
25	18	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	2459,35	4054,00	--	9970205	--	9970205	--	10767821
			СП - 8%			--	--	--	--		797616	
26	19	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	2147,00	--	10735	--	10735	--	11594
			СП - 8%			--	--	--	--		859	
27	20	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	1974,00	--	5922	--	5922	--	6396
			СП - 8%			--	--	--	--		474	
28	21	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2064,05	48,29	2064	49	161	1859	4237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			**1853,91**	**23,78**	**1854**	**24**		**314**	
29	**22**	**С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**39658,00**	**--**	**39658**	**--**	**39658**	**--**	**42831**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3173**	
30	**23**	**С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**2504,00**	**--**	**5008**	**--**	**5008**	**--**	**5409**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**401**	
31	**24**	**Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**1**	**3401,45**	**144,88**	**3401**	**145**	**307**	**2991**	**6903**
			НР - 99%; СП - 8%			**2949,41**	**71,33**	**2949**	**71**		**511**	
32	**25**	**С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022**	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**82856,00**	**--**	**82856**	**--**	**82856**	**--**	**89484**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6628**	
33	**26**	**С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022**	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**4905,00**	**--**	**9810**	**--**	**9810**	**--**	**10595**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**785**	
34	**27**	**Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель /труба/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**2435**	**9,17**	**0,94**	**22329**	**2289**	**--**	**15243**	**40567**
			НР - 72%; СП - 8%			**8,23**	**0,46**	**20040**	**1120**		**2995**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**28**	**С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**2435**	**17,00**	**--**	**41395**	**--**	**41395**	**--**	**44707**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3312**	
36	**29**	**Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2435**	**641,86**	**309,11**	**1562929**	**752683**	**134071**	**711458**	**2456331**
			НР - 72%; СП - 8%			**277,69**	**128,11**	**676175**	**311948**		**181943**	
37	**30**	**С1243-113-0501 243-113-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**2,4837**	**406032,00**	**--**	**1008462**	**--**	**1008462**	**--**	**1089139**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80677**	
38	**34**	**Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка футляра в траншею**	**км трубопровода**	**0,046**	**1649654,19**	**1177377,00**	**75884**	**54159**	**--**	**36348**	**121211**
			НР - 99%; СП - 8%			**472277,19**	**325878,17**	**21725**	**14990**		**8979**	
39	**35**	**С1241-201-0418 241-201-0418 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х18,2 мм**	**м**	**46,92**	**11948,00**	**--**	**560600**	**--**	**560600**	**--**	**605448**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44848**	
40	**36**	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**46**	**2223,42**	**12,59**	**102277**	**579**	**9384**	**91575**	**209360**
			НР - 99%; СП - 8%			**2006,83**	**4,04**	**92314**	**186**		**15508**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	**37**	**Е11-250118-0301 1125-0118-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стыки трубопроводов диаметром 219 мм. Изоляция манжетами герметизирующими вручную в трассовых условиях в траншеях**	**стык**	**7**	**913,30**	**25,31**	**6393**	**177**	**423**	**5279**	**12606**
			НР - 91%; СП - 8%			**827,55**	**1,19**	**5793**	**8**		**934**	
42	**38**	**С1241-704-0209 241-704-0209 РСНБ РК 2022**	**Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х108 мм**	**комплект**	**7**	**36784,00**	**--**	**257488**	**--**	**257488**	**--**	**278087**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**20599**	
43	**39**	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021**	**м²**	**4,83**	**126,37**	**3,25**	**610**	**16**	**230**	**253**	**932**
			НР - 69%; СП - 8%			**75,37**	**0,45**	**364**	**2**		**69**	
44	**40**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м²**	**4,83**	**204,76**	**4,79**	**989**	**23**	**540**	**297**	**1388**
			НР - 69%; СП - 8%			**88,11**	**0,90**	**426**	**4**		**103**	
			Газорегуляторная установка ГРПШ									
45	**46**	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками /основание площадок под ГРПШ/ /ГСН.ВР-1/**	**м³ подстилающего слоя**	**1,9**	**16114,87**	**2812,56**	**30618**	**5344**	**14638**	**12209**	**46253**
			НР - 94%; СП - 8%			**5598,07**	**1237,71**	**10636**	**2352**		**3426**	
46	**47**	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**0,025**	**10512,72**	**2889,91**	**263**	**72**	**152**	**67**	**356**
			НР - 93%; СП - 8%			**1551,76**	**1321,08**	**39**	**33**		**26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	**48**	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м³**	**0,9**	**14143,63**	**3197,09**	**12729**	**2877**	**3026**	**6819**	**21111**
			НР - 91%; СП - 8%			**7584,19**	**741,27**	**6826**	**667**		**1564**	
48	**49**	**С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м³**	**0,9135**	**25978,00**	**--**	**23731**	**--**	**23731**	**--**	**25629**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1898**	
49	**50**	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0073**	**383478,00**	**--**	**2799**	**--**	**2799**	**--**	**3023**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
50	**51**	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**3,12**	**1283,29**	**30,28**	**4004**	**95**	**2361**	**1454**	**5894**
			НР - 93%; СП - 8%			**496,25**	**4,76**	**1548**	**15**		**437**	
51	**52**	**Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**2**	**1009,62**	**1,45**	**2019**	**2**	**1497**	**360**	**2569**
			НР - 69%; СП - 8%			**260,03**	**0,71**	**520**	**1**		**190**	
52	**53**	**Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1**	**44664,88**	**5179,34**	**44665**	**5180**	**29871**	**8581**	**57505**
			НР - 72%; СП - 8%			**9613,80**	**2303,77**	**9614**	**2304**		**4260**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	**54**	**Перечнь СМиО п.1**	**Пункт Газорегуляторный Шкафной ГРПШ-13-2ВУ-1 с основной и резервной линиями редуцирования на базе 2-х регуляторов давления газа РДГ-50В, с измерительным комплексом на базе ротационного счетчика газа G100 DN50 и эл. корректора газа miniElcor без GSM модема, с обогревом ОГШН и доп. утеплением**	**комплект**	**1**	**2767857,14**	**--**	**2767857**	**--**		**--**	**2767857**
						--	**--**	**--**	**--**	**2767857**	**--**	
54	**55**	**Е11-340206-0402 1134-0206-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м**	**молниеотвод**	**1**	**2325,83**	**--**	**2326**	**--**	**276**	**1558**	**4195**
			НР - 76%; СП - 8%			**2049,95**	**--**	**2050**	**--**		**311**	
55	**56**	**С1252-301-1322 252-301-1322 РСНБ РК 2022**	**Мачта молниеприемная L=9м, D=40мм (+ коробка с растяжками)**	**шт.**	**1**	**265821,00**	**--**	**265821**	**--**	**265821**	**--**	**287087**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21266**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**21288223**	**2511332**	**12489620**	**3528357**	**26580473**
								3519414	**892470**	**2767857**	**1763893**	
			<u>РАЗДЕЛ 3. Смета 02-05. Наружная канализация (ЛС-940)</u>									
			Земляные работы									
56	**1**	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м³ грунта**	**10633,9117**	**244,59**	**244,59**	**2600948**	**2600948**	**--**	**511917**	**3361911**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**66,86**	**--**	**710983**		**249046**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	**3**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	**м³ грунта**	**617**	**4424,84**	**--**	**2730126**	**--**	**--**	**1965688**	**5071481**
			НР - 72%; СП - 8%			**4424,84**	**--**	**2730126**	**--**		**375667**	
			Водоотведение /К1н/									
			Трубопроводы и арматура									
58	**19**	**С1241-102-0247 241-102-0247 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм**	**м**	**579,74**	**43002,00**	**--**	**24929979**	**--**	**24929979**	**--**	**26924377**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1994398**	
59	**22**	**С1241-206-0203 241-206-0203 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 160х3,2 мм, с уплотнительным кольцом**	**м**	**20**	**4324,00**	**--**	**86480**	**--**	**86480**	**--**	**93398**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6918**	
			Колодцы Кн-1 диаметром 1500 мм - 24шт									
60	**42**	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**24**	**41798,00**	**--**	**1003152**	**--**	**1003152**	**--**	**1083404**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**80252**	
61	**43**	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**44**	**27645,00**	**--**	**1216380**	**--**	**1216380**	**--**	**1313690**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97310**	
62	**44**	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**30**	**32788,00**	**--**	**983640**	**--**	**983640**	**--**	**1062331**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78691**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	**45**	**С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**24**	**15359,00**	**--**	**368616**	**--**	**368616**	**--**	**398105**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29489**	
64	**46**	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	**шт.**	**24**	**35944,00**	**--**	**862656**	**--**	**862656**	**--**	**931668**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69012**	
65	**47**	**С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**24**	**15517,00**	**--**	**372408**	**--**	**372408**	**--**	**402201**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29793**	
66	**48**	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**24**	**7041,00**	**--**	**168984**	**--**	**168984**	**--**	**182503**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13519**	
67	**49**	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 п. 2.3.4**	**Надбавка на применение сульфатостойкого цемента**	**м³**	**39,5**	**284,00**	**--**	**11218**	**--**	**11218**	**--**	**12115**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**897**	
68	**50**	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,50012**	**1004968,00**	**--**	**502605**	**--**	**502605**	**--**	**542813**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40208**	
69	**51**	**С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**24**	**6048,00**	**--**	**145152**	**--**	**145152**	**--**	**156764**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11612**	
			Водоотведение /К2н/									
			Трубопроводы и арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	**57**	**С1241-102-0247 241-102-0247 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм**	**м**	**470,66**	**43002,00**	**--**	**20239321**	**--**	**20239321**	**--**	**21858467**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1619146**	
71	**60**	**С1241-206-0205 241-206-0205 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом**	**м**	**13**	**16565,00**	**--**	**215345**	**--**	**215345**	**--**	**232573**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17228**	
			Колодцы Кн-2 диаметром 1500 мм - 30 шт									
72	**80**	**С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**30**	**41798,00**	**--**	**1253940**	**--**	**1253940**	**--**	**1354255**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**100315**	
73	**81**	**С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**48**	**27645,00**	**--**	**1326960**	**--**	**1326960**	**--**	**1433117**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**106157**	
74	**82**	**С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**44**	**32788,00**	**--**	**1442672**	**--**	**1442672**	**--**	**1558086**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115414**	
75	**83**	**С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**30**	**15359,00**	**--**	**460770**	**--**	**460770**	**--**	**497632**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36862**	
76	**84**	**С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1**	**шт.**	**30**	**35944,00**	**--**	**1078320**	**--**	**1078320**	**--**	**1164586**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86266**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	**85**	**С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	**шт.**	**2**	**13587,00**	**--**	**27174**	**--**	**27174**	**--**	**29348**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2174**	
78	**86**	**С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**28**	**15517,00**	**--**	**434476**	**--**	**434476**	**--**	**469234**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34758**	
79	**87**	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**30**	**7041,00**	**--**	**211230**	**--**	**211230**	**--**	**228128**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16898**	
80	**88**	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 п. 2.3.4**	**Надбавка на применение сульфатостойкого цемента**	**м³**	**49,9**	**284,00**	**--**	**14172**	**--**	**14172**	**--**	**15306**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1134**	
81	**90**	**С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,66248**	**1004968,00**	**--**	**665771**	**--**	**665771**	**--**	**719033**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**53262**	
82	**91**	**С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2022**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л**	**комплект**	**30**	**6048,00**	**--**	**181440**	**--**	**181440**	**--**	**195955**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14515**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**63533935**	**2600948**	**58202861**	**2477605**	**71292481**
								2730126	**710983**	**--**	**5280941**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**175064349**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**6249540**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5112280**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1603453**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**129472776**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**355752**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**16092325**		
			- Накладные расходы	Тенге							**6005962**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							11775716	
					СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			ИТОГО :	Тенге	158 972 024,00	16 092 325,00	0,00	175 064 349,00				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	2 066 636,31	0,00	0,00	2 066 636,31				
			ИТОГО с временными	Тенге	161 038 660,31	16 092 325,00	0,00	177 130 985,31				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	3 220 773,21	0,00	0,00	3 220 773,21				
			ИТОГО с непредвиденными	Тенге	164 259 433,52	16 092 325,00	0,00	180 351 758,52				
			ИТОГО стоимость выполненных работ по договору с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	156 046 461,79	15 287 708,75	0,00	171 334 170,54				
			НДС (12%)	Тенге			20 560 100,46	20 560 100,46				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	156 046 461,79	15 287 708,75	20 560 100,46	191 894 271,00				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	**Тенге**				**191 894 271,00**				

Сдал (подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**

м.п.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель

м.п.

Инженер технического надзора

ТОО "DS&V", БИН 050140000110, KZ48VJE00055981 от 09.07.2020, KZ21VJE00055982 от 09.07.2020, KZ91VJE00055983 от 09.07.2020

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Тампилов Б.**

м.п.

Авторский надзор

ТОО «Даму Орта LTD» , БИН 020540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Боканов Н.Б.**

м.п.