Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3

Наименование строительства: **"Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2023 года.

код заказчика	код подрядчика		договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование		организационно-правовая форма код
			№2022/114	от 08.09.2022 года					
			ДС № 01	от 16.09.2022 года					
			ДС № 02	от 21.11.2022 года					
			ДС № 03	от 25.01.2023 года					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы в смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	всего к оплате с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства:	581 443 287,40	519 145 792,33	450 854 213,90		68 291 578,43				62 297 495,07	**581 443 287,40**
в т.ч.с начала текущего года	101 237 860,40	90 390 946,79	90 390 946,79		0,00				10 846 913,61	**101 237 860,40**
в том числе за отчетный месяц		90 390 946,79	90 390 946,79	90 390 946,79	0,00				10 846 913,61	101 237 860,40
удержание аванса 30%										**30 371 358,12**
Всего к оплате									7 592 839,53	**70 866 502,28**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Руководитель **Узаков М.А.**
мп

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Директор **Керелбаев А.С.**
мп

Инженер технического надзора **ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)
Инженер **Байтасов Н.Е.**
мп

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**
Подрядчик: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3**
Стройка: **"Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"**
Договор подряда (контракт) № 2022/114 от 08.09.2022 года, Доп.согл.№1 от 16.09.2022 года, Доп.согл.№2 от 21.11.2022 года, Доп.согл.№3 от 25.01.2023 года.

Акт выполненных работ № 3
за январь 2023 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Смета 02-01. Наружные сети электроснабжения 10кВ (ЛС-900)												
			Электроснабжение КЛ-10кВ									
1	1	Ц13-080103-3302 1308-0103-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования(ячейка КСО)	шт.	2	51934,24	9199,38	103868	18399	2162	66130	183598
			НР - 72%; СП - 8%			41653,26	4270,40	83307	8541		13600	
2	3	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	6	6190,04	587,75	37140	3527	5844	21132	62934
			НР - 72%; СП - 8%			4628,14	263,50	27769	1581		4662	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	5	Ц13-080502-1602 1308-0502-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	8	299,19	33,34	2394	267	188	1472	4175
			НР - 72%; СП - 8%			242,32	13,19	1939	106		309	
4	8	Ц13-100904-1104 1310-0904-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16(оптический бокс на 16 подключений)	УССЛК	2	137537,31	88268,03	275075	176536	1971	82254	385916
			НР - 61%; СП - 8%			48284,17	19137,36	96568	38275		28586	
			КЛ-10 3050м									
5	10	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	732	222,35	222,35	162760	162760	--	32040	210384
			НР - 72%; СП - 8%			--	60,79	--	44498		15584	
6	11	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	366	358,99	358,99	131390	131390	--	25862	169831
			НР - 72%; СП - 8%			--	98,14	--	35919		12579	
7	13	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	366	44,33	38,59	16225	14124	77	4740	22641
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	2024	4557		1676	
8	14	Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м³ грунта	732	32,37	32,37	23695	23695	--	3828	29727
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	5322		2203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	732	280,18	129,71	205092	94947	--	112201	342679
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	110144	45691		25386	
10	16	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3050	373,37	234,53	1138779	715317	--	558455	1833020
			НР - 72%; СП - 8%			138,84	115,47	423462	352184		135786	
11	17	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	6100	113,49	67,21	692289	409981	--	348615	1124169
			НР - 72%; СП - 8%			46,28	33,09	282308	201849		83265	
12	19	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	3050	348,25	209,41	1062163	638701	--	518378	1706994
			НР - 72%; СП - 8%			138,84	97,21	423462	296491		126453	
13	20	Ц13-080201-0402 1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	3050	179,57	110,15	547689	335958	--	264740	877425
			НР - 72%; СП - 8%			69,42	51,13	211731	155947		64996	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	22	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,643	267572,80	--	172049	--	5006	126952	322921
			НР - 76%; СП - 8%			259786,24	--	167043	--		23920	
15	24	Ц13-080201-0905 1308-0201-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	9204	1570,38	795,72	14453778	7323807	527390	6939908	23105170
			НР - 72%; СП - 8%			717,36	329,88	6602581	3036216		1711484	
16	25	Ц13-080201-0706 1308-0201-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	110	2264,98	1380,04	249148	151805	15888	108392	386143
			НР - 72%; СП - 8%			740,50	628,08	81455	69089		28603	
17	27	Ц13-100904-0201 1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу(по телефонной канализации)	м кабеля	3171	438,99	82,51	1392037	261640	3899	795033	2362046
			НР - 61%; СП - 8%			355,25	55,77	1126498	176847		174976	
18	29	Ц13-080201-1822 1308-0201-1822 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования(концевая муфта 10кВ концевая сеч.150-240мм2)	шт.	4	7198,83	121,04	28795	484	542	20155	52866
			НР - 72%; СП - 8%			6942,21	56,19	27769	225		3916	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	31	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования(соединительная муфта 10кВ концевая сеч.150-240мм2)	шт.	28	33187,85	363,13	929260	10168	141564	563218	1611876
			НР - 72%; СП - 8%			27768,84	168,57	777528	4720		119398	
			Прокол методом ГНБ									
			Переход методом ГНБ L=159м 1 труба Д=110мм									
20	33	Е11-340202-0101 1134-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м(всего 159м)	переход	1	78251,35	49496,43	78251	49496	1378	34898	122201
			НР - 76%; СП - 8%			27377,28	18541,29	27377	18541		9052	
21	34	Е11-340202-0102 1134-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой. Добавлять на каждые последующие 5 м(всего 159м(159-10)/5=30 переходов)	переход	30	30167,28	19399,70	905018	581991	23441	393375	1402264
			НР - 76%; СП - 8%			9986,19	7267,10	299586	218013		103871	
22	35	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,7	267572,80	--	187301	--	5451	138206	351548
			НР - 76%; СП - 8%			259786,24	--	181850	--		26041	
23	36	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	700	2542,00	--	1779400	--	1779400	--	1921752
			СП - 8%			--	--	--	--		142352	
24	37	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах(ГНБ)	м кабеля	159	491,96	203,25	78222	32317	9111	35653	122985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			231,41	80,02	36794	12723		9111	
25	38	С1243-501-0202 243-501-0202 РСНБ РК 2022	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-4-G.652.D-CF-7,0-3203(кабель оптико-волоконный марки ОКЛ-4)	км	3,626	301049,00	--	1091604	--	1091604	--	1178932
			СП - 8%			--	--	--	--		87328	
			Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия									
26	39	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	11,6	5023,92	2095,29	58277	24305	--	48439	115254
			НР - 108%; СП - 8%			2928,63	937,84	33972	10879		8537	
27	40	Е12-180101-1202 1218-0101-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	17,4	818,07	514,71	14234	8956	--	5592	21412
			НР - 72%; СП - 8%			303,36	142,99	5278	2488		1586	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25815933	11170571	3614916	11249668	40030863
								11030445	4740702	--	2965260	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				22770037				
		Материалы		Тенге				708561				
		Всего заработная плата		Тенге					14557965			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1779400				
			Накладные расходы	Тенге				10323535				
			Сметная прибыль	Тенге				2647496				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35741068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6763
			Сметная заработная плата	Тенге					14557965			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3045896				
		Материалы		Тенге				35355				
		Всего заработная плата		Тенге					1213182			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1091604				
			Накладные расходы	Тенге				926133				
			Сметная прибыль	Тенге				317763				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4289792				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								591
			Сметная заработная плата	Тенге					1213182			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40030860				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7354
			Сметная заработная плата	Тенге					15771147			
РАЗДЕЛ 2. Смета 02-05. Наружная канализация (ЛС-940)												
			Земляные работы									
28	1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	26574,19	244,59	244,59	6499781	6499781	--	1279282	8401430
			НР - 72%; СП - 8%			--	66,86	--	1776750		622368	
29	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	870	4084,46	--	3553480	--	--	2558505	6600942
			НР - 72%; СП - 8%			4084,46	--	3553480	--		488957	
30	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м³ грунта	1473,5117	4424,84	--	6520054	--	--	4694431	12111648
			НР - 72%; СП - 8%			4424,84	--	6520054	--		897162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	7	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1000	275,36	262,47	275360	262470	--	62830	365250
			НР - 72%; СП - 8%			12,89	74,37	12890	74370		27060	
32	8	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	38100	50,00	--	1905000	--		--	2057400
			СП - 8%			--	--	--	--		152400	
33	9	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1008	44,33	38,59	44685	38899	212	13054	62355
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	5574	12550		4617	
			Водоотведение /К1н/									
			Трубопроводы и арматура									
34	24	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	3827,37	96,59	22964	579	1146	21309	47815
			НР - 99%; СП - 8%			3539,89	47,56	21239	285		3542	
35	25	С1242-402-0103 242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	6	145221,00	--	871326	--	871326	--	941032
			СП - 8%			--	--	--	--		69706	
36	26	Е11-220901-103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	3401,45	144,88	40817	1739	3685	35886	82840
			НР - 99%; СП - 8%			2949,41	71,33	35393	856		6136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	27	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	37572,00	--	450864	--	450864	--	486933
			СП - 8%			--	--	--	--		36069	
38	28	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905,00	--	117720	--	117720	--	127138
			СП - 8%			--	--	--	--		9418	
39	29	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	2,7944	396251,50	21912,93	1107285	61233	864190	202920	1415022
			НР - 99%; СП - 8%			65080,85	8269,44	181862	23108		104816	
40	30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,2052	1662471,41	749224,99	341139	153741	5074	234727	621936
			НР - 99%; СП - 8%			888518,29	266932,33	182324	54775		46069	
41	31	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	2837,45	157,39	68099	3778	2946	61326	139780
			НР - 99%; СП - 8%			2557,30	23,78	61375	571		10354	
42	32	С1241-116-0312 241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	8203,00	--	196872	--	196872	--	212622
			СП - 8%			--	--	--	--		15750	
43	33	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство упоров	м³ основания	7	35504,83	3322,48	248534	23257	205929	32507	303524
			НР - 99%; СП - 8%			2763,96	1926,77	19348	13487		22483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	34	С1241-201-0918 241-201-0918 РСНБ РК 2022	Труба /футляр/ полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	9,6	10538,00	--	101165	--	101165	--	109258
			СП - 8%			--	--	--	--		8093	
45	35	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1342,3	9,17	0,94	12309	1261	--	8403	22363
			НР - 72%; СП - 8%			8,23	0,46	11047	617		1651	
			Колодцы Кн-1 диаметром 1500 мм - 24шт									
46	41	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	39,5	69715,27	11916,43	2753753	470699	1319809	1166074	4233413
			НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	963245	214607		313586	
47	52	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка деревянной утепленной крышки	м²	1,74	4985,00	204,96	8674	356	7674	730	10156
			НР - 90%; СП - 8%			370,04	96,08	644	167		752	
48	53	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	13,2	16114,87	2812,56	212716	37126	101695	84818	321337
			НР - 94%; СП - 8%			5598,07	1237,71	73895	16338		23803	
49	54	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	13,2	34374,70	11,19	453746	148	370124	78465	574788
			НР - 94%; СП - 8%			6323,75	--	83474	--		42577	
			Водоотведение /К2н/									
			Трубопроводы и арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	55	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,894	198540,27	32357,25	177495	28927	2476	158731	363124
			НР - 99%; СП - 8%			163413,60	15930,99	146092	14242		26898	
51	60	С1241-206-0205 241-206-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	695,5	16565,00	--	11520958	--	11520958	--	12442635
			СП - 8%			--	--	--	--		921677	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37504796	7583994	16143865	10693998	52054741
								11871936	2202723	--	3855944	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				12309				
		Всего заработная плата		Тенге					11664			
			Накладные расходы	Тенге				8403				
			Сметная прибыль	Тенге				1651				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22363				
			Сметная заработная плата	Тенге					11664			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				37492487				
		Материалы		Тенге				2884962				
		Всего заработная плата		Тенге					14062995			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13258905				
		Транспортные расходы		Тенге				1905000				
			Накладные расходы	Тенге				10685595				
			Сметная прибыль	Тенге				3854293				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52032375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7531
			Сметная заработная плата	Тенге					14062995			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52054738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7538
			Сметная заработная плата	Тенге					14074659			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								92085598
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				22902381				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18754565			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6943425			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19758787		
			- Перевозка грузов	Тенге				1905000				
			- Накладные расходы	Тенге							21943666	
			- Сметная прибыль	Тенге							6821203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			ИТОГО :	Тенге	92 085 598,00		0,00	92 085 598,00				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 197 112,77	0,00	0,00	1 197 112,77				
			ИТОГО с временными	Тенге	93 282 710,77	0,00	0,00	93 282 710,77				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 865 654,22	0,00	0,00	1 865 654,22				
			ИТОГО с непредвиденными	Тенге	95 148 364,99	0,00	0,00	95 148 364,99				
			ИТОГО стоимость выполненных работ по договору с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	90 390 946,79	0,00	0,00	90 390 946,79				
			НДС (12%)	Тенге			10 846 913,61	10 846 913,61				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	**90 390 946,79**	**0,00**	**10 846 913,61**	**101 237 860,40**				
			удержание аванса 30%	Тенге				**30 371 358,12**				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	**Тенге**				**70 866 502,28**				

Сдал (подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**

м.п.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель

м.п.

Инженер технического надзора

ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Байтасов Н.Е.**

м.п.

Авторский надзор

ТОО «Даму Орта LTD» , БИН 020540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Боканов Н.Б.**

м.п.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			ИТОГО :	Тенге	92 085 598,00		0,00	92 085 598,00				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 197 112,77	0,00	0,00	1 197 112,77				
			ИТОГО с временными	Тенге	93 282 710,77	0,00	0,00	93 282 710,77				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 865 654,22	0,00	0,00	1 865 654,22				
			ИТОГО с непредвиденными	Тенге	95 148 364,99	0,00	0,00	95 148 364,99				
			ИТОГО стоимость выполненных работ по договору с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	90 390 946,79	0,00	0,00	90 390 946,79				
			НДС (12%)	Тенге			10 846 913,61	10 846 913,61				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	**90 390 946,79**	**0,00**	**10 846 913,61**	**101 237 860,40**				
			удержание аванса 30%	Тенге				**30 371 358,12**				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	**Тенге**				**70 866 502,28**				

Сдал (подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**

м.п.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Узаков А.Б.

м.п.

Инженер технического надзора

ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Байтасов Н.Е.**

м.п.

Авторский надзор

ТОО «Даму Орта LTD» , БИН 020540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Боканов Н.Б.**

м.п.