Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3

Наименование строительства: "Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2023 года.

код заказчика	код подрядчика		договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование		организационно-правовая форма код
			№2022/114	от 08.09.2022 года					
			ДС № 01	от 16.09.2022 года					
			ДС № 02	от 21.11.2022 года					
			ДС № 03	от 25.01.2023 года					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе1)	всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства:	724 300 430,26	646 696 812,74	570 180 813,55		76 515 999,19				77 603 617,52	**724 300 430,26**
в т.ч.с начала текущего года	244 095 003,26	217 941 967,20	209 717 546,44		8 224 420,76				26 153 036,06	**244 095 003,26**
в том числе за отчетный месяц		127 551 020,41	119 326 599,65	119 326 599,65	8 224 420,76				15 306 122,45	142 857 142,86
удержание аванса 30%										**42 857 142,86**
Всего к оплате									10 714 285,71	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861 — Руководитель — Узаков М.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739 — Директор — Керелбаев А.С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер технического надзора ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г. — Инженер — Байтасов Н.Е.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

мп

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**
Подрядчик: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3**
Стройка: **"Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"**
Договор подряда (контракт) № 2022/114 от 08.09.2022 года, Доп.согл.№1 от 16.09.2022 года, Доп.согл.№2 от 21.11.2022 года, Доп.согл.№3 от 25.01.2023 года.

Акт выполненных работ № 4
за февраль 2023 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Смета 02-05. Наружная канализация (ЛС-940)												
Земляные работы												
1	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м³ грунта	2,2805	4424,84	--	10091	--	--	7265	18745
			НР - 72%; СП - 8%			4424,84	--	10091	--		1389	
2	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	845	1543,70	--	1304427	--	--	939184	2423097
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	1304427	--		179486	
3	5	Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м³ грунта	8470	32,37	32,37	274174	274174	--	44298	343967
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	61577		25495	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	31600	280,18	129,71	8853688	4098836	--	4843648	14793224
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	4754852	1972472		1095888	
5	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	468	6291,48	276,87	2944413	129575	1943371	901312	4153383
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	871467	38947		307659	
			Водоотведение /К1н/									
			Трубопроводы и арматура									
6	17	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1,2	95584,70	9175,94	114702	11011	1776	106263	238642
			НР - 99%; СП - 8%			84929,04	4517,74	101915	5421		17677	
7	18	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	290	30988,85	24993,47	8986767	7248106	7526	3828142	13840103
			НР - 99%; СП - 8%			5969,43	7364,40	1731135	2135676		1025194	
8	20	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	290	2424,81	13,56	703195	3933	80735	613640	1422180
			НР - 99%; СП - 8%			2132,85	4,52	618527	1311		105345	
9	21	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	18	17453,05	2106,40	314155	37915	160505	115372	463889
			НР - 99%; СП - 8%			6429,72	44,58	115735	802		34362	
10	37	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м²	м короба	108	18743,03	1974,77	2024247	213275	1471357	421919	2641860
			НР - 99%; СП - 8%			3144,58	801,54	339615	86566		195694	
11	38	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм /футляры/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,514	7345387,41	1081883,69	3775529	556088	2855281	539166	4659871
			НР - 99%; СП - 8%			708481,76	351074,85	364160	180452		345176	
			Водоотведение /К2н/									
			Трубопроводы и арматура									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	55	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,9	198540,27	32357,25	178686	29122	2492	159796	365561
			НР - 99%; СП - 8%			163413,60	15930,99	147072	14338		27079	
13	56	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	240	30988,85	24993,47	7437324	5998433	6228	3168118	11453878
			НР - 99%; СП - 8%			5969,43	7364,40	1432663	1767456		848436	
14	58	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	240	2837,52	20,13	681005	4831	158583	514109	1290723
			НР - 99%; СП - 8%			2156,63	7,13	517591	1711		95609	
15	59	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	14	17453,05	2106,40	244343	29489	124838	89734	360803
			НР - 99%; СП - 8%			6429,72	44,58	90016	624		26726	
16	60	С1241-206-0205 241-206-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	2354	16565,00	--	38994010	--	38994010	--	42113531
			СП - 8%			--	--	--	--		3119521	
17	64	Е11-220901-105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	12	4978,35	338,06	59740	4056	5077	52079	120764
			НР - 99%; СП - 8%			4217,28	166,44	50607	1997		8946	
18	65	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	12	37572,00	--	450864	--	450864	--	486933
			СП - 8%			--	--	--	--		36069	
19	66	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	24	4905,00	--	117720	--	117720	--	127138
			СП - 8%			--	--	--	--		9418	
20	67	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	5,618	350013,98	19292,29	1966379	108384	1509143	385879	2540439
			НР - 99%; СП - 8%			62095,49	7284,58	348852	40925		188181	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	68	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,4466	1662471,41	749224,99	742460	334604	11044	510864	1353590
			НР - 99%; СП - 8%			888518,29	266932,33	396812	119212		100266	
22	69	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	16	7799,08	458,11	124785	7330	6071	111024	254674
			НР - 99%; СП - 8%			6961,53	47,56	111384	761		18865	
23	70	С1241-116-0315 241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	16	22865,00	--	365840	--	365840	--	395107
			СП - 8%			--	--	--	--		29267	
24	71	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство упоров	м³ основания	9,8	35504,83	3322,48	347947	32560	288300	45509	424933
			НР - 99%; СП - 8%			2763,96	1926,77	27087	18882		31477	
25	72	С1241-201-0918 241-201-0918 РСНБ РК 2022	Труба /футляр/ полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	12,8	10538,00	--	134886	--	134886	--	145677
			СП - 8%			--	--	--	--		10791	
26	73	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	5200	9,17	0,94	47684	4888	--	32552	86632
			НР - 72%; СП - 8%			8,23	0,46	42796	2392		6396	
27	74	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	5200	82,00	--	426400	--	426400	--	460512
			СП - 8%			--	--	--	--		34112	
28	75	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м²	м короба	200	18743,03	1974,77	3748606	394954	2724736	781332	4892334
			НР - 99%; СП - 8%			3144,58	801,54	628916	160308		362396	
29	76	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм /футляры/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,406	7345387,41	1081883,69	2982227	439244	2255339	425878	3680754
			НР - 99%; СП - 8%			708481,76	351074,85	287644	142536		272648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Колодцы Кн-2 диаметром 1500 мм									
30	79	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м³ конструкций колодца	27,1	69715,27	11916,43	1889284	322935	905490	800015	2904443
			НР - 99%; СП - 8%			24385,94	5433,10	660859	147237		215144	
			Водоотведение /К1/									
31	100	Ц13-180101-0130 1318-0101-0130 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 36,6 т. Монтаж на открытой площадке. Монтаж канализационных насосных станций	шт.	1	898893,09	511292,01	898893	511292	80208	262000	1253765
			НР - 61%; СП - 8%			307393,08	122115,56	307393	122116		92871	
32	103	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,0636	350013,98	19292,29	22261	1227	17085	4368	28760
			НР - 99%; СП - 8%			62095,49	7284,58	3949	463		2130	
33	104	Ц13-121101-0309 1312-1101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	42650,10	17374,06	42650	17374	2320	18609	66160
			НР - 61%; СП - 8%			22955,57	7551,75	22956	7552		4901	
34	105	519-101-1708 519-101-1708 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	1	2189653,00	--	2189653	--		--	2189653
						--	--	--	--	2189653	--	
35	106	С1241-116-0313 241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	12708,00	--	25416	--	25416	--	27449
			СП - 8%			--	--	--	--		2033	
			Водоотведение /К2/									
36	143	Ц13-180101-0130 1318-0101-0130 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный без привода, масса 36,6 т. Монтаж на открытой площадке. Монтаж канализационных насосных станций	шт.	1	898893,09	511292,01	898893	511292	80208	262000	1253765
			НР - 61%; СП - 8%			307393,08	122115,56	307393	122116		92871	
37	147	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	0,3048	350013,98	19292,29	106684	5880	81877	20936	137829
			НР - 99%; СП - 8%			62095,49	7284,58	18927	2220		10210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	148	Ц13-121101-0314 1312-1101-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	115047,26	44299,74	115047	44299	14053	46329	174286
			НР - 61%; СП - 8%			56694,72	19254,48	56695	19254		12910	
39	149	519-101-1714 519-101-1714 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	1	6467632,00	--	6467632	--		--	6467632
						--	--	--	--	6467632	--	
40	150	С1241-116-0319 241-116-0319 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	76082,00	--	152164	--	152164	--	164337
			СП - 8%			--	--	--	--		12173	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				101164871	21375107	55460943	20051340	130221023
								15671536	7175324	8657285	9004811	
			Стоимость оборудования	Тенге				8657285				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				8657285				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2003167				
			Материалы	Тенге				176789				
			Всего заработная плата	Тенге					1010663			
			Накладные расходы	Тенге				621490				
			Сметная прибыль	Тенге				209949				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2834606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
			Сметная заработная плата	Тенге					1010663			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				90504419				
			Материалы	Тенге				14616850				
			Всего заработная плата	Тенге					21836197			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40667300				
			Накладные расходы	Тенге				19429850				
			Сметная прибыль	Тенге				8794862				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				118729131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12120
			Сметная заработная плата	Тенге					21836197			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				130221022				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12589
			Сметная заработная плата	Тенге					22846860			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								130221022
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15671536				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21375107			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7175324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55460939		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						8657285		
		- Накладные расходы	Тенге							20051340	
		- Сметная прибыль	Тенге							9004811	
				СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
		ИТОГО :	Тенге	121 563 737,00	8 657 285,00	0,00	130 221 022,00				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	1 580 328,58	0,00	0,00	1 580 328,58				
		ИТОГО с временными	Тенге	123 144 065,58	8 657 285,00	0,00	131 801 350,58				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 462 881,31	0,00	0,00	2 462 881,31				
		ИТОГО с непредвиденными	Тенге	125 606 946,89	8 657 285,00	0,00	134 264 231,89				
		ИТОГО стоимость выполненных работ по договору с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	119 326 599,65	8 224 420,76	0,00	127 551 020,41				
		НДС (12%)	Тенге			15 306 122,45	15 306 122,45				
		ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	**119 326 599,65**	**8 224 420,76**	**15 306 122,45**	**142 857 142,86**				
		удержание аванса 30%	Тенге				**42 857 142,86**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	Тенге				**100 000 000,00**				

Сдал (подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Керелбаев А.С.**

м.п.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Узаков 14.11

м.п.

Инженер технического надзора
ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер _____ **Байтасов Н.Е.**

м.п.

Авторский надзор
ТОО «Даму Орта LTD» , БИН 020540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Боканов Н.Б.**

м.п.