Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3

Наименование строительства: **"Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2023 года.

код	код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№2022/114	**от 08.09.2022 года**					
			ДС № 01	**от 16.09.2022 года**					
			ДС № 02	**от 21.11.2022 года**					
			ДС № 03	**от 25.01.2023 года**					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе1)	всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства:	793 787 229,92	708 738 598,15	632 222 598,96		76 515 999,19				85 048 631,77	**793 787 229,92**
в т.ч.с начала текущего года	313 581 802,91	279 983 752,61	271 759 331,85		8 224 420,76				33 598 050,30	**313 581 802,92**
в том числе за отчетный месяц		62 041 785,41	62 041 785,41	62 041 785,41	0,00				7 445 014,25	**69 486 799,66**
удержание аванса 30%										**20 846 039,90**
Всего к оплате									5 211 509,97	**48 640 759,76**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861** **И.О.Руководителя** **Сыздыков Е.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) **мп**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739** **Директор** **Керелбаев А.С.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) **мп**

Инженер технического надзора: **ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г.** **Инженер** **Байтасов Н.Е.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) **мп**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**
Подрядчик: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3**
Стройка: **"Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"**

Договор подряда (контракт) № 2022/114 от 08.09.2022 года, Доп.согл.№1 от 16.09.2022 года, Доп.согл.№2 от 21.11.2022 года, Доп.согл.№3 от 25.01.2023 года.

Акт выполненных работ № 5
за апрель 2023 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Смета 02-01.Наружные сети электроснабжения 10кВ (ЛС-900)												
Вскрытие и восстановление асфальто-бетонного покрытия												
1	41	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	116	1533,58	373,13	177895	43283	127624	23618	217633
			НР - 108%; СП - 8%			60,24	128,28	6988	14880		16121	
2	42	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0696	193203,04	3397,73	13447	237	13210	124	14657
			НР - 108%; СП - 8%			--	1648,04	--	115		1086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	43	Е11-270602-303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство /5см/	м² покрытия	116	2582,98	258,28	299626	29960	265021	10430	334860
			НР - 108%; СП - 8%			40,04	43,21	4645	5012		24804	
4	44	Е11-270602-403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м² покрытия	116	573,54	0,05	66531	6	65710	880	72804
			НР - 108%; СП - 8%			7,03	--	815	--		5393	
5	45	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0348	193203,04	3397,73	6723	118	6605	62	7328
			НР - 108%; СП - 8%			--	1648,04	--	57		543	
6	46	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство /5см/	м² покрытия	116	2858,14	271,65	331544	31511	295388	10297	369188
			НР - 108%; СП - 8%			40,04	42,15	4645	4889		27347	
7	47	Е11-270602-402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м² покрытия	116	675,02	0,05	78302	6	77481	880	85517
			НР - 108%; СП - 8%			7,03	--	815	--		6335	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				974068	105121	851039	46291	1101988
								17908	24953	--	81629	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				974068				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				851038				
		Всего заработная плата		Тенге					42861			
			Накладные расходы	Тенге				46291				
			Сметная прибыль	Тенге				81629				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					42861			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1101988				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					42861			
РАЗДЕЛ 2. Смета 02-05. Наружная канализация (ЛС-940)												
			Земляные работы									
8	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м³ грунта	25	4424,84	--	110621	--	--	79647	205490
			НР - 72%; СП - 8%			4424,84	--	110621	--		15222	
9	4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	550	1543,70	--	849035	--	--	611303	1577164
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	849035	--		116826	
10	5	Е11-010104-0602 1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м³ грунта	6530	32,37	32,37	211376	211376	--	34152	265183
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	47473		19655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6553,08	280,18	129,71	1836042	850000	--	1004456	3067759
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	986042	409043		227261	
12	10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	40	6291,48	276,87	251659	11075	166100	77035	354990
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	74484	3329		26296	
			Водоотведение /К1н/									
			Трубопроводы и арматура									
13	17	Е11-220501-0203 1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,306	95584,70	9175,94	29249	2807	454	27097	60854
			НР - 99%; СП - 8%			84929,04	4517,74	25988	1382		4508	
14	18	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	60	30988,85	24993,47	1859331	1499608	1557	792029	2863469
			НР - 99%; СП - 8%			5969,43	7364,40	358166	441864		212109	
15	20	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	2424,81	13,56	145489	813	16705	126960	294245
			НР - 99%; СП - 8%			2132,85	4,52	127971	271		21796	
16	21	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17453,05	2106,40	34906	4213	17834	12819	51543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			6429,72	44,58	12859	89		3818	
17	38	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм /футляры/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	7345387,41	1081883,69	440723	64913	333301	62938	543954
			НР - 99%; СП - 8%			708481,76	351074,85	42509	21064		40293	
18	39	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	24	189,51	3,71	4548	89	3077	965	5954
			НР - 69%; СП - 8%			57,59	0,68	1382	16		441	
19	40	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м²	24	113,45	2,39	2723	58	1608	737	3737
			НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	1057	11		277	
			Водоотведение /К2н/									
			Трубопроводы и арматура									
20	55	Е11-220501-0205 1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	1,54	198540,27	32357,25	305752	49830	4265	273429	625515
			НР - 99%; СП - 8%			163413,60	15930,99	251657	24534		46334	
21	56	Е11-221401-0501 1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	60	30988,85	24993,47	1859331	1499608	1557	792029	2863469
			НР - 99%; СП - 8%			5969,43	7364,40	358166	441864		212109	
22	58	Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	60	2837,52	20,13	170251	1208	39645	128527	322680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			2156,63	7,13	129398	428		23902	
23	59	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,375	Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	17453,05	2106,40	34906	4213	17834	12819	51543
			НР - 99%; СП - 8%			6429,72	44,58	12859	89		3818	
24	60	С1241-206-0205 241-206-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	2586	16565,00	--	42837090	--	42837090	--	46264057
			СП - 8%			--	--	--	--		3426967	
25	73	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1600	9,17	0,94	14672	1504	--	10016	26656
			НР - 72%; СП - 8%			8,23	0,46	13168	736		1968	
26	74	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	1600	82,00	--	131200	--	131200	--	141696
			СП - 8%			--	--	--	--		10496	
27	75	Е11-221501-0104 1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м²	м короба	80	18743,03	1974,77	1499442	157981	1089895	312533	1956933
			НР - 99%; СП - 8%			3144,58	801,54	251566	64123		144958	
28	76	Е11-220601-0309 1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм /футляры/. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	7345387,41	1081883,69	440723	64913	333301	62938	543954
			НР - 99%; СП - 8%			708481,76	351074,85	42509	21064		40293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	77	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м²	30	189,51	3,71	5685	111	3846	1206	7443
			НР - 69%; СП - 8%			57,59	0,68	1728	20		551	
30	78	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м²	30	113,45	2,39	3404	72	2010	921	4671
			НР - 69%; СП - 8%			44,05	0,45	1322	14		346	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				53078158	4424392	45001279	4424556	62102959
								3652487	1477414	--	4600244	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				14672				
		Всего заработная плата		Тенге					13904			
			Накладные расходы	Тенге				10016				
			Сметная прибыль	Тенге				1968				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				26656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					13904			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53063486				
		Материалы		Тенге				2032987				
		Всего заработная плата		Тенге					5115997			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42968290				
			Накладные расходы	Тенге				4414540				
			Сметная прибыль	Тенге				4598276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				62076302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2906
			Сметная заработная плата	Тенге					5115997			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62102958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2914
			Сметная заработная плата	Тенге					5129901			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**63204946**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3670395				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4529513			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1502367			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45852315		
			- Накладные расходы	Тенге							4470847	
			- Сметная прибыль	Тенге							4681873	
					СМР	Оборуд	Прочие	Всего				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО :	Тенге	63 204 946,00	0,00	0,00	63 204 946,00				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	821 664,30	0,00	0,00	821 664,30				
			ИТОГО с временными	Тенге	64 026 610,30	0,00	0,00	64 026 610,30				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 280 532,21	0,00	0,00	1 280 532,21				
			ИТОГО с непредвиденными	Тенге	65 307 142,50	0,00	0,00	65 307 142,50				
			ИТОГО стоимость выполненных работ по договору с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	62 041 785,41	0,00	0,00	62 041 785,41				
			НДС (12%)	Тенге			7 445 014,25	7 445 014,25				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	**62 041 785,41**	**0,00**	**7 445 014,25**	**69 486 799,66**				
			удержание аванса 30%	Тенге				**20 846 039,90**				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	**Тенге**				**48 640 759,76**				

Сдал (подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**

м.п.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель Созданов Е.А.

м.п.

Инженер технического надзора

ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Байтасов Н.Е.**

м.п.

Авторский надзор

ТОО «Даму Орта LTD» , БИН 020540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Боканов Н.Б.**

м.п.