Приложение к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3

Наименование строительства: "Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года.

код	код		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код
			№2022/114	от 08.09.2022 года					
			ДС № 01	от 16.09.2022 года					
			ДС № 02	от 21.11.2022 года					
			ДС № 03	от 25.01.2023 года					

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе1)	всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства:	851 967 838,74	760 685 570,31	684 169 571,12		76 515 999,19				91 282 268,43	**851 967 838,74**
в т.ч.с начала текущего года	371 762 411,74	331 930 724,77	323 706 304,01		8 224 420,76				39 831 686,97	**371 762 411,74**
в том числе за отчетный месяц		51 946 972,16	51 946 972,16	51 946 972,16	0,00				6 233 636,66	**58 180 608,82**
удержание аванса 30%										**17 454 182,65**
Всего к оплате									4 363 545,66	**40 726 426,17**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" БИН 130740015861** — **Руководитель** — **Узаков М.А.**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер) мп

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739** — **Директор** — **Керелбаев А.С.**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер) мп

Инженер технического надзора: **ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066978 от 07.07.2021г.** — **Инженер** — **Байтасов Н.Е.**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер) мп

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23апреля 2021 года №189

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"Республика Казахстан, г.Астана, Бейбитшилик, 11 БИН 130740015861**
Подрядчик: **ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, II квартал, строение 143/3**
Стройка: **"Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в г.Нур-Султан, район "Байконыр", ул.С319, уч.12 (внеплощадочные наружные инженерные сети)"**

Договор подряда (контракт) № 2022/114 от 08.09.2022 года, Доп.согл.№1 от 16.09.2022 года, Доп.согл.№2 от 21.11.2022 года, Доп.согл.№3 от 25.01.2023 года.

Акт выполненных работ № 6
за июль 2023 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. Смета 02-04. Наружное водоснабжение (ЛС-930)												
Земляные работы												
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	9793	244,59	244,59	2395270	2395270	--	471435	3096057
			НР - 72%; СП - 8%			--	66,86	--	654760		229352	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	309	4084,46	--	1262098	--	--	908710	2344472
			НР - 72%; СП - 8%			4084,46	--	1262098	--		173664	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м³ грунта	196	4424,84	--	867269	--	--	624432	1611038
			НР - 72%; СП - 8%			4424,84	--	867269	--		119337	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	229	1543,70	--	353507	--	--	254524	656673
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	353507	--		48642	
5	5	1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м³ грунта	9207	32,37	32,37	298031	298031	--	48153	373897
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	66935		27713	
6	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	9207	280,18	129,71	2579617	1194240	--	1411249	4310165
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	1385377	574701		319299	
7	7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	101	275,36	262,47	27811	26509	--	6346	36890
			НР - 72%; СП - 8%			12,89	74,37	1302	7511		2733	
8	8	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3811	50,00	--	190550	--		--	205794
			СП - 8%			--	--	--	--		15244	
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	101	44,33	38,59	4477	3897	21	1308	6248
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	559	1257		463	
			Водопонижение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	110	244,59	244,59	26905	26905	--	5295	34777
			НР - 72%; СП - 8%			--	66,86	--	7355		2576	
11	11	1101-0205-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	м² креплений	120	1858,50	59,40	223020	7128	98461	87077	334904
			НР - 72%; СП - 8%			978,59	29,25	117431	3510		24808	
12	12	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью 2,8 кВт	маш.-ч	1778	535,00	535,00	951230	951230		--	1027328
			СП - 8%			--	446,00	--	792988		76098	
13	13	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,072	627455,92	269696,69	45177	19419	--	32383	83765
			НР - 99%; СП - 8%			357759,23	96549,35	25759	6952		6205	
14	14	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25к=0,6	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,072	376473,56	161818,02	27106	11651	--	19430	50259
			НР - 99%; СП - 8%			214655,54	57929,61	15455	4171		3723	
15	15	1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м³ грунта	110	32,37	32,37	3561	3561	--	575	4467
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	800		331	
			Трубопроводы и арматура									
16	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	76,1	6291,48	276,87	478782	21070	316005	146559	675369
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	141707	6333		50027	
17	17	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,9	67169,85	4346,50	60453	3912	924	56968	126815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			61797,12	2139,98	55617	1926		9394	
18	18	1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	72	30988,85	24993,47	2231197	1799530	1868	950435	3436163
			НР - 99%; СП - 8%			5969,43	7364,40	429799	530237		254531	
19	19	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	72,3	33127,00	--	2395082	--	2395082	--	2586689
			СП - 8%			--	--	--	--		191607	
20	20	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	72	2223,42	12,59	160086	907	14687	143335	327694
			НР - 99%; СП - 8%			2006,83	4,04	144492	291		24273	
21	21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,375	Концы футляра диаметром 800 мм/300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	17453,04	2106,40	17453	2107	8916	6410	25772
			НР - 99%; СП - 8%			6429,71	44,58	6430	45		1909	
22	22	241-206-0202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	972	2143,00	--	2082996	--	2082996	--	2249636
			СП - 8%			--	--	--	--		166640	
23	36	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	972	9,17	0,94	8913	914	--	6085	16193
			НР - 72%; СП - 8%			8,23	0,46	8000	447		1196	
24	37	249-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	972	64,00	--	62208	--	62208	--	67185
			СП - 8%			--	--	--	--		4977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	38	1122-0601-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,072	6037784,25	438039,13	434720	31539	344021	65392	540121
			НР - 99%; СП - 8%			821671,20	95718,88	59160	6892		40009	
26	42	1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м²	м короба	5,1	18743,03	1974,77	95589	10071	69481	19924	124754
			НР - 99%; СП - 8%			3144,58	801,54	16037	4088		9241	
27	43	1122-1501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м²	м короба	9,2	14184,94	1878,18	130501	17280	89051	30795	174200
			НР - 99%; СП - 8%			2627,12	753,98	24170	6937		12904	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17413609	6825171	5483721	5296820	24527325
								4914169	2678136	--	1816896	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				8913				
		Всего заработная плата		Тенге					8447			
			Накладные расходы	Тенге				6085				
			Сметная прибыль	Тенге				1196				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16194				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8447			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				17404696				
		Материалы		Тенге				943439				
		Всего заработная плата		Тенге					7583858			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4540286				
		Транспортные расходы		Тенге				190550				
			Накладные расходы	Тенге				5290735				
			Сметная прибыль	Тенге				1815700				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24511131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4396
			Сметная заработная плата	Тенге					7583858			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24527325				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4401
			Сметная заработная плата	Тенге					7592305			

РАЗДЕЛ 2. Смета 02-05. Наружная канализация (ЛС-940)

Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м³ грунта	36	4424,84	--	159294	--	--	114692	295905
			НР - 72%; СП - 8%			4424,84	--	159294	--		21919	
29	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	850	1543,70	--	1312145	--	--	944741	2437435
			НР - 72%; СП - 8%			1543,70	--	1312145	--		180549	
30	5	1101-0104-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунта 2	м³ грунта	8500	32,37	32,37	275145	275145	--	44455	345185
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,27	--	61795		25585	
31	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	8500	280,18	129,71	2381530	1102535	--	1302880	3979190
			НР - 72%; СП - 8%			150,47	62,42	1278995	530570		294780	
32	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	50	6291,48	276,87	314574	13844	207624	96294	443738
			НР - 99%; СП - 8%			1862,11	83,22	93106	4161		32870	
			Водоотведение /К2н/									
			Трубопроводы и арматура									
33	55	1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	3	198540,27	32357,25	595621	97072	8308	532653	1218536
			НР - 99%; СП - 8%			163413,60	15930,99	490241	47793		90262	
34	60	241-206-0205 РСНБ РК 2022	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019 размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	1000	16565,00	--	16565000	--	16565000	--	17890200
			СП - 8%			--	--	--	--		1325200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	73	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель /трубы/ проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	3000	9,17	0,94	27510	2820	--	18780	49980
			НР - 72%; СП - 8%			8,23	0,46	24690	1380		3690	
36	74	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	3000	82,00	--	246000	--	246000	--	265680
			СП - 8%			--	--	--	--		19680	
37	75	1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м²	м короба	60	18743,03	1974,77	1124582	118486	817421	234400	1467700
			НР - 99%; СП - 8%			3144,58	801,54	188675	48092		108719	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23001401	1609902	17844353	3288895	28393549
								3547146	693791	--	2103254	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27510				
		Всего заработная плата		Тенге					26070			
			Накладные расходы	Тенге				18780				
			Сметная прибыль	Тенге				3690				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				49980				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					26070			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22973891				
		Материалы		Тенге				1033354				
		Всего заработная плата		Тенге					4214867			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16811000				
			Накладные расходы	Тенге				3270115				
			Сметная прибыль	Тенге				2099564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28343570				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2763
			Сметная заработная плата	Тенге					4214867			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28393550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2780
			Сметная заработная плата	Тенге					4240937			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								52920875
					СМР	Оборуд	Прочие	Всего				
			ИТОГО :	Тенге	52 920 875,00	0,00	0,00	52 920 875,00				
			Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	687 971,38	0,00	0,00	687 971,38				
			ИТОГО с временными	Тенге	53 608 846,38	0,00	0,00	53 608 846,38				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 072 176,93	0,00	0,00	1 072 176,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО с непредвиденными	Тенге	54 681 023,30	0,00	0,00	54 681 023,30				
			ИТОГО стоимость выполненных работ по договору с понижающим коэффициентом к=0,95	Тенге	51 946 972,16	0,00	0,00	51 946 972,16				
			НДС (12%)	Тенге			6 233 636,66	6 233 636,66				
			ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	**51 946 972,16**	**0,00**	**6 233 636,66**	**58 180 608,82**				
			удержание аванса 30%	Тенге				**17 454 182,65**				
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :	**Тенге**				**40 726 426,17**				

Сдал (подрядчик):

ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Керелбаев А.С.**

м.п.

Принял (Заказчик):

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана" БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель

м.п.

Инженер технического надзора

ТОО"Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 040140001355, KZ29VJE00057293 от 11.09.2020г., KZ30VJE00066975 от 07.07.2021г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Инженер **Байтасов Н.Е.**

м.п.

Авторский надзор

ТОО «Даму Орта LTD» , БИН 020540000437

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Боканов Н.Б.**

м.п.