Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. № 178

Заказчик: **ТОО "Global Constrution kz"**

Подрядчик: **ТОО "Фирма Мега-сервис"**

Объект : **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		1	21.06.2023					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области	25 000 000,00	22 321 429,00							2 678 571,00	25 000 000,00
		25 000 000,00	**22 321 429,00**							**2 678 571,00**	**25 000 000,00**

Заказчик:
ТОО "Global Constrution kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

Подрядчик:
ТОО "Фирма Мега-сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: **ТОО "Global Constrution kz"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Фирма Мега-сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство Дома культуры на 100 мест в с. Каратальск, Ескельдинского района, Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **2-2 ДОМ КУЛЬТУРЫ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 21.июня 2023 г.

Акт выполненных работ №1
Август 2023 (месяц, год) на 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КЖ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	5201,8659	315,83 0,00	315,83 81,41	1642905,00 0,00	1642905,00 423484,00		304933,00 155848,00	2103686,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	92,6541	2536,38 2536,38	0,00 0,00	235006,00 235006,00	0,00 0,00		169204,00 32337,00	436547,00	
		001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	154,102299								
3	3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	156,94	263,19 0,00	263,19 67,84	41305,00 0,00	41305,00 10647,00		7665,00 3917,00	52887,00	
4	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	156,94	37,38 0,00	37,38 11,06	5866,00 0,00	5867,00 1736,00		1249,00 570,00	7685,00	
5	5	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	2267,08	714,38 2,32	711,94 221,27	1619557,00 5260,00	1614025,00 501637,00	272,00	364955,00 158764,00	2143276,00	
		001-0114	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	4,307452								
6	6	211-301-0404 РСНБ РК 2022	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1989,3415	6905,00		13736402,71		13736402,71	1098912,25	14835314,96	
7	7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2446,296	37,38 0,00	37,38 11,06	91443,00 0,00	91443,00 27056,00		19473,00 8880,00	119796,00	
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	562,232	37,38 0,00	37,38 11,06	21016,00 0,00	21016,00 6218,00		4475,00 2041,00	27532,00	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	3008,528	246,46 129,01	117,45 53,50	741482,00 388130,00	353351,00 160956,00		395351,00 90948,00	1227781,00	
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	350,794365								
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	3008,528	115,51 14,57	97,84 24,86	347515,00 43834,00	294354,00 74792,00	9326,00	85412,00 34628,00	467555,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	39,71257								
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	752,132	1323,75	0,00	995635,00	0,00		716857,00	1849493,00	
						1323,75	0,00	995635,00	0,00		137001,00		
		001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	789,588174								
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					19478132,71	4064266,00	13746000,71	2069574,00	23271552,96	
								1667865,00	1206526,00	0,00	1723846,25		
			ИТОГО по акту					19478132,71	4064266,00	13746000,71	2069574,00	23271552,96	
								1667865,00	1206526,00	0,00	1723846,25		
			Временные здания и сооружения			2,9%		674 875					
			Итого с временными									23 946 428	
			Зимние удорожания			0,7%		170 020					
			Итого с зимними удорожаниями									24 116 448	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		482 329					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24 598 777	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									24 598 777	
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 ГОД - С К=1,0450539									25 707 047	
			НДС НА 2023 ГОД - 100%			12%						3 084 846	
			Итого с НДС на 2023 год									28 791 893	
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									28 791 893	
			ВСЕГО ПО АКТУ С ТЕНДЕРНОЙ СКИДКОЙ:			5%						27 352 297	
			СКИДКА			8,6%						2 352 298	
			ВСЕГО СО СКИДКОЙ									25 000 000	
			В том числе НДС			12%						2 678 571	

ПРИНЯЛ:
ТОО "Global Construction kz"

Директор _____ **Конебаев Б.К.**

СДАЛ:
ТОО "Фирма Мега-сервис"

Директор _____ **Кожекенов А.А.**