Заказчик:Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Договор №89 от 30.01.2023г

АКТ №3 от 23.08.2023г.

приемки выполненных объемов работ за август 2023г

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес.

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	108 977 440,14
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	65 088 099,75
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	32 693 232,04
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	42 307 265,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	108 977 440,14
7	Сумма выполненных работ за август 2023г	43 889 340,39
8	Удержание аванса , 30%	13 166 802,12
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	2 194 467,02
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	28 528 071,26
	в том числе НДС 12%	3 056 579,06

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского

Руководитель_____Есмаганбетов А.М

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ"_____С.Е.Кайыркенов

Форма № 3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им. Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский**

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за август 2023г

код заказчика	код подрядчика	Договор №89	Договор от 30.01.2023г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Демонтажные работы-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА	7 819 542,03	-							-	-
Общестроительные работы-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА	81 203 889,86	31 601 935							3 792 232	35 394 167
Отопление и вентиляция	5 869 450,57	223 449							26 814	250 263
Электромонтажные работы	4 761 608,09	1 682 106							201 853	1 883 959
Наружные сети теплоснабжения	2 089 496,42	-							-	-
Водопровод и канализация	3 937 046,45	2 736 200							328 344	3 064 544
Видеонаблюдение	2 011 267,23	1 795 774							215 493	2 011 267
Пожарная сигнализация	346 051,25	308 974							37 077	346 051
Благоустройство	939 088,24	838 472							100 617	939 088
ИТОГО:	**108 977 440,14**	**39 186 911**							**4 702 429**	**43 889 340,39**
Аванс 30%	32 693 232	11 756 073							1 410 729	13 166 802,12
Удержание резерва на сдачу , 5%	5 448 872	1 959 346							235 121	2 194 467,01
ИТОГО к оплате:	**70 835 336,09**	**25 471 492**							**3 056 579**	**28 528 071,26**

Заказчик:
управления образования Карагандинской области

Руководитель _____ **Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор _____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Директор _____ Садык А.Б.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №9
за август 2023г

на **Общестроительные работы**
(наименование работ и затрат)

Сост

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**Е11-460301-0201 1146-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	отверстие	1	1111,16	478,58	1111,16	478,58	6,54	687,57	1942,64
			НР - 22%, СП - 8%			626,05	328,92	626,05	328,92		143,90	
2	2	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,002	100881,10	679,28	201,76	1,36	85,45	83,24	307,81

			НР - 72%; СП - 8%			57476,72	331,68	114,95	0,66		22,80	
			РАЗДЕЛ 1.Двери АС-14									
3	3	Е11-100402-0502 1110-0402-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	3,22	2750,68	170,09	8857,20	547,68	391,95	5873,43	15909,08
			НР - 72%; СП - 8%			2458,87	74,52	7917,57	239,97		1178,45	
4	4	С121-090402-0602 2109-0402-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014**	м2	3,22	55988,00	--	180281,36	--	180281,36	--	194703,87
			СП - 8%			--	--	--	--		14422,51	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				189138,56	547,68	180765,29	6644,24	212863,39
								7917,57	239,97	--	15767,66	
		Стоимость		Тенге				8857,20				
		Материалы		Тенге				391,95				
		Всего заработная плата		Тенге					8157,54			
			Накладные расходы	Тенге				5873,43				
			Сметная прибыль	Тенге				1178,45				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				15909,08				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,67
			Сметная заработная плата	Тенге					8157,54			
		Стоимость		Тенге				180281,36				
		Стоимость материалов		Тенге				180281,36				
			Сметная прибыль	Тенге				14422,51				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				194703,87				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				210612,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,67
			Сметная заработная плата	Тенге					8157,54			
			РАЗДЕЛ 2. Полы 1 этаж АС16									
			тип 1 керамогранит крыльцо 30,56м2									
5	29	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	4,584	27313,97	9,60	125207,25	44,01	104692,25	14739,12	151142,08

			НР - 72%; СП - 8%			4465,75	--	20470,99	--		11195,71	
6	30	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	30,56	778,27	36,44	23783,96	1113,50	10219,37	9368,93	35805,13
			НР - 72%; СП - 8%			407,43	18,37	12451,10	561,31		2652,23	
7	31	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройств олщиной 20 мм. Устройство	м2	30,56	5633,96	168,07	172173,91	5136,23	128360,31	29554,37	217866,55
			НР - 72%; СП - 8%			1265,62	77,56	38677,38	2370,36		16138,26	
			тип 2 керамогранит 29,13м2									
8	32	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,13	778,27	36,44	22671,04	1061,40	9741,17	8930,53	34129,69
			НР - 72%; СП - 8%			407,43	18,37	11868,47	535,04		2528,13	
9	33	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,13	5633,96	168,07	164117,34	4895,89	122353,92	28171,43	207671,88
			НР - 72%; СП - 8%			1265,62	77,56	36867,54	2259,45		15383,10	
			тип 3 керамогранит 33,35м2									
10	34	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	33,35	778,27	36,44	25955,34	1215,16	11152,35	10224,28	39073,99
			НР - 72%; СП - 8%			407,43	18,37	13587,83	612,55		2894,37	
11	35	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	33,35	5633,96	168,07	187892,67	5605,14	140079,07	32252,56	237756,85
			НР - 72%; СП - 8%			1265,62	77,56	42208,46	2586,77		17611,62	
			тип 4 керамич.плитка 13,2м2									
12	36	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,2	778,27	36,44	10273,18	480,96	4414,12	4046,79	15465,57
			НР - 72%; СП - 8%			407,43	18,37	5378,09	242,45		1145,60	

13	37	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,2	1943,89	107,31	25659,34	1416,43	13608,66	7807,14	36143,80
			НР - 72%; СП - 8%			805,63	15,83	10634,26	208,99		2677,32	
14	38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Утройство	м2 стяжки	13,2	864,03	37,31	11405,15	492,50	5481,55	4084,96	16729,31
			НР - 72%; СП - 8%			411,45	18,37	5431,10	242,45		1239,21	
15	39	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	13,2	4123,46	94,68	54429,69	1249,78	33838,77	14346,84	74278,65
			НР - 72%; СП - 8%			1465,24	44,32	19341,14	585,02		5502,12	
			Тип 5 линолеум по доске 431,19м2									
16	40	Е11-110101-1001 1111-0101-1001 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 пола	431,19	56,97	9,04	24564,06	3897,85	--	16284,06	44115,98
			НР - 72%; СП - 8%			47,93	4,52	20666,21	1950,54		3267,85	
17	41	С121-070509-0510 2107-0509-0510 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OS толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	431,19	1816,00	--	783041,04	--	783041,04	--	845684,32
			СП - 8%			--	--	--	--		62643,28	
18	42	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	431,19	3235,59	27,15	1395155,19	11707,35	1175462,75	154002,34	1673090,13
			НР - 72%; СП - 8%			482,35	13,70	207985,10	5907,03		123932,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3026329,18	38316,17	2542445,33	333813,34	3628953,92
								445567,67	18061,96	--	268811,40	
		Стоимость		Тенге				3026329,18				
		Материалы		Тенге				1759404,29				
		Всего заработная плата		Тенге					463629,64			
		Стоимость материалов		Тенге				783041,04				

			Накладные расходы	Тенге				333813,34				
			Сметная прибыль	Тенге				268811,40				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				3628953,92				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411,32
			Сметная заработная плата	Тенге					463629,64			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3628953,92				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								411,32
			Сметная заработная плата	Тенге					463629,64			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля АС10										
19	**51**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/подшивка карниза**	**м2 покрытия**	**95**	**2682,14**	**17,71**	**254803,68**	**1682,13**	**130258,57**	**88780,39**	**371070,79**
			НР - 72%; СП - 8%			**1293,29**	**4,66**	**122862,99**	**443,10**		**27486,73**	
20	**52**	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**604,04**	**1027,45**	**66,02**	**620621,32**	**39878,87**	**199740,93**	**281200,59**	**973967,67**
			НР - 72%; СП - 8%			**630,76**	**15,82**	**381001,52**	**9554,86**		**72145,75**	
21	**53**	**С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 160**	**м3**	**124,4343**	**30616,00**	**--**	**3809680,53**	**--**	**3809680,53**	**--**	**4114455,00**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**304774,44**	
22	**56**	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**150,04**	**3183,38**	**17,71**	**477633,81**	**2656,70**	**280931,19**	**140216,94**	**667278,81**
			НР - 72%; СП - 8%			**1293,29**	**4,66**	**194045,92**	**699,82**		**49428,06**	
23	**57**	**С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015**	**Планка снегодержателя для кровлиз оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**126**	**856,00**	**--**	**107856,00**	**--**	**107856,00**	**--**	**116484,48**

			СП - 8%			--	--	--	--		8628,48	
			Водосточная система									
24	58	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	228	399,40	14,69	91064,32	3349,78	3378,96	61491,32	164760,09
			НР - 72%; СП - 8%			369,89	4,69	84335,58	1069,04		12204,45	
25	59	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	12	417,93	152,75	5015,15	1833,00	969,84	1891,37	7459,04
			НР - 72%; СП - 8%			184,36	34,55	2212,31	414,60		552,52	
26	60	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2	785,00	--	1570,00	--	1570,00	--	1695,60
			СП - 8%			--	--	--	--		125,60	
27	61	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	129	1512,00	--	195048,00	--	195048,00	--	210651,84
			СП - 8%			--	--	--	--		15603,84	
28	62	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	172	757,00	--	130204,00	--	130204,00	--	140620,32
			СП - 8%			--	--	--	--		10416,32	
29	63	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечени я диаметром 100 мм	шт.	12	1833,00	--	21996,00	--	21996,00	--	23755,68
			СП - 8%			--	--	--	--		1759,68	
30	64	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	99	2005,00	--	198495,00	--	198495,00	--	214374,60
			СП - 8%			--	--	--	--		15879,60	

31	65	С121-100302-0108 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	66	1010,00	--	66660,00	--	66660,00	--	71992,80
			СП - 8%			--	--	--	--		5332,80	
32	66	С121-100302-0103 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	36	1839,00	--	66204,00	--	66204,00	--	71500,32
			СП - 8%			--	--	--	--		5296,32	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6046851,81	49400,48	5212993,00	573580,61	7150067,00
								784458,32	12181,42	--	529634,59	
		Стоимость		Тенге				6046851,81				
		Материалы		Тенге				615279,48				
		Всего заработная плата		Тенге					796639,74			
		Стоимость материалов		Тенге				4597713,53				
			Накладные расходы	Тенге				573580,61				
			Сметная прибыль	Тенге				529634,59				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				7150067,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636,45
			Сметная заработная плата	Тенге					796639,74			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7150067,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636,45
			Сметная заработная плата	Тенге					796639,74			
РАЗДЕЛ 4. Отделка внутренних помещений АС17												
			Стены									
33	67	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание повер хностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	670,581	1604,55	24,73	1075983,00	16583,64	309178,41	544049,00	1749634,51
			НР - 72%; СП - 8%			1118,76	8,06	750220,91	5402,70		129602,56	

34	68	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	670,581	1242,93	9,45	833488,48	6335,48	278842,27	396285,23	1328155,61
			НР - 72%; СП - 8%			817,67	3,11	548310,73	2085,42		98381,90	
35	69	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	670,581	325,03	3,06	217956,58	2050,97	83198,37	96286,30	339382,31
			НР - 72%; СП - 8%			197,90	1,53	132707,24	1023,73		25139,43	
			Потолок									
36	81	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	796,27	839,52	4,04	668486,42	3215,74	171565,37	356197,59	1106658,73
			НР - 72%; СП - 8%			620,02	1,27	493705,32	1013,55		81974,72	
37	82	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	796,27	360,27	3,41	286870,29	2712,00	108307,08	127587,15	447614,03
			НР - 72%; СП - 8%			220,84	1,70	175851,21	1353,16		33156,59	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3082784,73	30897,82	951091,49	1520405,27	4971445,19
								2100795,41	10878,57	--	368255,20	
				Тенге				3082784,73				
		Стоимость		Тенге				951091,49				
		Материалы		Тенге					2111674,00			
		Всего заработная плата		Тенге				1520405,27				
			Накладные расходы	Тенге				368255,20				
			Сметная прибыль									

		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				4971445,19				1610,75
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2111674,00			
			Сметная заработная плата	Тенге				4971445,19				1610,75
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2111674,00			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Проемы АС18										
38	83	**Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,18409**	**301527,80**	**36697,37**	**55508,25**	**6755,62**	**2231,65**	**35078,35**	**97833,53**
			НР - 72%; СП - 8%			**252707,84**	**11944,94**	**46520,99**	**2198,94**		**7246,93**	
39	84	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,18409**	**508790,28**	**--**	**93663,20**	**--**	**93663,20**	**--**	**101156,26**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7493,06**	
40	85	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,33861**	**72,80**	**1,72**	**388,65**	**9,19**	**235,05**	**105,04**	**533,19**
			НР - 72%; СП - 8%			**27,05**	**0,28**	**144,41**	**1,48**		**39,50**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**149560,11**	**6764,81**	**96129,90**	**35183,39**	**199522,98**
								46665,40	**2200,42**	**--**	**14779,48**	
		Стоимость		Тенге				**55896,91**				
		Материалы		Тенге				**2466,70**				
		Всего заработная плата		Тенге					**48865,82**			
			Накладные расходы	Тенге				**35183,39**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7286,42**				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**98366,72**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,34
			Сметная заработная плата	Тенге					**48865,82**			
		Стоимость		Тенге				**93663,20**				
		Стоимость материалов		Тенге				**93663,20**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7493,06**				

		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				101156,26				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				199522,98				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34,34
			Сметная заработная плата	Тенге					48865,82			
		РАЗДЕЛ 6. Козырьки 5шт АС19										
41	86	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки и из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,3878	107747,77	27243,53	41784,58	10565,04	932,38	23903,24	70942,85
			НР - 72%; СП - 8%			78099,95	7508,45	30287,16	2911,78		5255,03	
42	87	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивны е элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,3878	508790,28	--	197308,87	--	197308,87	--	213093,58
			СП - 8%			--	--	--	--		15784,71	
43	88	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	11,2462	154,58	4,30	1738,40	48,40	990,29	509,39	2427,61
			НР - 72%; СП - 8%			62,22	0,69	699,71	7,77		179,82	
44	89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	39	917,02	27,12	35763,66	1057,55	3034,12	23092,77	63564,95
			НР - 72%; СП - 8%			812,10	10,29	31672,00	401,30		4708,51	
45	90	С121-100103-0709 2110-0103-0709 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	23	2515,00	--	57845,00	--	57845,00	--	62472,60
			СП - 8%			--	--	--	--		4627,60	
46	91	С121-050108-0210 2105-0108-0210 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	21,85	1948,92	--	42583,90	--	42583,90	--	45990,61

						--	--	--	--		3406,71	
			СП - 8%									
47	92	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	**Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90**	шт.	50	29,00	--	1450,00	--	1450,00	--	1566,00
						--	--	--	--		116,00	
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				378474,42	11670,99	304144,56	47505,40	460058,20
								62658,87	3320,85	--	34078,39	
		Стоимость		Тенге				139380,97				
		Материалы		Тенге				4024,41				
		Всего заработная плата		Тенге					32780,78			
		Стоимость материалов		Тенге				101878,90				
			Накладные расходы	Тенге				23602,16				
			Сметная прибыль	Тенге				13038,65				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				176021,78				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,17
			Сметная заработная плата	Тенге					32780,78			
		Стоимость		Тенге				239093,45				
		Материалы		Тенге				932,38				
		Всего заработная плата		Тенге					33198,94			
		Стоимость материалов		Тенге				197308,87				
			Накладные расходы	Тенге				23903,24				
			Сметная прибыль	Тенге				21039,74				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				284036,43				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,95
			Сметная заработная плата	Тенге					33198,94			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				460058,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53,12
			Сметная заработная плата	Тенге					65979,72			
		РАЗДЕЛ 7. Крыльцо АС19										
48	93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,75	25716,05	1388,87	96435,19	5208,25	85591,37	4903,24	109445,50
			НР - 72%; СП - 8%			1502,82	313,20	5635,57	1174,48		8107,07	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				96435,19	5208,25	85591,37	4903,24	109445,50
								5635,57	1174,48	--	8107,07	
		Стоимость		Тенге				96435,19				

		Материалы		Тенге				85591,37				
		Всего заработная плата		Тенге					6810,06			
			Накладные расходы	Тенге				4903,24				
			Сметная прибыль	Тенге				8107,07				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				109445,50				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,67
			Сметная заработная плата	Тенге					6810,06			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				109445,50				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6,67
			Сметная заработная плата	Тенге					6810,06			
		РАЗДЕЛ 8. Узел прохода дымохода АС22										
49	**94**	**Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,4**	**2785,40**	**206,45**	**3899,56**	**289,03**	**243,76**	**2442,88**	**6849,84**
			НР - 72%; СП - 8%			**2404,84**	**18,66**	**3366,77**	**26,12**		**507,40**	
50	**95**	**С121-100105-0309 2110-0105-0309 РСНБ РК 2015**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**1,708**	**2597,00**	**--**	**4435,68**	**--**	**4435,68**	**--**	**4790,53**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**354,85**	
51	**96**	**С121-050107-0202 2105-0107-0202 РСНБ РК 2015**	**Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74**	**т**	**0,00377**	**281678,10**	**--**	**1061,93**	**--**	**1061,93**	**--**	**1146,88**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**84,95**	
52	**97**	**С121-130211-0301 2113-0211-0301 РСНБ РК 2015**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000067**	**1588650,00**	**--**	**106,44**	**--**	**106,44**	**--**	**114,95**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8,52**	

53	98	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02088	262387,00	--	5478,64	--	5478,64	--	5916,93
			СП - 8%			--	--	--	--		438,29	
54	99	С121-130201-1103 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29,00	--	348,00	--	348,00	--	375,84
			СП - 8%			--	--	--	--		27,84	
55	100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00071	229333,00	--	162,83	--	162,83	--	175,85
			СП - 8%			--	--	--	--		13,03	
56	101	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметро м 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,62	1154,33	--	715,68	--	715,68	--	772,94
			СП - 8%			--	--	--	--		57,25	
57	102	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	5,76	627,47	170,06	3614,22	979,56	335,47	1882,51	5936,48
			НР - 72%; СП - 8%			399,17	54,76	2299,19	315,41		439,74	
58	103	С121-110102-0107 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	0,29664	30616,00	--	9081,93	--	9081,93	--	9808,48
			СП - 8%			--	--	--	--		726,55	

59	104	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,76	1378,44	96,05	7939,83	553,27	1918,45	4256,13	13171,64
			НР - 72%; СП - 8%			949,33	76,94	5468,11	443,18		975,68	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				36844,74	1821,87	23888,80	8581,52	49060,37
								11134,07	784,71	--	3634,10	
		Стоимость		Тенге				36844,74				
		Материалы		Тенге				2497,68				
		Всего заработная плата		Тенге					11918,78			
		Стоимость материалов		Тенге				21391,12				
			Накладные расходы	Тенге				8581,52				
			Сметная прибыль	Тенге				3634,10				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				49060,37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,29
			Сметная заработная плата	Тенге					11918,78			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				49060,37				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,29
			Сметная заработная плата	Тенге					11918,78			
		РАЗДЕЛ 9. Фасад АС-3,23										
60	105	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 вертикальной проекции	691,507	4051,40	17,73	2801573,64	12260,07	1136032,00	1192033,62	4313095,84
			НР - 72%; СП - 8%			2390,84	3,36	1653281,56	2320,70		319488,58	
61	106	С122-030101-0401 2203-0101-0401 РСНБ РК 2015	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	760,6577	1344,00	--	1022323,95	--	1022323,95	--	1104109,86
			СП - 8%			--	--	--	--		81785,92	

62	107	Е11-150213-0401 1115-0213-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Установка оцинкованных с защитным покрытием внешних углов здания, оконных и дверных проемов с лесов	м	37,52	821,16	2,42	30809,98	90,63	19326,55	8225,48	42158,30
			НР - 72%; СП - 8%			303,65	0,84	11392,80	31,48		3122,84	
63	108	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	516,8	2150,44	7,10	1111345,00	3668,38	827285,36	202432,60	1418879,80
			НР - 72%; СП - 8%			542,55	1,48	280391,26	765,12		105102,21	
64	109	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	848,89	857,05	51,41	727540,14	43642,71	184377,53	375280,90	1191046,72
			НР - 72%; СП - 8%			588,44	25,57	499519,90	21703,57		88225,68	
65	110	Е11-150101-0206 1115-0101-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	76,54	22771,14	88,37	1742902,83	6764,09	976561,52	549138,31	2475404,42
			НР - 72%; СП - 8%			9923,92	40,70	759577,22	3114,87		183363,29	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				7436495,53	66425,88	4165906,92	2327110,90	10544694,95
								3204162,74	27935,74	--	781088,52	
		Стоимость		Тенге				7436495,53				
		Материалы		Тенге				3143583,00				
		Всего заработная плата		Тенге					3232098,48			
		Стоимость материалов		Тенге				1022323,95				
			Накладные расходы	Тенге				2327110,90				
			Сметная прибыль	Тенге				781088,52				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				10544694,95				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2470,92
			Сметная заработная плата	Тенге					3232098,48			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				10544694,95				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2470,92
			Сметная заработная плата	Тенге					3232098,48			
РАЗДЕЛ 10. Ограждение АС12,23												
66	**111**	**Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м**	**21,6**	**1745,43**	**5,92**	**37701,19**	**127,90**	**2556,34**	**25212,20**	**67946,46**
			НР - 72%; СП - 8%			**1621,15**	**--**	**35016,95**	**--**		**5033,07**	
67	**112**	**С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015**	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	**м**	**21,6**	**13712,00**	**--**	**296179,20**	**--**	**296179,20**	**--**	**319873,54**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23694,34**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**333880,39**	**127,90**	**298735,54**	**25212,20**	**387820,00**
								35016,95	**--**	**--**	**28727,41**	
		Стоимость		Тенге				**37701,19**				
		Материалы		Тенге				**2556,34**				
		Всего заработная плата		Тенге					**35016,95**			
			Накладные расходы	Тенге				**25212,20**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5033,07**				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**67946,46**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,57
			Сметная заработная плата	Тенге					35016,95			
		Стоимость		Тенге				**296179,20**				
		Стоимость материалов		Тенге				**296179,20**				
			Сметная прибыль	Тенге				**23694,34**				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				**319873,54**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**387820,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27,57
			Сметная заработная плата	Тенге					35016,95			
РАЗДЕЛ 11. Усиление цоколя и отмостка АС24												

68	113	Е11-460101-0103 1146-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены кирпичные. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	10,64	85428,60	6447,10	908626,45	68571,95	333551,13	384886,73	1396994,24
			НР - 72%; СП - 8%			47621,19	2638,33	506503,38	28061,52		103481,05	
69	114	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	2193,75	64,41	0,89	141296,15	1950,68	--	100328,73	260954,87
			НР - 72%; СП - 8%			63,52	--	139345,46	--		19329,99	
70	115	С121-050204-0701 2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,768863	260408,00	--	981441,95	--	981441,95	--	1059957,30
			СП - 8%			--	--	--	--		78515,36	
71	116	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,035125	302905,00	--	313544,54	--	313544,54	--	338628,10
			СП - 8%			--	--	--	--		25083,56	
72	117	С121-050308-0133 2105-0308-0133 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 5 мм, размером стороны ячейки 100 мм ГОСТ 5336-80	м2	287,3813	1078,00	--	309796,99	--	309796,99	--	334580,75
			СП - 8%			--	--	--	--		24783,76	
73	118	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38961	226809,00	--	88367,05	--	88367,05	--	95436,42
			СП - 8%			--	--	--	--		7069,36	

74	119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	99,2003	77,29	2,15	7667,04	213,47	4367,58	2246,59	10706,71
			НР - 72%; СП - 8%			31,11	0,35	3085,99	34,27		793,09	
75	120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	14,76	23858,63	1388,87	352153,38	20499,66	309472,09	19299,16	401168,74
			НР - 72%; СП - 8%			1502,82	313,20	22181,62	4622,77		29716,20	
76	121	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	14,11	7175,25	2205,22	101242,79	31115,72	55493,20	20286,68	131251,83
			НР - 72%; СП - 8%			1037,13	959,75	14633,87	13542,07		9722,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				3204136,33	122351,49	2396034,53	527047,89	4029679,00
								685750,32	46260,64	--	298494,74	
		Стоимость		Тенге				3204136,33				
		Материалы		Тенге				702884,00				
		Всего заработная плата		Тенге					732010,96			
		Стоимость материалов		Тенге				1693150,53				
			Накладные расходы	Тенге				527047,89				
			Сметная прибыль	Тенге				298494,74				
		ВСЕГО, Стоимость		Тенге				4029679,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583,66
			Сметная заработная плата	Тенге					732010,96			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4029679,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583,66
			Сметная заработная плата	Тенге					732010,96			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31743610,47
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7390503,90				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					334013,27			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					123368,34			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16257726,74		
			- Накладные расходы	Тенге							5409988,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							2351378,55	
			Временные здания и сооружения 1.2%									380 923

			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**32 124 534**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%									**706 740**
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**32 831 274**
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									**656 625**
			ИТОГО в ценах 2021г:									**33 487 899**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**35 163 500**
			ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**31 601 935**
			НДС, 12%									**3 792 232**
			ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**35 394 167**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель _____ **Есмаганбетов А.М**

Авторский надзор:

ТОО "Дала-Центр"

Директор _____ **Оспанов А.С.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **Кайыркенов С.Е.**

Технадзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт _____ **Уэли Д.Ш**

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №10
за август 2023г

на **Отопление и вентиляция**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вентиляция													
			В1										
1	37	**Е11-201401-0104 1120-1401-0104 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,4 т. Установка**	**вентилятор**		1	17807,94	1753,13	17 808	1 753	1 106	11 254	31 387
			НР - 72%; СП - 8%				14948,73	681,45	14 949	681		2 325	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	38	С123-050401-0101 2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qm ах 250 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект		1	18882,00	--	18 882	--	18 882	--	20 393
			СП - 8%				--	--	--	--		1 511	
3	39	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщи на 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		9	6012,47	67,75	54 112	610	33 386	14 663	74 277
			НР - 72%; СП - 8%				2235,18	27,62	20 117	249		5 502	
4	40	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка		3	1807,83	71,20	5 423	214	376	3 519	9 658
			НР - 72%; СП - 8%				1611,16	18,14	4 833	54		715	
5	41	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки , размерами 150 мм х 150 мм	шт.		3	2405,00	--	7 215	--	7 215	--	7 792
			СП - 8%				--	--	--	--		577	
6	42	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00448	268244,00	--	1 202	--	1 202	--	1 298
			СП - 8%				--	--	--	--		96	
7	43	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности		5	2102,98	149,37	10 515	747	4 817	3 832	15 495
			НР - 72%; СП - 8%				990,15	74,28	4 951	371		1 148	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	44	С121-110403-1904 2111-0403-1904 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +1 05°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381- 77	м2	5,5	3149,00	--	17 320	--	17 320	--	18 705
			СП - 8%			--	--	--	--		1 386	
			ВЕ1									
9	45	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщин а 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,2	6012,47	67,75	7 215	81	4 451	1 955	9 904
			НР - 72%; СП - 8%			2235,18	27,62	2 682	33		734	
10	46	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стал и, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5270,61	60,18	5 271	60	4 445	564	6 301
			НР - 72%; СП - 8%			765,04	18,14	765	18		467	
11	47	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1807,83	71,20	1 808	71	125	1 173	3 219
			НР - 72%; СП - 8%			1611,16	18,14	1 611	18		238	
12	48	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2405,00	--	2 405	--	2 405	--	2 597
			СП - 8%			--	--	--	--		192	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	49	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	1	2102,98	149,37	2 103	149	963	766	3 099
			НР - 72%; СП - 8%			990,15	74,28	990	74		230	
14	50	С121-110403-1904 2111-0403-1904 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	1,1	3149,00	--	3 464	--	3 464	--	3 741
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
			ПЕ1									
15	51	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,6	6012,47	67,75	3 607	41	2 226	978	4 952
			НР - 72%; СП - 8%			2235,18	27,62	1 341	17		367	
16	52	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1807,83	71,20	3 616	142	251	2 346	6 439
			НР - 72%; СП - 8%			1611,16	18,14	3 222	36		477	
17	53	С123-050306-1828 2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	2405,00	--	4 810	--	4 810	--	5 195
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166 775	3 868	107 445	41 050	224 451
								55 462	1 552	--	16 626	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34 603				
		Материалы		Тенге				5 781				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		Тенге					6 387			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21 985				
			Накладные расходы	Тенге				4 598				
			Сметная прибыль	Тенге				3 136				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42 337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6 387			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				132 172				
		Материалы		Тенге				46 367				
		Всего заработная плата		Тенге					50 627			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				33 312				
		Сдача и испытание		Тенге				2 500				
			Накладные расходы	Тенге				36 452				
			Сметная прибыль	Тенге				13 490				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				182 114				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					50 627			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				224 451				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					57 014			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								224 451
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55 462				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 868			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 552			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107 445		
			- Накладные расходы	Тенге							41 050	
			- Сметная прибыль	Тенге							16 626	
			Временные здания и сооружения 1,2%									2 693
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									227 145
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных									4 997
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									232 142
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									4 643
			ИТОГО в ценах 2021г:									236 785
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									248 633

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**223 449**
			НДС, 12%									**26 814**
			ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**250 263**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель _____ **Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор _____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Уәли Д.Ш

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №11
за август 2023г

на **Электромонтажные работы**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование светотехническое									
1	55	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**162**	**571,75**	**3,92**	**92 624**	**635**	**11 072**	**58 456**	**163 166**
			НР - 72%; СП - 8%			**499,49**	**1,68**	**80 917**	**272**		**12 086**	
2	56	**С123-070102-1334 2307-0102-1334 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**112**	**4136,00**	**--**	**463 232**	**--**	**463 232**	**--**	**500 291**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37 059**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	57	С123-070102-1334 2307-0102-1334 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 05С-4х18-102 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	5	4136,00	--	20 680	--	20 680	--	22 334
4	58	С123-070102-1310 2307-0102-1310 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	8	6304,00	--	50 432	--	50 432	--	54 467
			СП - 8%			--	--	--	--		4 035	
5	59	С123-070102-1341 2307-0102-1341 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	9	8568,00	--	77 112	--	77 112	--	83 281
			СП - 8%			--	--	--	--		6 169	
6	60	С123-070106-0865 2307-0106-0865 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный ти па GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	22647,00	--	181 176	--	181 176	--	195 670
			СП - 8%			--	--	--	--		14 494	
7	61	С123-070106-0838 2307-0106-0838 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный модель ДВО 1609, мощность 24 Вт, световой поток 1500 лм, цветовая температура 4000-6500 К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	7	4002,00	--	28 014	--	28 014	--	30 255
			СП - 8%			--	--	--	--		2 241	
8	62	С123-070106-0828 2307-0106-0828 РСНБ РК 2015	Светильники офисные потолочные св етодиодные марки СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, световой поток 911 лм, цветовая температура 4200 К, степень защиты IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	13	4807,00	--	62 491	--	62 491	--	67 490
			СП - 8%			--	--	--	--		4 999	
9	63	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	462	669,00	--	309 078	--	309 078	--	333 804
			СП - 8%			--	--	--	--		24 726	
10	64	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13 мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	34	373,00	--	12 682	--	12 682	--	13 697
			СП - 8%			--	--	--	--		1 015	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Изделия электроустановочные									
11	65	С123-061707-0201 2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов К-201, степень защиты IP20**	шт.	106	100,00	--	10 600	--	10 600	--	11 448
			СП - 8%			--	--	--	--		848	
12	66	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ3**	шт.	60	42,00	--	2 520	--	2 520	--	2 722
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
13	67	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерам и 190 мм х 140 мм х 70 мм/КОР-73**	шт.	3	2311,00	--	6 933	--	6 933	--	7 488
			СП - 8%			--	--	--	--		555	
			Заземление									
14	83	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	12	1451,21	162,93	17 414	1 955	4 220	8 498	27 986
			НР - 72%; СП - 8%			936,60	46,98	11 239	564		2 073	
15	84	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,045	222162,00	--	9 997	--	9 997	--	10 797
			СП - 8%			--	--	--	--		800	
16	85	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	154	275,08	23,98	42 363	3 692	9 823	21 589	69 068
			НР - 72%; СП - 8%			187,32	7,38	28 847	1 137		5 116	
17	86	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 5 35-2005**	т	0,19404	300729,00	--	58 353	--	58 353	--	63 022
			СП - 8%			--	--	--	--		4 668	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	87	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	10	300,04	58,74	3 000	587	674	1 385	4 737
			НР - 72%; СП - 8%			173,94	18,46	1 739	185		351	
19	88	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шири ной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 53 5-2005**	т	0,0078	300729,00	--	2 346	--	2 346	--	2 533
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
20	89	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий ск рыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	40	290,02	52,17	11 601	2 087	1 486	6 234	19 262
			НР - 72%; СП - 8%			200,70	15,77	8 028	631		1 427	
21	90	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02464	229333,00	--	5 651	--	5 651	--	6 103
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 689 647**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130 771				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8 957			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 788			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 328 573		
			- Накладные расходы	Тенге							96 162	
			- Сметная прибыль	Тенге							125 157	
			Временные здания и сооружения 1,2%									20 276
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									1 709 923
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%									37 618
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									1 747 542

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									34 951
			ИТОГО в ценах 2021г:									**1 782 492**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**1 871 681**
			ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**1 682 106**
			НДС, 12%									**201 853**
			ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**1 883 959**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель _____ **Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор _____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Уәли Д.Ш

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №12
за август 2023г

на **Водопровод и канализация**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ п/п сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Пожарный шкаф									
1	25	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ Р К ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	8428,00	--	33 712	--	33 712	--	36 409
			СП - 8%			--	--	--	--		2 697	
2	26	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	2216,58	35,92	8 866	144	74	8 535	18 793
			НР - 98%; СП - 8%			2162,06	15,20	8 648	61		1 392	
3	27	С123-080307-0105 2308-0307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ	шт.	4	21133,00	--	84 532	--	84 532	--	91 295
			СП - 8%			--	--	--	--		6 763	
4	28	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кран ы пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	26170,80	149,35	104 683	597	98 364	5 810	119 333
			НР - 98%; СП - 8%			1430,37	51,83	5 721	207		8 839	
5	29	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	41,5	3304,93	46,01	137 155	1 909	106 686	28 768	179 196
			НР - 98%; СП - 8%			688,17	19,18	28 559	796		13 274	
6	30	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	15	2640,47	708,17	39 607	10 622	342	31 028	76 286
			НР - 98%; СП - 8%			1909,48	201,25	28 642	3 019		5 651	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	31	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	15	558,00	--	8 370	--	8 370	--	9 040
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				416 925	13 273	332 081	74 140	530 351
								71 571	4 083	--	39 285	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				118 244				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118 244				
			Сметная прибыль	Тенге				9 460				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				127 704				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				298 681				
		Материалы		Тенге				205 467				
		Всего заработная плата		Тенге					75 653			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8 370				
			Накладные расходы	Тенге				74 140				
			Сметная прибыль	Тенге				29 826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				402 647				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					75 653			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				530 351				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
			Сметная заработная плата	Тенге					75 653			
РАЗДЕЛ 2. Трубопровод горячей воды подающий и циркуляционный												
8	32	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	50	1693,82	19,69	84 691	984	586	81 464	179 448
			НР - 98%; СП - 8%			1662,41	0,13	83 120	6		13 292	
9	33	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11	1829,05	23,69	20 120	261	120	19 347	42 624

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 98%; СП - 8%			1794,48	0,21	19 739	2		3 157	
10	34	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,5	93,00	--	4 604	--	4 604	--	4 972
			СП - 8%			--	--	--	--		368	
11	35	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,89	136,00	--	1 481	--	1 481	--	1 600
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
12	36	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	61	102,95	1,52	6 280	93	40	6 024	13 288
			НР - 98%; СП - 8%			100,77	--	6 147	--		984	
13	37	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761- 2005	шт.	16	1568,00	--	25 088	--	25 088	--	27 095
			СП - 8%			--	--	--	--		2 007	
14	38	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	2206,00	--	17 648	--	17 648	--	19 060
			СП - 8%			--	--	--	--		1 412	
15	39	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором , размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	9	9372,00	--	84 348	--	84 348	--	91 096
			СП - 8%			--	--	--	--		6 748	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	40	С123-040905-0101 2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1032,00	--	1 032	--	1 032	--	1 115
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
17	41	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2 005	шт.	2	1163,00	--	2 326	--	2 326	--	2 512
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
18	42	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	2	12737,19	584,50	25 474	1 169	86	24 265	53 718
			НР - 98%; СП - 8%			12109,57	270,48	24 219	541		3 979	
19	43	51-040106-0109 5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-03	шт.	2	44053,00	--	88 106	--		--	88 106
						--	--	--	--	88 106	--	
20	44	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	47	38,00	--	1 786	--	1 786	--	1 929
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				362 983	2 507	139 145	131 100	526 561
								133 226	550	88 106	32 478	
		Стоимость оборудования		Тенге				88 106				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				88 106				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				274 877				
		Материалы		Тенге				833				
		Всего заработная плата		Тенге					133 775			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138 313				
			Накладные расходы	Тенге				131 100				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				32 478				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				438 455				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					133 775			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				526 561				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	Тенге					133 775			
РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1												
21	**45**	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**18**	**933,83**	**4,25**	**16 809**	**77**	**98**	**16 326**	**35 785**
			НР - 98%; СП - 8%			**924,14**	**1,36**	**16 635**	**24**		**2 651**	
22	**46**	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**19**	**967,86**	**1,74**	**18 389**	**33**	**45**	**17 956**	**39 253**
			НР - 98%; СП - 8%			**963,75**	**0,59**	**18 311**	**11**		**2 908**	
23	**47**	**С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**18**	**1077,00**	**--**	**19 386**	**--**	**19 386**	**--**	**20 937**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1 551**	
24	**48**	**С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГО СТ 22689-2014**	**м**	**19**	**254,00**	**--**	**4 826**	**--**	**4 826**	**--**	**5 212**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**386**	
25	**49**	**С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**40**	**38,00**	**--**	**1 520**	**--**	**1 520**	**--**	**1 642**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
26	50	С123-020601-1203 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	15	122,00	--	1 830	--	1 830	--	1 976
			СП - 8%			--	--	--	--		146	
27	51	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1	707,00	--	707	--	707	--	764
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				63 467	110	28 412	34 282	105 569
								34 946	36	--	7 820	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				63 467				
		Материалы		Тенге				143				
		Всего заработная плата		Тенге					34 981			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28 269				
			Накладные расходы	Тенге				34 282				
			Сметная прибыль	Тенге				7 820				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				105 569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					34 981			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				105 569				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					34 981			
РАЗДЕЛ 4. Приборы												
28	52	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	4232,05	225,27	8 464	451	1 064	7 033	16 737
			НР - 98%; СП - 8%			3474,63	113,65	6 949	227		1 240	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	53	С123-030102-0303 2303-0102-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731,00	--	41 462	--	41 462	--	44 779
			СП - 8%			--	--	--	--		3 317	
30	54	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	3430,81	113,11	30 877	1 018	1 967	27 835	63 410
			НР - 98%; СП - 8%			3099,14	56,81	27 892	511		4 697	
31	55	С123-030102-3206 2303-0102-3206 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до300 мм, длиной до 500 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	9	9118,00	--	82 062	--	82 062	--	88 627
			СП - 8%			--	--	--	--		6 565	
32	56	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	1005,00	--	9 045	--	9 045	--	9 769
			СП - 8%			--	--	--	--		724	
33	57	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2111,54	279,66	2 112	280	258	1 680	4 094
			НР - 98%; СП - 8%			1573,41	140,37	1 573	140		303	
34	58	С123-030102-0212 2303-0102-0212 РСНБ РК 2015	Поддон душевой акриловый прямоугольный размерами 900 мм х 900 мм	шт.	1	21815,00	--	21 815	--	21 815	--	23 560
			СП - 8%			--	--	--	--		1 745	
35	59	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	--	1 100	--	1 100	--	1 188

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
36	60	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	3	701,07	86,84	2 103	261	798	892	3 235
			НР - 76%; СП - 8%			348,20	43,19	1 045	130		240	
37	61	С121-110403-0225 2111-0403-0225 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 920 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	3,3	1368,00	--	4 514	--	4 514	--	4 876
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
38	62	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	35	14913,67	62,23	521 978	2 178	476 969	42 781	609 940
			НР - 98%; СП - 8%			1223,76	23,49	42 832	822		45 181	
39	63	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	11	11133,69	41,95	122 471	461	109 771	12 164	145 406
			НР - 98%; СП - 8%			1112,51	15,89	12 238	175		10 771	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				848 003	4 648	750 826	92 385	1 015 620
								92 529	2 006	--	75 231	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6 618				
		Материалы		Тенге				798				
		Всего заработная плата		Тенге					1 174			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4 514				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				892				
			Сметная прибыль	Тенге				601				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8 111				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1 174			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				841 386				
		Материалы		Тенге				590 030				
		Всего заработная плата		Тенге					93 360			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				155 484				
			Накладные расходы	Тенге				91 493				
			Сметная прибыль	Тенге				74 630				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1 007 509				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					93 360			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1 015 620				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
			Сметная заработная плата	Тенге					94 534			
РАЗДЕЛ 5. Септик СКС-2 -2шт												
			Земляные работы									
40	**67**	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**30,264**	**155,85**	**147,26**	**4 717**	**4 457**	**--**	**1 017**	**6 193**
			НР - 72%; СП - 8%			**8,60**	**38,10**	**260**	**1 153**		**459**	
41	**68**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,**	**м3 грунта**	**0,936**	**2064,22**	**--**	**1 932**	**--**	**--**	**1 391**	**3 589**
			НР - 72%; СП - 8%			**2064,22**	**--**	**1 932**	**--**		**266**	
42	**69**	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	24,96	18,68	18,68	466	466	--	135	649

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,50	--	187		48	
43	70	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,24	897,16	--	5 598	--	--	4 031	10 399
			НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	5 598	--		770	
44	71	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	24,96	164,73	77,25	4 112	1 928	--	2 224	6 843
			НР - 72%; СП - 8%			87,48	36,28	2 184	905		507	
			Колодец СКС-2 д-1500									
45	72	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые с борные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,24	45787,51	7651,90	148 352	24 792	77 638	55 592	220 259
			НР - 99%; СП - 8%			14173,20	3158,13	45 921	10 232		16 315	
46	73	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	5100,00	--	10 200	--	10 200	--	11 016
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
47	74	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11251,00	--	22 502	--	22 502	--	24 302
			СП - 8%			--	--	--	--		1 800	
48	75	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	19603,00	--	39 206	--	39 206	--	42 342
			СП - 8%			--	--	--	--		3 136	
49	76	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4	20681,00	--	82 724	--	82 724	--	89 342

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		6 618	
50	77	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	шт.	2	25596,00	--	51 192	--	51 192	--	55 287
			СП - 8%			--	--	--	--		4 095	
51	78	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	шт.	18	595,00	--	10 710	--	10 710	--	11 567
			СП - 8%			--	--	--	--		857	
52	79	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 363 4-99**	комплект	2	18190,00	--	36 380	--	36 380	--	39 290
			СП - 8%			--	--	--	--		2 910	
53	80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	13,6	882,38	19,89	12 000	271	7 806	3 684	16 939
			НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	3 924	38		1 255	
54	81	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным**	оштукатуриваемой	11,6	1235,41	76,84	14 331	891	3 864	8 232	24 368
			НР - 80%; СП - 8%			825,50	61,55	9 576	714		1 805	
			Отмостка колодцев									
55	82	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	3,76	1017,33	146,29	3 825	550	2 237	1 299	5 534
			НР - 108%; СП - 8%			276,05	43,85	1 038	165		410	
56	83	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на**	м2 покрытия	11,28	61,97	4,59	699	52	578	92	854
			НР - 108%; СП - 8%			6,13	1,38	69	16		63	
57	84	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой**	м2 покрытия	3,76	1316,50	2,95	4 950	11	4 227	773	6 181
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				453 896	33 418	349 264	78 470	574 956

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								71 214	13 414	--	42 589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				417 516				
		Материалы		Тенге				96 350				
		Всего заработная плата		Тенге					84 628			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10 710				
		Местные материалы		Тенге				205 824				
			Накладные расходы	Тенге				78 470				
			Сметная прибыль	Тенге				39 679				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				535 665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					84 628			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				36 380				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36 380				
			Сметная прибыль	Тенге				2 910				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				39 290				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				574 956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
			Сметная заработная плата	Тенге					84 628			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 753 056
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				403 485				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					53 955			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20 088			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1 599 729		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						88 106		
			- Накладные расходы	Тенге							410 378	
			- Сметная прибыль	Тенге							197 404	
			Временные здания и сооружения 1,2%									31 979
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									2 785 036
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в									59 332
			НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									55 125

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО в ценах 2021г:									**2 899 493**
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**3 044 573**
			ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**2 736 200**
			НДС, 12%									**328 344**
			ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**3 064 544**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель_____**Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____**Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор_____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Уәли Д.Ш

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №13
за август 2023г

на **Видеонаблюдение**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство		1	10349,84	--	10 350	--	190	6 198	17 871
		НР - 61%, СП - 8%				10160,00	--	10 160	--		1 324	

2	С123-080502-0405 2308-0502-0405 РСНБ РК 2015	IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR-216, типа EverFocus	шт.		1	472252,00	--	472 252	--	472 252	--	510 032
		СП - 8%	.			--	--	--	--		37 780	
3	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	18261,44	2020,92	18 261	2 021	1 382	9 435	29 912
		НР - 61%; СП - 8%				14859,00	608,08	14 859	608		2 216	
4	С123-080306-0312 2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания АР С Smart-UPS 750VA	шт.		1	85256,00	--	85 256	--	85 256	--	92 076
		СП - 8%				--	--	--	--		6 820	
5	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1	1601,64	444,64	1 602	445	--	1 034	2 846
		НР - 75%; СП - 8%				1157,00	221,12	1 157	221		211	
6	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, м одели Samsung S23C350H	шт.		1	65884,00	--	65 884	--	65 884	--	71 155
		СП - 8%				--	--	--	--		5 271	
7	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камер а		15	5054,70	10,28	75 821	154	--	46 156	131 735
		НР - 61%; СП - 8%				5044,42	--	75 666	--		9 758	
8	С123-080501-2113 2308-0501-2113 РСНБ РК 2015	IP видеокамера модели EAN3120, тип а EverFocus	шт.		5	51056,00	--	255 280	--	255 280	--	275 702
		СП - 8%				--	--	--	--		20 422	
9	С123-080501-2137 2308-0501-2137 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели EQ61 0e, типа EverFocus	шт.		10	28659,00	--	286 590	--	286 590	--	309 517

		СП - 8%				--	--	--	--		22 927	
10	С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Western DigitalPu rple, объем памяти 4000 ГБ	шт.		1	43287,00	--	43 287	--	43 287	--	46 750
		СП - 8%				--	--	--	--		3 463	
11	С123-061623-0201 2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 Вс поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2/VGA	км		0,002	45801,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
12	С123-070204-1431 2307-0204-1431 РСНБ РК 2015	Устройства защиты Ethernet РГ4GP oE	шт.		10	5737,00	--	57 370	--	57 370	--	61 960
		СП - 8%				--	--	--	--		4 590	
13	С123-061709-0410 2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45,C at.5e, UTP	шт.		30	38,00	--	1 140	--	1 140	--	1 231
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
14	Е11-210201-0201 1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		550	76,26	0,82	41 942	449	4 663	26 565	73 988
		НР - 72%; СП - 8%				66,96	0,12	36 830	66		5 481	
15	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CA T5E	км		0,535	88014,00	--	47 087	--	47 087	--	50 854
		СП - 8%				--	--	--	--		3 767	
16	С123-060134-1601 2306-0134-1601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с сечением концентрического проводника 1,5 мм2 марки NYCY CT AO 2 x1,5 (ок)-0,6/1 ГОСТ 16442-80/ПуГВ 1x 1,5	км		0,015	307551,00	--	4 613	--	4 613	--	4 982
		СП - 8%				--	--	--	--		369	

17	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-ка налы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м		160	269,27	3,58	43 083	573	2 330	28 934	77 779
		НР - 72%; СП - 8%				251,13	0,04	40 180	7		5 761	
18	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 140 мм	м		10	296,00	--	2 960	--	2 960	--	3 197
		СП - 8%				--	--	--	--		237	
19	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х25 мм	м		50	143,00	--	7 150	--	7 150	--	7 722
		СП - 8%				--	--	--	--		572	
20	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 ммх16 мм	м		100	95,00	--	9 500	--	9 500	--	10 260
		СП - 8%				--	--	--	--		760	
21	С121-100502-0104 2110-0502-0104 РСНБ РК 2015	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ25621-83	шт.		2	952,00	--	1 904	--	1 904	--	2 056
		СП - 8%				--	--	--	--		152	
22	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		10	299,32	2,48	2 993	25	130	2 044	5 441
		НР - 72%; СП - 8%				283,85	0,11	2 838	1		403	
23	С123-010504-0101 2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м		10	24,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%				--	--	--	--		19	
24	Е11-210101-0204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		10	487,64	4,57	4 876	46	1 007	2 759	8 246
		НР - 72%; СП - 8%				382,40	0,74	3 824	7		611	

25	С123-010504-0106 2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм**	м		10	132,00	--	1 320	--	1 320	--	1 426
		СП - 8%				--	--	--	--		106	
26	Е11-210101-0202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м		7	377,14	2,73	2 640	19	89	1 824	4 821
		НР - 72%; СП - 8%				361,70	0,21	2 532	1		357	
27	С123-010504-0104 2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм**	м		7	59,00	--	413	--	413	--	446
		СП - 8%				--	--	--	--		33	
28	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	**Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98**	10 шт.		6	227,00	--	1 362	--	1 362	--	1 471
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1 803 825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					188 047				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3 731			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1 353 482		
		- Накладные расходы	Тенге								124 949	
		- Сметная прибыль	Тенге								133 617	
		Временные здания и сооружения 1,2%										21 646
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										1 825 471
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%										40 160

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**1 865 631**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									**37 313**
		ИТОГО в ценах 2021г:									**1 902 944**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**1 998 160**
		ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**1 795 774**
		НДС, 12%									**215 493**
		ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**2 011 267**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель_____**Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью Ғимарат KZ»

(наименование организации)

Директор_____ **Кайыркенов С.Е.**

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор_____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Уэли Д.Ш

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №14
за август 2023г

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж									
1	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладны ми скобами, полосками с установкой ответвительныхк оробок**	м кабеля	98	866,95	26,28	84 961	2 575	24 691	42 132	137 260
		НР - 72%; СП - 8%			588,72	8,39	57 695	822		10 167	
2	С123-060408-0501 2306-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,4**	км	0,0714	16715,00	--	1 193	--	1 193	--	1 289

		СП - 8%			--	--	--	--		95	
3	С123-060408-0502 2306-0408-0502 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,4	км	0,0235	30238,00	--	709	--	709	--	766
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
4	С123-060408-0514 2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 8х0,5	км	0,0051	71350,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
5	Ц13-100701-0302 1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК4. Монтаж	шт.	1	7510,19	1,26	7 510	1	64	5 360	13 900
		НР - 72%; СП - 8%			7445,00	--	7 445	--		1 030	
6	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж	шт.	1	3134,76	--	3 135	--	371	1 990	5 535
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	--	2 764	--		410	
7	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор 7ач 12В. Монтаж	шт.	1	3134,76	--	3 135	--	371	1 990	5 535
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	--	2 764	--		410	
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный дымо вой ИП 212-41М. Монтаж	шт.	20	2833,94	2,24	56 679	45	1 354	39 802	104 199
		НР - 72%; СП - 8%			2764,00	--	55 280	--		7 718	
9	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель пожарный ручно й ИПР-513-10. Монтаж	шт.	2	1421,61	0,84	2 843	2	78	1 990	5 220
		НР - 72%; СП - 8%			1382,00	--	2 764	--		387	
10	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Оповещатель комбинированн ый Маяк 12-КП. Монтаж	шт.	1	15639,69	1,82	15 640	2	150	11 151	28 934
		НР - 72%; СП - 8%			15488,00	--	15 488	--		2 143	

11	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещетельно световой Выход Молния -12В. Монтаж	шт.	3	1387,58	140,32	4 163	421	212	2 623	7 328
		НР - 72%; СП - 8%			1176,70	37,59	3 530	113		543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				180 332	3 046	29 556	107 039	310 360
							147 730	935	--	22 990	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				180 332				
	Материалы		Тенге				27 290				
	Всего заработная плата		Тенге					148 665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2 267				
		Накладные расходы	Тенге				107 039				
		Сметная прибыль	Тенге				22 990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				310 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					148 665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				310 360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					148 665			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								310 360
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147 730				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3 046			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					935			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29 556		
		- Накладные расходы	Тенге							107 039	
		- Сметная прибыль	Тенге							22 990	
		Временные здания и сооружения 1,2%									3 724
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									314 084
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в зимнее время 2,2%									6 910
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									320 994
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									6 420

		ИТОГО в ценах 2021г:									**327 414**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**343 796**
		ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**308 974**
		НДС, 12%									**37 077**
		ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**346 051**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района"
управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель_____Есмаганбетов А.М

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____ Кайыркенов С.Е.

Авторский надзор:
ТОО "Дала-Центр"
Директор_____ Оспанов А.С.

Технадзор:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Уэли Д.Ш

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Объект **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная средняя школа им.Ж.Аймауытулы" Карагандинская обл., Нуринский район,с.Куланотпес**

Договор № **89 от 30.01.2023г**

Акт приемки выполненных работ №15
за август 2023г

на **Благоустройство**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		7,5	3574,13	1310,90	26 806	9 832	15 702	2 526	31 679
		НР - 72%; СП - 8%				169,57	298,28	1 272	2 237		2 347	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия		75	1530,82	162,48	114 811	12 186	664	76 052	206 132
		НР - 72%; СП - 8%				1359,48	48,89	101 961	3 667		15 269	
3	С121-040509-0403 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017**	м2		75	3540,98	--	265 574	--	265 574	--	286 819
		СП - 8%				--	--	--	--		21 246	
4	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		80,25	2104,02	39,99	168 847	3 210	92 460	53 597	240 240
		НР - 72%; СП - 8%				911,87	15,74	73 177	1 263		17 796	
5	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		1,605	44629,00	--	71 630	--	71 630	--	77 360
		СП - 8%				--	--	--	--		5 730	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									842 231
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					176 410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						25 227			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						7 167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							446 030		
		- Накладные расходы	Тенге								132 176	
		- Сметная прибыль	Тенге								62 387	
		Временные здания и сооружения 1,2%										10 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**852 337**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно строительных) работ в									**18 751**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**871 089**
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %									**17 422**
		ИТОГО в ценах 2021г:									**888 511**
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036									**932 968**
		ИТОГО в ценах 2021г с К=0,89871416:									**838 472**
		НДС, 12%									**100 617**
		ВСЕГО в ценах 2022г к оплате									**939 088**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Нуринского района" управления образования Карагандинской области

(наименование организации)

Руководитель_____**Есмаганбетов А.М**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Директор_____ **С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:

ТОО "Дала-Центр"

Директор_____ Оспанов А.С.

Технадзор:

ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт _____ Уәли Д.Ш