Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Заказчик: **Заказчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767**

Подрядчик: **ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846 г.Павлодар, ул. Естая 81/1 кв.1**

Стройка: Стройка : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

Объект: Стройка : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24	08.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз	1 121 670,00	1 001 491,07							120 178,93	1 121 670,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ		1 001 491,07							120 178,93	1 121 670,00

Субподрядчик:
ТОО «KMD BUILDING»
БИН 221140018846

Руководитель _____ Конакбаев М.Д

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-2 В

Заказчик: ТОО «NamysStroy» Павлодарская область, г.Павлодар, ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1511, БИН/ИИН 170640026988, Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:ТОО «KMD BUILDING» БИН 221140018846 г.Павлодар, ул. Естая 81/1 кв.1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств в здании КГУ "Средняя общеобразовательная школа №11 отдела образования акимата города Экибастуза" по ул.М.Маметова,81 в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт системы канализации и санитарно-технических устройств

(наименование)

24 от 08 июня.

Акт №1

приемки выполненных работ за август 25.08.2023 года

(локальная смета №2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 05 01 21 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел 2 1-й этаж										
1			**2.1 Стены**										
	9	1115-0206-0203	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**50**	1159,93	7,73	57997	387	20784	26608	91373	
						736,52	2,58	36826	129	0	6768		
2	10	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**50**	446,6	3,34	22330	167	7240	10801	35781	
						298,45	1,55	14923	78	0	2650		
3	11	1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**70,20293**	3658,8	37,1	256858	2605	143566	80600	364455	
						1576,67	17,91	110687	1257	0	26997		
			2.2 Потолок										

4	12	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 елывае мой поверхност и**	**52**	1286,41	7,73	66893	402	22008	32124	106938
						855,45	2,58	44483	134	0	7921	
5	13	1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашивае мой поверхност и**	**52**	497,72	3,34	25881	174	8239	12635	41597
						335,92	1,55	17468	81	0	3081	
		2.3 Полы										
6	15	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**61,8**	813,58	31,34	50279	1937	25439	17167	72842
						370,6	15,21	22903	940	0	5396	
7	16	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**61,8**	3578,19	84,43	221132	5218	128848	64321	308289
						1408,84	36,72	87066	2269	0	22836	

Итого по акту	**1 021 275**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	334 356
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 890
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 888
- материалы, изделия и конструкции, тенге	356 124
- накладные расходы, тенге	244 256
в т.ч. зарплата, тенге	19 540
- сметная прибыль (8 %), тенге	75 649
Всего	**1 021 275**
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	12 255
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 671**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**1 054 201**
С учетом скидки по конкурсу Кпониж=0,95	1 001 491,07
НДС (12 %)	120 178,93
Итого по акту с учетом НДС	**1 121 670,00**

Субподрядчик:

ТОО «KMD BUILDING»

БИН 221140018846

Руководитель_____ **Конакбаев М.Д**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

Директор_____ **Жаншуков Е.М.**