Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«__26__» декабря 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Ремонтно-строительное управление-1»_____
Алматинская область, Илийский район, с.Жетыген, мкр. «Дорожник» 18»А»_____
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Конурбаева Газизхана Нургыйсаевича._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области _____
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является ГУ «Аппарат акима Тескенсуского сельского округа» __ руководитель_Догалов Б.Б.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____нет_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_ТОО «АИС Проект», 21-РП-АД-08-2015 год
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Енбекшиказахского района, Алматинской области 10.06.2015 года_____
_____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Таблица №1

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	4,730	4,730	4,730	4,730

дороги					
Категория		Улица в жилой застройке: проезд	Улица в жилой застройке: проезд	Улица в жилой застройке: проезд	Улица в жилой застройке: проезд
Ширина земляного полотна	м	5,5	5,5	5,5	5,5
Количество полос движения	шт	1	1	1	1
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина проезжей части	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный	облегченный	облегченный
Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон

Таблица №2

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина дороги	км	1,638	1,638	1,638	1,638
Категория		Улица в жилой застройке: хозяйственный проезд, скотопрогон	Улица в жилой застройке: хозяйственный проезд, скотопрогон	Улица в жилой застройке: хозяйственный проезд, скотопрогон	Улица в жилой застройке: хозяйственный проезд, скотопрогон
Ширина земляного полотна	м	6,5	6,5	6,5	6,5
Количество полос движения	шт	1	1	1	1
Ширина полосы движения	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Ширина проезжей части	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный	облегченный	облегченный
Вид покрытия		Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон	Горячий асфальтобетон

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Конструкции дорожной одежды представляют собой: подстилающий слой из ГПС толщиной - 15 см., основания из ЩГПС № С6 толщиной -15 см., покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси толщиной – 4 см., присыпные обочины из грунта, укрепление обочин из смеси № С6 толщиной – 4 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ_____октябрь 2016 г._____;
месяц, год

окончание работ_____декабрь 2016 г._____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: _____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____9 мес._____;

фактически, месяц:_____3 мес._____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги села Тескенсу Енбекшиказахского района Алматинской области

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течении 2 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО РСУ-1 директор Конурбаев Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«26» декабря 2016 г.