Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына
3-қосымша

Нысан

Сәйкестік туралы декларация

2023 жылғы «31»қазан

Мердігер (бас мердігер) **«JANA KZ QURYLYS» ЖШС, Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Бадам ауылы, 029 квартал, №1228 ғимарат**
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Гилажева Ж.Б. атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
ТО Мақтаарал ауданы, Иіржар ауылдық округі Дихан елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы
объектінің атауы, орналасқан жері
объектісі бойынша

Тапсырыс беруші **«Мақтаарал ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ, Полатов Г.Ж.**
ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
болып табылатын.
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым **«Bokei» ЖШС**
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)
«Corporation Sintez» ЖШС, №253-17-07
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«Жетісай ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 06.03.2018ж. №38 бұйрықпен бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені

			немесе кезегі		немесе кезегі
Жеткізуші газ құбырындағы газдың жылдық шығыны	м3/жыл	14731010			
Дихан е/м газдың жылдық шығыны	м3/жыл	5690219			
Газ құбырының жалпы ұзындығы	м	40032			
Оның ішінде жеткізуші газ құбыры	м	15781			
Оның ішінде Дихан е/м	м	24251			
ГРПШ-6	дана	152			
ГРПШ-10	дана	161			
ГРПШ-400	дана	1			
ГРПШ-07-2У1	дана	1			
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	5			
ГРПШ-15-2ВУ1	дана	1			

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Протяженность подводящего газопровода из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 298,0 пм, в том числе: диаметром 219х6,0 мм составляет 258,0 пм; диаметром 108х4,0 мм составляет 15 пм; диаметром 57х3,5 мм составляет 25 пм; Протяженность подводящего газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50383-2011 составляет 15438,0 пм, в том числе: диаметром 225х20,5мм – 13168,0 п.м; диаметром 110х10,0мм – 2160,0 п.м; диаметром 63х5,8мм – 110,0 п.м; Для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне на границе населений предусмотрены установка ГРПШ–15–2ВУ1 с регулятором давления РДГ-80В, с узлом учета СТГ-150/1600, с эл. корректором miniELCOR– 1 шт., ГРПШ-13-2ВУ1 с регулятором давления РДГ-50В, с узлом учета СТГ-100/400, с эл. корректором miniELCOR-3шт., ГРПШ-13-2ВУ1- с регулятором давления РДГ-50В, с узлом учета СТГ-80/250, с эл. корректором miniELCOR-2шт.

Газопровод среднего давления н/п Дихан принят из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 3049,0 пм, в том числе: диаметром 108х4,0 мм составляет 92,0 пм; диаметром 57х3,5 мм составляет 2957,0 пм; Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50383-2011 составляет 21202,0 пм, в том числе: диаметром 125х11,4мм – 1287,0 п.м; диаметром 110х10,0мм – 1663,0 п.м; диаметром 63х5,8мм – 18252,0 п.м; Для снижения давления газа со среднего от 3 кгс/см2 на низкое 0,03 кгс/см2 и поддержания его на заданном уровне на границе жилых участков предусмотрена установка ГРПШ – 6 с индивидуальным газовым счетчиком G-4 на 1 абонента –152 шт., ГРПШ-10 с индивидуальными газовыми счетчиками G-4 на двух абонентов – 161 шт. ГРПШ-400 – 1шт. ГРПШ07-2ВУ1 – 1шт.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар
орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде
көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;
7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **сәуір 2021**;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **қазан 2023**;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **10** ай;
нақты **31** ай;
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 99,77% көзделген және нақты қолданылған 99,77% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);
10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);
10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;
11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
_____
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)
12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);
13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____
_____;
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)

ТО Мақтаарал ауданы, Иіржар ауылдық округі Дихан елді мекеніндегі газ өткізгішінің құрылысы

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)

Гилажева Ж.Б.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)