Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«12» **августа 2022 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская обдасть, Мартукский район, п. Мартук, ул. Маметовой 64**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство электрических сетей жилого массива «Батыс» (420 земельных участков) в с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Маржанбулакский с.о., с.Маржанбулак»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Сериков Болат Серикович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АЛИМ-ЕР» РП 015/06-12-ЭС «Строительство электрических сетей жилого массива «Батыс» (420 земельных участков) в с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» №89 от 13.07.2021 »**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛЗ-10 кВ	м	5,0		5,0	
Протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	5779,0		18708,0	
Протяженность КЛ-10 кВ	м	3513,0		3886,45	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Строительство линий КЛ-10кВ.

Для электроснабжения нагрузок жилого массива и административных объектов в центре нагрузок установлены трансформаторные подстанции городского типа КТПН-10/0,4кВ мощностью 160 кВа в количестве 7 шт., КТПН-10/0,4кВ мощностью 250 кВа в количестве 1 шт.

Установка КТПН выполнена на постаменте из железобетонных фундаментных блоков типа ФБС, фундаментные блоки установлены на щебеночную подушку с последующим уплотнением. Все железобетонные элементы гидроизолированы битумной мастикой .

Выполнены наружные контуры заземления смонтированного оборудования.

Кабельные линии 10кВ проложены в земляной траншее на глубине 0,7 метра от планировочной отметки.

Перед прокладкой кабеля, на дно траншеи выполнена подсыпка из песка, поверх кабеля уложен красный кирпич для обозначения и защиты кабеля от механических повреждений.

Строительство линий ВЛИ-0,4кВ.

Для электроснабжения жилого микрорайона смонтирована воздушная линия, с применением самонесущих изолированных проводов типа СИП-4 (сети уличного освещения).

Для подключения жилых домов к электросетям проектом выполнено строительство по улицам жилого массива ВЛИ-0.4кВ.

Согласно проекта воздушная линия выполнена следующими марками опор:

- СВ 95-2 – 854шт;
- СВ 110 -5А – 2шт.

На опорах подвешены самонесущие изолированные провода - СИП-4 .

Для освещения улиц на опорах ВЛ установлены светильники типа СКУ 100W. Управление освещением осуществляется автоматически блоком управления освещением на понизительных подстанция (ТП) через фото реле.

Переходы через существующие инженерные сооружения выполнены согласно ПУЭ РК с соблюдением габаритов перехода.

Соединение заземляющих проводников между собой, присоединение их к верхним заземляющим выпускам стоек железобетонных опор, к крюкам и кронштейнам, а также к заземляемым металлоконструкциям и к заземляемому электрооборудованию, установленному на опорах ВЛИ до 1кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **с 11-октября по 11-декабря 2021 г**

окончание работ: **с 16-мая по 16-августа 2022 г.**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,5** ;

фактически, месяц**: 6,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 50,72% и фактически применено 50,72% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: Сиранов М.А. 15.08.2022 г.

Маржанбулак Ж.О. Жили.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено*** Хайитмуратов Р.А ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электрических сетей жилого массива «Батыс» (420 земельных участков) в с.Маржанбулак, Алгинского района, Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя

обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«АЛИХАН ОЙЛ 3»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН.
город Актобе
Республика Казахстан