Форма № КС-3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		72	30.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
наружные инженерные сети	94 279 065	9 444 391	88 306 099	9 907 576					1 133 327	10 577 718

м.п. Заказчик **Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., KZ89VJE00043506** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт авторского надзора: **Койланов И.Э.** **2021 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Объёмы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСКОППК»
"___" _____ 20___ г.
(подпись)

Форма № 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370 ,СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23, Тел.: 8 7152 50-43-36

Подрядчик: ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, г.Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 196 Г, Тел: 8 -7152-42-52-58

Стройка: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)» , СКО, г.Петропавловск, ул.2-я Первомайская

Объект: «Строительство 93 квартирного жилого дома №2 по ул.2-я Первомайская г. Петропавловск СКО» (наружные инженерные сети)»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №72 от 2020-04-30

Акт приемки выполненных работ № 4
(по ресурсному методу)
за май 2021 года
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах I квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 06-01-01 на Наружные тепловые сети									
		Земляные работы									
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	25,2252	271,30	258,91	6844	6531	4	1534	9048
		НР - 72%; СП - 8%			12,24	72,23	309	1822		670	
2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	44,1441	240,00	–	10595	–		–	11442
		СП - 8%			–	–	–	–		848	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	25,2252	21,23	17,96	536	453	4	186	779
		НР - 72%; СП - 8%			3,15	7,09	79	179		58	
4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	247,20696	155,38	146,95	38410	36327	–	8147	50282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,43	37,35	2083	9232		3725	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	12,360348	2023,56	--	25012	–	--	18009	46462
		НР - 72%; СП - 8%			2023,56	--	25012	–		3442	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /+песок на верх трубы/**	м3	18,7765977	879,66	--	16517	–	--	11892	30682
		НР - 72%; СП - 8%			879,66	--	16517	–		2273	
7	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), пригрунтов 2 группы до 5 м /+ песок на верх трубы/**	м3	95,351256	18,62	18,62	1775	1775	--	505	2463
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,35	–	701		182	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	95,351256	162,72	76,97	15515	7339	--	8327	25750
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	35,54	8177	3389		1907	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 /над трубой 0,15м/**	м3	20,6542661	1724,00	--	35608	–	35608	–	38457
		СП - 8%			–	--	–	–		2849	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	5,55	3117,01	159,81	17299	887	10525	6089	25259
		НР - 99%; СП - 8%			1060,80	47,39	5887	263		1871	
		ИТОГО	Тенге				168111	53312	46141	54689	240624
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58064	15586	--	17825	
	Материалы		Тенге				168111				
	Всего заработная плата		Тенге				10532				
	Местные материалы		Тенге					73651			
	Транспортные расходы		Тенге				35608				
		Накладные расходы	Тенге				10595				
		Сметная прибыль	Тенге				54689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				240624				
		Сметная заработная плата	Тенге					73651			69
		ИТОГО	Тенге				240624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					73651			69

ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ)

Локальная смета 6-1-1 на Наружные тепловые сети

Земляные работы

1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное(под лотки). Устройство**	м3 основания	27,18006	6110,10	1758,80	166073	47804	94242	41363	224031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			884,00	752,36	24027	20449		16595	
		ИТОГО	**Тенге**				**166073**	**47804**	**94242**	**41363**	**224031**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**24027**	**20449**	--	**16595**	
		Материалы	Тенге				**166073**				
		Всего заработная плата	Тенге				**94241**				
		Накладные расходы	Тенге					**44476**			
		Сметная прибыль	Тенге				**41363**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16595**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**224031**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**38**
		ИТОГО	Тенге					**44476**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**224031**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**38**
								44476			
		РАЗДЕЛ 2.Сети теплоснабжения/перемычка/									
17	**1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,088**	**2575126,96**	**1181972,73**	**226611**	**104014**	**6684**	**140884**	**396895**
		НР - 99%; СП - 8%			**1317195,00**	**299936,44**	**115913**	**26394**		**29400**	
37	**1312-1001-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали**	**врезка**	**2**	**34554,34**	**467,23**	**69109**	**934**	**1395**	**40736**	**118632**
		НР - 61%; СП - 8%			**33390,00**	--	**66780**	--		**8788**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**295720**	**104948**	**8079**	**181620**	**515527**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**182693**	**26394**	--	**38188**	
		Материалы	Тенге				**69109**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1394**				
		Накладные расходы	Тенге					**66780**			
		Сметная прибыль	Тенге				**40736**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**8788**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**118632**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**42**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**66780**			
		Материалы	Тенге				**226611**				
		Всего заработная плата	Тенге				**6684**				
		Накладные расходы	Тенге					**142308**			
		Сметная прибыль	Тенге				**140884**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**29400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**396895**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**93**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**142308**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**515527**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**135**
								209088			
		РАЗДЕЛ 4.РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ s=1765 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	9,531	2926,49	1258,69	27892	11997	--	22665	54602
		НР - 108%; СП - 8%			1667,80	534,07	15896	5090		4045	
43	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	16,944	368,42	257,38	6242	4361	--	3060	10047
		НР - 108%; СП - 8%			111,03	56,18	1881	952		744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34135	16358	--	25725	64649
							17777	6042	--	4789	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34135				
	Всего заработная плата		Тенге					23819			
		Накладные расходы	Тенге				25725				
		Сметная прибыль	Тенге				4789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23819			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				64648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					23819			

Локальная смета 6-1-2 на Наружные тепловые сети (КС)

РАЗДЕЛ 1.Канал Кл 150х90-8, L=164,4 м (перемычка)

1	1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство**	м3 сборных конструкций	19,08	10969,77	2642,99	209303	50428	91469	98493	332419
		НР - 118%; СП - 8%			3532,80	841,85	67406	16062		24624	
2	2104-0303-0184 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей/Л 16-8/Лу16-8-1/Лу16-8-1н для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	61,02	88589,00	--	5405701	--	5405701	--	5838157
		СП - 8%			--	--	--	--		432456	
3	2104-0303-0181 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов/ Л 16-8-1/Л16д-8/ и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В35, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	9,52	99320,00	--	945526	--	945526	--	1021169
		СП - 8%			--	--	--	--		75642	
4	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий/П15-8/П15д-8/П18д-8/П21д-8, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	м3	30,24	49869,00	--	1508039	--	1508039	--	1628682
		СП - 8%			--	--	--	--		120643	
5	2104-0304-0103 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б3, размерами 300 мм х 250 мм х 1840 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92**	шт.	1	14785,00	--	14785	--	14785	--	15968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1183	
6	2104-0304-0104 РСНБ РК 2015	**Балки лотков каналов Б4, размерами 300 мм х 300 мм х 2160 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 СТ РК 937-92**	шт.	1	20278,00	–	20278	–	20278	–	21900
		СП - 8%			–	–	–	–		1622	
8	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**/Монолитные заделки/ Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15**	м3	0,12	30766,89	1292,14	3692	155	3104	428	4450
		НР - 91%; СП - 8%			3604,68	318,55	433	38		330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8107324	50583	7988902	98921	8862745
							67838	16101	–	656500	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8107324				
		Материалы	Тенге				94574				
		Всего заработная плата	Тенге					83939			
		Местные материалы	Тенге				7894329				
		Накладные расходы	Тенге				98921				
		Сметная прибыль	Тенге				656500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8862744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					83939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8862744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					83939			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8603252	219693	8137364	402318	9907576
							292336	68986	–	733897	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				69109				
		Материалы	Тенге				1394				
		Всего заработная плата	Тенге					66780			
		Накладные расходы	Тенге				40736				
		Сметная прибыль	Тенге				8788				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				118632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					66780			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8534143				
		Материалы	Тенге				195499				
		Всего заработная плата	Тенге					294542			
		Местные материалы	Тенге				7894329				
		Накладные расходы	Тенге				306893				
		Сметная прибыль	Тенге				707283				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9548319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					294542			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9666951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								253
		Сметная заработная плата	Тенге					361322			
		ИТОГО ПО АКТУ № 4:	Тенге								9907576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				350400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					273006			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8137364		
		- Перевозка грузов	Тенге				10595				
		- Накладные расходы	Тенге							402318	
		- Сметная прибыль	Тенге							733897	
		Итого в текущих ценах с К= 0,95324940594	Тенге								9 444 391
		НДС 12 %	Тенге								1 133 327
		ВСЕГО ПО АКТУ № 4	Тенге								10 577 718

Принял (Заказчик):

КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370

Руководитель_____Сабралин С.А.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы" ,БИН 060140023171

Директор_____Суворов А. А.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза", БИН 620104301588
аттестаты KZ89VJE00043506, KZ34VJE00042556

_____Бухонин Р.В.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Проектно-строительная компания ППК"

Объемы выполненных работ
ПОДТВЕРЖДАЮ
Авторский надзор ТОО «ПСК «ППК»
_____ «___» _____ 20___ г.
(подпись)

Койланов И.Э.