Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«28» 02 2017г.

Подрядчик **(генеральный подрядчик) ТОО «Айком ltd»**
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Жәдігеров Абай Әбдірамануулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство электроснабжения новых жилых домов 5-квартала в с.С.Шапагатова. 2 очередь»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» в лице руководителя Жанбырбаев Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: отсутствует
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Мунайгазпроект-Сервис».**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **от 18.03.2016 года №15-0068 между филиалом РГП «Госэкспертиза» и приказом ГУ «Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» от 25.05.2015г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди
Общая протяженность ВЛ-10 кВ	м	5300,0		5300,0	
Общая протяженность трассы ВЛИ-0,4 кВ	м	36500,0		36500,0	
Количество трансформаторных подстанций типа КТП-630/10/0,4 кВ	шт	5		5	
Количество трансформаторных подстанций типа КТП-400/10/0,4 кВ	шт	2		2	
Общая протяженность кабеля АВБбШв	м	570		570	
Общая протяженность провода СИП-2А 3х120+1х95+2х16 мм2	м	7120		7120	
Общая протяженность провода СИП-2А 3х70+1х54,6+2х16 мм2	м	31650		31650	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **В архитектурно-строительной части рабочего проекта рассмотрены конструктивные решения следующих сооружений: площадки под КТПН в ограждении – прямоугольной формы с размерами по ограждению 5,0х5,0 м; КТПН полностью заводского изготовления устанавливается на бетонный фундамент. Фундаменты предусмотрены из сборных бетонных блоков (ГОСТ 13579-85*) и монолитного пояса толщиной 0,2 м из бетона класса В12,5, армирование сетками 5ВР-1 по ГОСТ 23279-2012. В теле монолитного пояса предусмотрены закладные детали МИ1-38 по серии 3,400-6/76. Площадка предусмотрена в ограждении из металлических сетчатых панелей, принятых по серии 3.017-1, стойки из стальной трубы диаметром 89х8 мм (ГОСТ 8732-78*), фундамент под стойки принят из бетона класса В12.5. Покрытие площадки принято из щебня, толщиной 100 мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Октябрь 2016 г;**

месяц, год

окончание работ **Январь 2017 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, **4** месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 4 месяц ;
фактически, 4 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство электроснабжения новых жилых домов 5-квартала в с.С.Шапагатова. 2 очередь»**

готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор **Жәдігеров Абай Әбдірамануллы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Республика Казахстан Мангистауская область город Актау Товарищество с ограниченной ответственностью АЙКОМ LLtd Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Маңғыстау облысы Ақтау қаласы Қазақстан Республикасы