Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Актауский городссой отдел жилищно-коммунального хозяйства", Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 4, 72** — **131240025912**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"** — **040340000592**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №68-1/24 от 09.07.2024 г. (к основному договору №68/24 от 17.06.2024 г.)

Номер документа	Дата составления
8	**06.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»	ноябрь		работа	1	81 324 059,49	81 324 059,49	8 713 292,09
				Итого	1	x	81 324 059,49	8 713 292,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Е. Нұрбайқосов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Ж. Жакыпов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2024

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"
Наименование строительства: **Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных услуг и затрат за ноябрь 2024 г.

(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №68-1/24 (к основному договору №68/24)	09.07.2024 17.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**446 092 892,14**									
в том числе:		**72610767,40**							**8 713 292,09**	**81 324 059,49**

Заказчик:
ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Руководитель _____ **Ж. Жакыпов**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"

Директор _____ **Е. Нұрбайкосов**

Форма по приказу № 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Актауский городской отдел ЖКХ", БИН 131240025912, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72, зд**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ", БИН 040340000592**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №68-1/24 от 09.07.2024 г. (к основному договору №68/24 от 17.06.2024 г.)**

Акт выполненных работ №8

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **Суммарная смета для стройки - 062** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э3023: 1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	3150	14 0	14 3	44100 0	44100 9450			44100
2	Э3023: 2	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные толщиной 50 мм. Устройство покрытий щебеночные	$м^2$	3150	1503 941	325 88	4734450 2964150	1023750 277200	746550		4734450
3	Э3023: 3	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	3150	1541 1186	67 24	4854150 3735900	211050 75600	907200		4854150
4	Э3023: 4	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные 50 мм. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	3150	974 147	112 40	3068100 463050	352800 126000	2252250		3068100
5	Э3023: 5	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственныепокрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	1470	8668 1122	7 1	12741960 1649340	10290 1470	11082330		12741960
6	Э3023: 6	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	484	3808 2748	3 1	1652672 1192632	1302 434	458738		1652672
7	Э3023: 7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	6,944	33555,63		233010,31		233010,31		233010,31
8	Э3023: 8	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	ванной площади	990	501 501	0 0	495990 495990	0 0			495990
9	Э3023: 9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м в плотном теле	49,5	4050 511	1900 422	200475 25294,5	94050 20889	81130,5		200475
10	Э3023: 10	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	990	4195 3918	266 65	4153050 3878820	263340 64350	10890		4153050
11	Э3023: 11	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	$м^2$	990	3111		3079890		3079890		3079890
12	Э3023: 12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	1050	3873 2748	67 21	4066650 2885400	70350 22050	1110900		4066650
13	Э3023: 13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	16,8	33555,63		563734,5		563734,5		563734,5
14	Э3023: 14	8601-0308-0203 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции парковых светильников с подразделением по типам (видам): Светильник парковый, двухрожковый, 2 метра	комплект	40	36872 0	0 0	1474880 0	0 0	1474880		1474880

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Э3023: 15	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	7	243300	671	1703100	4697	1457610		1703100
						34399	175	240793	1225			
16	Э3023: 16	8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средняя"	комплект	14	194389	269	2721446	3766	2544850		2721446
						12345	91	172830	1274			
17	Э3023: 17	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	7	276016	6212	1932112	43484	1756951		1932112
						18811	2461	131677	17227			
18	Э3023: 18	8601-0106-0115 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик- беседка	комплект	7	344202	582	2409414	4074	2224033		2409414
						25901	227	181307	1589			
19	Э3023: 19	8601-0201-0114 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	7	487918	1124	3415426	7868	3060484		3415426
						49582	447	347074	3129			
20	Э3023: 20	8601-0113-0113 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	7	1874772	2456	13123404	17192	12429466		13123404
						96678	956	676746	6692			
21	Э3023: 21	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	21	97396	243	2045316	5103	1837038		2045316
						9675	80	203175	1680			
22	Э3023: 22	8601-0303-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная	шт.	21	20942	128	439782	2688	374073		439782
						3001	37	63021	777			
			ИТОГО по акту					69153111,81	2159904	47686008,31	0	69153111,81
								19307199,5	631036	0	0	
			Сметный прибыл 5%			5%		**3457655,59**				
			Итого с сметной прибылью									**72610767,40**
			НДС			12%		**8713292,09**				
			Итого с НДС									**81324059,49**

Принял Заказчик
Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

Ж. Жакыпов

м.п.

Сдал подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"

Е. Нурбайкосов

м.п.