Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района , БИН 990440006790

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Форма №3

Договор подряда (контракт) №1 от 15.01.2024 г., Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2024 г.

СПРАВКА № 2 от 04.09.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		1	15.01.2024 г.			ТОО	
		Д/с №1	25.07.2024 г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка	64 685 243,86	57 754 682,02							6 930 561,84	64 685 243,86
за месяц	48 706 763,92	43 488 182,07							5 218 581,85	48 706 763,92
удержание аванса 30%										14 612 029,18
удержание 5 %										2 435 338,20
К оплате:										31 659 396,54

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Директор **Макажанов Е.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района

БИН 990440006790

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирова С.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: **Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района , БИН 990440006790, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Кемеңгер , ТАУЕЛСИЗДИК, 30,Тел.: 87074976271**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7, Тел.: 8 705 245 2701**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Наименование объекта: Общестроительные работы (Локальная смета № 2-01-00-01)

Договор подряда (контракт) №1 от 15.01.2024 г., Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2024 г. от 04.09.2024 г.

на Общестроительные работы

Основание: №2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-00-01 на Общестроительные работы	тенге			**14 690 490**	
			Раздел 2. Окна, ИТОГО:	тенге			**87 177**	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**87 177**	
1	**12**	**6112-0202-0703** Кклим = 1,06	**Штукатурка откоса оконного наружного сухими смесями, толщина до 10 мм**	**м2**	**11,811**	**4445**	**52 500**	
			неучтенные ресурсы					
1.1.	12.8	232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	151,41702	53	8 025	Казахстан
2	**13**	**6112-0302-0103** Кклим = 1,06	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, откосы наружные**	**м2**	**11,811**	**2132**	**25 181**	
			неучтенные ресурсы					
2.1.	13.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00744093	199032	1 481	Казахстан
			Раздел 3. Двери, ИТОГО:	тенге			**1 397 647**	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 397 647**	
3	**14**	**6108-0201-0105** Кклим = 1,12	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**30,24**	**6647**	**201 005**	

4	15	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	30,24	12298	371 892	Казахстан
5	16	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	32	389	12 448	Казахстан
6	17	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	16	3878	62 048	Казахстан
7	18	1110-0111-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Наличники. Установка и крепление	м коробок	81,6	918	74 909	
8	19	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	9,45	12635	119 401	
9	20	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	9,45	58830	555 944	Казахстан
			Раздел 5. Внутренняя отделка, ИТОГО:	тенге			4 245 530	
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			4 245 530	
10	23	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	695	1706	1 185 670	
			неучтенные ресурсы					
10.1.	23.9	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2865,485	76	217 777	Казахстан
11	25	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	698,8529	1249	872 867	
			неучтенные ресурсы					
11.1.	25.7	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,440277327	199032	87 629	Казахстан
12	26	6112-0501-0105 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	305,8	6153	1 881 587	
			Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			6 986 380	
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			6 986 380	
13	42	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	451,72	5732	2 589 259	
			неучтенные ресурсы					
13.1.	42.12	224-103-1003	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	519,478	5064	2 630 637	Казахстан
14	43	6110-0202-0203 Кклим = 1,12	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	68	2363	160 684	
			неучтенные ресурсы					
14.1.	43.9	224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68	1520	103 360	Казахстан

15	**44**	**6110-0201-0201** **Кклим = 1,12**	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**7**	**3033**	**21 231**	
			неучтенные ресурсы					
15.1.	44.9	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	7	2919	**20 433**	**Казахстан**
16	**45**	**6110-0202-0202** **Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**108**	**4590**	**495 720**	
			неучтенные ресурсы					
16.1.	45.10	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	108	1268	136 944	**Казахстан**
17	**46**	**1110-0211-0102** **Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Карнизы. Сборка**	**м2 развернутой поверхности карниза**	**50**	**8077**	**403 850**	
18	**47**	**215-204-0202**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**1 м3**	**1,1056**	**109230**	**119 983**	**Казахстан**
19	**48**	**6107-0115-0104** **Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**14,2704**	**4261**	**60 806**	
			неучтенные ресурсы					
19.1.	48.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02425968	205945	4 996	**Казахстан**
19.2.	48.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,09561168	725499	69 366	**Казахстан**
19.3.	48.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0142704	435089	6 209	**Казахстан**
20	**49**	**6107-0115-0106** **Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**451,72**	**164**	**74 082**	
			неучтенные ресурсы					
20.1.	49.5	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0271032	205945	5 582	**Казахстан**
20.2.	49.6	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1038956	725499	75 376	**Казахстан**
20.3.	49.7	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0180688	435089	7 862	**Казахстан**
			Раздел 7. Наружная отделка, ИТОГО:	тенге			**1 973 756**	
			Подраздел 7.1. Фасад, ИТОГО:	тенге			**1 973 756**	
21	**50**	**6112-0201-0101** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**210**	**3638**	**763 980**	
			неучтенные ресурсы					
21.1.	50.5	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,969	30232	119 991	**Казахстан**
22	**51**	**6112-0202-0701** **Кклим = 1,06**	**Штукатурка стены сухими смесями на цементной основе, толщина до 10 мм**	**м2**	**250**	**2986**	**746 500**	
			неучтенные ресурсы					
22.1.	51.8	232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	2799,5	53	148 374	**Казахстан**
23	**53**	**6103-0701-0101** **Кклим = 1,12**	**Устройство бетонной подготовки - отмостка**	**м3**	**5,82**	**10397**	**60 511**	
			неучтенные ресурсы					
23.1.	53.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9364	22640	134 400	**Казахстан**
			Корректировка №1 к локальной смете №2-01-00-01 на Общестроительные работы	тенге			**15 164 985**	

			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			15 164 985	
			Раздел 3. Двери, ИТОГО	тенге			294 792	
24	1	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	13,44	6647	89 336	
25	2	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	13,44	12298	165 285	Казахстан
26	3	261-107-0997	Петля накладная	1 шт.	10	389	3 890	Казахстан
27	4	223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	5	3878	19 390	Казахстан
28	5	1110-0111-0401 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Наличники. Установка и крепление	м коробок	18,4	918	16 891	
			Раздел 4.Полы, ИТОГО	тенге			6 253 162	
29	6	1207-0101-0102 Кклим = 1,09	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	339	323	109 497	
30	7	1207-0101-0201 Кклим = 1,09	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	339	1471	498 669	
31	8	6109-0102-0101 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, грунтовые	м3	101,7	16162	1 643 675	
32	9	6109-0102-0104 Кклим = 1,06	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	33,9	19541	662 440	
32.1.		211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	9,831	5461	53 687	Казахстан
32.2.		211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	3,051	5383	16 424	Казахстан
32.3.		211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	33,9	4970	168 483	Казахстан
33	10	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,17628	67581	11 913	
34	11	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,17628	333148	58 727	Казахстан
35	12	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	339	1573	533 247	
35.1.		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	6,9156	24069	166 452	Казахстан
36	13	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=10;К1трм=10;К1экс=10;К1мат=10;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 50 мм	м2	339	327	110 853	
36.1.		212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	17,289	24069	416 129	Казахстан
37	14	6109-0308-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	320	1424	455 680	
38	15	233-101-0103 Коб=1,04	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	1 м2	332,8	3652	1 215 386	Казахстан

39	16	233-102-0502	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм	1 м2	320	91	29 120	Казахстан
40	17	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	180	571	102 780	
			Раздел 5. Отделочные работы, ИТОГО	тенге			6 092 959	
41	18	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	1 м2	305,8	4122	1 260 508	Казахстан
42	19	6107-0104-0210 Кклим = 1,12	Подшивка деревянного потолка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 8 мм	м2	130	3609	469 170	
43	20	215-304-0105 Коб=1,05	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 8 мм	1 м2	136,5	920	125 580	Казахстан
44	21	6105-0101-0601 Кклим = 1,12	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м3	1,042	26418	27 528	
45	22	213-304-0101	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	1 шт.	63	416	26 208	Казахстан
46	23	212-401-0104 Коб=0,11	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,11462	21798	2 498	Казахстан
47	24	6112-0301-0401 Кклим = 1,06	Насечка поверхности, стена	м2	695	1778	1 235 710	
48	25	1211-0101-0104 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм	м2	695	2887	2 006 465	
49	26	232-501-0201 Коб=8,5	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	1 кг	5907,5	159	939 292	Казахстан
			Раздел 6.Кровля, ИТОГО	тенге			1 426 326	
50	27	6105-0201-0101 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.1: т.ч.п. 3.1:К2мат=0,77; т.ч.п. 3.1:К3мат=0,9;	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой (парапет)	м3	8,6	37009	318 277	
51	28	212-401-0104 Коб=0,216	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	1,8576	21798	40 492	Казахстан
52	29	213-102-0202 Коб=293	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 шт.	2,5198	103813	261 588	Казахстан
53	30	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев - мауэрлат, стойки, подкосы, лежни и пр.	м3	0,4895	249401	122 082	
54	31	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,4582	269712	123 582	
55	32	261-107-0594	Ерши металлические	1 кг	1,793	264	473	Казахстан
56	33	1208-0101-1402 Кклим = 1,09	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	30	2805	84 150	
57	34	6110-0101-0512 Кклим = 1,12	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	30	5732	171 960	
57.1.		224-103-1003	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	м2	34,5	5064	174 708	Казахстан

58	35	1208-0101-1804 Кклим = 1,09	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	16	1341	21 456	
59	36	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	1,28	3353	4 292	Казахстан
60	37	6110-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство желобов подвесных	м	6	2520	15 120	
61	38	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	6	2253	13 518	Казахстан
62	39	6110-0401-0201 Кклим = 1,12	Устройство водосточных наружных систем для скатных кровель горизонтальные элементы - желоба водосточные из ПВХ	м	6	6498	38 988	
63	40	6110-0401-0301 Кклим = 1,12	Устройство водостока наружного	м	4	6356	25 424	
64	41	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	4	2554	10 216	Казахстан
			Раздел 7.Наружная отделка, ИТОГО	тенге			1 097 746	
65	42	6112-0201-0101 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	100	3638	363 800	
65.1.		212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,89	30232	57 138	Казахстан
66	43	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка стены сухими смесями на цементной основе, толщина до 10 мм	м2	60	2986	179 160	
66.1.		232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	671,88	53	35 610	Казахстан
67	44	6112-0303-0113 Кклим = 1,06	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	м2	310	711	220 410	
67.1.		236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	120,9	497	60 087	Казахстан
68	45	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	9	15185	136 665	
69	46	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки - отмостка	м3	0,78	10397	8 110	
69.1.		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7956	22640	18 012	Казахстан
70	47	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0468	67581	3 163	
71	48	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0468	333148	15 591	Казахстан

Всего	
Итого с общеплощадочными затратами	29 855 475
Сметная прибыль (5%)	29 855 475
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	1 492 774
	31 348 249

Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**30 721 282,05**
НДС (12%)	3 686 553,85
Итого по акту	**34 407 835,90**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района акимата Павлодарского района

БИН 980440006790

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирова С.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛҒА"

БИН 971040007298

Директор **Третьяков К.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района , БИН 990440006790, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Кеменгер , ТАУЕЛСИЗДИК, 30,Тел.: 87074976271

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7, Тел.: 8 705 245 2701

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Наименование объекта: Отопление и вентиляция (Локальная смета № 2-01-00-02)

Договор подряда (контракт) №1 от 15.01.2024 г., Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №5 за сентябрь 2024 г. от 04.09.2024 г.

на Отопление и вентиляция

Основание: №2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-00-02 по Отоплению и вентиляции	тенге			**3 691 848**	
			Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**3 691 848**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**3 691 848**	
1	1	6114-0102-0105 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	115	2234	256 910	
2	2	241-102-0123	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	1 м	75	1124	84 300	Казахстан
3	3	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	40	926	37 040	Казахстан
4	6	241-102-0101	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	1 м	12	536	6 432	Казахстан
5	7	6116-0301-0103 Кклим = 1,06	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	40,2	2980	119 796	
	7.6	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	104,52	1056	110 373	Казахстан
6	8	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	268	5878	1 575 304	Казахстан
7	9	290-000-0017 (кпл)	Комплектующие к радиатором ф15 ROCA (Италия/Испания)	1 шт	26	1950	48 750	Казахстан
8	11	290-000-0077 (кпл)	Клапан радиаторного терморегулятора RA-N 15, прямой, наружн. резьба	1 шт	25	9640	241 000	Казахстан

9	12	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9384	18 768	
10	14	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	25	9286	232 150	
11	18	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	100	708	70 800	Казахстан
12	19	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12	268	3 216	
13	20	6111-0501-0517 Кклим = 1,06	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	м2	12	255	3 060	
14	23	6111-0101-1801 Кклим = 1,12	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м2	26,718	5395	144 144	
15	25	234-303-0509 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 42 мм	1 м	22	2222	48 884	Казахстан
16	26	234-303-0507 Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм диаметром 35 мм	1 м	7,3898	1892	13 982	Казахстан
17	28	6114-0401-0101 Кклим = 1,06	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	115	380	43 700	
18	29	6116-0101-0201 Кклим = 1,06	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	шт.	1	310117	310 117	
19	31	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	81602	81 602	
20	33	6116-0401-0101 Кклим = 1,06	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	20931	20 931	
21	36	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	9384	9 384	
22	38	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9286	9 286	
23	39	242-309-0103	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005 DN 25	1 шт.	1	7749	7 749	Казахстан
24	40	290-000-0026 (кпл)	Труба утепленная Ф200х280, 1м (430/0,8х430/0,5) (1) дымоход из нержавеющей стали Corax, сэндвич труба для дымохода, К1.Д.Т1000.200-280.ВВ.85	1 м	6	29733	178 398	Казахстан
25	41	290-000-0027 (кпл)	Проходной узел Заполненный D200мм 0,5мм	1 шт	1	15760	15 760	Казахстан
			Корректировка №2 к локальной смете №2-01-00-02 на Отопление и вентиляцию	тенге			1 737 847	
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			1 737 847	

26	1	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	2	14985	29 970	Казахстан
27	2	242-207-1601	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	25	2905	72 625	Казахстан
28	3	241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	1 шт.	20	359	7 180	Казахстан
29	4	241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	1 шт.	20	476	9 520	Казахстан
30	5	290-007-6314 (кпл)	Отопительный котел Восток 60 кВт	1 шт	1	683035,71	683 036	Казахстан
31	6	290-007-6315 (кпл)	Тройник котла "Восток"	1 шт	1	41741,07	41 741	Казахстан
32	7	290-007-6316 (кпл)	Переход моно/термо пмт р.430 0,8/430, 0,5d 150/210	1 шт	1	5380,8	5 381	Казахстан
33	8	290-007-6318 (кпл)	Мастер флэш №8 силикон	1 шт	1	10625	10 625	Казахстан
34	9	290-007-6319 (кпл)	Хомут трубный кнт-р на болте d210	1 шт	7	891,74	6 242	Казахстан
35	10	290-007-6320 (кпл)	Хомут растяжкиd210	1 шт	1	1183,93	1 184	Казахстан
36	11	290-007-6321 (кпл)	Конус кт р.430 0,5/430 0,5d 150/210	1 шт	1	5039,29	5 039	Казахстан
37	12	290-007-6322 (кпл)	Проход перекрытия универсальныйппу- р.500х500, 430 0,5 d180-210	1 шт	1	7775,22	7 775	Казахстан
38	13	290-007-6927 (кпл)	Насос циркуляционный La Term LT 25/6-130	1 шт	1	15107,14	15 107	Казахстан
39	14	290-766-3144 (кпл)	Бак расширительный 100 л	1 шт	1	60714,29	60 714	Казахстан
40	15	6116-0605-0102 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4827	4 827	
41	16	242-404-0604	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	1 шт.	1	7410	7 410	Казахстан
41	17	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	1	20211	20 211	Казахстан
43	18	1146-0302-0307 Кклим = 1,12	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	20	6365	127 300	
44	19	1146-0303-0105 Кклим = 1,12	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,142	436959	62 048	
45	20	1215-0101-0401 Кклим = 1,09	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	2598	7 794	
46	21	6114-0103-0101 Кклим = 1,06 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	15	1440	21 600	
47	22	6114-0103-0301 Кклим = 1,06 :К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	15	2487	37 305	
48	23	6114-0103-0101 Кклим = 1,00	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	15	3598	53 970	
49	24	241-203-0402 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	14,97	556	8 323	Казахстан

50	25	6114-0103-0301 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	15	6230	93 450	
51	26	241-205-2101 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	1 м	14,85	213	3 163	Казахстан
52	27	6115-0103-0204 Кклим = 1,06	Установка раковины	комплект	3	5993	17 979	
53		244-104-0603	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	3	815	2 445	Казахстан
54	28	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	1 шт.	3	10870	32 610	Казахстан
55	29	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	3	9054	27 162	Казахстан
56	30	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	3	6779	20 337	Казахстан
57	31	6117-0101-0202 Кклим = 1,06	Установка водонагревателей емкостных	шт.	2	37659	75 318	
58	32	513-106-0202	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 50 л	1 комплект	2	79228	158 456	Казахстан

Всего	
Итого с общеплощадочными затратами	5 429 695
Сметная прибыль (5%)	5 429 695
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	263 562
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	5 693 257
НДС (12%)	5 579 391,86
Итого по акту	669 527,02
	6 248 918,88

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Рахимжанов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГККП «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района
БИН 990440006790
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель Амирова С.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875
Эксперт Макажанов Н.Б.
(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)
Эксперт Калымов А.Т.
(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛҒА"
БИН 971040007298
Директор Третьяков К.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, №
Место печати (при наличии)

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: **Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района , БИН 990440006790, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Кемеңгер , ТАУЕЛСИЗДИК, 30,Тел.: 87074976271**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7, Тел.: 8 705 245 2701**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Наименование объекта: Электрооборудование (Локальная смета № 2-01-00-03)

Договор подряда (контракт) №1 от 15.01.2024 г., Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за сентябрь 2024 г. от 04.09.2024 г.

на Электрооборудование

Основание: №2-01-00-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			По локальной смете №2-01-00-03 по Электрооборудованию	тенге			3 760 937	
			Раздел 1. Низковольтное оборудование, ИТОГО:	тенге			296 917	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			296 917	
1	1	6124-0302-0302 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	16760	16 760	
2	2	6124-0302-0301 Кклим = 1,09	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	26	8896	231 296	
3	3	247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2400	2 400	Казахстан
4	4	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	2444	7 332	Казахстан
5	5	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	2591	7 773	Казахстан
6	6	247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	812	812	Казахстан
7	7	247-204-0614	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	858	858	Казахстан

8	8	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	10	763	7 630	Казахстан
9	9	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	1 шт.	8	2757	22 056	Казахстан
			Раздел 2. Оборудование, ИТОГО:	тенге			35 910	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			35 910	
10	10	6119-0602-0202 Кклим = 1,09	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5780	5 780	
11	11	247-301-0315	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1 шт.	1	30130	30 130	Казахстан
			Раздел 3. Щитовое оборудование, ИТОГО:	тенге			114 191	
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			114 191	
12	12	6119-0602-0101 Кклим = 1,12	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	4	17194	68 776	
13	13	247-201-0428	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31 - ГРШ1	1 шт.	1	14372	14 372	Казахстан
14	14	247-201-0221	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-3 36 УХЛ3 IP31 - ЩС1	1 шт.	1	9347	9 347	Казахстан
15	15	247-201-0220	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 6з-3 36 УХЛ3 IP31 - ЩАО1	1 шт.	1	7958	7 958	Казахстан
16	16	247-201-0220	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-3 36 УХЛ3 IP31 - ЩО1	1 шт.	1	7958	7 958	Казахстан
17	17	290-000-0030 (кпл)	Шина N "ноль" на двух угловых изоляторах ШНИ-8x12-10-У2-С ИЭК	1 шт	4	1237	4 948	Казахстан
18	18	290-000-0031 (кпл)	DIN-рейка TDM 30см оцинкованная	1 шт	4	208	832	Казахстан
			Раздел 4. Светотехническое электрооборудование, ИТОГО:	тенге			6 424	
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			6 424	
19	19	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	2	3212	6 424	
			Раздел 5. Электроустановочные изделия, ИТОГО:	тенге			148 495	
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			148 495	
20	26	6119-0402-0102 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	3	1064	3 192	
21	27	6119-0402-0101 Кклим = 1,12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	74	1242	91 908	
22	28	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	3	434	1 302	Казахстан

23	29	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	613	1 839	Казахстан
24	30	247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	23	582	13 386	Казахстан
25	31	247-214-0119	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	48	768	36 868	Казахстан
			Раздел 6. Кабельные изделия и провода, ИТОГО:	тенге			3 125 000	
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			3 125 000	
26	32	6119-0102-0101 Кклим = 1,12	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	2400	894	2 145 600	
27	34	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	1400	481	673 400	Казахстан
28	35	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	1000	306	306 000	Казахстан
			Раздел 7. Изделия для прокладки кабелей и проводов, ИТОГО:	тенге			34 000	
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			34 000	
29	37	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	1 шт.	200	170	34 000	Казахстан
			Корректировка №3 к локальной смете №2-01-00-03 на Электрооборудование	тенге			1 630 706	
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			1 630 706	
30	1	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	2	4138	8 276	Казахстан
31	2	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	820	1168	957 760	
32	3	6119-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	58	3364	195 112	
33	4	247-102-0103	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	1 шт.	55	7960	437 800	Казахстан
34	5	247-103-3804	Прожектор для архитектурного освещения LED ПРОЖЕКТОР TITAN 100W 9000Lm 288x40x240 6500K IP65	1 шт.	3	10586	31 758	Казахстан

Всего	
Итого с общеплощадочными затратами	5 391 643
Сметная прибыль (5%)	5 391 643
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	269 582
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	5 661 225
	5 548 000,50

НДС (12%) 665 760,06

Итого по акту **6 213 760,56**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района

БИН 990440006790

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирова С.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"

БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**

(аттестат №KZ92VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**

(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛҒА"

БИН 971040000298

Директор **Третьяков К.Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

SANA 2024.1Д от 11.01.2024 г. Цена региона Павлодарская область Павлодарский район

Заказчик: **Государственное казенное коммунальное предприятие «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата Павлодарского района , БИН 990440006790, Павлодарская область, Павлодарский район, с.Кемеңгер , ТАУЕЛСИЗДИК, 30,Тел.: 87074976271**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», БИН 170640026988, Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7, Тел.: 8 705 245 2701**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт сельского клуба в селе Зангар Павлодарского района Павлодарской области.Корректировка

Наименование объекта: Благоустройство (Локальная смета № 2-01-00-05)

Договор подряда (контракт) №1 от 15.01.2024 г., Дополнительное соглашение №1 от 25.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №7 за сентябрь 2024 г. от 04.09.2024 г.

на Благоустройство

Основание: №2-01-00-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Покрытие брусчатка, ИТОГО:	тенге			**928 346**	
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**928 346**	
1	**1**	**1111-0101-2501** Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**81**	**6109**	**494 829**	
2	**2**	**290-000-0155 (кпл)**	**Тротуарная плитка Печенье 300х300х30 мм**	**1 м2**	**81**	**3075,4**	**249 107**	**Казахстан**
3	**3**	**7101-0301-0602** Кклим = 1,12	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**27**	**5312**	**143 424**	
4	**4**	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**27**	**1518**	**40 986**	**Казахстан**
			Корректировка №4 к локальной смете №2-01-00-05 на Благоустройство	тенге			**664 956**	
			Раздел. ДОБАВИТЬ, ИТОГО:	тенге			**664 956**	
5	**1**	**6109-0102-0104** Кклим = 1,06	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**10**	**19541**	**195 410**	
			неучтенные ресурсы					
6	1.1.	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,9	5461	15 837	**Казахстан**
7	1.2.	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,9	5383	4 845	**Казахстан**

8	1.3.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	10	4897	48 970	Казахстан
9	2	1111-0101-2501 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	19	6109	116 071	
10	3	290-000-0155 (кпл)	Тротуарная плитка Печенье 300х300х30 мм	1 м2	19	3075,4	58 433	Казахстан
11	4	7101-0301-0602 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	33	5312	175 296	
12	5	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	33	1518	50 094	Казахстан

Всего	**1 593 302**
Итого с общеплощадочными затратами	**1 593 302**
Сметная прибыль (5%)	79 665
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**1 672 967**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,98	**1 639 507,66**
НДС (12%)	196 740,92
Итого по акту	**1 836 248,58**

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ГККП «Павлодарский районный Дом культуры» отдела культуры, физической культуры и спорта Павлодарского района,акимата
БИН 990440006790
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Амирова С.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Эксперт **Макажанов Н.Е.**
(аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.)

Эксперт **Калымов А.Т.**
(аттестат №KZ41VJE00027298 от 07.06.2017 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт(ы) авторского надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛҒА"
БИН 971040007298

Директор **Третьяков К.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер,
Место печати (при наличии)