форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №5 от 17.11.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №3
стоимости выполненных работ
за НОЯБРЬ 2022 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	305 957 968,76	342 672 925,01	197 740 878,58	221 469 784,01	28 853 956,26	32 316 431,01
	в т. ч. оборудование						
	Всего к оплате:					28 853 956,26	32 316 431,01

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Жарасов Н.М.**

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"

_____ **Шакенов Т.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

_____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №5 от 17.11.2022г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №3
выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года

Составлена в тек ущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная ресурсная смета №2-1					
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)					
85	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4286,9602		187,94	805678
		Итого оплата труда:				49,26	211184
		Итого эксплуатация машин:				178,88	766830
		Накладные расходы	%	72		35,47	152053
		Сметная прибыль	%	8		17,87	76618
		Сметная стоимость:				241,28	1034350
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	132,5864		1681,68	222968
		Итого оплата труда:				1681,68	222968
		Накладные расходы	%	72		1210,81	160537
		Сметная прибыль	%	8		231,40	30680
		Сметная стоимость:				3123,89	414185
87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,3622		1401,40	8916
		Итого оплата труда:				1401,40	8916
		Накладные расходы	%	72		1009,01	6419
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1227
		Сметная стоимость:				2603,24	16562

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	354,9678		730,94	259462
		Итого оплата труда:				730,94	259462
		Накладные расходы	%	72		526,28	186812
		Сметная прибыль	%	8		100,58	35702
		Сметная стоимость:				1357,80	481976
89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3673,9419		30,99	113858
		Итого оплата труда:				10,84	39828
		Итого эксплуатация машин:				30,99	113858
		Накладные расходы	%	72		7,81	28676
		Сметная прибыль	%	8		3,10	11403
		Сметная стоимость:				41,90	153937
90	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3673,9419		15,30	56223
		Итого оплата труда:				5,35	19667
		Итого эксплуатация машин:				15,30	56223
		Накладные расходы	%	72		3,85	14160
		Сметная прибыль	%	8		1,53	5631
		Сметная стоимость:				20,69	76014
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3673,9419		135,12	496423
		Итого оплата труда:				100,84	370471
		Итого эксплуатация машин:				63,84	234544
		Накладные расходы	%	72		72,60	266739
		Сметная прибыль	%	8		16,62	61053
		Сметная стоимость:				224,34	824215
92	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	396,9991		204,73	81278
		Итого оплата труда:				56,52	22439
		Итого эксплуатация машин:				197,74	78501
		Накладные расходы	%	72		40,70	16156
		Сметная прибыль	%	8		19,63	7795
		Сметная стоимость:				265,06	105230
93	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	694,7485		168,00	116718

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	314,4391		5046,32	1586762
		Итого оплата труда:				920,69	289501
		Итого эксплуатация машин:				150,04	47180
		Итого материалов:				4015,00	1262473
		Накладные расходы	%	99		911,48	286606
		Сметная прибыль	%	8		476,62	149869
		Сметная стоимость:				6434,43	2023237
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,2200		301679,03	1273086
		Итого оплата труда:				233722,26	986308
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	395037
		Итого материалов:				100,32	423
		Накладные расходы	%	99		231385,04	976445
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	179962
		Сметная стоимость:				575709,19	2429493
99	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140x12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4262,2000		3408,00	14525578
100	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4220,0000		-72,61	-306404
		Итого оплата труда:				-71,39	-301276
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-5127
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-295251
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-48132
		Сметная стоимость:				-153,98	-649787
104	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4220,0000		470,00	1983415
		Итого оплата труда:				456,88	1928017
		Итого материалов:				13,13	55398
		Накладные расходы	%	98		447,74	1889456
		Сметная прибыль	%	8		73,42	309830
		Сметная стоимость:				991,16	4182701

1	2	3	4	5	6	7	8
265	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	4,2200		26140,04	110311
		Итого оплата труда:				11193,25	47236
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	78647
		Накладные расходы	%	72		8059,14	34010
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	11546
		Сметная стоимость:				36935,12	155866
266	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	4220,0000		17,86	75357
267	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4220,0000		293,30	1237737
		Итого оплата труда:				164,85	695688
		Итого эксплуатация машин:				147,72	623394
		Итого материалов:				21,72	91654
		Накладные расходы	%	72		118,70	500895
		Сметная прибыль	%	8		32,96	139091
		Сметная стоимость:				444,96	1877723
268	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,2200		89227,00	376538
304	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /140х12,7/	стык	351,0000		1429,80	501861
		Итого оплата труда:				1300,00	456300
		Итого эксплуатация машин:				49,50	17375
		Итого материалов:				80,30	28187
		Накладные расходы	%	61		793,00	278343
		Сметная прибыль	%	8		177,82	62416
		Сметная стоимость:				2400,63	842620
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				23525764
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2226447
	Материалы -		Тенге				119841
	Всего заработная плата -		Тенге				1199224
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				376538
		Накладные расходы -	Тенге				813248
		Накладные НУЧП -	Тенге				813248

1	2	3	4	5	6	7	8
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**28 853 956,26**
	НДС 12%						**3 462 474,75**
	ИТОГО:						**32 316 431,01**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Муталиев М.К.

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"