форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №6 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №4
стоимости выполненных работ
за МАРТ 2023 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**354 453 504,47**	**396 987 925,01**	**48 495 535,71**	**54 315 000,00**	**48 495 535,71**	**54 315 000,00**
	в т. ч. оборудование						
	Всего к оплате:					**48 495 535,71**	**54 315 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Жарасов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"
_____ Шакенов Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ Муталиев М.К.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №6 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный

Акт №4

выполненных работ за март месяц 2023 года

Составлена в тек ущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проектным данным	Сметная стоимость на.ед.изм.	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (подземный газопровод)					
85	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3851,1532		187,94	723774
		Итого оплата труда:				49,26	189716
		Итого эксплуатация машин:				178,88	688875
		Накладные расходы	%	72		35,47	136595
		Сметная прибыль	%	8		17,87	68830
		Сметная стоимость:				241,28	929199
86	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	119,1078		1681,68	200301
		Итого оплата труда:				1681,68	200301
		Накладные расходы	%	72		1210,81	144217
		Сметная прибыль	%	8		231,40	27561
		Сметная стоимость:				3123,89	372080
87	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,7154		1401,40	8010
		Итого оплата труда:				1401,40	8010
		Накладные расходы	%	72		1009,01	5767
		Сметная прибыль	%	8		192,83	1102
		Сметная стоимость:				2603,24	14879

1	2	3	4	5	6	7	8
88	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	318,8821		730,94	233085
		Итого оплата труда:				730,94	233085
		Накладные расходы	%	72		526,28	167821
		Сметная прибыль	%	8		100,58	32072
		Сметная стоимость:				1357,80	432979
89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3300,4535		30,99	102283
		Итого оплата труда:				10,84	35779
		Итого эксплуатация машин:				30,99	102283
		Накладные расходы	%	72		7,81	25761
		Сметная прибыль	%	8		3,10	10244
		Сметная стоимость:				41,90	138288
90	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3300,4535		15,30	50507
		Итого оплата труда:				5,35	17668
		Итого эксплуатация машин:				15,30	50507
		Накладные расходы	%	72		3,85	12721
		Сметная прибыль	%	8		1,53	5058
		Сметная стоимость:				20,69	68286
91	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3300,4535		135,12	445957
		Итого оплата труда:				100,84	332809
		Итого эксплуатация машин:				63,84	210701
		Накладные расходы	%	72		72,60	239623
		Сметная прибыль	%	8		16,62	54846
		Сметная стоимость:				224,34	740427
92	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	356,6407		204,73	73016
		Итого оплата труда:				56,52	20158
		Итого эксплуатация машин:				197,74	70521
		Накладные расходы	%	72		40,70	14514
		Сметная прибыль	%	8		19,63	7002
		Сметная стоимость:				265,06	94532
93	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км /лишний грунт/	т	624,1212		168,00	104852

1	2	3	4	5	6	7	8
94	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	286,6947		5046,32	1446755
		Итого оплата труда:				920,69	263957
		Итого эксплуатация машин:				150,04	43017
		Итого материалов:				4015,00	1151079
		Накладные расходы	%	99		911,48	261317
		Сметная прибыль	%	8		476,62	136646
		Сметная стоимость:				6434,43	1844718
95	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, ди аметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	2,4335		474216,41	1154006
		Итого оплата труда:				349232,43	849857
		Итого эксплуатация машин:				172276,37	419235
		Итого материалов:				782,04	1903
		Накладные расходы	%	99		345740,11	841359
		Сметная прибыль	%	8		65596,52	159629
		Сметная стоимость:				885553,04	2154993
96	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2525,0000		6967,00	17591675
97	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2433,5000		-72,61	-176690
		Итого оплата труда:				-71,39	-173734
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-2957
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-170259
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-27756
		Сметная стоимость:				-153,98	-374705
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км тр убопровода	1,2800		301679,03	386149
		Итого оплата труда:				233722,26	299164
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	119822
		Итого материалов:				100,32	128
		Накладные расходы	%	99		231385,04	296173
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	54586
		Сметная стоимость:				575709,19	736908

1	2	3	4	5	6	7	8
99	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1292,8000		3408,00	4405862
100	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1280,0000		-72,61	-92938
		Итого оплата труда:				-71,39	-91382
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1555
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-89555
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-14599
		Сметная стоимость:				-153,98	-197092
101	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладкатрубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10, 0 мм	км	0,0110		301679,03	3318
		Итого оплата труда:				233722,26	2571
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	1030
		Итого материалов:				100,32	1
		Накладные расходы	%	99		231385,04	2545
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	469
		Сметная стоимость:				575709,19	6333
102	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ИСО 4437-2004	м	11,1100		2122,00	23575
103	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,0000		-72,61	-799
		Итого оплата труда:				-71,39	-785
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-13
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-770
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-125
		Сметная стоимость:				-153,98	-1694
104	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4511,3420		470,00	2120347
		Итого оплата труда:				456,88	2061124
		Итого материалов:				13,13	59223
		Накладные расходы	%	98		447,74	2019901
		Сметная прибыль	%	8		73,42	331220

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				991,16	4471468
105	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	1,0000		1822,17	1822
		Итого оплата труда:				946,84	947
		Итого эксплуатация машин:				1189,79	1190
		Накладные расходы	%	99		937,37	937
		Сметная прибыль	%	8		220,76	221
		Сметная стоимость:				2980,31	2980
106	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 200х110мм	шт	1,0000		49433,04	49433
107	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Песок для засыпки тройников	м3	1,8400		5046,32	9285
		Итого оплата труда:				920,69	1694
		Итого эксплуатация машин:				150,04	276
		Итого материалов:				4015,00	7388
		Накладные расходы	%	99		911,48	1677
		Сметная прибыль	%	8		476,62	877
		Сметная стоимость:				6434,43	11839
105	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
106	Прайс-лист стр.13	Переход диаметром200х140мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		12844,64	12845
107		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d200/DN168-7шт /Пр.лис т.8353.05/					
118	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0065		474216,41	3104
		Итого оплата труда:				349232,43	2286
		Итого эксплуатация машин:				172276,37	1128
		Итого материалов:				782,04	5
		Накладные расходы	%	99		345740,11	2263
		Сметная прибыль	%	8		65596,52	429
		Сметная стоимость:				885553,04	5796

1	2	3	4	5	6	7	8
119	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,6105		6967,00	46055
120	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,5450		-72,61	-475
		Итого оплата труда:				-71,39	-467
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-8
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-458
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-75
		Сметная стоимость:				-153,98	-1008
121	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытаниегазопроводов	м	6,5450		470,00	3076
		Итого оплата труда:				456,88	2990
		Итого материалов:				13,13	86
		Накладные расходы	%	98		447,74	2930
		Сметная прибыль	%	8		73,42	481
		Сметная стоимость:				991,16	6487
122	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	7,0000		1236,51	8656
		Итого оплата труда:				641,97	4494
		Итого эксплуатация машин:				808,02	5656
		Накладные расходы	%	99		635,55	4449
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1048
		Сметная стоимость:				2021,82	14153
123	Прайс-лист стр.22	Переходник ПЭ-сталь ПЭ200/СТ168	шт	7,0000		98214,29	687500
124	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	7,0000		1236,51	8656
		Итого оплата труда:				641,97	4494
		Итого эксплуатация машин:				808,02	5656
		Накладные расходы	%	99		635,55	4449
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1048
		Сметная стоимость:				2021,82	14153
125	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 200мм	шт	7,0000		13299,11	93094
126	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	7,0000		1236,51	8656

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				641,97	4494
		Итого эксплуатация машин:				808,02	5656
		Накладные расходы	%	99		635,55	4449
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1048
		Сметная стоимость:				2021,82	14153
127	Прайс-лист стр.21	Отвод 90° электросварной Ду 200мм с закладным нагревательным элемен том	шт	7,0000		40803,57	285625
132	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,3000		5046,32	31792
		Итого оплата труда:				920,69	5800
		Итого эксплуатация машин:				150,04	945
		Итого материалов:				4015,00	25295
		Накладные расходы	%	99		911,48	5742
		Сметная прибыль	%	8		476,62	3003
		Сметная стоимость:				6434,43	40537
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d140/DN133-17шт /Пр.ли ст.8353.05/					
141	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм . Укладка	км трубопровода	0,0044		301679,03	1327
		Итого оплата труда:				233722,26	1028
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	412
		Итого материалов:				100,32	--
		Накладные расходы	%	99		231385,04	1018
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	188
		Сметная стоимость:				575709,19	2533
143	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,4000		-72,61	-319
		Итого оплата труда:				-71,39	-314
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-5
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-308
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-50
		Сметная стоимость:				-153,98	-678
144	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	4,4000		470,00	2068

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				456,88	2010
		Итого материалов:				13,13	58
		Накладные расходы	%	98		447,74	1970
		Сметная прибыль	%	8		73,42	323
		Сметная стоимость:				991,16	4361
145	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
147	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
149	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	4,0000		1236,51	4946
		Итого оплата труда:				641,97	2568
		Итого эксплуатация машин:				808,02	3232
		Накладные расходы	%	99		635,55	2542
		Сметная прибыль	%	8		149,76	599
		Сметная стоимость:				2021,82	8087
155	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,6000		5046,32	18167
		Итого оплата труда:				920,69	3314
		Итого эксплуатация машин:				150,04	540
		Итого материалов:				4015,00	14454
		Накладные расходы	%	99		911,48	3281
		Сметная прибыль	%	8		476,62	1716
		Сметная стоимость:				6434,43	23164
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d110/DN108-1шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
164	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10 мм	км	0,0011		301679,03	332

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				233722,26	257
		Итого эксплуатация машин:				93610,71	103
		Итого материалов:				100,32	--
		Накладные расходы	%	99		231385,04	255
		Сметная прибыль	%	8		42645,13	47
		Сметная стоимость:				575709,19	633
165	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядля подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,1110		2122,00	2358
166	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1000		-72,61	-80
		Итого оплата труда:				-71,39	-79
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-1
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-77
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-13
		Сметная стоимость:				-153,98	-169
167	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	1,1000		470,00	517
		Итого оплата труда:				456,88	503
		Итого материалов:				13,13	14
		Накладные расходы	%	98		447,74	493
		Сметная прибыль	%	8		73,42	81
		Сметная стоимость:				991,16	1090
168	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
169	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1,0000		35240,18	35240
170	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
171	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 110мм	шт	1,0000		3892,86	3893
172	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
173	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 110мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		10443,75	10444
178	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9000		5046,32	4542
		Итого оплата труда:				920,69	829
		Итого эксплуатация машин:				150,04	135
		Итого материалов:				4015,00	3614
		Накладные расходы	%	99		911,48	820
		Сметная прибыль	%	8		476,62	429
		Сметная стоимость:				6434,43	5791
179	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	11,0000		1236,51	13602
		Итого оплата труда:				641,97	7062
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8888
		Накладные расходы	%	99		635,55	6991
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1647
		Сметная стоимость:				2021,82	22240
180	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненные SDR 11 Ду 200мм	шт	2,0000		20475,00	40950
181	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненные SDR 11 Ду 140мм	шт	8,0000		9850,00	78800
182	Прайс-лист стр.21	Отвод 30° удлиненные SDR 11 Ду 140мм	шт	1,0000		16964,29	16964
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы PE 100 SDR11 200x18,2мм в футляре из трубы PE 100 SDR 11 28 0x25,4- 3шт					
183	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестран шейным методом горизонтального направленного бурен ия в грунтах 1-2 групп	м	56,5000		5585,94	315606

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1533,05	86617
		Итого эксплуатация машин:				4912,75	277570
		Итого материалов:				7,47	422
		Накладные расходы	%	99		1517,72	85751
		Сметная прибыль	%	8		568,29	32109
		Сметная стоимость:				7671,95	433465
184	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280x25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	57,6300		13606,00	784114
185	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56,5000		1290,98	72941
		Итого оплата труда:				1013,51	57263
		Итого эксплуатация машин:				8,13	459
		Итого материалов:				271,71	15352
		Накладные расходы	%	99		1003,38	56691
		Сметная прибыль	%	8		183,55	10371
		Сметная стоимость:				2477,91	140002
186	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3,0000		5445,16	16335
		Итого оплата труда:				3647,58	10943
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	5704
		Итого материалов:				557,19	1672
		Накладные расходы	%	99		3611,10	10833
		Сметная прибыль	%	8		724,50	2174
		Сметная стоимость:				9780,77	29342
187	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000		524,00	1572
188	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5000		186,00	837
189	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
190	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.280мм/32	шт	3,0000		30294,64	90884
191	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	6,0000		1236,51	7419

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				641,97	3852
		Итого эксплуатация машин:				808,02	4848
		Накладные расходы	%	99		635,55	3813
		Сметная прибыль	%	8		149,76	899
		Сметная стоимость:				2021,82	12131
192	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	6,0000		1105,36	6632
193	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3,0000		1236,51	3710
		Итого оплата труда:				641,97	1926
		Итого эксплуатация машин:				808,02	2424
		Накладные расходы	%	99		635,55	1907
		Сметная прибыль	%	8		149,76	449
		Сметная стоимость:				2021,82	6065
194	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3,0000		6006,25	18019
199	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,2865	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /280мм/	футляр	3,0000		3227,32	9682
		Итого оплата труда:				2341,89	7026
		Итого эксплуатация машин:				901,56	2705
		Накладные расходы	%	99		2318,47	6955
		Сметная прибыль	%	8		443,66	1331
		Сметная стоимость:				5989,45	17968
200	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	7,5000		176,79	1326
201	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	5,3126		390,00	2072
202	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0600		5046,32	303
		Итого оплата труда:				920,69	55
		Итого эксплуатация машин:				150,04	9
		Итого материалов:				4015,00	241
		Накладные расходы	%	99		911,48	55
		Сметная прибыль	%	8		476,62	29
		Сметная стоимость:				6434,43	386
		Переход газопровода для трубы PE100 SDR11 200x18,2мм в футляре из трубы PE100 SDR11 280x25,4 - 1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
203	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1,0000		5445,16	5445
		Итого оплата труда:				3647,58	3648
		Итого эксплуатация машин:				1901,37	1901
		Итого материалов:				557,19	557
		Накладные расходы	%	99		3611,10	3611
		Сметная прибыль	%	8		724,50	725
		Сметная стоимость:				9780,77	9781
204	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		524,00	524
205	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5000		186,00	279
206	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
207	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.280мм/32	шт	1,0000		30294,64	30295
208	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	2,0000		1236,51	2473
		Итого оплата труда:				641,97	1284
		Итого эксплуатация машин:				808,02	1616
		Накладные расходы	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				2021,82	4044
209	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	2,0000		1105,36	2211
210	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1,0000		1236,51	1237
		Итого оплата труда:				641,97	642
		Итого эксплуатация машин:				808,02	808
		Накладные расходы	%	99		635,55	636
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				2021,82	2022
211	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	1,0000		6006,25	6006

1	2	3	4	5	6	7	8
216	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2865	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /280мм/	футляр	1,0000		3227,32	3227
		Итого оплата труда:				2341,89	2342
		Итого эксплуатация машин:				901,56	902
		Накладные расходы	%	99		2318,47	2318
		Сметная прибыль	%	8		443,66	444
		Сметная стоимость:				5989,45	5989
217	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	2,5000		176,79	442
218	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	1,7709		390,00	691
219	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,0200		5046,32	101
		Итого оплата труда:				920,69	18
		Итого эксплуатация машин:				150,04	3
		Итого материалов:				4015,00	80
		Накладные расходы	%	99		911,48	18
		Сметная прибыль	%	8		476,62	10
		Сметная стоимость:				6434,43	129
220	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Уклад ка	км трубопровода	0,0100		506157,73	5062
		Итого оплата труда:				366325,28	3663
		Итого эксплуатация машин:				193687,69	1937
		Итого материалов:				782,04	8
		Накладные расходы	%	99		362662,03	3627
		Сметная прибыль	%	8		69505,58	695
		Сметная стоимость:				938325,34	9383
221	2301-0502-0822 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 280х25,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1000		13606,00	137421
222	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,0000		-72,61	-726
		Итого оплата труда:				-71,39	-714
		Итого эксплуатация машин:				-1,22	-12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-700
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-114
		Сметная стоимость:				-153,98	-1540
223	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10,0000		1290,98	12910
		Итого оплата труда:				1013,51	10135
		Итого эксплуатация машин:				8,13	81
		Итого материалов:				271,71	2717
		Накладные расходы	%	99		1003,38	10034
		Сметная прибыль	%	8		183,55	1835
		Сметная стоимость:				2477,91	24779
265	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,7610		26140,04	98313
		Итого оплата труда:				11193,25	42098
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	70093
		Накладные расходы	%	72		8059,14	30310
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	10290
		Сметная стоимость:				36935,12	138913
266	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	3761,0000		17,86	67161
267	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3791,0000		293,30	1111910
		Итого оплата труда:				164,85	624965
		Итого эксплуатация машин:				147,72	560021
		Итого материалов:				21,72	82337
		Накладные расходы	%	72		118,70	449975
		Сметная прибыль	%	8		32,96	124951
		Сметная стоимость:				444,96	1686836
268	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,7910		89227,00	338260
300	2301-0502-0819 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	250,0000		6967,00	1741750
301	2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 140х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1500,0000		3408,00	5112000
302	2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,0000		2122,00	4244

1	2	3	4	5	6	7	8
303	1 339-0201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /200x18,2/	стык	228,0000		2804,46	639417
		Итого оплата труда:				2600,00	592800
		Итого эксплуатация машин:				89,10	20315
		Итого материалов:				115,36	26302
		Накладные расходы	%	61		1586,00	361608
		Сметная прибыль	%	8		351,24	80082
		Сметная стоимость:				4741,70	1081107
304	1 339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /140x12,7/	стык	140,0000		1429,80	200173
		Итого оплата труда:				1300,00	182000
		Итого эксплуатация машин:				49,50	6930
		Итого материалов:				80,30	11243
		Накладные расходы	%	61		793,00	111020
		Сметная прибыль	%	8		177,82	24895
		Сметная стоимость:				2400,63	336088
305	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /110x10/	стык	2,0000		999,78	2000
		Итого оплата труда:				910,00	1820
		Итого эксплуатация машин:				36,63	73
		Итого материалов:				53,15	106
		Накладные расходы	%	61		555,10	1110
		Сметная прибыль	%	8		124,39	249
		Сметная стоимость:				1679,27	3359
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				41159975
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2390072
	Материалы -		Тенге				119988
	Всего заработная плата -		Тенге				1443683
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				338260
		Накладные расходы -	Тенге				954024
		Накладные НУЧП -	Тенге				954024
		Сметная прибыль -	Тенге				267528
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3611623

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2390072
	Материалы -		Тенге				119988
	Всего заработная плата -		Тенге				1443683
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				338260
		Накладные расходы -	Тенге				954024
		Накладные НУЧП -	Тенге				954024
		Сметная прибыль -	Тенге				267528
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				3611623
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1224
		Сметная заработная плата -	Тенге				1443683
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5594823
	Материалы -		Тенге				1224916
	Всего заработная плата -		Тенге				2692027
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				71691
	Транспортные расходы -		Тенге				104852
		Накладные расходы -	Тенге				2384975
		Накладные НУЧП -	Тенге				2384975
		Сметная прибыль -	Тенге				638384
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				8618182
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2793
		Сметная заработная плата -	Тенге				2692027
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				34019971
	Материалы -		Тенге				59381
	Всего заработная плата -		Тенге				1799152
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				32165990
		Накладные расходы -	Тенге				1763169
		Накладные НУЧП -	Тенге				1763169
		Сметная прибыль -	Тенге				2862651
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				38645790
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1319
		Сметная заработная плата -	Тенге				1799152
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				50875595
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5335
		Сметная заработная плата -	Тенге				5934862
	ИТОГО						**50 875 595**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**50 875 595**
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**1 475 392**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:						**52 350 987**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**476 394**
	Итого						**52 827 381**
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**1 056 548**
	Итого сметная стоимость						**53 883 929**
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**48 495 535,71**
	НДС 12%						**5 819 464,29**
	ИТОГО:						**54 315 000,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____**Муталиев М.К.**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД
Отырарского района"
_____