форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района

Технадзор: ТОО "Омега груп"

Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.

Дополнительное соглашение №6 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №5
стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2023 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	412 207 968,76	461 672 925,01	106 250 000,00	119 000 000,00	57 754 464,29	64 685 000,00
	в т. ч. оборудование						
2	Удержание аванса	23 814 546,48	26 672 292,06	23 814 546,48	26 672 292,06	17 014 754,46	19 056 525,00
	Всего к оплате:						45 628 475,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
Жарасов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"
Шакенов Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №6 от 13.03.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №5
выполненных работ за апрель месяц 2023 года

Составлена в тек ущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Высокое давление (надземный газопровод)					
2	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 5,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	150,6000		4834,00	728000
4	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	170,6800		3204,00	546859
6	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0480		2566,00	30915
8	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 150 мм ГОСТ 17380-2001 (Г ОСТ 17375-2001)	шт.	8,0000		4060,00	32480
9	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 125 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12,0000		3390,00	40680
10	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 100 мм ГОСТ 17380-2001 (Г ОСТ 17375-2001)	шт.	1,0000		1511,00	1511
12	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		100388,00	100388
14	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		4543,00	9086
16	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000		52225,00	52225

1	2	3	4	5	6	7	8
18	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		2716,00	5432
20	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0574		491547,00	28234
26	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2872		491547,00	141172
32	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0199		491547,00	9772
		Установка ГРПШ (ГСН-55)					
42	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0722		439279,00	31694
		Молниезашита,заземление ГРПШ /МЗ.С1/					
48	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0029		491547,00	1430
49	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0043		438711,00	1886
		Ограждение ГРПШ 1шт.					
59	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,4000		1385,00	36564
61	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /угловая сталь/	т	0,3057		439279,00	134298
		Установка узла учета газа					
73	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0577		439279,00	25355
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1957983
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				373843
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				373843
		Сметная прибыль -	Тенге				29907
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				403750
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1584140
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1584140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				126731
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1710872
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2114622
		РАЗДЕЛ 2.Высокое давление (подземный газопровод)					
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d200/DN168-7шт /Пр.лис т.8353.05/					
111	2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	3,5140		5388,00	18933
113	2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,0280		7294,00	51262
117	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0498		522491,00	26004
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d140/DN133-17шт /Пр.ли ст.8353.05/					
134	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,5340		3204,00	27343
136	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	м	68,0000		5430,00	369240
140	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,1350		522491,00	70526
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d110/DN108-1шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
157	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,5020		2566,00	1288
159	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	м	1,0040		5430,00	5452
163	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0071		522491,00	3715
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 200х18,2мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 28 0х25,4- 3шт					
196	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0200		343444,00	6872
197	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		404706,00	52
		Переход газопровода для трубы РЕ100 SDR11 200х18,2мм в футляре из трубы РЕ100 SDR11 280х25,4 - 1шт					
213	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,0067		343444,00	2291

1	2	3	4	5	6	7	8
214	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0000		404706,00	17
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 140х12,7мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 200х18,2- 3шт					
237	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0200		343444,00	6872
238	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		404706,00	52
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 140х12,7мм в футляре из трубы РЕ 100 SDR 11 200х18,2 - 12шт					
254	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0800		343444,00	27489
255	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0005		404706,00	209
		Установка ковера для провода-спутника - 111шт. /ГСН-61/					
270	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,6362		91,00	149
275	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0457		231687,00	10596
276	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,4185		211214,00	88387
279	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера с крышкой	т	0,9348		343444,00	321066
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-60/					
289	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,0000		524,00	6288
291	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,1534		343444,00	52688
292	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0010		404706,00	400
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1097192
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				99713
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				99713
		Сметная прибыль -	Тенге				7977
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				107690
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				100245
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				100245

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				8020
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				108265
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				897234
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				897234
		Сметная прибыль -	Тенге				71779
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				969012
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1184967
		РАЗДЕЛ 3.Среднее давление (подземный газопровод)					
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 160х14,6мм в футляре 250х14,8мм - 1шт					
358	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,1534		343444,00	52688
359	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0010		404706,00	400
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 125х11,4мм в футляре 180х10,7мм - 2шт					
378	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0133		343444,00	4582
379	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		404706,00	35
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х10,7мм - 14шт					
395	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0934		343444,00	32071
396	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006		404706,00	244
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 90х8,2мм в футляре 140х8,3мм - 5шт					
419	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0334		343444,00	11454
420	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		404706,00	87
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2мм в футляре 140х8,3мм - 13шт					
436	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0867		343444,00	29780
437	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006		404706,00	226

1	2	3	4	5	6	7	8
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 75х6,8мм в футляре 110х6,6мм - 4шт					
460	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0267		343444,00	9163
461	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		404706,00	70
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8мм в футляре 110х6,6мм - 15шт					
477	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,1001		343444,00	34362
478	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006		404706,00	261
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы РЕ 100 SDR11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 14шт					
501	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0934		343444,00	32071
502	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0006		404706,00	244
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х6,6мм - 321шт					
518	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	2,1411		343444,00	735338
519	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0138		404706,00	5586
		Установка полиэтиленового крана диам.63 под ковер-30шт (8353.10 СБ)					
530	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,2001		343444,00	68723
531	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0013		404706,00	522
	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0267		343444,00	9163
544	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0002		404706,00	70
545		Установка полиэтиленового крана диам.90 под ковер-3шт (8353.10 СБ)					
	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0200		343444,00	6872
558	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		404706,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8
559		Установка полиэтиленового крана диам.125 под ковер-2шт (8353.10 СБ)					
	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,0133		343444,00	4582
572	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001		404706,00	35
573	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	37,0000		1236,51	45751
		Итого оплата труда:				641,97	23753
		Итого эксплуатация машин:				808,02	29897
		Накладные расходы	%	99		635,55	23515
		Сметная прибыль	%	8		149,76	5541
		Сметная стоимость:				2021,82	74807
586	Прайс-лист стр.8	Отвод 90°удлиненный SDR 11 Ду 63мм	шт	30,0000		2441,96	73259
587	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 75мм	шт	2,0000		3239,29	6479
588	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 90мм	шт	2,0000		3729,46	7459
589	Прайс-лист стр.8	Отвод 90° удлиненный SDR 11 Ду 125мм	шт	3,0000		8825,89	26478
590	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход/	шт.	11,0000		1236,51	13602
		Итого оплата труда:				641,97	7062
		Итого эксплуатация машин:				808,02	8888
		Накладные расходы	%	99		635,55	6991
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1647
		Сметная стоимость:				2021,82	22240
591	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 160/125мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		8823,21	8823
592	Прайс-лист стр.21	Переход Ду 160/75мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		13214,29	13214
593	Прайс-лист стр.21	Переход Ду 160/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		12678,57	12679
594	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 125/63мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		4589,29	4589
595	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 125/90мм с закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		4589,29	4589
596	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 90/75ммс закладным нагревательным элементом	шт	1,0000		2855,36	2855

1	2	3	4	5	6	7	8
597	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 90/63ммс закладным нагревательным элементом	шт	3,0000		2855,36	8566
598	Прайс-лист стр.13	Переход Ду 75/63ммс закладным нагревательным элементом	шт	2,0000		2059,82	4120
599	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	36,8720		26140,04	963836
		Итого оплата труда:				11193,25	412718
		Итого эксплуатация машин:				18636,74	687174
		Накладные расходы	%	72		8059,14	297157
		Сметная прибыль	%	8		2735,93	100879
		Сметная стоимость:				36935,12	1361872
600	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	36872,0000		17,86	658429
601	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	37831,0000		293,30	11095934
		Итого оплата труда:				164,85	6236630
		Итого эксплуатация машин:				147,72	5588535
		Итого материалов:				21,72	821651
		Накладные расходы	%	72		118,70	4490373
		Сметная прибыль	%	8		32,96	1246905
		Сметная стоимость:				444,96	16833212
602	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	37,8710		89227,00	3379116
		Установка ковера для провода-спутника - 592шт. /ГСН-61/					
609	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,2439		231687,00	56509
610	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,2318		211214,00	471396
613	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость коверас крышкой	т	4,9858		343444,00	1712351
		Установка контрольной трубки с ковером /ГСН-60/					
625	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	2,2745		343444,00	781153
626	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0147		404706,00	5934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d160/DN159-1шт /Пр.лис т.8353.05/					
641	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,5020		3812,00	1914
643	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 2 73 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	1,0040		10583,00	10625
647	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0071		522491,00	3715
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d125/DN108-8шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
664	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0160		3204,00	12867
666	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	м	8,0320		5430,00	43614
670	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0635		522491,00	33189
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d90/DN89-10шт /Пр.лист .8353.05СБ/					
687	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80	м	5,0200		2190,00	10994
689	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	10,0400		3812,00	38272
693	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0863		522491,00	45091
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d75/DN76-3шт /Пр.лист. 8353.05СБ/					
710	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГО СТ 10705-80	м	1,5060		1584,00	2386
712	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	3,0120		3812,00	11482
716	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0257		522491,00	13433
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН d63/DN57-461шт /Пр.лис т.8353.05СБ/					
733	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	231,4220		1009,00	233505
735	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	462,8440		3812,00	1764361
739	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	3,9508		522491,00	2064242

1	2	3	4	5	6	7	8
755	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 С Т РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,0000		4466,00	26796
756	2301-0502-0815 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	м	228,0000		2722,00	620616
757	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 С Т РК ИСО 4437-2004	м	305,0000		1416,00	431880
758	2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75 х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	259,0000		979,00	253561
759	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачигазообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8СТ РК ИСО 4437-2004	м	1658,0600		692,00	1147378
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				27165718
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				15438885
	Материалы -		Тенге				821651
	Всего заработная плата -		Тенге				6649347
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3379116
		Накладные расходы -	Тенге				4787530
		Накладные НУЧП -	Тенге				4787530
		Сметная прибыль -	Тенге				1618113
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				21844528
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6240
		Сметная заработная плата -	Тенге				6649347
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1259451
	Всего заработная плата -		Тенге				30815
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1200099
		Накладные расходы -	Тенге				30506
		Накладные НУЧП -	Тенге				30506
		Сметная прибыль -	Тенге				103197
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1393154
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				30815
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2159670
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				2159670
		Сметная прибыль -	Тенге				172774
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				2332443
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8307712
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				8307712
		Сметная прибыль -	Тенге				664617
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				8972328
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				34542454

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6271
		Сметная заработная плата -	Тенге				6680162
		РАЗДЕЛ 4.Среднее давление (надземный газопровод)					
766	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГО СТ 10705-80	м	95,3800		2566,00	244745
768	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толшина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	м	75,3000		2190,00	164907
770	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толшина стенки 3,0 мм Г ОСТ 10705-80	м	2029,0840		1009,00	2047346
772	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	15,0000		1511,00	22665
773	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали , 90°, наружным диаметром 80 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14,0000		947,00	13258
774	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стал и, 90°, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	130,0000		403,00	52390
775	2302-0103-3408 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали, наружны м диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт .	14,0000		399,00	5586
777	2301-0502-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 75х4, 5 СТ РК ИСО 4437-2004	м	50,5000		651,00	32876
781	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0994		491547,00	48860
782	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26,5000		542,00	14363
787	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0994		491547,00	48860
788	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,9000		542,00	15664
793	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3584		491547,00	176170
794	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	131,2000		542,00	71110

1	2	3	4	5	6	7	8
799	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,0464		491547,00	1497449
800	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	459,2000		542,00	248886
805	2304-0909-0319 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа DN50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		11976,00	11976
807	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000		1489,00	2978
		Установка ГРПШ /384шт/					
828	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	11,0024		439279,00	4833109
833	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальныеэлектросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стен ки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	789,1440		524,00	413511
835	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа ПШК-25	шт.	1012,0000		9077,00	9185924
837	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стал и PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2024,0000		626,00	1267024
839	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, нару жными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	384,0000		391,00	150144
840	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стал и, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	140,0000		217,00	30380
		Установка металлических ящиков /382шт/					
845	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0512		439279,00	461753
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				21061934
		В том числе:					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7066201
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				7066201
		Сметная прибыль -	Тенге				565296
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7631497
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				13995733
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				13995733
		Сметная прибыль -	Тенге				1119659
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				15115392
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				22746889

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				51282827
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				15438885
	Материалы -		Тенге				821651
	Всего заработная плата -		Тенге				6649347
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3379116
		Накладные расходы -	Тенге				4787530
		Накладные НУЧП -	Тенге				4787530
		Сметная прибыль -	Тенге				1618113
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				21844528
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6240
		Сметная заработная плата -	Тенге				6649347
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1359165
	Всего заработная плата -		Тенге				30815
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1299812
		Накладные расходы -	Тенге				30506
		Накладные НУЧП -	Тенге				30506
		Сметная прибыль -	Тенге				111174
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1500845
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				30815
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				9699958
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				9699958
		Сметная прибыль -	Тенге				775997
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				10475955
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				24784819
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				24784819
		Сметная прибыль -	Тенге				1982786
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				26767604
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				60588932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6271
		Сметная заработная плата -	Тенге				6680162
	ИТОГО						**60 588 932**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**60 588 932**
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**1 757 079**
	Итого:						**62 346 011**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**567 349**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого						**62 913 360**
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**1 258 267**
	Итого сметная стоимость						**64 171 627**
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**57 754 464,29**
	НДС 12%						**6 930 535,71**
	ИТОГО:						**64 685 000,00**

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД
Отырарского района"

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"

Гилажева Ж.Б.

Начальник участка

Муталиев М.К.