форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №7 от 15.06.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Талапты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

СПРАВКА №9
стоимости выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		С начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**584 534 247,89**	**654 678 357,64**	**278 576 279,13**	**312 005 432,63**	**29 046 912,89**	**32 532 542,44**
	в т. ч. оборудование	29 497 307,14	33 036 984,00	29 497 307,14	33 036 984,00		
2	**Удержание аванса**	**74 858 809,88**	**83 841 867,06**	**74 858 809,88**	**83 841 867,06**		
	Всего к оплате:						**32 532 542,44**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
_____ Жарасов Н.М.

Технадзор:
Директор ТОО "Омега груп"
_____ Шакенов Т.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____ Гилажева Ж.Б.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского
Технадзор: ТОО "Омега груп"
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Дополнительное соглашение №7 от 15.06.2023г. к договор о государственных закупках работ в сфере строительства №32 от 29.03.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем газификации к сельскому округу Таланты населенный пункт Кокмардан и населенный пункт Шытты, Отырарский район, ЮКО"

Акт №9
выполненных работ за июль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах на 01.01.2018 г. Тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1доб									
		РАЗДЕЛ 1.Среднее давление (подземный газопровод)									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	3940,55904	187,94	178,88	740577	704867	1	139766	950771
		НР - 72%; СП - 8%			9,06	40,20	35709	158410		70427	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	121,87296	1681,68	–	204951	–	–	147565	380718
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	–	204951	–		28201	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1	1401,40	–	1401	–	–	1009	2603
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	–	1401	–		193	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	312	730,94	–	228055	–	–	164199	423634
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	–	228055	–		31380	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2926,44	30,99	30,99	90692	90692	–	22842	122617
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,84	–	31725		9083	

6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2926,44	15,30	15,30	44784	44784	--	11279	60548
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,35	--	15666		4485	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2926,44	135,12	63,84	395421	186824	--	212468	656520
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	208597	86498		48631	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	312	5046,33	150,05	1574453	46814	1252680	284383	2007543
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	274959	12296		148707	
9	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	3,818	265817,23	73879,07	1014890	282070	192	801246	1961427
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	732628	76711		145291	
10	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3939	692,00	--	2725788	--	2725788	--	2943851
		СП - 8%			--	--	--	--		218063	
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3818	-72,61	-1,22	-277215	-4639	-1	-267125	-587888
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-272577	--		-43547	
12	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	3900	470,00	--	1833014	--	51198	1746180	3865529
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	1781816	--		286335	
13	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка /тройник/	шт.	44	1822,17	1189,79	80176	52351	--	41244	131134
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	27825	13836		9714	
14	Прайс-лист стр.22	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 125/63мм	шт	6	13392,86	--	80357	--	80357	--	86786
		СП - 8%			--	--	--	--		6429	
15	Прайс-лист стр.10	Тройник неравнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 90/63мм	шт	1	6680,36	--	6680	--	6680	--	7215
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
16	Прайс-лист стр.9	Тройник равнопроходной PE 100 SDR 11 Ду 63мм	шт	37	2445,54	--	90485	--	90485	--	97724
		СП - 8%			--	--	--	--		7239	
		Переход газопровода методом ГНБ для трубы PE 100 SDR11 - 63x5,8мм в футляре 110x6,6мм -									

17	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального на правленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	53	2315,62	1863,91	122728	98787	249	51044	187673
		НР - 99%; СП - 8%			447,03	525,79	23692	27867		13902	
18	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлив а PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	54,06	1394,00	--	75360	--	75360	--	81388
		СП - 8%			--	--	--	--		6029	
19	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	53	1111,54	7,12	58912	378	8166	49965	117587
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	50368	101		8710	
20	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	5445,16	1901,37	16335	5704	1671	10833	29342
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	8960	1983		2174	
21	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	524,00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
22	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5	186,00	--	837	--	837	--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
24	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкаднам.110мм/32	шт	3	8679,46	--	26038	--	26038	--	28121
		СП - 8%			--	--	--	--		2083	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
26	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	3	1105,36	--	3316	--	3316	--	3581
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
28	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3	6006,25	--	18019	--	18019	--	19460
		СП - 8%			--	--	--	--		1442	

29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,042	22523,98	914,52	946	38	755	151	1185
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	153	13		88	
30	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,02001	343444,00	--	6872	--	6872	--	7422
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
31	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000129	404706,00	--	52	--	52	--	56
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
32	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	3	280,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	3	1363,02	380,76	4089	1142	--	2938	7589
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	6,81	2947	20		562	
34	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	2,4	176,79	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
35	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,2895856	390,00	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
36	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	5046,33	150,05	303	9	241	55	386
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	53	2		29	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63x5,8мм в футляре 110x6,6мм - 29шт									
37	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	5445,16	1901,37	16335	5704	1671	10833	29342
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	8960	1983		2174	
38	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	524,00	--	1572	--	1572	--	1698
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
39	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5	186,00	--	837	--	837	--	904
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065

		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
41	Прайс-лист стр.15	Патрубок-накладкадиам.110мм/32	шт	3	8679,46	–	26038	–	26038	–	28121
		СП - 8%			–	–	–	–		2083	
42	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
43	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 32мм	шт	3	1105,36	–	3316	–	3316	–	3581
		СП - 8%			–	–	–	–		265	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	1	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
45	Прайс-лист стр.14	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	3	6006,25	–	18019	–	18019	–	19460
		СП - 8%			–	–	–	–		1442	
46	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подушки из бетона кл.В12,5 F150, W6, сульфатостойкий под ковер	м3	0,042	22523,98	914,52	946	38	755	151	1185
		НР - 91%; СП - 8%			3644,50	306,15	153	13		88	
47	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимостьковера	т	0,02001	343444,00	–	6872	–	6872	–	7422
		СП - 8%			–	–	–	–		550	
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000129	404706,00	–	52	–	52	–	56
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
49	2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа , 40 мм	шт	3	280,00	–	840	–	840	–	907
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
50	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,121	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	3	1363,02	380,76	4089	1142	–	2938	7589
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	6,81	2947	20		562	
51	Прайс-лист стр.20	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	м	2,4	176,79	–	424	–	424	–	458
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
52	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	2,2895856	390,00	–	893	–	893	–	964
		СП - 8%			–	–	–	–		71	

53	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	5046,33	150,05	303	9	241	55	386
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	53	2		29	
54	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110х10,0 мм	км	0,029	301679,03	93610,71	8749	2715	3	6710	16696
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	6031	747		1237	
55	2301-0502-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	29,29	1394,00	--	40830	--	40830	--	44097
		СП - 8%			--	--	--	--		3266	
56	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	-72,61	-1,22	-2106	-35	-1	-2029	-4465
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-2070	--		-331	
57	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29	1111,54	7,12	32235	207	4468	27339	64340
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	27560	56		4766	
58	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт.	14	1236,51	808,02	17311	11312	--	8898	28305
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	5999	2989		2097	
59	Прайс-лист стр.8	Отвод 90°удлиненный SDR 11 Ду 63мм	шт	14	2441,96	--	34188	--	34188	--	36923
		СП - 8%			--	--	--	--		2735	
60	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	44	1236,51	808,02	54406	35553	1	27964	88960
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	18854	9393		6590	
61	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду 63мм	шт	44	1512,50	--	66550	--	66550	--	71874
		СП - 8%			--	--	--	--		5324	
62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,9	26140,04	18636,74	101946	72683	--	31431	144047
		НР - 72%; СП - 8%			7503,30	3689,95	29263	14391		10670	
63	Прайс-лист стр.19	Лента сигнальная"Газ"	м	3900	17,86	--	69643	--	69643	--	75214
		СП - 8%			--	--	--	--		5571	
64	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3900	293,30	147,72	1143880	576122	84704	462913	1735337
		НР - 72%; СП - 8%			123,86	41,00	483054	159881		128543	

65	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,9	89227,00	--	347985	--	347985	--	375824
		СП - 8%			--	--	--	--		27839	
		Выхода провода-спутника в межтрубном пространстве футляра ПЭ/СТ-48шт									
66	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1,4544	91,00	--	132	--	132	--	143
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
67	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,002064	404706,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов и муфт с ЗН									
68	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием /патрубок/	км трубопровода	0,024	610527,78	184046,88	14653	4417	277	11734	28498
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	9959	1894		2111	
69	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	1009,00	--	24313	--	24313	--	26258
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
70	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,048	706660,75	214796,59	33920	10310	2269	24394	62978
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	21341	3299		4665	
71	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт 2кп-БСт4кп, 159х4 мм	м	48,192	3812,00	--	183708	--	183708	--	198405
		СП - 8%			--	--	--	--		14697	
72	1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	48	-72,61	-1,22	-3485	-58	--	-3358	-7391
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-3427	--		-547	
73	1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,048	1899997,96	181292,56	91200	8702	79354	5211	104124
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	3144	2119		7713	
74	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/	т конструкций	0,41136	48582,56	2569,56	19985	1057	870	12575	35165
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	18058	167		2605	

75	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,41136	522491,00	--	214932	--	214932	--	232126
		СП - 8%			--	--	--	--		17195	
76	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0552	265817,23	73879,07	14673	4078	3	11584	28358
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	10592	1109		2101	
77	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	55,752	692,00	--	38580	--	38580	--	41667
		СП - 8%			--	--	--	--		3086	
78	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55,2	-72,61	-1,22	-4008	-67	--	-3862	-8500
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-3941	--		-630	
79	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	55,2	470,00	--	25944	--	724	24715	54712
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	25220	--		4053	
80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	48	1236,51	808,02	59352	38785	1	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	20568	10247		7189	
81	Прайс-лист стр.14	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	48	11360,71	--	545314	--	545314	--	588939
		СП - 8%			--	--	--	--		43625	
82	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая сЭН/	шт.	48	1236,51	808,02	59352	38785	1	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	20568	10247		7189	
83	Прайс-лист стр.16	Муфта с закладнымнагревательным элементом Ду 63мм	шт	48	1512,50	--	72600	--	72600	--	78408
		СП - 8%			--	--	--	--		5808	
84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /отвод/	шт	48	1236,51	808,02	59352	38785	1	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	20568	10247		7189	
85	Прайс-лист стр.9	Отвод 90° электросварной SDR 11 Ду 63мм с закладным нагревательным элементом	шт	48	3968,75	--	190500	--	190500	--	205740
		СП - 8%			--	--	--	--		15240	

86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	48	2126,20	593,96	102058	28510	--	73317	189405
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	73548	510		14030	
87	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки паронит d150/67	1000 шт.	0,048	87996,00	--	4224	--	4224	--	4562
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
88	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	39,7828464	390,00	--	15515	--	15515	--	16757
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	2,4	20452,07	1063,69	49085	2553	43979	2769	56002
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	2553	490		4148	
90	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	43,2	5046,33	150,05	218001	6482	173448	39376	277967
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	38071	1703		20590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			13221193	2412155	6654172	4298660	18921434
							4154874	660478	--	1401590	
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1593812				
	Материалы -			Тенге			84704				
	Всего заработная плата -			Тенге				686588			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			347985				
		Накладные расходы -		Тенге			494343				
		Сметная прибыль -		Тенге			167052				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2255208				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							645
		Сметная заработная плата -		Тенге				686588			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5525722				
	Материалы -			Тенге			1570419				
	Всего заработная плата -			Тенге				2585518			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			88732				
		Накладные расходы -		Тенге			2297219				
		Сметная прибыль -		Тенге			625835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			8448777				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2689
		Сметная заработная плата -		Тенге				2585518			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			234917				
	Материалы -			Тенге			870				
	Всего заработная плата -			Тенге				18225			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			214932				
		Накладные расходы -		Тенге			12575				
		Сметная прибыль -		Тенге			19799				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			267291					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								19
	Сметная заработная плата -		Тенге				18225				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5866742					
	Материалы -		Тенге			51922					
	Всего заработная плата -		Тенге				1525021				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4294598					
	Накладные расходы -		Тенге			1494521					
	Сметная прибыль -		Тенге			588901					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7950164					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								1119
	Сметная заработная плата -		Тенге				1525021				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			18921440					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								4472
	Сметная заработная плата -		Тенге				4815352				
	РАЗДЕЛ 2.Среднее давление (надземный газопровод)										
91	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,558	610527,78	184046,88	340675	102698	6429	272818	662572
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	231548	44027		49079	
92	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	560,232	1009,00	--	565274	--	565274	--	610496
		СП - 8%			--	--	--	--		45222	
93	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметр ом 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,052	893724,56	454333,60	46474	23625	979	28156	80600
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	21870	6570		5970	
94	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стал и, 90°, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	104	403,00	--	41912	--	41912	--	45265
		СП - 8%			--	--	--	--		3353	
95	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 ОПЫ-2-2600 (92шт)	т конструкций	1,1454	90544,97	7275,15	103710	8333	8125	60486	177332
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	87252	409		13136	
96	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9568	491547,00	--	470312	--	470312	--	507937
		СП - 8%			--	--	--	--		37625	

97	23О2-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,6	542,00	--	102221	--	102221	--	110399
		СП - 8%			--	--	--	--		8178	
98	11О6-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	7,36	25726,64	1682,50	189348	12383	146390	30026	236924
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	30575	2421		17550	
99	11О1-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,9322992	2206,40	--	32947	--	--	23722	61202
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	32947	--		4533	
100	11О1-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с разравниванием	м3 грунта	14,9322992	730,94	--	10915	--	--	7859	20275
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	10915	--		1502	
101	11О9-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление гориз.газ-да Д57х3 на стойке из труб Д57х3 ОПЫ-2-5400 (2шт)	т конструкций	0,0473	90544,97	7275,15	4283	344	336	2498	7323
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3603	17		542	
102	21О6-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0432	491547,00	--	21235	--	21235	--	22934
		СП - 8%			--	--	--	--		1699	
103	23О2-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления длятрубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,1	542,00	--	2222	--	2222	--	2400
		СП - 8%			--	--	--	--		178	
104	11О6-0101-0102 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	м3	0,16	25726,64	1682,50	4116	269	3182	653	5151
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	665	53		382	
105	11О1-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,3246152	2206,40	--	716	--	--	516	1330
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	716	--		99	
106	11О1-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 с разравниванием	м3 грунта	0,3246152	730,94	--	237	--	--	171	441
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	237	--		33	
107	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза газопровода	м2	100	169,80	4,48	16980	448	8992	5234	23991
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	7540	45		1777	
108	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза газопровода	м2	100	173,92	3,17	17392	317	12666	3073	22102
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	4409	45		1637	

109	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	45	790,98	0,94	35594	43	6539	23225	63524
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	29012	19		4706	
110	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство установки для редуцирования давления газа	установка	62	12718,14	625,81	788525	38800	5328	739087	1649821
		НР - 98%; СП - 8%			12006,40	157,64	744397	9774		122209	
111	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-6 с регулятором давления и счетчиком газа G-4	шт	41	40178,57	--	1647321	--		--	1647321
					--	--	--	--	1647321	--	
112	Прайс-лист стр.6	ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	шт	20	50000,00	--	1000000	--		--	1000000
					--	--	--	--	1000000	--	
113	Прайс-лист стр.6	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-07-2У1 с регулятором давления РДНК-1000	шт	1	285714,29	--	285714	--		--	285714
					--	--	--	--	285714	--	
		Установка ГРПШ-6, ГРПШ-10 и ГРПШ-07 /62шт/									
114	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,02	2206,40	--	28727	--	--	20684	53364
		НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	28727	--		3953	
115	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,02	730,94	--	9517	--	--	6852	17679
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	9517	--		1310	
116	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	13,02	24567,92	1682,50	319874	21906	243880	53117	402830
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	54088	4282		29839	
117	1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорной рамы	т конструкций	1,776424	39879,24	8504,97	70842	15108	22236	25310	103845
		НР - 69%; СП - 8%			18857,00	1792,25	33498	3184		7692	
118	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,776424	439279,00	--	780346	--	780346	--	842773
		СП - 8%			--	--	--	--		62428	
119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	м2	85,4	84,90	2,24	7250	191	3839	2235	10244
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	3220	19		759	

120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз труб за 2 раза	м2	14,66	169,80	4,48	2489	66	1318	767	3517
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	1105	7		261	
121	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставки и труб за 2 раза	м2	100,06	173,92	3,17	17402	317	12673	3075	22115
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	4412	45		1638	
122	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	км	0,153	610527,78	184046,88	93411	28159	1763	74805	181673
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	63489	12072		13457	
123	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	153,612	524,00	–	80493	–	80493	–	86932
		СП - 8%			–	–	–	–		6439	
124	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Установка стальных кранов диам. 25 мм	шт	142	1372,03	75,09	194828	10663	24172	163142	386607
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	159993	4797		28638	
125	2304-0909-0316 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа ППК-25	шт.	142	9077,00	–	1288934	–	1288934	–	1392049
		СП - 8%			–	–	–	–		103115	
126	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 25 мм	фланец	284	487,08	35,46	138332	10071	6027	121011	280091
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	–	122234	–		20747	
127	2302-0103-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	284	626,00	–	177784	–	177784	–	192007
		СП - 8%			–	–	–	–		14223	
128	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /переходы, отводы/	т фасонных частей	0,0163	893724,56	454333,60	14568	7406	307	8826	25265
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	6855	2060		1871	
129	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	61	391,00	–	23851	–	23851	–	25759
		СП - 8%			–	–	–	–		1908	
130	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	41	217,00	–	8897	–	8897	–	9609
		СП - 8%			–	–	–	–		712	

		Установка ГРПШ-07-2У1 /1шт/									
131	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	2,3	1009,00	--	2321	--	2321	--	2506
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
132	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1372,03	75,09	2744	150	341	2298	5445
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	2253	68		403	
133	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,Р N 16,DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	26303,00	--	52606	--	52606	--	56814
		СП - 8%			--	--	--	--		4208	
134	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1080,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
135	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	530,00	--	530	--	530	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
		УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-07-2У1									
136	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами гл убиной до 1,5 м.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,294375	929,84	--	274	--	--	197	508
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	--	274	--		38	
137	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м3 грунта	0,294375	665,52	--	196	--	--	141	364
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	196	--		27	
138	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,3	25448,18	1682,50	7634	505	5883	1224	9567
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1246	99		709	
139	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массо й до 0,2 т.Установка	т	0,07622	146155,34	100385,74	11140	7651	275	3886	16228
		НР - 80%; СП - 8%			42161,40	21569,72	3214	1644		1202	
140	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобла данием гнутосварных профилей и круглых труб,средн яя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0741	491547,00	--	36424	--	36424	--	39338
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	

141	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстоли стовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00212	438711,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
142	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальныйиз угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж обору дования	шт.	1	1467,23	188,32	1467	188	298	744	2388
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	981	52		177	
143	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГО СТ 535-2005	т	0,0121	226378,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1									
144	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,вы сотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	13	2562,02	955,76	33306	12425	427	29342	67660
		НР - 118%; СП - 8%			1573,36	339,39	20454	4412		5012	
145	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,F50,W6,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3	17114,00	--	5134	--	5134	--	5545
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
146	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 1 0705-80	м	13,8	1009,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
147	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и со оружений с преобладанием горячекатаных профилей,с редняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,186	439279,00	--	81706	--	81706	--	88242
		СП - 8%			--	--	--	--		6536	
148	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратнымиячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродист ой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	16,2	1754,00	--	28415	--	28415	--	30688
		СП - 8%			--	--	--	--		2273	
149	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГО СТ 535-2005 /поз.7/	т	0,00738	226378,00	--	1671	--	1671	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
150	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преоб ладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0044	584791,00	--	2573	--	2573	--	2779
		СП - 8%			--	--	--	--		206	

151	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	26,189746	84,90	2,24	2224	59	1178	685	3142
		НР - 69%; СП - 8%	-		37,70	0,23	987	6		233	
152	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ- 115 за 2 раза	м2	26,189746	173,92	3,17	4555	83	3317	805	5789
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1155	12		429	
153	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	8426,87	1491,81	10112	1790	5108	3720	14939
		НР - 94%; СП - 8%			2678,40	619,30	3214	743		1107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			9292613	303999	4328782	1720390	11659397
							1726797	96879	2933035	646400	
	Стоимость оборудования -			Тенге			2933036				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			2933036				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			1467				
	Материалы -			Тенге			298				
	Всего заработная плата -			Тенге				1033			
		Накладные расходы -		Тенге			744				
		Сметная прибыль -		Тенге			177				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2388				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -		Тенге				1033			
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1631935				
	Материалы -			Тенге			495685				
	Всего заработная плата -			Тенге				940510			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			32825				
	Местные материалы -			Тенге			5134				
		Накладные расходы -		Тенге			892264				
		Сметная прибыль -		Тенге			201936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2726135				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							848
		Сметная заработная плата -		Тенге				940510			
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1572361				
	Материалы -			Тенге			30697				
	Всего заработная плата -			Тенге				127963			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1393525				
		Накладные расходы -		Тенге			88294				
		Сметная прибыль -		Тенге			132852				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			1793508				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -		Тенге				127963			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3153814				
	Материалы -			Тенге			5328				
	Всего заработная плата -			Тенге				754170			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			2365289				

	Накладные расходы -		Тенге			739087				
	Сметная прибыль -		Тенге			311432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4204333				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							707
	Сметная заработная плата -		Тенге				754170			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			11659399				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1677
	Сметная заработная плата -		Тенге				1823676			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			22513806	2716154	10982954	6019050	30580831
						5881672	757357	2933035	2047990	
	Стоимость оборудования -		Тенге			2933036				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2933036				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1595279				
	Материалы -		Тенге			85002				
	Всего заработная плата -		Тенге				687621			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			347985				
	Накладные расходы -		Тенге			495087				
	Сметная прибыль -		Тенге			167229				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2257596				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							646
	Сметная заработная плата -		Тенге				687621			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7157657				
	Материалы -		Тенге			2066105				
	Всего заработная плата -		Тенге				3526028			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			121557				
	Местные материалы -		Тенге			5134				
	Накладные расходы -		Тенге			3189483				
	Сметная прибыль -		Тенге			827771				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11174911				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							3536
	Сметная заработная плата -		Тенге				3526028			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1807278				
	Материалы -		Тенге			31567				
	Всего заработная плата -		Тенге				146188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1608457				
	Накладные расходы -		Тенге			100870				
	Сметная прибыль -		Тенге			152652				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2060799				
	Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							141
	Сметная заработная плата -		Тенге				146188			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9020556				
	Материалы -		Тенге			57250				
	Всего заработная плата -		Тенге				2279192			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6659887				
	Накладные расходы -		Тенге			2233608				
	Сметная прибыль -		Тенге			900333				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12154497				

		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1827
		Сметная заработная плата -		Тенге				2279192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**30580840**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							6149
		Сметная заработная плата -		Тенге				6639028			
	ИТОГО						**30 580 840**				
	В том числе оборудование						**2 933 036**				
	Итого без оборудования						**27 647 804**				
	Временные здания и сооружения 2,9%:						**801 786**				
	Итого:						**28 449 590**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%						**258 891**				
	Итого						**31 641 518**				
	Непредвиденные работы и затраты -2%						**632 830**				
	Итого сметная стоимость						**32 274 348**				
	Поправочнй коэфициент к=0,8999999942						**29 046 912,89**				
	НДС 12%						**3 485 629,55**				
	ИТОГО:						**32 532 542,44**				

Технадзор:
инженер-эксперт ТОО "Омега груп"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "JANA KZ QURYLYS"
_____**Гилажева Ж.Б.**

Прораб
_____**Маратұлы А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ ПТ и АД Отырарского района"
_____