Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"___" _____ 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Көлсай Строй» Алматинская область, г. Талдыкорган, мкр Молодежный, 74/77**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора ***Кенженова Б.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ойтоган Аксуского района Алматинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района» руководитель Мусабаланов И.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **ТОО «НАЗ» ГСЛ №01191 от 14.06.2017г. Директор Керимбаев А.Т.**

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2) **ТОО «Astana building energy company», ГСЛ №15022112 от 23.12.2015г.**

Директор Учтемиров Б.Ж.

(наименование организации)(№ лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р.», МКЛ №00039 от 18.03.2005г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **Приказом руководителя ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района» № от 20 г.**;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность труб	км	9,439		9,439	
Из них:					
Полиэтиленовые трубыд110х5,3мм	км	8,594		8,594	
Д63х3,0мм	км	0,483		0,483	
Стальные трубы д114х4мм	км	0,135		0,135	
Д57х3,5мм	км	0,227		0,227	
Колодцы водопроводные Д-1,5м	шт	89		89	
Колодцы водопроводные Д-2,0м	шт	3		3	
Колодцы ГВ: д1,5м-8шт, д2,0м-1шт	шт	9		9	

Выгреб и хлор-сатуратор д2,0м	шт	2		2	
Водомерные счетчики	шт	169		169	
Благоустройство территории: саженцы карагач	шт	11		11	
Посадка деревьев	шт	65		65	
КПП	шт	1		1	
ЗСО	м	396		396	
Скважина до 50м	шт	2		2	
Насосная станция 1-го подъема	шт	2		2	
Насосная станция 2-го подъема	шт	2		2	
Резервуар из ж/б емкости 150м3	шт	2		2	
Водонапорная башня емк.25м3 высотой 15м	шт	1		1	
Кабельная линия сигнализации	м	218		218	
Наружное электроосвещение	м	400		400	
Строительство КТПН-40/10/0,4 кВт ТП мощностью 40кВа	шт	1		1	
Строительство кабельной линии 0,4 кВ	м	610		610	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: сети водоснабжение - 9439 метров, ремонт скважины методом перебурки глубиной до 170 метров – 2 шт, насосные станции 1-го подъема над скважинами – 2 шт, резервуары емкостью 150м3 – 2 шт, водонапорная башня емкостью 25м3, высотой 15 метров – 1 шт, насосная станция 2-го подъема – 2 шт, КПП – 1 шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2018 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14 месяцев

фактически, месяц: 14 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ойтоган Аксуского района Алматинской области»,** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Көлсай Строй» Кенженов Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

КӨЛСАЙ СТРОЙ