Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Аппарат акима поселка Деркул города Уральск ГУ,090010, Западно-Казахстанская область, город Уральск, поселок Деркул, ул. Даля, д. 38, тел.: 8(7112)**	**200540001344**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенностью "БАТЫС ҚҰРЫЛЫС ҚЫЗМЕТ",ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., ДЕРКУЛЬСКАЯ П.А., П.ДЕРКУЛ, УЛИЦА 6, 8**	**170340024883**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №10 от 20.02 2024	

Номер документа	Дата составления
11	**02.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка комплексной спортивной и детской игровой площадки в с.Ветелки			Работа	1	32.382.553,38	32.382.553,38	3.469.559,29
				Итого	1	x	32.382.553,38	3.469.559,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ОСПАНОВ А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Тунгатаров Ж.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Наименование строительства и его адрес: **Установка комплексной спортивной и детской игровой площадки в с.Ветелки**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль.24 **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
200540001344	170340024883	10	20.02.2024				

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала объекта по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Установка комплексной спортивной и детской игровой площадки в с.Ветелки**	**32 382 553,38**	**28 912 994,09**							**3 469 559,29**	**32 382 553,38**
2	**Аванс**	**9 792 000,00**									**9 792 000,00**
	Итого к оплате с НДС										***22 590 553,38***

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск"
Руководитель
Жумагалиев Жубан Турарулы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
Директор
Оспанов Айболат Канатулы
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Технический надзор

Эксперт Пономарев С.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Установка комплексной спортивной и детской игровой площадки в с.Ветелки**

(наименование, адрес)

Объект : **Установка комплексной спортивной и детской игровой площадки в с.Ветелки**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 10** от **20.02.2024**

Акт выполненных работ №1

за **июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/НАСЫПЬ/	$м^3$ грунта	2	77,92 0,00	77,92 21,90	156,00 0,00	156,00 44,00		32,00 15,00	203,00
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	2	266,68 0,00	266,68 74,97	533,00 0,00	533,00 150,00		108,00 51,00	692,00
3	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	$м^3$ грунта	528	77,92 0,00	77,92 21,90	41142,00 0,00	41142,00 11563,00		8327,00 3960,00	53429,00
4	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	528	266,68 0,00	266,68 74,97	140807,00 0,00	140807,00 39584,00		28501,00 13543,00	182851,00
5	5	РК 2022	с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	$м^3$ грунта	81	77,92 0,00	77,92 21,90	6312,00 0,00	6312,00 1774,00		1277,00 608,00	8197,00
6	6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	81	266,68 0,00	266,68 74,97	21601,00 0,00	21602,00 6073,00		4372,00 2078,00	28051,00
7	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ИЗБЫТОК I РУНТА/	$м^3$ грунта	399	77,92 0,00	77,92 21,90	31090,00 0,00	31090,00 8738,00		6292,00 2993,00	40375,00
8	8	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$=ИЗБЫТОК ГРУНТА	$м^3$ грунта	399	182,85 6,65	176,20 38,28	72957,00 2653,00	70304,00 15274,00		12908,00 6871,00	92736,00
9	9	412-101-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	10473,75	45,00		471319,00			37706,00	509025,00
10	10	1101-0101-0427 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	16,64	173,71 0,00	173,71 51,91	2891,00 0,00	2891,00 864,00		622,00 281,00	3794,00
11	11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	31568893,37 1052866,08	952369,22 325359,18	568240,00 18952,00	17142,00 5856,00	532146,00	24560,00 47424,00	640224,00
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					1357048,00 21605,00	331979,00 89920,00	532146,00 0,00	86999,00 115530,00	1559577,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Покрытие									
12	12	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	28.935	3480,26 203,15	1451,26 328,88	100701,00 5878,00	41992,00 9516,00	52831,00	16626,00 9386,00	126713,00
13	13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	$м^2$ основания	192,9	2506,11 48,27	340,12 102,78	483429,00 9311,00	65609,00 19826,00	408508,00	31468,00 41192,00	556089,00
14	14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/8/ см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытии	192,9	3076,56 32,07	257,14 33,77	593468,00 6186,00	49602,00 6514,00	537680,00	13717,00 48574,00	655759,00
15	15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	192,9	2787,27 22,56	0,20 0,00	537664,00 4352,00	39,00 0,00	533274,00	4699,00 43389,00	585752,00
16	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	72	2938,47 1092,44	43,79 17,36	211570,00 78656,00	3153,00 1250,00	129761,00	86298,00 23829,00	321697,00
17	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,096	59901,00		185453,00		185453,00	14836,00	200289,00
18	18	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	$м^2$ покрытия	171,1	2373,81 380,32	211,42 60,45	406159,00 65073,00	36174,00 10343,00	304912,00	81449,00 39009,00	526617,00
19	19	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	8,555	3480,26 203,15	1451,26 328,88	29774,00 1738,00	12416,00 2814,00	15620,00	4916,00 2775,00	37465,00
20	20	1111-0101-2501 РСНБ РК 2022	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	171,1	1746,14 1541,87	195,02 50,99	298765,00 263814,00	33368,00 8724,00	1583,00	256186,00 44395,00	599346,00
21	21	255-102-0204 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	$м^2$	171,1	9278,00		1587466,00		1587466,00	126997,00	1714463,00
22	22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	117	2262,11 1092,44	43,79 17,36	264667,00 127815,00	5123,00 2031,00	131728,00	140234,00 32393,00	437294,00
23	23	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,872	59901,00		112135,00		112135,00	8971,00	121106,00
24	24	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	$м^2$ основания	540	2506,11 48,27	340,12 102,78	1353299,00 26066,00	183665,00 55501,00	1143569,00	88090,00 115312,00	1556701,00
25	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	27	4591,26 203,15	1506,62 342,79	123964,00 5485,00	40678,00 9255,00	77800,00	15920,00 11191,00	151075,00
26	26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	21,6	34376,95 5065,07	11,59 0,00	742542,00 109406,00	250,00 0,00	632886,00	102841,00 67631,00	913014,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	$м^2$	540	5891,00 941,00	269,00 87,00	3181140,00 508140,00	145260,00 46980,00	2527740,00	521813,00 296239,00	3999192,00
28	28	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	96	2262,11 1092,44	43,79 17,36	217163,00 104874,00	4204,00 1667,00	108084,00	115064,00 26579,00	358806,00
29	29	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	1.536	59901,00		92008,00		92008,00	7361,00	99369,00
30	30	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98.1 МПа (1000 кгс/см 2)	$м^2$ основания	900	2506,11 48,27	340,12 102,78	2255499,00 43443,00	306108,00 92502,00	1905948,00	146817,00 192186,00	2594502,00
31	31	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	45	4591,26 203,15	1506,62 342,79	206607,00 9142,00	67798,00 15426,00	129667,00	26533,00 18651,00	251791,00
32	32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	36	34376,95 5065,07	11,59 0,00	1237570,00 182343,00	417,00 0,00	1054810,00	171402,00 112718,00	1521690,00
33	33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	180	2262,11 1092,44	43,79 17,36	407180,00 196639,00	7882,00 3125,00	202658,00	215744,00 49835,00	672759,00
34	34	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	2.88	59901,00		172515,00		172515,00	13801,00	186316,00
			Итого по разделу 2: Покрытие					14800738,00 1748361,00	1003738,00 285474,00	12048636,00 0,00	2039817,00 1347250,00	18187805,00
			Раздел 3: МАФ									
35	35	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения)	комплект	1	238702,00 10774,00	2527,00 844,00	238702,00 10774,00	2527,00 844,00	225401,00	8016,00 19737,00	266455,00
36	36	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка	комплект	1	937097,00 29307,00	843,00 276,00	937097,00 29307,00	843,00 276,00	906947,00	26921,00 77121,00	1041139,00
37	37	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая"	комплект	2	137820,00 9390,00	238,00 72,00	275640,00 18780,00	476,00 144,00	256384,00	17221,00 23429,00	316290,00
38	38	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	2	86706,00 6194,00	1125,00 364,00	173412,00 12388,00	2250,00 728,00	158774,00	11936,00 14828,00	200176,00
39	39	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка"	комплект	1	151193,00 21216,00	513,00 168,00	151193,00 21216,00	513,00 168,00	129464,00	19459,00 13652,00	184304,00
40	40	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1413598,00 74615,00	2270,00 764,00	1413598,00 74615,00	2270,00 764,00	1336713,00	68595,00 118575,00	1600768,00
41	41	8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом		1	598630,00	905,00	598630,00	905,00	572050,00	23651,00	672063,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект		25675,00	315,00	25675,00	315,00		49782,00	
42	42	8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами		1	89262,00	314,00	89262,00	314,00	80239,00	7917,00	104953,00
				комплект		8709,00	88,00	8709,00	88,00		7774,00	
43	43	8601-0602-0501 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов " Элегант" с 1 столбом		43	27782,00	85,00	1194626,00	3655,00	1123160,00	63273,00	1358531,00
				секция		1577,00	40,00	67811,00	1720,00		100632,00	
44	44	8601-0216-0102 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал малый"		1	178041,00	1877,00	178041,00	1877,00	166546,00	9302,00	202330,00
				комплект		9618,00	604,00	9618,00	604,00		14987,00	
45	45	8601-0216-0104 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Твистер"		1	189074,00	2096,00	189074,00	2096,00	174260,00	12189,00	217364,00
				комплект		12718,00	676,00	12718,00	676,00		16101,00	
			Итого по разделу 3: МАФ					**5439275,00**	**17726,00**	**5129938,00**	**268480,00**	**6164373,00**
								291611,00	**6327,00**	**0,00**	**456618,00**	
			ИТОГО по акту					**21597061,00**	**1353443,00**	**17710720,00**	**2395296,00**	**25911755,00**
								2061577,00	**381721,00**	**0,00**	**1919398,00**	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			**259117,55**				**26170872,55**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	2,43			**635952,20**				**26806824,75**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**536136,50**				**27342961,25**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									***29 503 055,19***
			в текущих ценах 2023 г		*1,079*							***28 912 994,09***
			Договорная скидка	%	*2*							
			НДС	%	12,00			**3469559,29**				**32 382 553,38**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Оспанов Айболат Канатулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчик(и) строительства или эксперт(ы) авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Internation Company", БИН 210740007671

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Деркул города Уральск", БИН 200540001344
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Жумагалиев Жубан Турарулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора Ганатаров С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор

Тастемиров Султангали Талгатулы
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)