Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

"4" декабря 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЛивКос-Север" г. Петропавловск ул. Надежды 24 а
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Колесникова Сергея Анатольевича
(фамилия, имя,отчество руководителя организации)

по объекту : "Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в с. Астраханка Аккайынского района Северо-Казахстанской области
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является : ГУ Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства в лице руководителя Шабаева Александра Викторовича
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет ,что :

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соотвествии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проектно-сметная документация : ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД" Государственная лицензия ГСЛ № 011582 РК заказ № 236.12.10-1.0
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а) ГУ " Аккайынский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" приказ № 165 от 8.11.2012 г.
(наименование организации утвердившей проект и дата утверждения)

4. Объект имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное заполняется по всем объектам(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг :

Мощность, производительность и так далее	единица измерен	по проекту		фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Резервуар V=100 м3	шт		2		2
ПЭ SDR 21 d 140х6,7 мм	мп		8668,5		8668,5
ПЭ SDR 21 d 110х5,3 мм	мп		1238,7		1238,7
ПЭ SDR 21 d 50х2,4 мм	мп		511,2		511,2
ПЭ SDR 17 d 32х2,3 мм	мп		3640		3640
Колодец D 1,5м	шт		81		81
Колодец D 2,0м	шт		62		62
КТПН 40кВА 10/0,4кВ	шт		1		1
ВЛ -10 кВ	мп		24		24

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными : На площадке водопродных сооружений кирпичное здание Насосной станции и Пункта охраны, резервуары запаса чистой воды емкостью 100 м3 - 2шт. Вода по проектируемому водоводу подается через насосную станцию в резервуары чистой воды , затем насосными установками подается в разводящие сети с. **Астраханка**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования);

7. Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия , предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02.06 2014 года;

окончание работ ноябрь 2015 год;

при продолжительности строительства месяц:

по норме или проекту организации строительства , месяц: _____;

фактически , месяц : 18 ;

9. Применные строительные материалы, конструкции, оборудование и издели соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтреждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

(наименование организации , фамилия, имя, отчество , подпись руководителя)

дата мп

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :

"Реконструкция разводящих сетей водоводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу в с. **Астраханка** Аккайынского района Северо-Казахстанской области

(наименование объекта(комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию, гарантирует качество , выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : Колесников Сергей Анатольевич

(фамилия,имя, отчество руководителя, подпись)

дата мп

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЛивКос-Север" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ