Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2023

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наименование	код
		№391/10-23	14.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	53 292 858,21	47 582 909,12						5 709 949,09	53 292 858,21
в том числе за август РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН	31 798 299,31	28 391 338,67						3 406 960,64	31 798 299,31

Заказчик:_____Заместитель Председателя правления по производству Сеитказиев М.Е.

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: _____ Шилкешнев А.А.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

ТОО "Мейо[illegible] Алматы"
Эксперт атте[illegible] № [illegible]12000147739

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер [illegible] или приказа, подпись)

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№391/10-23 от 14.02.2023**

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год) на **ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ** работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент на заготовительно-складские расходы оборудования, принятого по прайс-листам, определяется в размере 1,2% от отпускной цены, согласно п.69, приказа №249-нк от 14 ноября 2017г "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве"(с изм.от 30.07.20г.)										
		Коэффициент на заготовительно-складские расходы монтажных материалов, принятых по прайс-листам, определяется в размере 2% от отпускной цены, согласно п.64, приказа №249-нк от 14 ноября 2017г "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве"(с изм.от 30.07.20г.)										
		Общая протяженность сети - 249 м, в том числе: в грунте - 2ф219х6/355 - 92м; 2ф108х4/250 - 24м; 2ф89х4/180 -56м; 2ф76х3/160 - 15м; 2ф38х3/125 - 9м; в канале - 2ф219х6/355 - 10м; 2ф159х4,5/250 - 6м; 2ф108х4/200- 21м; надземно- 2ф159х4,5/250 -16м;										
		ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		Трубы в ППУ-изоляции в полиэтиленовой оболочке										
1	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,099		1931704,39	647930,95	191239	64145	4218	143636	361664
		ЗП - 99%, СД - 95%				1241172,65	224346,50	122876	22210		26790	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0048		2207219,76	834181,34	10595	4004	181	7578	19627
		ЗП - 99%, СД - 95%				1335324,00	259347,88	6410	1245		1454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

3	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,003	1181315,92	362933,13	3544	1089	46	2772	6821
		НР - 99%, СП - 8%			803128,29	130172,77	2409	391		505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,072	1101010,74	334148,93	79273	24059	943	62314	152914
		НР - 99%, СП - 8%			753769,99	120445,09	54271	8672		11327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
5	1124-0108-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,02	1039657,28	313744,25	20793	6275	227	16406	40175
		НР - 99%, СП - 8%			714569,06	114007,86	14291	2280		2976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0233	1004505,35	310371,76	23405	7231	214	18391	45140
		НР - 99%, СП - 8%			684968,51	112329,68	15960	2617		3344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
7	241-402-0213 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	99	45174,00	–	4472226	–	4472226	–	4830004
		СП - 8%			–	–	–	–		357778	
8	241-402-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	4,8	23451,00	–	112565	–	112565	–	121570
		СП - 8%			–	–	–	–		9005	
9	241-402-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	3	15387,00	–	46161	–	46161	–	49854
		СП - 8%			–	–	–	–		3693	
10	241-402-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	72	12957,00	–	932904	–	932904	–	1007536
		СП - 8%			–	–	–	–		74632	
11	241-402-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	20	10030,00	–	200600		200600	–	216648

		СП - 8%			--	--	--	--		16048	
12	241-402-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип I в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	м	10,5	6637,00	–	69688	–	69688	–	75263
		СП - 8%			--	--	--	--		5575	
13	241-402-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип I в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	м	10,5	6410,00	–	67305	–	67305	–	72689
		СП - 8%			--	--	--	--		5384	
14	241-402-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип I в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	м	2,3	6170,00	–	14191	–	14191	–	15326
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
15	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,172	104905,35	–	18044	–	1557	16322	37115
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95851,80	–	16487	–		2749	
16	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией/Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,0048	101041,73	–	485	–	25	455	1016
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			95851,80	--	460	--		75	
17	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией/Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,082	82135,08	–	6735	–	185	6484	14277
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			79876,50	--	6550	–		1058	
18	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,092	81151,76	–	7466	–	117	7275	15920
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			79876,50	--	7349	--		1179	
19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией /Промывка и гидравлическое испытание/	км трубопровода	0,0233	80443,55	–	1874	–	13	1843	4014
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			79876,50	--	1861	--		297	
		Детали трубопроводов в ППУ-изоляции									
20	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	22	38881,80	10330,28	855400	227266	22178	678436	1656543
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27543,46	3606,05	605936	79333		122707	
21	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	22603,28	5019,74	45207	10040	727	37795	89642
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17220,03	1868,34	34440	3737		6640	

22	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка НР - 99%, СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	30	20591,33 15909,95	4368,49 1652,73	617740 477298	131055 49582	9387	521612 91148	1230500
23	1124-0108-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР - [illegible], СН - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	18137,79 14093,01	3825,15 1456,38	36276 28186	7651 2913	439	30788 5365	72429
24	241-406-0155 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм /с накладкой S=4мм, b=40мм, L=780мм, L1=500мм, Нв=398мм (отвод 90° 89х4) Ст219х9/89х4-2-ППУ-ПЭ/ СН - 8%	шт.	2	110658,00 –	– –	221316 –	– –	221316	– 17705	239021
25	241-406-0510 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм/с накладкой S=4мм, b=40мм, L=780мм, L=770мм, Нв=368мм (отвод 45° 89х4) Ст219х9/89х4-2-ППУ-ПЭ/ СН - [illegible]	шт.	1	107466,00 –	– –	107466 –	– –	107466	– 8597	116063
26	241-406-0510 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм/с накладкой S=4мм, b=40мм, L=760мм, L=1380мм, Нв=368мм (отвод 45° 76х3) Ст219х9/89х4-2-ППУ-ПЭ/ СН - [illegible]	шт.	1	107466,00 –	– –	107466 –	– –	107466	– 8597	116063
27	241-406-0507 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х108 мм/с накладкой S=4мм, b=30мм, L=740мм, L=655мм, Нв=263мм (отвод 45° 45х3) Ст108х4/45х3-2/1-ППУ-ПЭ/ СН - [illegible]	шт.	2	35489,00 –	– –	70978 –	– –	70978	– 5678	76656
28	241-406-0506 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х89 мм/с накладкой S=4мм, b=30мм, L=740мм, L=645мм, Нв=253мм (отвод 45° 45х3) Ст89х4/45х3-2/1-ППУ-ПЭ/ СН - 8%	шт.	6	31655,00 –	– –	189930 –	– –	189930	– 15194	205124
29	241-406-0410 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х32 мм/Ст219х6-DN32-2-ППУ-ПЭ, Н=1,58м воздушник/ СН - 8%	шт.	2	116362,00 –	– –	232724 –	– –	232724	– 18618	251342
30	241-405-0207 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм /R=300мм, Ст219х6-90°-2-ППУ-ПЭ/ СН - [illegible]	шт.	8	81409,00 –	– –	651272 –	– –	651272	– 52102	703374

31	241-405-0207 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм /R=300мм, Ст219х8-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	81409,00 --	- --	162818 --	- --	162818	- 13025	175843
32	241-405-0207 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм /R=300мм, Ст219х6-84°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	81409,00 --	- --	162818 --	- --	162818	- 13025	175843
33	241-405-0207 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм /R=300мм, Ст219х6-9°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	81409,00 --	- --	162818 --	- --	162818	- 13025	175843
34	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	10	31104,00 --	- --	311040 --	- --	311040	- 24883	335923
35	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, Ст89х4-81°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	31104,00 --	- --	62208 --	- --	62208	- 4977	67185
36	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У укороченный/	шт.	7	31104,00 --	- --	217728 --	- --	217728	- 17418	235146
37	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, L=640х1290мм, Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У укороченный/	шт.	1	31104,00 --	- --	31104 --	- --	31104	- 2488	33592
38	241-405-0203 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, L=640х800мм, Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ-У укороченный/	шт.	2	31104,00 --	- --	62208 --	- --	62208	- 4977	67185
39	241-413-0110 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм /Ст219х6-2-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	33934,00 --	- --	67868 --	- --	67868	- 5429	73297
40	241-413-0106 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм /Ст89х4-2-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	12065,00 --	- --	24130 --	- --	24130	- 1930	26060

41	241-413-0105 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм /Ст76х3-2-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	9585,00	–	19170	–	19170	–	20704
					–	–	–	–		1534	
42	1124-0108-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	4	8876,59	1292,95	35506	5172	605	31514	72382
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7432,17	526,03	29729	2104		5362	
43	1124-0108-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка /установка металлических заглушек изоляции/	шт.	8	7629,01	1025,62	61032	8205	878	54834	125136
		НР - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6493,58	429,96	51949	3440		9269	
44	ТКП ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металическая заглушка изоляции 89-2-ППУ-ПЭ-200	шт	4	6818,52	–	27274	–	27274	–	29456
		СП - 8%			–	–	–	–		2182	
45	ТКП ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-200	шт	8	5478,86	–	43831	–	43831	–	47337
					–	–	–	–		3506	
46	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,3261	35007,12	22659,12	11416	7390	–	3664	16287
		НР - 61%, СП - 8%			12348,00	6073,42	4027	1981		1206	
47	249-101-0601 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	326,1	83,00	–	27066	–	27066	–	29231
					–	–	–	–		2165	
48	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна/Укладка полиэтиленовых матов 2000х1400х45/	м3 изоляции	1,008	30547,95	1799,45	30792	1814	2662	20724	55637
		НР - 76%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26107,20	945,03	26316	953		4121	

49	234-204-0108 РСНБ РК 2015	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3 /Полиэтиленовый мат 2000х1400х45/	м2	22,4	4834,00	–	108282	–	108282	–	116945
					–	–	–	–		8663	
		АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ									
50	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. НР - 99%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ	шт.	6	23991,52	6311,15	143949	37867	1877	116869	281683
					17367,48	2307,36	104205	13844		20865	
51	242-208-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80/неполнопроходной , А=1,015м, Ст89-2-ППУ-ПЭ-НП/	шт.	2	182386,00	–	364772	–	364772	–	393954
					–	–	–	–		29182	
52	242-208-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80/неполнопроходной , А=1,25м, Ст89-2-ППУ-ПЭ-НП/	шт.	2	182386,00	–	364772	–	364772	–	393954
					–	–	–	–		29182	
53	242-208-1307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80/неполнопроходной , А=2,265м, Ст89-2-ППУ-ПЭ-НП/	шт.	2	195730,00	–	391460	–	391460	–	422777
					–	–	–	–		31317	
54	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР - 9%; СП - 6% В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	8	18993,70	4359,08	151950	34872	1758	127128	301404
					14414,99	1636,53	115320	13092		22326	
55	242-208-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40/неполнопроходной , А=1,238м, Ст45-1-ППУ-ПЭ-НП/	шт.	2	103386,00	–	206772	–	206772	–	223314
					–	–	–	–		16542	
56	242-208-1104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40/неполнопроходной , А=1,688м, Ст45-1-ППУ-ПЭ-НП/	шт.	2	108177,00	–	216354	–	216354	–	233662

		СН - 8%			--	--	--	--		17308	
57	242-208-0704 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40/неполнопроходной , А=0,838м, Ст45-1-ППУ-ПЭ-НП/	шт.	2	95121,00	-	190242	-	190242	-	205461
		СН - 8%			--	--	--	--		15219	
58	242-208-0904 РСНБ РК 2015	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 40/неполнопроходной , А=1,188м, Ст45-1-ППУ-ПЭ-НП/	шт.	2	103386,00	-	206772	-	206772	-	223314
		СН - 8%			--	--	--	--		16542	
		КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКА ТРУБОПРОВОДА С ТЕРМОУСАЖИВАЕМОЙ МУФТОЙ ГУМАР									
59	241-408-0110 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм /219/355-2-ППУ-ПЭ/	комплект	4	19073,00	-	76292	-	76292	-	82395
		СН - 8%			--	--	--	--		6103	
60	241-408-0107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм/159/250-1-ППУ-ПЭ/	комплект	2	12238,00	-	24476	-	24476	-	26434
		СН - 8%			--	--	--	--		1958	
61	241-408-0105 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм/108/200-2-ППУ-ПЭ/	комплект	2	8273,00	-	16546	-	16546	-	17870
		СН - 8%			--	--	--	--		1324	
62	241-408-0104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм/89/180-2-ППУ-ПЭ/	комплект	56	7568,00	-	423808	-	423808	-	457713
		СН - 8%			--	--	--	--		33905	
63	241-408-0103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм/76/160-2-ППУ-ПЭ/	комплект	19	6797,00	-	129143	-	129143	-	139474
		СН - 8%			--	--	--	--		10331	
64	241-408-0101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм/45/125-1-ППУ-ПЭ, 38/125-1-ППУ-ПЭ, 32/125-1-ППУ-ПЭ/	комплект	34	5096,00	-	173264	-	173264	-	187125
		СН - 8%			--	--	--	--		13861	
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
65	1312-1001-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	46961,57	535,99	93923	1072	1501	55724	161618
		НР - 61%; СП - 8%			45675,00	-	91350	--		11972	
66	1312-1001-0506 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	32884,09	328,64	65768	657	941	39144	113305

		НР - 61%; СП - 8%			32085,00	--	64170	--		8393	
67	1312-1001-0503 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 89 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	6	18448,20	157,20	110689	943	1962	65748	190552
		НР - 61%; СП - 8%			17964,00	--	107784	--		14115	
68	1312-1001-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	4	18430,57	147,75	73722	591	1275	43832	126959
		НР - 61%; СП - 8%			17964,00	--	71856	--		9404	
69	1312-1001-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм. Врезка в действующие магистрали/ диаметр наружный врезаемой трубы 38 мм/	врезка	2	16393,60	158,44	32787	317	534	19481	56449
		НР - 61%; СП - 8%			15968,00	--	31936	--		4181	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17962777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2093446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					581715			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					208394			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11826276		
		- Накладные расходы	Тенге							2130769	
		- Сметная прибыль	Тенге							1330570	
		Итого со скидкой	0,9025								16 211 406,24
		НДС 12%		12%				1 945 368,75			
		Итого с НДС									18 156 774,99

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, ул. Жангир хана, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Козеннов Б.М.**
(подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмагамбетова Р.К.**
(подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства _____ **Макашев К.К.**
(подпись)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 000340007134, г.Астана, АЛМАТЕ.ЕЛИ ИЛ.ЛОС 18

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ергожибетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Мегаполис Алматы"
_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства
ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ **Филонов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№391/10-23 от 14.02.2023**

Акт выполненных работ

за **август 2023** **(месяц, год) на** **02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** **работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010102-0381 1101-0102-0381 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	93,28		378,45	378,45	35302	35302	--	5138	43675
		НР - 72%, СП - 8%				--	76,50	--	7136		3235	
2	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	2756,39		30,00	--	82692	--		--	89307
		СП - 8%				--	--	--	--		6615	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	93,28		24,70	20,27	2304	1891	11	941	3505
		НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				4,31	9,70	402	905		260	
4	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	133,44		277,61	277,61	37044	37045	--	5392	45831
		НР - 72%, СП - 8%				--	56,12	--	7489		3395	

5	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Kтр=1,10, Kэм=1,10	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	309,98	305,38	305,38	94662	94662	–	13777	117114
					–	61,73	–	19135		8675	
6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Kтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	17,34	5349,66	–	92763	–	–	66789	172317
					5349,66	–	92763	–		12764	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	962,6	21,00	21,00	20215	20215	–	6972	29362
					–	10,06	–	9684		2175	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	962,6	206,54	89,25	198815	85912	–	115001	338922
					117,29	48,64	112903	46821		25105	
9	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	169,9	1721,83	–	292539	–	–	210628	543420
					1721,83	–	292539	–		40253	
		Засыпка песком									
10	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	38,7	4330,52	191,76	167591	7421	103998	58095	243741
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1451,46	64,86	56172	2510		18055	
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /засыпка траншеи песком/	м3 грунта	36,77	21,00	21,00	772	772	–	266	1121
					–	10,06	–	370		83	
13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	43,28	2443,00	–	105733	–	105733	–	114192
					–	–	–	–		8459	
		Канал Кл1 (сеч. а-а, L=7,7м)									
14	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,9	4972,92	1171,18	9449	2225	5115	2962	13404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1109,94	566,25	2109	1076		993	

15	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,21	13756,21	3091,83	85426	19200	30389	51170	147523
					5770,89	1212,06	35837	7527		10928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
16	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	3,46	119292,00	--	412750	--	412750	--	445770
					--	--	--	--		33020	
17	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)	м3	3,46	642,50	--	2223	--	2223	--	2401
					--	--	--	--		178	
18	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,75	110765,00	--	304604	--	304604	--	328972
					--	--	--	--		24368	
19	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W6 (надбавка 2,5%, 19397х2,5%=484,925тг)	м3	2,75	484,92	--	1334	--	1334	--	1441
					--	--	--	--		107	
20	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	6,21	270,00	--	1677	--	1677	--	1811
					--	--	--	--		134	
21	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство - В10 сульф., F150, W4	м3	0,3	26184,11	1473,90	7855	443	6074	1332	9922
					4458,42	422,06	1338	127		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Разгрузочные плиты									
44	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	17	9057,39	1455,14	153976	24738	84943	63003	234338
					2605,59	535,15	44295	9098		17358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
45	Е11-070102-0107 1107-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т	шт. сборных конструкций	3	12924,49	2044,63	38773	6134	22189	15129	58214
					3483,33	790,38	10450	2371		4312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
46	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,77	110765,00	--	971409	--	971409	--	1049122
					--	--	--	--		77713	
47	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)	м3	6,52	642,50	--	4189	--	4189	--	4524
					--	--	--	--		335	

48	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч. т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W6 (надбавка 2,5%, 19397х2,5%=484,925тг)	м3	2,25	484,92	–	1091	–	1091	–	1178
					–	–	–	–		87	
49	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч. п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	8,77	270,00	–	2368	–	2368	–	2557
					–	–	–	–		189	
50	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129,8	986,31	20,95	128023	2720	75111	47127	189162
					386,69	3,71	50192	482		14012	
		Дренажные колодцы Дк1-Дк6									
51	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых /в т.ч. гидроизоляция/	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,94	52989,66	11047,95	367748	76673	120909	204505	618033
					24519,60	5245,64	170166	36405		45780	
52	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП10	шт.	6	20031,00	–	120186	–	120186	–	129801
					–	–	–	–		9615	
53	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	5	13334,00	–	66670	–	66670	–	72004
					–	–	–	–		5334	
54	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	9	15612,00	–	140508	–	140508	–	151749
					–	–	–	–		11241	
55	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	12467,00	–	74802	–	74802	–	80786
					–	–	–	–		5984	
56	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	5854,00	–	35124	–	35124	–	37934
					–	–	–	–		2810	
57	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	6269,00	–	62690	–	62690	–	67705
					–	–	–	–		5015	
58	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	2	106689,00	–	213378	–	213378	–	230448
					–	–	–	–		17070	

59	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)	м3	5,14	642,50	–	3302	–	3302	–	3566
					–	–	–	–		264	
60	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W6 (надбавка 2,5%, 19397х2,5%=484,925тг)	м3	1,8	484,92	–	873	–	873	–	943
					–	–	–	–		70	
61	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	6,94	270,00	–	1874	–	1874	–	2024
					–	–	–	–		150	
62	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	6	62811,00	–	376866	–	376866	–	407015
					–	–	–	–		30149	
63	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 / С-1, С-2, С-3, С-4, С-7/	т	0,12198	887579,00	–	108267	–	108267	–	116928
					–	–	–	–		8661	
		Гидроизоляция колодцев (6шт)									
		Защитная стенка									
64	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,9	1938,44	88,34	25006	1139	7255	14035	42164
					1287,72	72,28	16612	932		3123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	41,82	3195,31	7,70	133628	322	106978	24582	170867
					629,55	2,51	26328	105		12657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-080201-1602 1108-0201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/2 кирпича. Кладка	м2 стенки	41,82	5026,41	71,69	210204	2998	146884	57475	289093
					1442,43	35,36	60322	1479		21414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Днище колодцев									
67	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	27,1296	595,41	75,26	16153	2042	8576	6034	23963
					204,02	32,61	5535	885		1775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 сульф., F150, W4	м3	2,4	22929,98	1201,15	55032	2882	47944	4561	64360
					1752,30	335,95	4206	806		4767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

69	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,186	20768,50	1689,94	3863	315	5	3365	7806
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			19047,20	831,18	3543	155		578	
70	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,186	447247,00	–	83188	–	83188	–	89843
					–	–	–	–		6655	
71	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,84	890,27	36,07	16773	679	7053	8848	27670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	9041	371		2050	
72	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол/	м2 поверхности	18,84	3174,56	7,30	59809	137	53977	5340	70361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			302,29	2,51	5695	47		5212	
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18,84	890,27	36,07	16773	679	7053	8848	27670
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	9041	371		2050	
74	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	18,84	210,68	12,19	3969	230	3516	325	4638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,86	6,51	223	123		344	
75	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5652	8174,27	1178,84	4620	666	1549	2556	7750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4254,77	555,90	2405	314		574	
76	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,84	986,31	20,95	18582	395	10902	6840	27456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,69	3,71	7285	70		2034	
77	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство - В15 сульф., F150, W4	м2 покрытия	4,71	1297,93	116,00	6113	546	3275	2376	9169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			486,63	50,12	2292	236		679	

79	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная пригрузка. Устройство - В7,5 сульф., F150, W4	м3	1,32	25510,15	1473,90	33673	1945	25843	5862	42698
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4458,42	422,06	5885	557		3163	
		Горловина									
80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3	890,27	36,07	2671	108	1123	1409	4406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			479,89	19,70	1440	59		326	
81	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3	210,68	12,19	632	37	559	52	739
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,86	6,51	36	20		55	
82	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	м2 поверхности	3	3174,56	7,30	9524	22	8595	850	11204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			302,29	2,51	907	8		830	
83	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 сульф., F150, W4	м3	0,03	22929,98	1201,15	688	36	599	57	805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1752,30	335,95	53	10		60	
		Отмостка (Дк1, Дк2, Дк3,Дк6)									
84	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2816	7513,93	2012,68	9630	2579	5501	2669	13283
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1209,55	1029,50	1550	1319		984	
85	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В15 сульф., F150, W4	м3	2,136	25336,16	1201,15	54118	2566	47809	4059	62831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1752,30	335,95	3743	718		4654	
		Колодец управления Ку1т (14шт)									
92	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,62	17229,55	8545,51	79601	39480	2015	65004	156173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8247,98	3675,80	38106	16982		11568	

93	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	3,64	70577,00	–	256900	–	256900	–	277452
					–	–	–	–		20552	
94	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25	м3	3,64	816,00	–	2970	–	2970	–	3208
					–	–	–	–		238	
95	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В25, F150, W6 (надбавка 1,5%, 21169х1,5%=317,535тг)	м3	3,64	317,54	–	1156	–	1156	–	1248
					–	–	–	–		92	
96	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	6269,00	–	87766	–	87766	–	94787
					–	–	–	–		7021	
97	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	5854,00	–	81956	–	81956	–	88512
					–	–	–	–		6556	
98	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)	м3	0,98	642,50	–	630	–	630	–	680
					–	–	–	–		50	
99	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	4,62	270,00	–	1247	–	1247	–	1347
					–	–	–	–		100	
100	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	14	2443,70	246,05	34212	3445	1771	30503	69893
		В ТОМ ЧИСЛЕ			2071,11	129,71	28996	1816		5177	
101	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	14	62811,00	–	879354	–	879354	–	949702
					–	–	–	–		70348	
102	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	68,6	986,31	20,95	67661	1438	39696	24907	99973
		В ТОМ ЧИСЛЕ			386,69	3,71	26527	255		7405	
		Колодец управления Ку2т (5шт)									
103	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,6	17229,55	8545,51	27567	13673	697	22512	54085

		Нр - 18%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8247,98	3675,80	13197	5881		4006	
104	С1261-101-0382 261-101-0382 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,3	70577,00	--	91750	--	91750	--	99090
		СП - 8%			--	--	--	--		7340	
105	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, табл.4	Надбавка к сметной стоимости изделий за изменение класса бетона с В22,5 до В25	м3	1,3	816,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
106	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В25, F150, W6 (надбавка 1,5%, 21169х1,5%=317,535тг)	м3	1,3	317,54	--	413	--	413	--	446
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
107	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	6269,00	--	94035	--	94035	--	101558
		СП - 8%			--	--	--	--		7523	
108	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)	м3	0,3	642,50	--	193	--	193	--	208
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
109	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	1,6	270,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
110	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	5	2443,70	246,05	12218	1231	631	10894	24961
		Нр - 99%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2071,11	129,71	10356	649		1849	
111	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	5	62811,00	--	314055	--	314055	--	339179
		СП - 8%			--	--	--	--		25124	
112	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23	986,31	20,95	22685	482	13309	8351	33519
		Нр - 39%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,69	3,71	8894	85		2483	
		Колодец управления Ку3т (1шт)									
113	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	17229,55	8545,51	1206	598	31	985	2366
		Нр - 18%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8247,98	3675,80	577	257		175	

114	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6269,00	–	6269	–	6269	–	6771
					–	–	–	–		502	
115	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	5854,00	–	5854	–	5854	–	6322
					–	–	–	–		468	
116	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)	м3	0,07	642,50	–	45	–	45	–	49
					–	–	–	–		4	
117	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе	м3	0,07	270,00	–	19	–	19	–	21
					–	–	–	–		2	
118	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2443,70	246,05	2444	246	127	2179	4993
					2071,11	129,71	2071	130		370	
119	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С 250)	комплект	1	62811,00	–	62811	–	62811	–	67836
					–	–	–	–		5025	
120	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича М100. Кладка	м3 кладки	0,02	38957,99	2377,80	779	47	557	175	1031
					8764,35	667,08	175	13		76	
121	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,9	986,31	20,95	888	19	521	327	1312
					386,69	3,71	348	3		97	
		Наземный ковер ПК3 (5шт)									
140	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5, F150, w4, сульф.	м3	0,3	21097,04	1201,15	6329	361	5442	570	7451
					1752,30	335,95	526	101		552	
141	Е11-460101-0801 1146-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование - В15 сульф., F150, W6	м3	1	67556,59	1515,77	67557	1516	20911	38509	114551
					45129,50	714,71	45130	715		8485	

142	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00465	419679,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - %;			--	--	--	--		156	
143	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом более 20 кг. Установка Д1	т	0,19425	942969,50	1597,50	183172	311	176245	6160	204478
		НР - 95%; СП - 8%;			34060,00	786,18	6616	153		15147	
144	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка Д2	т	0,0595	1007683,50	1597,50	59957	95	53985	5391	70576
		НР - 95%; СП - 8%;			98774,00	786,18	5877	47		5228	
145	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами - Д3	болт	15	203,71	1,05	3056	15	--	2103	5572
		НР - 69%; СП - 55;			202,66	0,56	3040	8		413	
146	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00645	647579,00	--	4177	--	4177	--	4511
		СП - 8%;			--	--	--	--		334	
147	Е11-061401-0401 1106-1401-0401 РСНБ РК 2015	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка песком	м3 загрузки	0,3	5775,92	1105,83	1733	332	791	672	2597
		НР - 63%; СП - 5%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			2032,67	427,34	610	128		192	
148	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,5	108,73	2,75	815	21	328	323	1229
		НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			62,07	0,37	466	3		91	
149	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,5	178,62	3,95	1340	30	766	379	1857
		НР - 69%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			72,54	0,74	544	6		138	
150	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,5	986,31	20,95	5425	115	3183	1997	8016
		НР - 39%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:			386,69	3,71	2127	20		594	
		Предупредительная табличка ПТ (1шт)									

151	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Установка указателя, таблички на стене	шт.	1	913,78	--	914	--	--	694	1737
					913,78	--	914	--		129	
152	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	Знаки предупредительные	100 шт.	0,01	115334,00	--	1153	--	1153	--	1245
					--	--	--	--		92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8068273	499131	6256045	1251005	10064821
							1230405	186973	--	745540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6323864				
	Материалы		Тенге				1264748				
	Всего заработная плата		Тенге					1414330			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				530317				
	Местные материалы		Тенге				2719634				
	Транспортные расходы		Тенге				82692				
		Накладные расходы	Тенге				1248902				
		Сметная прибыль	Тенге				605820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8178586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								894
		Сметная заработная плата	Тенге					1414330			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				111323				
	Всего заработная плата		Тенге					3048			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108267				
		Накладные расходы	Тенге				2103				
		Сметная прибыль	Тенге				9074				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				122500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3048			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1633086				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1633086				
		Сметная прибыль	Тенге				130646				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1763732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10064818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								896
		Сметная заработная плата	Тенге					1417378			
		РАЗДЕЛ 2.ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА									
		Покрытие тротуара									
159	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	38,25	4034,48	1147,97	154319	43910	102847	21385	189761
					197,71	319,97	7562	12239		14056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

160	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	255	899,39	194,47	229344	49590	167779	32161	282426
		ПР 108% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,96	69,82	11975	17804		20920	
161	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	255	1874,97	3,49	478117	890	412452	70359	592354
		ПР 108% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			254,02	1,46	64775	372		43878	
162	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101, на толщ. 4см	м2 покрытия	255	589,60	--	150348	--	129479	22539	186718
		ПР 108% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81,84	--	20869	--		13831	
		Забор металлический									
163	Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	45	26387,96	41,13	1187458	1851	1149800	39725	1325358
		ПР 108% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			795,71	21,68	35807	976		98175	
164	Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	9	84652,42	41,13	761872	370	754341	7945	831402
		ПР 108% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			795,71	21,68	7161	195		61585	
165	Е11-100113-0106 1110-0113-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2 забора	3,6	4559,93	18,84	16416	68	11022	4820	22935
		ПР 108% СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1479,44	8,34	5326	30		1699	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2977874	96679	2727720	198934	3430954
							153475	31616	--	254144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2977874				
	Материалы		Тенге				2727720				
	Всего заработная плата		Тенге					185091			
		Накладные расходы	Тенге				198934				
		Сметная прибыль	Тенге				254144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3430952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

		Сметная заработная плата	Тенге					185091			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3430952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					185091			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13495770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1383880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					595810			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					218589			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8983772		
		- Перевозка грузов	Тенге				82692				
		- Накладные расходы	Тенге							1449939	
		- Сметная прибыль	Тенге							999684	
		Итого со скидкой	**0,9025**								12 179 932,43
		НДС 12%			12%			1 461 591,89			
		Итого с НДС									13 641 524,32

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись,

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмагамбетова Р.К.**
(подпись,

Инженер сектора капитального строительства _____ **Макашев К.К.**
(подпись,

Место печати (при наличии) Эксперт (ы)
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВА, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта
ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ Филонов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№391/10-23 от 14.02.2023**

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	Е11-010102-0381 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		134,92	378,45	378,45	51060	51060	0	7431	63171
				м3 грунта		0	76,5	0	10321		4680	
2	2	С3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		3986,92	30		119607				129176
				т·км							9569	
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		134,92	24,7	20,27	3333	2735	16	1361	5069
				м3 грунта		4,31	9,7	582	1309		375	
4	4	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		191,52	277,61	277,61	53168	53168	0	7738	65778
				м3 грунта		0	56,12	0	10748		4872	
5	5	Е11-010101-0363 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.46	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и		448,26	305,38	305,38	136889	136889	0	19923	169357
				м3 грунта		0	61,73	0	27671		12545	

6	6	Е11-010205-0303 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		23,26	5349,66	0	124433	0	0	89592	231147
				м3 грунта		5349,66	0	124433	0		17122	
7	10	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		18	4330,52	191,76	77949	3452	48371	27021	113368
				м3 основания		1451,46	64,86	26126	1168		8397	
8	11	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /песком канала и м/у блоками ФБС/. Группа грунтов I		13,1	1095,63	0	14353	0	0	10334	26662
				м3 грунта		1095,63	0	14353	0		1975	
9	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I /засыпка траншеи песком/		37,23	21	21	782	782	0	270	1136
				м3 грунта		0	10,06	0	374		84	
10	13	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		43,82	2443		107052		107052		115616
				м3							8564	
	Канал Кл2 (сеч. а-а, L=9,8м)											
11	22	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		2,28	4972,92	1171,18	11338	2670	6137	3554	16083
				м3 основания		1109,94	566,25	2531	1291		1191	
12	23	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		6,24	13756,21	3091,83	85839	19293	30535	51417	148236
				м3 сборных конструкций		5770,89	1212,06	36010	7563		10980	
13	24	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012		4,49	119292		535621		535621		578471
				м3							42850	
14	25	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)		4,49	642,5		2885		2885		3116
				м3							231	
15	26	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		1,75	110765		193839		193839		209346
				м3							15507	
16	27	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В20, F150, W6 (надбавка 2,5%, 19397х2,5%=484,925тг)		1,75	484,92		849		849		917
				м3							68	
17	28	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе		6,24	270		1685		1685		1820
				м3							135	
	Канал Кл3 (сеч. б-б, L=21м)											
18	30	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		3,6	4972,92	1171,18	17903	4216	9690	5612	25396
				м3 основания		1109,94	566,25	3996	2038		1881	

19	31	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		9,52	13756,21	3091,83	130959	29434	46586	78444	226155
				м3 сборных конструкций		5770,89	1212,06	54939	11539		16752	
20	32	С1225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012		5,18	119292		617933		617933		667368
				м3							49435	
21	33	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		4,34	110765		480720		480720		519178
				м3							38458	
22	34	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, т.5	Надбавка к сметной стоимости изделий из бетона В15, F150, W6 (надбавка 3,5%, 18357х3,5%=642,495тг)		9,52	642,5		6117		6117		6606
				м3							489	
23	35	ССЦ РК 8.04-08-2020, т.ч, п.2.3.4	Надбавка к сметной стоимости за изготовление изделий на сульфатостойком цементе		9,52	270		2570		2570		2776
				м3							206	
24	36	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		94,5	986,31	20,95	93206	1980	54684	34310	137717
				м2 поверхности		386,69	3,71	36542	351		10201	
			Итого по разделу: 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									3463668
			ИТОГО:					2870092	305679	2145290	337007	3463665
								299512	74373		256567	
			Итого со скидкой	0,9025								3 125 957,66
			НДС 12%			12%			375 114,92			
			Итого с НДС									3 501 072,58

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства _____ **Макашев К.К.**
(подпись, печать)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛЬДЫ ИМАНОВА 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Магистраль Астана"
№KZ64VTE00047739
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ **Филонов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Приказа Министра индустрии и

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№391/10-23 от 14.02.2023**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01-02 ТРУБОПРОВОДЫ В ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-240108-0107 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,056	1931704,39	647930,95	108175	36284	2386	81248	204578
						1241172,65	224346,5	69506	12564		15154	
2	2	E11-240101-0207 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,017	2412918,9	934025,21	41020	15879	812	29048	75673
						1431132	294812,83	24329	5012		5605	
3	4	E11-240108-0104 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,04	1181315,92	362933,13	47253	14517	610	36959	90949
						803128,29	130172,77	32126	5207		6737	
4	5	E11-240101-0204 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,039	1522934,45	550943,35	59394	21487	840	43573	111204
						950456	178092,25	37068	6946		8237	
5	9	C1241-402-0213	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	73	45174		3297702		3297702		3561518
											263816	
6	11	C1241-402-0209	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	79	15387		1215573		1215573		1312819
											97246	
7	24	E11-240108-0207 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	12	38881,8	10330,28	466582	123964	12097	370056	903569
						27543,46	3606,05	330522	43273		66931	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	25	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	6	29789,29	7519,24	178736	45116	3470	144839	349461
						21691,67	2691,96	130150	16152		25886	
9	26	Е11-240108-0204 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	10	22603,28	5019,74	226032	50197	3635	188975	448208
						17220,03	1868,34	172200	18683		33201	
10	27	Е11-240108-0203 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	2	20591,33	4368,49	41183	8737	626	34774	82033
						15909,95	1652,73	31820	3305		6077	
11	28	Е11-240108-0202 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	12	19011,33	3939,83	228136	47278	3198	193938	455840
						14805,02	1519,7	177660	18236		33766	
12	29	Е11-240108-0201 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	8	18137,79	3825,15	145102	30602	1757	123151	289714
						14093,01	1456,38	112744	11651		21460	
13	30	С1241-406-0155	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм /с накладкой S=4мм, b=46мм, L=800мм, L1=500мм, Hв=408мм (отвод 90° 108х4) Ст219х11/108х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	110658		221316		221316		239021
											17705	
14	31	С1241-406-0155	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм /с накладкой S=4мм, b=40мм, L=780мм, L1=500мм, Hв=398мм (отвод 90° 89х4) Ст219х9/89х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	110658		221316		221316		239022
											17706	
15	32	С1241-406-0155	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х219 мм/с накладкой S=4мм, b=34мм, L=740мм, L1=500мм, Hв=378мм (отвод 90° 57х3) Ст219х9/57х3-2/1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	110658		221316		221316		239021
											17705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	33	С1241-406-0127	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм/с накладкой S=4мм, b=40мм, L=760мм, L1=500мм, Нв=330мм (отвод 90° 76х3) Ст108х6/76х3-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	33232		66464		66464	5317	71781
17	36	С1241-406-0510	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм/с накладкой S=4мм, b=40мм, L=760мм, L=750мм, Нв=358мм (отвод 45° 76х3) Ст219х9/76х3-2-ППУ-ПЭ/	шт.	1	107466		107466		107466	8597	116063
18	37	С1241-406-0510	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм/с накладкой S=4мм, b=40мм, L=760мм, L=1360мм, Нв=358мм (отвод 45° 76х3) Ст219х9/76х3-2-ППУ-ПЭ/	шт.	1	107466		107466		107466	8597	116063
19	40	С1241-406-0505	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х76 мм/с накладкой S=4мм, b=19мм, L=740мм, L=635мм, Нв=243мм (отвод 45°32х3) Ст76х3/32х3-2/1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	27743		55486		55486	4439	59925
20	42	С1241-406-0405	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х32 мм/Ст38х3-DN32-1-ППУ-ПЭ, Н=1,58м дренаж/	шт.	2	85734		171468		171468	13717	185185
21	44	С1241-405-0207	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм /R=300мм, Ст219х8-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	81409		162818		162818	13026	175844
22	47	С1241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм/R=225мм, L=1000х1300мм, Ст159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	54354		108708		108708	8697	117405
23	48	С1241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм/R=225мм, Ст159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	54354		108708		108708	8697	117405
24	49	С1241-405-0204	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм/R=150мм, Ст108х4-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	4	35441		141764		141764	11341	153105

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	50	С1241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм/R=120мм, Ст89х4-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	31104		62208		62208	4977	67185
26	52	С1241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм/R=100мм, Ст76х3-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	5	27563		137815		137815	11025	148840
27	53	С1241-405-0102	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм/R=48мм, Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	3	16484		49452		49452	3956	53408
28	54	С1241-405-0102	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм/R=48мм, L=1000х1610мм, Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ/	шт.	1	16484		16484		16484	1319	17803
29	58	С1241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм/R=100мм, L=620х690мм, Ст76х3-90°-2-ППУ-ПЭ-У укороченный/	шт.	1	27563		27563		27563	2205	29768
30	59	С1241-405-0102	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм/R=48мм, L=780х605мм, Ст38х3-90°-1-ППУ-ПЭ-У укороченный/	шт.	2	16484		32968		32968	2637	35605
31	60	С1241-409-0105	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм/А=620мм, Б=980мм, Ст76х3-90°-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	31688		63376		63376	5070	68446
32	61	С1241-407-0127	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х159 мм/L=750мм, Ст219х6/159х4,5-2/1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	52302		104604		104604	8368	112972
33	62	С1241-407-0112	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х89 мм/L=750мм, Ст108х4/89х4-2-ППУ-ПЭ/	шт.	2	22257		44514		44514	3561	48075

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	63	С1241-407-0102	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х38 мм/L=750мм, Ст57х3/38х3-1-ППУ-ПЭ/	шт.	2	14766		29532		29532	2363	31895
35	65	С1241-413-0109	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм/Ст159х4,5-1-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	24428		48856		48856	3908	52764
36	66	С1241-413-0107	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм/Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-КВ/	шт.	2	14914		29828		29828	2386	32214
37	70	Е11-240108-0211 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка/установка металлических заглушек изоляции/	шт.	2	8068,68 6857,42	1079,07 459,66	16137 13715	2158 919	264	14488 2450	33075
38	71	Е11-240108-0210 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром до 50 мм. Добавлять на изоляцию каждого следующего стыка /установка металлических заглушек изоляции/	шт.	4	7629,01 6493,58	1025,62 429,96	30516 25974	4103 1720	439	27417 4635	62568
39	73	ТКП ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металическая заглушка изоляции 76-2-ППУ-ПЭ-200	шт	2	6331,29		12663		12663	1013	13676
40	75	ТКП ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металическая заглушка изоляции 38-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	5478,86		10958		10958	877	11835
41	76	ТКП ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Металическая заглушка изоляции 32-1-ППУ-ПЭ-200	шт	2	5478,86		10958		10958	877	11835

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	77	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,1399	35007,12	22659,12	4897	3170	0	1572	6987
						12348	6073,42	1727	850		518	
43	78	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	139,9	83		11612		11612		12541
											929	
44	79	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна/Укладка полиэтиленовых матов 2000х1400х45/	м3 изоляции	1,008	30547,95	1799,45	30793	1814	2663	20724	55638
						26107,2	945,03	26316	953		4122	
45	80	С1234-204-0108	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3 /Полиэтиленовый мат 2000х1400х45/	м2	22,4	4834		108282		108282		116944
											8663	
46	81	Е11-240108-0206 Изм. и доп. вып. 21	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	29789,29	7519,24	59579	15039	1157	48280	116487
						21691,67	2691,96	43383	5384		8629	
47	82	ТКП ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в оцинкованной оболочкеГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм/Ст159х4,5-DN32-ППУ-ОЦ, Н=0,605м воздушник/	шт	2	204480,86		408962		408962		441679
											32717	
48	85	Е11-090305-0302 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж /Монтаж скользящих опор/	т конструкций	0,009	85149,77	3050,27	766	28	43	484	1350
						77316,2	587,65	696	5		100	
49	86	ТКП ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Опора скользящая h=100мм 159/250-ППУ-ОЦ	шт	2	11862,96		23726		23726		25624
											1898	
50	87	Е11-240108-0304 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	26014,38	6969,8	52029	13939	727	41991	101542
						18681,07	2526,57	37362	5053		7522	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	88	С1242-208-1108	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100/неполнопроходной , А=1,399м, Ст108-2-ППУ-ПЭ-ПП/	шт.	2	215430		430860		430860	34469	465329
52	89	Е11-240108-0303 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм.	шт.	2	23991,52 17367,48	6311,15 2307,36	47983 34735	12622 4615	626	38956 6955	93895
53	91	С1242-208-1107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 80/неполнопроходной , А=1,615м, Ст89-2-ППУ-ПЭ-ПП/	шт.	2	189019		378038		378038	30243	408281
54	94	Е11-240108-0302 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 70 мм. Установка	шт.	4	22398,35 16258,62	5873,25 2169,82	89593 65034	23493 8679	1066	72977 13006	175576
55	95	С1242-208-0906	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65/неполнопроходной , А=1,001м, Ст76-2-ППУ-ПЭ-ПП/	шт.	2	155919		311838		311838	24947	336785
56	96	С1242-208-0706	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 65/неполнопроходной , А=0,851м, Ст76-2-ППУ-ПЭ-ПП/	шт.	2	146127		292254		292254	23380	315634
57	97	Е11-240108-0301 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка	шт.	4	18993,7 14414,99	4359,08 1636,53	75975 57660	17436 6546	879	63564 11163	150702

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	102	С1242-208-1103	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 32/неполнопроходной , А=1,593м, Ст38-1-ППУ-ПЭ-ПП/	шт.	2	102895		205790		205790	16463	222253
59	103	С1242-208-0903	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 32/неполнопроходной , А=1,160м, Ст32-1-ППУ-ПЭ-ПП/	шт.	2	98096		196192		196192	15695	211887
60	104	Е11-240108-0306 Изм. и доп. вып. 21	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	2	38956,56 25934,32	12443,86 4351,81	77913 51869	24888 8704	1157	59967 11030	148910
61	105	ТОО "Qazaqstan Oleum Company"	Шаровый кран неполнопроходной с вертикальным штоком, управление: Т-образный ключ Ру=2,5МПа, А=0,581м Ст159-ППУ-ОЦ-ПП	шт	2	937898,2		1875796		1875796	150064	2025860
62	106	Е11-240106-0101 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром до 50 мм. Установка	комплект	2	6716,37 3328,52	3240,55 1111,75	13433 6657	6481 2223	295	8792 1778	24002
63	107	С1242-204-1901	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15-25/DN 15/	шт.	2	58437		116874		116874	9350	126224
64	108	С1241-408-0110	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 355 мм /219/355-2-ППУ-ПЭ/	комплект	60	19073		1144380		1144380	91551	1235931
65	109	С1241-408-0107	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 250 мм/159/250-1-ППУ-ПЭ/	комплект	8	12238		97904		97904	7832	105736
66	110	С1241-408-0105	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм/108/200-2-ППУ-ПЭ/	комплект	22	8273		182006		182006	14560	196566
67	111	С1241-408-0104	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм/89/180-2-ППУ-ПЭ/	комплект	10	7568		75680		75680	6054	81734

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	112	С1241-408-0103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм/76/160-2-ПНУ-ПЭ/	комплект	5	6797		33985		33985	2719	36704
69	113	С1241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм/57/140-2-ПНУ-ПЭ/	комплект	2	6047		12094		12094	968	13062
			ИТОГО:					**14836850**	**519232**	**12834370**	**1645773**	**17801233**
								1483252	**186680**		**1318612**	
			Итого со скидкой	**0,9025**								**16 065 612,78**
			НДС 12%			**12%**			**1 927 873,53**			
			Итого с НДС									**17 993 486,32**

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора в отпуске **Колесников Б.М.**
(подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись, печать)

Инженер сектора капитального строительства **Макашев К.К.**
(подпись, печать)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛЬДИНСКИЙ, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" **Кумагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Мегалитъ-Алматы"
NEK24VUE00047759
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Место печати (при наличии) Разработчик проекта строительства
ТОО "Павлодарэнергопроект" **Филонов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН

С П Р А В К А №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль 2023

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№391/10-23	14.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	21 494 558,90	19 191 570,45						2 302 988,45	21 494 558,90
в том числе за июль:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН	21 494 558,90	19 191 570,45						2 302 988,45	21 494 558,90

Заказчик: _____ Заместитель Председателя правления по производству Сентказиев М.Е.

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: _____ Бурлаков М.Е.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Эксперт технического надзора
_____

NKZBKWE 00047759

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: Товаришество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2023

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№391/10-23	14.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы I: СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Дополнительные затраты: На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	60 106 077,78	57 421 357,17						2 684 720,61	60 106 077,78
в том числе за октябрь :РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН	3 562 833,47	3 181 101,32						381 732,16	3 562 833,47

Заказчик:_____**Заместитель Председателя правления по производству Сентказиев М.Е.**

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**

Товаришество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора

ТОО "Мегалиты Алматы"

Эксперт аттестата №KZ17VJE00025208 _____ **Ахатаев А.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№391/10-23 от 14.02.2023**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2023 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Добавить										
1	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Демонтаж МАФ). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**2**		**58100,38**	**20594,90**	**116201**	**41190**	**12795**	**54193**	**184026**
		НР - 69%, СП - 8%				**31107,96**	**8162,41**	**62216**	**16325**		**13632**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций., применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8**	**м оград**	**24**		**3183,94**	**1009,73**	**76415**	**24234**	**--**	**74315**	**162788**
		НР - 118%, СП - 8%				**2174,21**	**449,91**	**52181**	**10798**		**12058**	
3	**Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м . Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций., применен коэффициент к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8**	**м оград**	**62**		**3076,17**	**1004,11**	**190723**	**62255**	**--**	**184290**	**405014**
		НР - 118%, СП - 8%				**2072,06**	**446,94**	**128468**	**27710**		**30001**	
		Восстановительные работы исскуственного газона S=180м2										
4	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**18**		**6656,66**	**2041,64**	**119820**	**36750**	**81**	**95254**	**232280**
		НР - 94%, СП - 8%				**4610,52**	**1019,15**	**82989**	**18345**		**17206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1211-201-0702 211-201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень фракция 5-20 мм	м3	18	4287,00	–	77166	–	77166	–	83339
		СП - 8%			–	–	–	–		6173	
6	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Отсев (прим.)	м3	9	1813,00	–	16317	–	16317	–	17622
		СП - 8%			–	–	–	–		1305	
7	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Монтаж	м оград	24	4004,88	1262,16	96117	30292	599	92894	204131
		НР - 118%, СП - 8%			2717,76	562,38	65226	13497		15121	
8	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м . Монтаж	м оград	62	3870,17	1255,13	239951	77818	1548	230363	507939
		НР - 118%, СП - 8%			2590,08	558,68	160585	34638		37625	
				Установка бортового камня 100.20.08 L=80							
9	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	80	775,74	–	62059	–	–	67024	139410
		НР - 108%, СП - 8%			775,74	–	62059	–		10327	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	2270,33	36,35	181626	2908	93674	93307	296927
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1063,05	16,89	85044	1351		21995	
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,44	41894,00	–	144115	–	144115	–	155644
		СП - 8%			–	–	–	–		11529	
12	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,040404	3098,00	–	12517	–	12517	–	13518
		СП - 8%			–	–	–	–		1001	
				Установка бортового камня 100.30.15 L=67							
13	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	м	67	775,74	–	51975	–	–	56133	116756
		НР - 108%, СП - 8%			775,74	–	51975	–		8649	
14	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	67	2270,33	36,35	152112	2436	78452	78144	248677
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1063,05	16,89	71224	1132		18421	
15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,881	41894,00	–	120697	–	120697	–	130353
		СП - 8%			–	–	–	–		9656	
16	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,3838384	3098,00	–	10483	–	10483	–	11322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		839	
		Подраздел 1.азборка и монтаж покрытия тротуара S=38,63м2									
17	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,7041	4034,48	1147,97	10910	3104	7271	1512	13416
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			197,71	319,97	535	865		994	
18	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	38,63	1240,24	277,03	47910	10701	35395	6130	58364
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			46,96	99,98	1814	3862		4323	
19	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	38,63	-337,41	-54,73	-13034	-2114	-10920	-850	-14995
		НР - 108%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	-20,37	–	-787		-1111	
20	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	38,63	1751,37	155,06	67655	5990	434	59461	137286
		НР - 94%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1585,06	52,44	61231	2026		10169	
21	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	38,63	3390,00	–	130956	–	130956	–	141432
		СП - 8%			–	–	–	–		10476	
22	Е11-470117-0101 1147-0117-0101 РСНБ РК 2015	**Земля растительная. Заготовка механизированным способом**	м3	34	121,55	121,55	4133	4133	–	1742	6345
		НР - 88%, СП - 8%			–	58,23	–	1980		470	
23	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2015	**Чернозем (прим)**	м3	34	1618,00	–	55012	–	55012	–	59413
		СП - 8%			–	–	–	–		4401	
		Демонтаж и монтаж МАФов									
24	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (Монтаж МАФ)**	т конструкций	2	51846,60	–	103693	–	–	71548	189261
		НР - 69%, СП - 8%			51846,60	–	103693	–		14019	
		КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗМЕНИТЬ НА УЛЬТРАЗВУК									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-390201-0510 1339-0201-0510 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	2	1845,55	42,40	3691	85	184	2088	6241
		НР - 61%, СП - 8%			1711,20	--	3422	--		462	
26	Ц13-390201-0507 1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	1593,22	36,04	1593	36	60	913	2707
		НР - 61%, СП - 8%			1497,30	--	1497	--		201	
27	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	1	1147,41	25,44	1147	25	52	652	1943
		НР - 61%, СП - 8%			1069,50	--	1070	--		144	
28	Ц13-390201-0504 1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	7	1147,41	25,44	8032	178	368	4567	13607
		НР - 61%, СП - 8%			1069,50	--	7486	--		1008	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				180748				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22138			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7946			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						218812		
	Накладные расходы		Тенге							147763	
	Сметная прибыль		Тенге							45556	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								615017
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2089992	300021	787256	1173680	3524766
							1002715	131742	--	261094	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				14463				
	Материалы		Тенге				663				
	Всего заработная плата		Тенге					13475			
		Накладные расходы	Тенге				8220				
		Сметная прибыль	Тенге				1815				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				24498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					13475			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1855635				
	Материалы		Тенге				206535				
	Всего заработная плата		Тенге					938748			
	Местные материалы		Тенге				567263				
		Накладные расходы	Тенге				1039719				
		Сметная прибыль	Тенге				231628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3126982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								553
		Сметная заработная плата	Тенге					938748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				219894				
		Материалы	Тенге				12795				
		Всего заработная плата	Тенге					182234			
		Накладные расходы	Тенге				125741				
		Сметная прибыль	Тенге				27651				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				373286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					182234			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3524766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					1134457			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3524766
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1002715				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					300021			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131742			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						787256		
		- Накладные расходы	Тенге							1173680	
		- Сметная прибыль	Тенге							261094	
		Итого со скидкой	**0,9025**								3 181 101,32
		НДС 12%			**12%**			381 732,16			
		Итого с НДС									3 562 833,47

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись, печать)

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись,

Инженер сектора капитального строительства _____ **Макашев К.К.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы" Макашев.С

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ **Шестаков П.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ",Г.АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, улица Ілияс Жансүгірұлы, здание 7, тел.: 87172771285	041140003314
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING",Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г. АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , УЛИЦА ПОЖАРСКОГО, ЗДАНИЕ 50/3	060340017134

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Догвовор 391/10-23 от 14.02.2023

Номер документа	Дата составления
11	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция теплотрассы от УТ 8 (9) до пр.Республики 25, 2 Ду 80 - 200 мм в г. Нур-Султан", который находится - г. Астана.			услуга	1	3 562 833,47	3 562 833,47	381 732,16
				Итого	1	x	3 562 833,47	381 732,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Сроковорбаев В.Н.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-комунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН

С П Р А В К А №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за август 2023

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№391/10-23	14.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Из графы 1						
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	56 543 244,30	53 892 000,20						2 651 244,10	56 543 244,30
в том числе за август:РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 2Ду80-200мм В Г. НУР-СУЛТАН	3 250 386,10	2 902 130,44						348 255,65	3 250 386,10

Заказчик: _____ **Заместитель Председателя правления по производству Сейтказиев М.Е.**

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"

Подрядчик: _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

1

Заказчик : Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН
(наименование, адрес)

Объект : ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №391/10-23 от 14.02.2023

Акт выполненных работ

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

за август 2023 (месяц, год) на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка										
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное толщ. 60мм. Устройство	м3 основания	2		7513,93	2012,68	15028	4025	8584	4165	20728
		НР - 95% СП - 8%				1209,55	1029,50	2419	2059		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - В15 сульф., F150, W4	м3	5		25336,16	1201,15	126681	6006	111913	9502	147077
		НР - 97% СП - 8%				1752,30	335,95	8762	1680		10895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									167806
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					11181				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3739			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							120497		
		- Накладные расходы	Тенге								13667	
		- Сметная прибыль	Тенге								12430	
		Итого со скидкой	0,9025									151 444,92
		НДС 12%			12%				18 173,39			
		Итого с НДС										169 618,30

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, ул. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ Колесников Б.М.
(подпись,

Руководитель сектора капитального строительства _____ Нурмаганбетова Р.К.
(подпись,

Инженер сектора капитального строительства _____ Макашев К.К.
(подпись,

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 060340017334, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ Ермагамбетов Ж.Е.
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "Павлодарэнергопроект" Ф.Юнов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4)

Заказ

Подр

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН
(наименование, адрес)

Объект : ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №391/10-23 от 14.02.2023

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год) на ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Демонтаж подземной части теплосети										
1	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж**	м3 сборных конструкций	9,94		7090,17	2473,46	70476	24586	–	65524	146880
		НР - 118% СП - 8%				4616,71	969,65	45890	9638		10880	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия тротуаров										
2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка /17,85тн/**	м3 конструкции	10,2		3726,53	1443,38	38011	14723	–	33202	76910
		НР - 108% СП - 8%				2283,15	730,87	23288	7455		5697	
3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка /68,85тн/**	м3 конструкции	38,25		430,00	278,13	16448	10638	–	9449	27969
		НР - 108% СП - 8%				151,87	76,87	5809	2940		2072	
4	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка /68,85тн/**	м3 материала основания в плотном теле	38,25		1076,54	918,37	41178	35127	–	17108	62949
		НР - 108% СП - 8%				158,17	255,98	6050	9791		4663	
		Демонтаж ограждения										
5	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Стальной забор и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/2,25тн/**	т конструкций	2,25		91310,98	2008,43	205450	4518	2016	138195	371137
		НР - 69% СП - 8%				88407,00	607,77	198916	1367		27492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка/4,1 тн/**	м3	1,7	23377,34	9798,00	39741	16656	–	26906	71979
		НР - 34% СП - 8%			13579,34	5262,52	23085	8946		5332	
7	Е12-180101-2601 1218-0101-2601 РСНБ РК 2015	**Заборы деревянные инвентарные из готовых звеньев. Разборка**	м2 забора	3,6	204,22	–	735	–	–	529	1366
		НР - 72% СП - 8%			204,22	–	735	–		101	
		Прочие работы									
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	17,9	117,00	–	2094	–		–	2262
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
9	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	268,5	41,00	–	11008	–		–	11889
		СП - 8%			–	–	–	–		881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				425141	106248	2016	290913	773341
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				303773	40137	–	57286	
	Всего заработная плата		Тенге				219691				
	Транспортные расходы		Тенге					143627			
		Накладные расходы	Тенге				13103				
		Сметная прибыль	Тенге				152718				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29794				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				402203				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				205450	143627			
	Материалы		Тенге				2015				
	Всего заработная плата		Тенге					200283			
		Накладные расходы	Тенге				138195				
		Сметная прибыль	Тенге				27492				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				371137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					200283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				773340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					343910			
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ									
		Демонтаж существующей надземной теплосети									
10	Е11-240101-0407 1124-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Демонтаж: Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,09379	1161598,74	425422,74	108946	39901	–	83519	207862
		НР - 99% СП - 8%			736176,00	163310,18	69046	15317		15397	
11	Е11-240101-0404 1124-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Демонтаж: Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,07387	767934,36	261152,76	56727	19292	–	44219	109022
		НР - 99% СП - 8%			506781,60	97870,90	37436	7230		8076	

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-240101-0403 1124-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Демонтаж: Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка** НР - 99% от ЗП - 3%	км трубопровода	0,07023	736871,82 482828,40	254043,42 96036,43	51751 33909	17842 6745	–	40247 7360	99358
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				217424 140391	77035 29292	– –	167985 30833	416242
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				217424				
	Всего заработная плата		Тенге					169683			
		Накладные расходы	Тенге				167985				
		Сметная прибыль	Тенге				30833				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					169683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				416242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					169683			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1189582
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				444164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183283			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69429			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2015		
		- Перевозка грузов	Тенге				13102				
		- Накладные расходы	Тенге							458898	
		- Сметная прибыль	Тенге							88119	
		Итого со скидкой	**0,9025**								1 073 597,76
		НДС 12%						128 831,73			
		Итого с НДС									1 202 429,49

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись,

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись,

Инженер сектора капитального строительства _____ **Макашев К.К.**
(подпись,

Место печати (при наличии) Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства

ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ **Филонов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН
(наименование, адрес)

Объект : ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №391/10-23 от 14.02.2023

Акт выполненных работ

за август 2023 (месяц, год) на ТРУБОПРОВОДЫ И ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах 2021года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Коэффициент на заготовительно-складские расходы оборудования, принятого по прайс-листам, определяется в размере 1,2% от отпускной цены, согласно п.69, приказа №249-нк от 14 ноября 2017г "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве"(с изм.от 30.07.20г.)												
Коэффициент на заготовительно-складские расходы монтажных материалов, принятых по прайс-листам, определяется в размере 2% от отпускной цены, согласно п.64, приказа №249-нк от 14 ноября 2017г "Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве"(с изм.от 30.07.20г.)												
Общая протяженность сети - 249 м, в том числе: в грунте - 2ф219х6/355 - 92м; 2ф108х4/250 - 24м; 2ф89х4/180 -56м; 2ф76х3/160 - 15м; 2ф38х3/125 - 9м; в канале - 2ф219х6/355 - 10м; 2ф159х4,5/250 - 6м; 2ф108х4/200- 21м; надземно- 2ф159х4,5/250 -16м;												
		ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ										
1	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,5		98376,17	1340,67	344317	4693	227716	86874	465686
		НР - 76%, СП - 8%				31973,85	685,61	111908	2400		34495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	10,261		3019,76	171,94	30986	1764	434	22035	57262
		НР - 76%, СП - 8%				2805,54	20,01	28788	205		4242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм/толщ.0,5мм/	т	0,0517011		700886,00	–	36237	–	36237	–	39136
		СП - 8%				--	–	--	–		2899	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									562085
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					140696				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						6457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2605			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							264387		
		- Накладные расходы	Тенге								108909	
		- Сметная прибыль	Тенге								41636	
		Итого со скидкой	Тенге									507 281,71
		НДС 12%	0,9025		12%				60 873,81			
		Итого с НДС										568 155,52

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансугурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ Колесников Б.М.
(подпись,

Руководитель сектора капитального строительства _____ Нурмаганбетова Р.К.
(подпись,

Инженер сектора капитального строительства _____ Макашев К.К.
(подпись,

Место печати (при наличии) Эксперт (ы) технического
ТОО "Мегалиты Алматы"
_____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 17

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ Ермагамбетов Ж.Е.
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) Разработчики проекта строительства
ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ Филонов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ОТ УТ 8(9) ДО пр. РЕСПУБЛИКИ, 25 Ду80-200мм В г. НУР-СУЛТАН
(наименование, адрес)

Объект : ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №391/10-23 от 14.02.2023

Акт выполненных работ

за июль 2023 (месяц, год) на ОПЕРАТИВНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Контрольно-измерительные приборы ОДК										
		Монтаж и стоимость ковер наземного КНЗ-5шт учтены в части КЖ										
		Влажность ППУ изоляции и целостность сигнальных проводников.										
1	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7		8172,48	47,77	57207	334	19199	27125	91079
		ПР - 72%; СП - 8%				5382,00	–	37674	–		6747	
2	245-403-0201 РСНБ РК 2015	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11**	шт.	1		11531,00	–	11531	–	11531	–	12453
		СП - 8%				–	–	–	–		922	
3	245-403-0203 РСНБ РК 2015	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш**	шт.	5		18935,00	–	94675	–	94675	–	102249
		СП - 8%				–	–	–	–		7574	
4	245-403-0206 РСНБ РК 2015	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15**	шт.	1		14633,00	–	14633	–	14633	–	15804
		СП - 8%				–	–	–	–		1171	
5	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1		996,48	–	996	–	34	722	1855
		ПР - 75%; СП - 8%				962,00	–	962	–		137	
6	ТКП ТОО "Арташ Union"г. Караганда	**Стационарный детектор повреждений с "сухим контактом" ДПС-2АМ/СК**	шт	1		78610,71	–	78611	–		–	78611
						–	–	–	–	78611	–	

7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	18145,78 3848,00	1107,23 450,00	18146 3848	1107 450	13191	3095 1699	22940
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР - 75%; СП - 8%	шт.	4	1616,15 1581,00	35,15 18,53	6465 6324	140 74	–	4799 901	12165
9	ТКП ТОО "Арташ Union"г. Караганда	УСПД в составе:1.Модем IRZ ATM21.A - 1шт; 2.Блок стабилизированного питания Uвых=12V, 1A - 1шт; 3.Антенна GSM - 1шт; 4.Щит металлический - 1шт; 5.Модуль дискретных входов МВ-110-16Д - 1шт	шт	1	112404,29 –	– –	112404 –	– –	112404	– –	112404
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	150	400,39 185,30	170,08 64,08	60058 27795	25512 9612	6751	26933 6959	93950
11	1308-0201-1804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1382,15 481,78	96,17 45,00	2764 964	192 90	1608	759 282	3804
12	1308-0201-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	1604,51 704,14	96,17 45,00	19254 8450	1154 540	9650	6473 2058	27785
13	243-122-3001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 3x1,5 (ок)-0,66/1 СП - 8%	км	0,0204	290571,00 –	– –	5928 –	– –	5928	– 474	6402
14	243-122-3201 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O 5x1,5 (ок)-0,66/1 СП - 8%	км	0,1122	395260,00 –	– –	44348 –	– –	44348	– 3548	47896
15	243-902-0101 РСНБ РК 2015	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2/Обжимная втулка В-1,5/ СП - 8%	шт.	85	31,00 –	– –	2635 –	– –	2635	– 211	2846
16	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	40	942,12 520,26	55,83 9,90	37685 20810	2233 396	14642	15269 4236	57190
17	243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 СП - 8%	м	41,2	143,00 –	– –	5892 –	– –	5892	– 471	6363
18	1308-0206-1713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	110	1618,31	100,39	178014	11042	80142	65761	263277

		НР - 72%, СП - 8%			789,36	40,95	86830	4504		19502	
19	241-101-0406 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	113,3	2528,00	–	286422	–	286422	–	309336
		СП - 8%			–	–	–	–		22914	
20	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	462,54	14,21	463	14	12	438	973
		НР - 99%, СП - 8%			437,41	4,82	437	5		72	
21	245-403-0102 РСНБ РК 2015	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	24816,00	–	24816	–	24816	–	26801
		СП - 8%			–	–	–	–		1985	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1296184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				194094				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41728			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15671			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						636108		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						191015		
		- Накладные расходы	Тенге							151374	
		- Сметная прибыль	Тенге							81863	
		Итого со скидкой	0,9025								1 169 806,06
		НДС 12%		12%				140 376,73			
		Итого с НДС									1 310 182,79

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Астана-Теплотранзит"
БИН 041140003314, г.Астана, район Алматы, И. Жансутурова, 7

Начальник производственно-технического сектора _____ **Колесников Б.М.**
(подпись,

Руководитель сектора капитального строительства _____ **Нурмаганбетова Р.К.**
(подпись,

Инженер сектора капитального строительства _____ **Макашев К.К.**
(подпись,

Место печати (при наличии) **Эксперт(ы) технического надзора**
ТОО "Мегалиты Алматы"
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
БИН 060340017134, г.Астана, АМАНГЕЛДИ ИМАНОВ, 19

Руководитель ТОО "ESG HOLDING" _____ **Ермагамбетов Ж.Е.**
(подпись, печать)

Место печати (при наличии) **Разработчики проекта**
ТОО "Павлодарэнергопроект" _____ **Филонов В.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ",Г.АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, улица Ілияс Жансүгірұлы, здание 7, тел.: 87172771285** — **041140003314**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ESG HOLDING",Республика Казахстан, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г. АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , УЛИЦА ПОЖАРСКОГО, ЗДАНИЕ 50/3** — **060340017134**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Догговор 391/10-23 от 14.02.2023

Номер документа	Дата составления
12	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция теплотрассы от УТ 8 (9) до пр.Республики 25, 2 Ду 80 - 200 мм в г. Нур-Султан", который находится - г. Астана.			услуга	1	3 250 386,10	3 250 386,10	348 255,65
				Итого	1	x	3 250 386,10	348 255,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Рысалиев Н.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П.