Субподрядчик: ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 141140019034

Подрядчик: ТОО "СКЭР" БИН 971240003579

Объект : Капитальный ремонт электроснабжения здания КГУ "СОШ №15" по адресу г.Павлодар, ул.Чокина, 32.
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 3 от 06 июня 2024 год
на Электроснабжение и электроосвещение (ЭМО)

Основание: л.смета 2-1-1
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Низковольтное электрооборудование										
1	1	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	14	5659,27	114,55	79230	1604	38146	28776	116646	
						2820	34,77	39480	487	–	8640		
2	2	247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8610		8610		8610	–	9299	
						–		–		–	689		

3	3 247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	3	2454		7362		7362	–	7951
					–		–		–	589	
4	4 247-204-0661	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	5	2030		10150		10150	–	10962
					–		–		–	812	
5	5 247-204-0660	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	5	2030		10150		10150	–	10962
					–		–		–	812	
6	6 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	57	3047,81	22,97	173725	1309	92046	57866	250118
					1410	–	80370	–	–	18527	
7	7 247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	622		1244		1244	–	1344
					–		–		–	100	
8	8 247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965		1965		1965	–	2122
					–		–		–	157	

9	9	247-204-0657	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	1965		11790		11790	12733
						–		–		–	943
10	10	247-204-0614	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	655		1310		1310	1415
						–		–		–	105
11	11	247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	22	622		13684		13684	14779
						–		–		–	1095
12	12	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА	шт.	16	2493		39888		39888	43079
						–		–		–	3191
13	13	247-204-2710	Автомат дифференциальный типа АД-4 4Р 25А 30 мА	шт.	8	3739		29912		29912	32305
						–		–		–	2393
		Раздел 2 Щитовое оборудование									
14	14	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	23326,92	696,21	23327	696	14242	6246	31939
						8388,49	286,85	8388	287	–	2366
15	15	290-000-0099(пл)	ВРУ 1-13 20 УХЛ4 (800х1700х440)	шт	1	181500		181500		181500	–	196020
						–		–		–	14520

16	16	247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	21993		43986		43986	–	47505
						–		–		–	3519	
17	17	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 УЗ номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5	шт.	6	3552		21312		21312	–	23017
						–		–		–	1705	
18	18	1308-0304-0304	шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	9	4465,49	1393,13	40189	12538	885	22890	68125
						2974	558,43	26766	5026	–	5046	
19	19	247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	22060		44120		44120	–	47650
						–		–		–	3530	
20	20	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	7068		35340		35340	–	38167
						–		–		–	2827	

21	21	247-201-0102	щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706		11412		11412	–	12325
						–		–		–	913	
22	22	290-000-0100(пл)	IEK ШНИ-8х12-10-У2-С Шина из латуни для присоединения нулевых проводников (шина"N") и заземления (шина "PE")	шт	10	814		8140		8140	–	8791
						–		–		–	651	
23	23	290-000-0101(пл)	Дин - рейка (DIN), перфорированная, 7.5 х 35 мм, L 300 мм, оцинкованная	шт	10	107		1070		1070	–	1156
						–		–		–	86	
		Раздел 5 Кабельные изделия и провода										
24	42	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	1240	239,91	2,16	297488	2678	62756	167132	501790
						187,14	0,06	232054	74	–	37170	
25	50	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,24	301095		373358		373358	–	403227 Казахстан
						–		–		–	29869	
		Всего						**1 893 427**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**37 869**				

Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**1 931 296**
НДС (12 %)	227 120,41
Итого	**2 119 790,49**

Принял (Подрядчик)
ТОО "СКЭР"
БИН/ИИН 971240003579

Харин В.М.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
БИН 141140019034

Лавренюк Д.Н.