Типовая № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Би-М-72"

утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: СМР на "Строительство сетей канализации к многоэтажным ж/д в г.Актобе.Самотечный коллектор d 300 мм по ул.Попова д.3,5,7 в п.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в р-не КНС с.Каргалинское"

Договор №03-3/78 от 30.03.2018 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		03.-3/78	30.03.2018 г.				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	51104763,14						6 132 571,58	57 237 334,72
СМР на "Строительство сетей канализации к многоэтажным ж/д в г.Актобе.Самотечный коллектор d 300 мм по ул.Попова д.3,5,7 в п.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в р-не КНС с.Каргалинское"		51 104 763,14	56 783 070,54	56 783 070,54			6 132 571,58	57 237 334,72
Итого за отчетный месяц:		51104763,14	56 783 070,54	56 783 070,54			6 132 571,58	57 237 334,72

Заказчик
ГУ"Отдел строительства города Актобе "

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

Подрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.М.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта СМР на "Строительство сетей канализации к многоэтажным ж/д в г. Актобе.Самотечный коллектор d 300 мм по ул.Попова д. 3,5,7 в п.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в районе КНС с.Каргалинское"

Договор №03-3/78 от 30.03.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 800/4-6-1					
		Самотечный канализационный коллектор d 300 по ул.Попова дом 3;5;7 в пос.Заречный-2					
		РАЗДЕЛ 1. Самотечная канализация					
1	11-010101-0308 РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1459,9500		85,78	125234,51
		НР первого уровня	%	59,1		16,07	23461,40
		НР второго уровня	%	3,8		3,87	5650,01
		Накладные расходы	%	--		19,94	29111,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,46	12347,67
		Сметная стоимость:				114,18	166693,59
2	11-010102-0308 РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобилями-самосвалами экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /вытесненный грунт от колодцев и труб/	м3	60,7500		120,17	7300,33
		НР первого уровня	%	59,1		22,46	1364,45
		НР второго уровня	%	3,8		5,42	329,27
		Накладные расходы	%	--		27,88	1693,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,84	719,52
		Сметная стоимость:				159,89	9713,56

1	2	3	4	5	6	7	8
3	41-020101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъмность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	97,2000		216,46	21039,91
		НР второго уровня	%	3,8		8,23	799,96
		Накладные расходы	%			8,23	799,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,97	1747,19
		Сметная стоимость:				242,66	23587,06
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 К зтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда-1,2	м3 грунта	4,8000		1322,74	6349,15
		НР первого уровня	%	59,1		781,74	3752,35
		НР второго уровня	%	3,8		79,97	383,86
		Накладные расходы	%	--		861,71	4136,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,76	838,83
		Сметная стоимость:				2359,21	11324,19
10	23-010603-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	357,2370		1635,51	584264,69
		НР второго уровня	%	3,8		62,15	22202,06
		Накладные расходы	%			62,15	22202,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,81	48517,34
		Сметная стоимость:				1833,47	654984,08
12	23-010603-0506 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	86,9610		4813,83	418615,47
		НР второго уровня	%	3,8		182,93	15907,39
		Накладные расходы	%			182,93	15907,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		399,74	34761,83
		Сметная стоимость:				5396,50	469284,69

1	2	3	4	5	6	7	8
14	23-010603-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 400 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	11,0090		7628,21	83978,96
		НР второго уровня	%	3,8		289,87	3191,20
		Накладные расходы	%			289,87	3191,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,45	6973,61
		Сметная стоимость:				8551,53	94143,78
		РАЗДЕЛ 2.Колодец канализационный железобетонный D=1500 мм (=23 шт)					
16	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.9	шт	34,0000		14889,32	506236,88
		НР второго уровня	%	3,8		565,79	19237,00
		Накладные расходы	%			565,79	19237,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1236,41	42037,91
		Сметная стоимость:				16691,52	567511,79
17	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 15.6	шт	34,0000		10431,43	354668,62
		НР второго уровня	%	3,8		396,39	13477,41
		Накладные расходы	%			396,39	13477,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		866,23	29451,68
		Сметная стоимость:				11694,05	397597,71
18	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 7.3	шт	15,0000		3174,24	47613,60
		НР второго уровня	%	3,8		120,62	1809,32
		Накладные расходы	%			120,62	1809,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,59	3953,83
		Сметная стоимость:				3558,45	53376,75

1	2	3	4	5	6	7	8
20	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО-6	шт	32,0000		1407,42	45037,44
		НР второго уровня	%	3,8		53,48	1711,42
		Накладные расходы	%			53,48	1711,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,87	3739,91
		Сметная стоимость:				1577,77	50488,77
21	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 15	шт	23,0000		14401,53	331235,19
		НР второго уровня	%	3,8		547,26	12586,94
		Накладные расходы	%			547,26	12586,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,90	27505,77
		Сметная стоимость:				16144,69	371327,90
22	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	23,0000		13972,98	321378,54
		НР второго уровня	%	3,8		530,97	12212,38
		Накладные расходы	%			530,97	12212,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1195,90	26687,27
		Сметная стоимость:				15664,27	360278,20
		РАЗДЕЛ 3. Напорная канализация d=250 (в 2 трубы) :L=12602,4 м; Н=2,5 м					
40	23-010501-0911РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовая PE 100 SDR 33 250 x 7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12728,4240		3546,37	45139701
		НР второго уровня	%	3,8		134,76	1715308,60
		Накладные расходы	%			134,76	1715308,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		294,49	3748400,8
		Сметная стоимость:				3975,62	50603410
		РАЗДЕЛ 5.Колодец-гаситель напора дм.2000 мм /лист 11/					

1	2	3	4	5	6	7	8
52	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.6	шт	2,0000		14274,81	28549,62
		НР второго уровня	%	3,8		542,44	1084,89
		Накладные расходы	%			542,44	1084,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1185,38	2370,76
		Сметная стоимость:				16002,63	32005,27
53	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС 20.9	шт	1,0000		20920,43	20920,43
		НР второго уровня	%	3,8		794,98	794,98
		Накладные расходы	%			794,98	794,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1737,23	1737,23
		Сметная стоимость:				23452,64	23452,64
54	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН 20	шт	1,0000		21252,83	21252,83
		НР второго уровня	%	3,8		807,61	807,61
		Накладные расходы	%			807,61	807,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,84	1764,84
		Сметная стоимость:				23825,27	23825,27
55	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт	1,0000		21128,13	21128,13
		НР второго уровня	%	3,8		802,87	802,87
		Накладные расходы	%			802,87	802,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1754,48	1754,48
		Сметная стоимость:				23685,48	23685,48
	ИТОГО по акту:		Тенге				53936691,12
	Итого с временными			2,00%		1078733,82	55015424,94
	Итого с зимними удорожаниями			3,213%		1767645,60	56783070,54
	Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.						56783070,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017 г. К=1					56783070,54
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017 г. с понижающим коэффицентом К=0,89999999391					51104763,14
		НДС (12 %)					6132571,58
		Всего по акту с учетом НДС					57237334,72

Заказчик

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель **Алимбаев А.С.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Би-М-72"

Директор **Умьянов А.М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "Ниссан Актобе"

Инженер-технадзор **Кистаубаев Н.С.**

Расценки по смете проверены

Хайретденов Е. Б.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Актобе"**

Подрядчик **ТОО "Би-М-72"**

Наименование объекта **СМР на "Строительство сетей канализации к многоэтажным ж/д в г. Актобе.Самотечный коллектор d 300 мм по ул.Попова д. 3,5,7 в п.Заречный-2 с подключением в существующий колодец в районе КНС с.Каргалинское"**

Договор №03-3/78 от 30.03.2018 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

Составлена в ценах на 1.01.2001 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 800/4-6-1					
		Самотечный канализационный коллектор d 300 по ул.Попова дом 3;5;7 в пос.Заречный-2					
		РАЗДЕЛ 8.Футляры					
		D 377 мм=4шт /2 футляра по 20 м в две нитки/					
93	11-250204-0102 РСНБ РК 2015	Кожухи стальные диаметром 400 мм.Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	34,9481070		19912,97	695920,61
		НР первого уровня	%	58,7		5809,11	203017,40
		НР второго уровня	%	3,8		977,44	34159,68
		Накладные расходы	%	--		6786,54	237177,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2135,96	74647,81
		Сметная стоимость:				28835,47	1007745,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.Напорная канализация d-250 (в 2 трубы)					
36	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы,Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5м.	м3 грунта	33937,0000		21,63	734057,31
		НР первого уровня	%	59,1		4,51	153055,87
		НР второго уровня	%	3,8		0,993296	33709,49
		Накладные расходы	%	--		5,50	186765,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,17	73665,81
		Сметная стоимость:				29,30	994488,48
37	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Уплотение пневматическими трамбовками	м3 грунта	33937,0000		115,93	3934316,41
		НР первого уровня	%	59,1		51,93	1762348,41
		НР второго уровня	%	3,8		6,38	216518,06
		Накладные расходы	%	--		58,31	1978866,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,94	473054,63
		Сметная стоимость:				188,18	6386237,51
38	11-230101-0101 РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	555,41941		2507,42	1392669,74
		НР первого уровня	%	62,1		459,58	255259,65
		НР второго уровня	%	3,8		112,75	62623,54
		Накладные расходы	%	--		572,33	317883,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,38	136844,23
		Сметная стоимость:				3326,13	1847397,16
		ТРУБОПРОВОДЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ SDR 33-250 X7,7					

2	3	4	5	6	7	8
11-220501-0107 РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 250 мм.Укладка	км трубопровода	5,5224		386404,75	2133881,59
	НР первого уровня	%	62,1		170202,48	939926,18
	НР второго уровня	%	3,8		21151,07	116804,67
	Накладные расходы	%	--		191353,56	1056730,90
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46220,66	255249,00
	Сметная стоимость:	Тенге			623978,97	3445861,50
ИТОГО по акту:						13681730,14
Итого с временными			2,00%		273634,60	13955364,74
Итого с зимними удорожаниями			3,213%		448385,87	14403750,61
Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.						14403750,61
Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017 г. К=1						14403750,61
Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2017 г. с понижающим коэффицентом К=0,89999999391						12963375,46
НДС (12 %)						1555605,06
Всего по акту с учетом НДС						14518980,52

Заказчик

ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Би-М-72"

Директор _____ **Умьянов А.М.**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Технический надзор ТОО "Ниссан Актобе"

Инженер-технадзор _____ **Кистаубаев Н.С.**

Расценки по смете проверены