Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bridge Union LTD"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью"ТИМСТРОЙСНАБ"**

Наименование строительства и его адрес: **«СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5»**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 11	Договор 03.07.2023г.	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**366 867,468**								**39 307,229**	
За отчетный период:	366 867,468	327 560,239							39 307,229	**366 867,468**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИМСТРОЙСНАБ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Потиянов Р.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bridge Union LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Танатаров Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26
Ген.подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"
Суб.подрядчик: ТОО "ТИМСТРОЙСНАБ"
Наименование объекта - «СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5»
Договор подряда (контракт): №11 от 03.07.2023г

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01 "ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ"										
			РАЗДЕЛ 1.КЛ 0,4 КВ										
1	1	Е11-010107-0902 1101-0107-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**КАНАЛЫ. УСТРОЙСТВО КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л С), БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**13,7**		**235,37**	**235,37**	**3225**	**3225**	**--**	**641**	**4175**
			НР - 72%, СП - 8%				**--**	**65,00**	**--**	**891**		**309**	
2	2	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**ТРУБОПРОВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 110 ММ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ**	**М**	**6**		**195,38**	**18,31**	**1172**	**110**	**19**	**753**	**2079**
			НР - 72%, СП - 8%				**173,90**	**0,48**	**1043**	**3**		**154**	
3	3	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	**ТРУБА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ПВХ ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ДИАМЕТРОМ 63 ММ**	**М**	**6,12**		**431,00**	**--**	**2638**	**--**	**2638**	**--**	**2849**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**211**	
4	4	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. МОНТАЖ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ**	**М КАБЕЛЯ**	**74**		**477,96**	**205,37**	**35369**	**15198**	**4191**	**15314**	**54737**
			НР - 72%, СП - 8%				**215,94**	**71,48**	**15980**	**5290**		**4054**	
5	5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 1 КГ. ПРОКЛАДКА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ**	**М КАБЕЛЯ**	**6**		**447,95**	**194,34**	**2688**	**1166**	**344**	**1141**	**4136**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			196,31	67,87	1178	407		306	
6	6	С1243-113-0903 243-113-0903 РСНБ РК 2022	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ЧИСЛО ЖИЛ 4, НАПРЯЖЕНИЕ 1 КВ ГОСТ 31996-2012, МАРКИ АВБбШВ 4Х6 (ОК)-1	КМ	0,0816	665637,00	--	54316	--	54316	--	58661
			СП - 8%			--	--	--	--		4345	
7	7	Ц13-080201-4311 1308-0201-4311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ ДЛЯ 4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ С НОМИНАЛЬНЫМ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛ 25, 35, 50 ММ2. МОНТАЖ	ШТ.	2	7030,20	12,20	14060	24	747	9574	25525
			НР - 72%; СП - 8%			6644,27	4,52	13289	9		1891	
8	8	С1243-903-7401 243-903-7401 РСНБ РК 2022	МУФТА КОНЦЕВАЯ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ, ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ДЛЯ 4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, С ЛЕНТОЧНОЙ БРОНЕЙ, С БОЛТОВЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ СО СРЫВНЫМИ ГОЛОВКАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ ГОСТ 13781.0-86 ТИПА 4ПКВТПБНГ-HF-В-10/25	ШТ.	2	17473,00	--	34946	--	34946	--	37742
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
9	9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	КАБЕЛЬ ПРОЛОЖЕННЫЙ В ТРАНШЕЕ. ПОКРЫТИЕ ЛЕНТОЙ ЗАЩИТНО-СИГНАЛЬНОЙ	М КАБЕЛЯ	77	7,85	0,87	604	67	--	409	1094
			НР - 72%; СП - 8%			6,98	0,39	537	30		81	
10	10	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2022	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ О ПРОЛЕГАЮЩИХ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ "ЭЛЕКТРА" РАЗМЕРАМИ 100 М Х 0,25 М	М	77	66,00	--	5082	--	5082	--	5489
			СП - 8%			--	--	--	--		407	
11	11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ПЕСКОМ ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4,6	1309,64	--	6024	--	--	4338	11190
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	6024	--		829	
12	12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	ПЕСОК ГОСТ 8736-2014 ПРИРОДНЫЙ	М3	4,6	3296,00	--	15162	--	15162	--	16375
			СП - 8%			--	--	--	--		1213	
13	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	9,1	1309,64	--	11918	--	--	8581	22139
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	11918	--		1640	
14	14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	4	4840,28	225,08	19361	900	13138	4025	25256

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1330,67	66,73	5323	267		1871	
15	15	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М	9	991,01	33,08	8919	297	6227	1793	11568
			НР - 72%; СП - 8%			266,13	10,49	2395	94		857	
16	16	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ. УСТАНОВКА	ШТ.	1	2054,56	--	2055	--	17	1468	3804
			НР - 72%; СП - 8%			2038,30	--	2038	--		282	
17	17	С1247-204-1825 247-204-1825 РСНБ РК 2022	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА ВА47-100 - ХАРАКТЕРИСТИКА "С" 3Р 10А 10 КА "С"	ШТ.	1	7334,00	--	7334	--	7334	--	7921
			СП - 8%			--	--	--	--		587	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				224873	20987	144161	48037	294740
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								294743
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				59725				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20987			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6991			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						144160		
			- Накладные расходы	Тенге							48037	
			- Сметная прибыль	Тенге							21833	
			Итого по акту:	Тенге				294743,00				
			в том числе оборудование					0,00				
			Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%			3537				
				Тенге				298280				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ свзанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	1,3%			3878				
				Тенге				302158				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			6043				
				Тенге				308201				
			в текущих ценах к=1,079	Тенге	1,079			332549				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы	Тенге	0,984999987			327560				
			НДС	Тенге	12%			39307				
			ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				366867,468				

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТИМСТРОЙСНАБ»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Потиянов Р.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Bridge Union LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор **Танатаров Н.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)