Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«29» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Строй Индустрия»г.Алматы, ул.Куанышбаева, 26**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ахман Самат Қанатұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Кольжат Уйгурского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства Алматинской области », в лице руководителя Жолжанов Даурен Бахтурович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ABADAN Construction»**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц» (ПЗ, ГП, ТХ, АР, КЖ, ТМ, ТС, ОВ, ВК, НВК, ЭС, ЭЛ, НСС, СС, ПС, СМ, ОВОС)-9С-2.2-2012**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Алматинскойобласти» №100-Ѳ от 19.05.2016 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность мощность, производительность, производственная, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Административное здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж	**1**	**1**
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - м2)	**658,9**	**658,9**
Площадь покрытий	метр в квадрате (далее - м2)	**1833,93**	**1486.79**

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Здание одноэтажное, без подвала, имеет близкую к прямоугольной форму в плане, с размерами в осях «0/1 - 9/1», «0/А - В» - 46,4х13,0 м. Высота помещения от пола до потолка составляет 3,0 м.**

На этаже расположены:

***Взрослое отделение*: тамбур, вестибюль, гардероб, картотека, санузел для маломобильных посетителей, коридор, кабинет Доврачебного приема, кабинет врачебного приема, кабинет главврача с приемной, кабинет фельдшера, комната персонала с санузлом, кабинет физиотерапевтического приема, медархив, процедурный кабинет, кабинет забора мокроты, помещение для временного хранения медотходов, кабинет приема противотуберкулезных препаратов с отдельным входом, лаборатория, помещение взятия и хранения проб, помещение хранения дезсредств, моечная, стерилизационная, изолятор с санузлом, душевой, тамбуром с отдельным входом, санузлы для персонала и посетителей.**

***Детское отделение:* тамбур, вестибюль-гардеробная, приемно смотровой бокс, кабинет педиатра, прививочная, процедурный кабинет, санузлы;**

***Административные помещения*: кабинеты заведующего, завхоза, а также тепловой узел, венткамера, электрощитовая.**

Котельная состоит из одного блока с общей установленной тепло производительностью 162 кВт, из двух котлов номинальной мощностью 81 кВт каждый. Подача холодной воды в котельную предусматривается из здания врачебной амбулатории в канале теплосети.

Электроснабжение объекта осуществляется от проектируемой отдельно стоящей комплектной трансформаторной подстанции КТПН-100-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 100кВА.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в кол-ве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробез-опасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019год** ; окончание работ **ноябрь 2019год**;
месяц, год месяц,год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4 месяц**;
фактически **: 6 месяц;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

УРЭС руководитель Данахунов В.С. _____ МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Телеком Уйгурского района руководитель Джапаров Н.С _____ МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Местный водоканал с.Кольжат руководитель Хамырает К.А. _____ МП

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Кольжат Уйгурского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательство Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**ТОО «Компания Строй Индустрия» Директор Ахман Самат Қанатұлы** _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата