ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050340026260-20201026-60418899
1.1 Номер учетной системы 14
2. Дата выписки 26.10.2020
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050340026260
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАльянсИнвест"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения 050051, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, проспект Достык, дом № 180, к.60,61
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 60001
9.2 Номер 1212552
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ59914012203KZ008H7
14. БИК SABRKZKA
15. Наименование ДБ АО "Сбербанк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140000362
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 050340026260 25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАльянсИнвест" 25.3 Адрес отправки 050051, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, проспект Достык, дом № 180, к.60,61	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 001140000362 26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод" 26.3 Адрес доставки 140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер №401805/2020/1/19845.06 27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 03.03.2020	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения 31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 12 32.2 Дата 20.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка			Одна услуга	1	56 862 680.01	56 862 680.01			56 862 680.01	12	6 823 521.6	63 686 201.61			1	
							Всего по счету:	**56 862 680.01**		**0**	**56 862 680.01**		**6 823 521.6**	**63 686 201.61**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	dBOEzR1FxsW31bTBRWg5PgCK4ynG8MXsAH4fM+XNDRQgj7MDBNheGuMakXLeGT1/bTdl+GcKb1y9iXEp0OTuFw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	Арынгазин Алибек Абаевич

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод",140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1**	**001140000362**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройАльянсИнвест",050051, Республика Казахстан, Медеуский район, Алматы, проспект Достык, дом № 180, к.60,61**	**050340026260**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о закупке работ №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020г.	

Номер документа	Дата составления
12	**20.10.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка			услуга	1	63 686 201,61	63 686 201,61
				Итого	1	x	63 686 201,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Зам.Директора / _____ / Байбушинов А.И.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый заместитель генерального директора по производству - инженер / _____ / Алибаев С.С.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.10.2020г

М.П.

Директор департамента по управлению ТОРО ПА Алексеенко Е.С.

Начальник ОРПА Московченко В.В.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: **ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1**

(наименование, адрес)

Объект: **Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020 года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов	Код по ОКСН	План работ	Стоимость выполненных работ			Стоимость выполненных прочих затрат не вход. в стр. и монт. работы	Объем работ зачитываемый к выполнению, плата подл. оплате	
			с начала года по отч. месяц включительно	в отчетном месяце	из них эконом. от соз. проектн. решений	из гр.2 работы по монтажу оборудования		кап. рем. и др. подрядные работы	гр.6 и гр.7 подлежащая оплате за отчетный период
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы. АС. Акт №40		145 123 347	40 014 303				40 014 303	40 014 303
2	Общестроительные работы. АС1. Акт №41		7 905 884	491 528				491 528	491 528
3	Электроосвещение. ЭО. Акт №42		15 584 235	12 616 411				12 616 411	12 616 411
5	Силовое электрооборудование. ЭМ Акт №43		41 277 227	3 740 438				3 740 438	3 740 438
	ИТОГО								56 862 680,01
	НДС 12%								6 823 521,60
	ВСЕГО С НДС:								63 686 201,61

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алипбаев

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора

А.Н. Байбусинов

Директор департамента по управлению ТОРО ПА Секенбаев Е.Е.

Начальник ОРПА Московченко В.В.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его **ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1**

(наименование, адрес)

Наименование объекта: **Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка**

(наименование)

Договор: **№401805/2020/1/19845.06** от **03.03.2020 года**

Акт№40

приемки выполненных работ от 20 октября 2020 года

на **Общестроительные работы. АС 19.224.07-61.111.19-АС**

Основание: Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Полы									
			Этаж-1									
			Тип1									
1	123	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94% СП - 8%*	м2 покрытия	431,5	4166,69	125,30	1797925	54065	1328289	412671	2387443
						963,08	54,32	415571	23440		176848	
2	124	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 94% СП - 8%*	м плинтусов	272,6	1493,48	1,56	407123	424	330078	72210	517679
						281,08	0,73	76621	198		38347	
			Тип2									

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
3	128	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в два слоя НР - 94% СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	21,2	380,58 69,83	1,04 0,48	8068 1480	22 10	6566	1401 758	10227
4	129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	21,2	4166,69 963,08	125,30 54,32	88334 20417	2656 1152	65261	20275 8689	117297
					Тип3							
5	133	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	200	1882,32 1714,44	96,99 25,97	376464 342888	19397 5194	14179	327197 56293	759955
6	134	1111-0101-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо). Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм к нормам 1111-0101-1702, 1111-0101-1703 НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	200	169,35 167,08	2,27 0,51	33870 33415	455 101	--	31505 5230	70605
7	135	2102-0304-0101 РСНБ РК 2015	Смеси бетонные мозаичные класса В15 ГОСТ 7473-2010 СП - 8%	м3	5	24405,00 --	-- --	122025 --	-- --	122025	-- 9762	131787
8	136	1111-0101-1801 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные. Установка жилок стеклянных НР - 94% СП - 8%	м жилок	200	274,39 241,33	0,52 0,24	54877 48266	104 48	6507	45416 8023	108316
9	137	1111-0101-1507 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	200	841,05 767,28	70,79 25,29	168211 153456	14159 5058	596	149003 25377	342591
					Этаж-2							
					Тип6							
10	155	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	21,1	4166,69 963,08	125,30 54,32	87917 20321	2644 1146	64952	20179 8648	116744
11	156	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 94% СП - 8%	м плинтусов	38,6	1493,48 281,08	1,56 0,73	57648 10850	60 28	46738	10225 5430	73303
					Тип7							
12	161	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР - 94% СП - 8%	м2 покрытия	500	3383,75 367,10	20,04 9,59	1691876 183551	10020 4796	1498305	177046 149514	2018436
					Этаж-3							
					Тип5							

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
13	173	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	139,7	4166,69	125,30	582086	17504	430039	133604	772945
			НР - 94%, СП - 8%			963,08	54,32	134543	7589		57255	
14	174	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,6	1493,48	1,56	33753	35	27366	5987	42918
			НР - 94%, СП - 8%			281,08	0,73	6352	16		3179	
					Тип6							
15	178	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	21,1	4166,69	125,30	87917	2644	64952	20179	116744
			НР - 94%, СП - 8%			963,08	54,32	20321	1146		8648	
					Тип7							
17	184	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	653,4	3383,75	20,04	2210944	13094	1957986	231364	2637692
			НР - 94%, СП - 8%			367,10	9,59	239864	6267		195385	
					Этаж-4 на отм +10.8							
					Тип5							
18	189	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	17,5	606,17	27,58	10608	483	9718	592	12096
			НР - 94%, СП - 8%			23,23	12,75	407	223		896	
19	190	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,5	4166,69	125,30	72917	2193	53870	16736	96826
			НР - 94%, СП - 8%			963,08	54,32	16854	951		7172	
20	191	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,1	1493,48	1,56	24045	25	19495	4265	30575
			НР - 94%, СП - 8%			281,08	0,73	4525	12		2265	
					Тип6							
21	195	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,6	4166,69	125,30	69167	2080	51100	15876	91846
			НР - 94%, СП - 8%			963,08	54,32	15987	902		6803	
					Тип7							
23	201	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	183,3	3383,75	20,04	620242	3673	549279	64905	739959
			НР - 94%, СП - 8%			367,10	9,59	67290	1758		54812	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**8606017**	**145736**	**6647301**	**1760636**	**11195984**
								1812981	**60036**	--	**829334**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8606017**				
		Материалы		Тенге				**6525275**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1873017**			
		Местные материалы		Тенге				**122025**				
			Накладные расходы	Тенге				**1760636**				
			Сметная прибыль	Тенге				**829332**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11195985**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1773**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1873017**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11195985**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1773**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1873017**			
			РАЗДЕЛ 2.Двери									
			Этаж1									
24	**254**	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**15,75**	**1625,76** **1026,02**	**73,06** **31,25**	**25606** **16160**	**1151** **492**	**8295**	**14987** **3247**	**43840**
25	**255**	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**1,89**	**8904,53** **1216,99**	**20,11** **8,28**	**16830** **2300**	**38** **16**	**14492**	**2084** **1513**	**20427**
26	**256**	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние** *СП - 8%*	**м2**	**5,67**	**4292,00** --	-- --	**24336** --	-- --	**24336**	-- **1947**	**26282**
27	**257**	**2109-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	**м2**	**10,08**	**5239,00** --	-- --	**52809** --	-- --	**52809**	-- **4225**	**57034**
28	**258**	**1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 90%; СП - 8%*	**м2**	**9,9**	**1356,49** **874,21**	**101,60** **45,09**	**13429** **8655**	**1006** **446**	**3768**	**8191** **1730**	**23350**
29	**259**	**2109-0102-0106 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	**м2**	**3,6**	**5040,00** --	-- --	**18144** --	-- --	**18144**	-- **1452**	**19596**
30	**260**	**2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92** *СП - 8%*	**м2**	**6,3**	**5096,00** --	-- --	**32105** --	-- --	**32105**	-- **2568**	**34673**
31	**261**	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005** *СП - 8%*	**шт.**	**30**	**393,00** --	-- --	**11790** --	-- --	**11790**	-- **943**	**12733**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
32	262	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86									
			СП - 8%	шт.	6	392,00	--	2352	--	2352	--	2540
						--	--	--	--		188	
33	263	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка замков врезных									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	750,68	--	4504	--	59	3200	8321
						740,78	--	4445	--		616	
34	264	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011									
			СП - 8%	шт.	6	4460,00	--	26760	--	26760	--	28901
						--	--	--	--		2141	
35	266	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	16,2702	2422,39	48,23	39413	785	6593	22322	66673
						1968,92	19,37	32035	315		4939	
36	267	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	3,1257	2548,56	49,00	7966	153	1267	4559	13527
						2094,32	19,37	6546	61		1002	
37	268	ТКП №221 от 07.08.19г. ТОО "КТГ ПВ"	Стоимость металлических утепленных дверей с молотковым покрытием									
			СП - 8%	м2	3,1257	43200,00	--	135030	--	135030	--	145833
						--	--	--	--		10802	
38	269	ТКП №221 от 07.08.19г. ТОО "КТГ ПВ"	Стоимость металлических противопожарных дверей с молотковым покрытием									
			СП - 8%	м2	16,2702	43200,00	--	702873	--	702873	--	759102
						--	--	--	--		56230	
39	270	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	8,6976	2422,39	48,23	21069	419	3525	11932	35642
						1968,92	19,37	17125	169		2640	
40	271	ТКП №221 от 07.08.19г. ТОО "КТГ ПВ"	Стоимость дверей решетчатых с порошковым напылением									
			СП - 8%	м2	8,6976	33354,00	--	290100	--	290100	--	313308
						--	--	--	--		23208	
					Этаж2							
41	272	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2									
			НР - 90%; СП - 8%	м2	48,93	1625,76	73,06	79549	3575	25771	46559	136196
						1026,02	31,25	50203	1529		10089	
42	273	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			СП - 8%	м2	1,47	5239,00	--	7701	--	7701	--	8317
						--	--	--	--		616	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
43	274	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	26,46	4292,00	--	113566	--	113566	--	122652
			СП - 8%			--	--	--	--		9085	
44	275	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,08	5239,00	--	52809	--	52809	--	57034
			СП - 8%			--	--	--	--		4225	
45	276	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,92	5096,00	--	55648	--	55648	--	60100
			СП - 8%			--	--	--	--		4452	
46	277	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,6	1356,49	101,60	4883	366	1370	2979	8491
			НР - 90% СП - 8%			874,21	45,09	3147	162		629	
47	278	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,6	5040,00	--	18144	--	18144	--	19596
			СП - 8%			--	--	--	--		1452	
48	279	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	62	393,00	--	24366	--	24366	--	26315
			СП - 8%			--	--	--	--		1949	
49	280	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	6	392,00	--	2352	--	2352	--	2540
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
50	281	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	Приборы дверные. Установка замков врезных	шт.	20	750,68	--	15014	--	198	10667	27735
			НР - 72% СП - 8%			740,78	--	14816	--		2054	
51	282	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	20	4460,00	--	89200	--	89200	--	96336
			СП - 8%			--	--	--	--		7136	
52	284	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,7117	2422,39	48,23	6569	131	1099	3720	11112
			НР - 69% СП - 8%			1968,92	19,37	5339	53		823	
53	286	ТКП №221 от 07.08.19г. ТОО "КТГ ПВ"	Стоимость дверей решетчатых с порошковым напылением	м2	2,7117	33354,00	--	90446	--	90446	--	97682
			СП - 8%			--	--	--	--		7236	
					Этаж3							
54	287	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м 2	м2	51,03	1625,76	73,06	82963	3728	26877	48557	142041
			НР - 90% СП - 8%			1026,02	31,25	52358	1595		10522	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
55	288	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	м2	24,57	4292,00	--	105454	--	105454	--	113891
			СП - 8%			--	--	--	--		8436	
56	289	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	10,08	5239,00	--	52809	--	52809	--	57034
			СП - 8%			--	--	--	--		4225	
57	290	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	16,38	5096,00	--	83472	--	83472	--	90150
			СП - 8%			--	--	--	--		6678	
58	291	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,6	1356,49	101,60	4883	366	1370	2979	8491
			НР - 90%; СП - 8%			874,21	45,09	3147	162		629	
59	292	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92**	м2	3,6	5040,00	--	18144	--	18144	--	19596
			СП - 8%			--	--	--	--		1452	
60	293	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	66	393,00	--	25938	--	25938	--	28013
			СП - 8%			--	--	--	--		2075	
61	294	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт.	6	392,00	--	2352	--	2352	--	2540
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
62	295	1206-0101-1205 РСНБ РК 2015	**Приборы дверные. Установка замков врезных**	шт.	19	750,68	--	14263	--	188	10134	26349
			НР - 72%; СП - 8%			740,78	--	14075	--		1952	
63	296	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	19	4460,00	--	84740	--	84740	--	91519
			СП - 8%			--	--	--	--		6779	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2460381**	**11718**	**2218312**	**192870**	**2865512**
								230350	**5000**	--	**212261**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2115514**				
			Материалы	Тенге				**82389**				
			Всего заработная плата	Тенге					**173708**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1853591**				
			Накладные расходы	Тенге				**150337**				
			Сметная прибыль	Тенге				**181268**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2447119**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**166**
			Сметная заработная плата	Тенге					**173708**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**344867**				
			Материалы	Тенге				**12483**				
			Всего заработная плата	Тенге					**61642**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**269850**				
			Накладные расходы	Тенге				**42533**				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				30992				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				418392				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					61642			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2865510				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					235349			
			РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ									
			Потолки, стены-на отм.0.000									
64	307	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями**	м2 отделываемой поверхности	12,06	1173,85	7,03	14157	85	5358	6992	22841
			НР - 80%, СП - 8%			722,58	2,18	8714	26		1692	
65	310	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	85,06	337,18	0,72	28680	61	6261	17910	50317
			НР - 80%, СП - 8%			262,85	0,34	22358	29		3727	
66	311	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	85,06	169,30	0,30	14401	25	2098	9832	26172
			НР - 80%, СП - 8%			144,35	0,14	12278	12		1939	
67	312	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	700,43	1335,01	134,73	935078	94369	--	707930	1774448
			НР - 80%, СП - 8%			1200,28	63,11	840709	44204		131441	
68	313	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте /типа "Армстронг" марка "Dune NG"/**	м2	700,43	6189,00	--	4334961	--	4334961	--	4681758
			СП - 8%			--	--	--	--		346797	
69	318	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями**	м2 отделываемой поверхности	1075,87	1360,79	11,34	1464029	12199	737499	574446	2201554
			НР - 80%, СП - 8%			663,96	3,46	714331	3726		163078	
70	319	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	78,9	4590,56	31,89	362195	2516	254511	85090	483068
			НР - 80%, СП - 8%			1332,93	15,14	105168	1194		35783	
			Потолки, стены-на отм.+3.600									
71	331	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиуретановой краской за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	31,5	263,66	0,72	8305	23	2	6633	16133

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%; СП - 8%			262,85	0,34	8280	11		1195	
72	332	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска полиуретановой краской. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	31,5	144,70	0,30	4558	9	2	3641	8855
			НР - 80%; СП - 8%			144,35	0,14	4547	4		656	
73	333	ТКП №221 от 24.08.18г. ТОО "КТГ ПВ"	Краска полиуретановая "Данбарглосс Антистатик"	кг	18,9	20383,00	--	385239	--	385239	--	416058
			СП - 8%			--	--	--	--		30819	
74	334	ТКП №221 от 24.08.18г. ТОО "КТГ ПВ"	Грунтовка Эпоксидан Флор Праймер Антистатик	кг	3,78	7200,00	--	27216	--	27216	--	29393
			СП - 8%			--	--	--	--		2177	
75	335	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	344,1	1335,01	134,73	459375	46361	--	347784	871733
			НР - 80%; СП - 8%			1200,28	63,11	413015	21716		64573	
76	337	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 12 мм в комплекте /типа "Армстронг" марки "Байкал"/	м2	327,1	4940,00	--	1615874	--	1615874	--	1745144
			СП - 8%			--	--	--	--		129270	
77	338	2203-0301-0204 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 15 мм в комплекте /типа "Армстронг" марка "Dune NG"/	м2	18,5	6189,00	--	114497	--	114497	--	123656
			СП - 8%			--	--	--	--		9160	
78	344	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями под покраску по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	943	1260,55	0,66	1188701	622	915387	218389	1519658
			НР - 80%; СП - 8%			289,17	0,31	272692	295		112567	
79	345	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1535,9	294,59	0,72	452456	1107	113044	271066	781403
			НР - 80%; СП - 8%			220,27	0,34	338305	527		57882	
81	347	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска полиуретановыми составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	82,8	221,07	0,72	18304	60	6	14613	35551
			НР - 80%; СП - 8%			220,27	0,34	18238	28		2633	
82	348	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска полиуретановыми составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	82,8	116,05	0,30	9609	25	4	7673	18664
			НР - 80%; СП - 8%			115,69	0,14	9580	12		1383	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
83	349	ТКП №221 от 07.08.19г. ТОО "КТГ ПВ"	Краска полиуретановая "Данбарглосс Антистатик"	кг	49,68	20383,00	--	1012627	--	1012627	--	1093638
			СП - 8%			--	--	--	--		81010	
84	350	ТКП №221 от 07.08.19г. ТОО "КТГ ПВ"	Грунтовка Эпоксидан Флор Праймер Антистатик	кг	9,936	7200,00	--	71539	--	71539	--	77262
			СП - 8%			--	--	--	--		5723	
85	352	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	170,5	4590,56	31,89	782691	5437	549989	183876	1043892
			НР - 80%, СП - 8%			1332,93	15,14	227265	2581		77325	
			Потолки, стены-на отм.+7.200									
87	357	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	370,35	1335,01	134,73	494419	49897	--	374315	938233
			НР - 80%, СП - 8%			1200,28	63,11	444522	23372		69499	
88	358	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 12 мм в комплекте /типа "Армстронг" марки "Байкал"/	м2	370,35	4940,00	--	1829529	--	1829529	--	1975891
			СП - 8%			--	--	--	--		146362	
89	365	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями под покраску по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	1161,9	1260,55	0,66	1464636	767	1127877	269085	1872418
			НР - 80%, СП - 8%			289,17	0,31	335992	363		138698	
90	366	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1586,8	294,59	0,72	467450	1144	116789	280049	807299
			НР - 80%, СП - 8%			220,27	0,34	349517	545		59800	
92	368	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	142,7	4590,56	31,89	655073	4551	460313	153895	873686
			НР - 80%, СП - 8%			1332,93	15,14	190209	2160		64717	
			Потолки, стены-на отм.+10.800									
93	370	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями	м2 отделываемой поверхности	218,65	1173,85	7,03	256663	1538	97133	126775	414113
			НР - 80%, СП - 8%			722,58	2,18	157992	476		30675	
94	371	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	294,65	337,18	0,72	99349	212	21687	62041	174301

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 80%, СП - 8%			262,85	0,34	77450	101		12911	
95	372	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	294,65	169,30	0,30	49885	88	7265	34059	90660
			НР - 80%, СП - 8%			144,35	0,14	42532	42		6716	
96	375	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	83,3	1335,01	134,73	111206	11223	--	84192	211030
			НР - 80%, СП - 8%			1200,28	63,11	99983	5257		15632	
97	376	2203-0301-0203 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 12 мм в комплекте /типа "Армстронг" марки "Байкал"/	м2	83,3	4940,00	--	411502	--	411502	--	444422
			СП - 8%			--	--	--	--		32920	
98	379	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями	м2 отделываемой поверхности	200	1360,79	11,34	272157	2268	137098	106787	409260
			НР - 80%, СП - 8%			663,96	3,46	132791	693		30316	
99	381	1115-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оклейка обоями под покраску по подготовленной поверхности	м2 оклеиваемой поверхности	150	1260,55	0,66	189083	99	145608	34739	241727
			НР - 80%, СП - 8%			289,17	0,31	43376	47		17906	
100	384	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	77,9	4590,56	31,89	357605	2484	251286	84011	476945
			НР - 80%, СП - 8%			1332,93	15,14	103835	1179		35329	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19963049	237171	14752201	4065823	25951183
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4973680	108601	--	1922311	
			Материалы	Тенге				19963049				
			Всего заработная плата	Тенге				4949214				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5082281			
			Накладные расходы	Тенге				9802984				
			Сметная прибыль	Тенге				4065824				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1922310				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				25951183				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								4344
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5082281			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				25951183				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								4344
				Тенге					5082281			
			РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ									
102	410	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	864	126,93	0,26	109669	224	66601	39513	161116

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
107	437	1115-0402-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, цементная**	м2 фасада	2020,5	170,48	27,01	344449	54577	35	233434	624113
			НР - 80%; СП - 8%			143,45	0,97	289837	1956		46231	
108	438	2204-0201-9909 РСНБ РК 2015	**Краска сухая Э-ВС-17**	кг	1757,835	128,00	--	225003	--	225003	--	243003
			СП - 8%			--	--	--	--		18000	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				583405	54921	229664	240856	890202
								298819	2251	--	65941	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				583405				
		Материалы		Тенге				4662				
		Всего заработная плата		Тенге					301070			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225003				
			Накладные расходы	Тенге				240856				
			Сметная прибыль	Тенге				65941				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				890202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
			Сметная заработная плата	Тенге					301070			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				890202				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								270
			Сметная заработная плата	Тенге					301070			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41106151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7363892				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					450440			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176296			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23942031		
			- Накладные расходы	Тенге							6304889	
			- Сметная прибыль	Тенге							3044905	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					6849			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				59861				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					6849			
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				41 106 151				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	1 216 742				
			Итого	тенге				42 322 893				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	1 862 207				
			Итого					44 185 100				
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	883 702				
			Итого					45 068 802				
		Пр 1 к прогноз соц	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	47 317 781				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	40 014 303				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 92%, СП - 8%			49,59	0,12	42844	105		11935	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				109669	224	66601	39513	161116
								42844	105	--	11935	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				109669				
		Материалы		Тенге				66601				
		Всего заработная плата		Тенге					42949			
			Накладные расходы	Тенге				39513				
			Сметная прибыль	Тенге				11935				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				161116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					42949			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				161116				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					42949			
			РАЗДЕЛ 5.Прочие									
			ПЛОЩАДКА ВХОДА									
104	424	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	7,48	1067,40	89,58	7984	670	2095	5191	14229
			НР - 94%, СП - 8%			697,69	40,53	5219	303		1054	
105	425	2206-0301-0648 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 400х400 ГОСТ 6787-2001**	**м2**	7,6296	3389,00	--	25857	--	25857	--	27925
			СП - 8%			--	--	--	--		2069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				33841	670	27952	5191	42154
								5219	303	--	3123	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33841				
		Материалы		Тенге				2095				
		Всего заработная плата		Тенге					5522			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25857				
			Накладные расходы	Тенге				5191				
			Сметная прибыль	Тенге				3123				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					5522			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				42154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					5522			
			РАЗДЕЛ 6.Фасад									
106	436	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	12,15	1148,43	28,32	13953	344	4626	7422	23086
			НР - 80%, СП - 8%			739,31	24,29	8983	295		1710	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				40 014 303				
		Налоговый кодекс Р	**НДС**	тенге			12%	4 801 716				
			ВСЕГО С НДС	тенге				44 816 019				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алипбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

Начальник ОРПА

Московченко В.В.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора

А.Н. Байбусинов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1

(наименование, адрес)

Наименование объекта: Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка

(наименование)

Договор: №401805/2020/1/19845.06 от 03.03.2020 года

Акт№41

приемки выполненных работ от 20 октября 2020 года

на Общестроительные работы. АС1 19.224.07-61.111.19-АС1

Основание: Локальная смета №2-1-2

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЛЕСТНИЦА									
			Ступени									
1	61	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**									
			НР - 118%, СП - 8%	м ступеней	80,4	1287,47	51,02	103512	4102	2853	115915	236981
						1200,96	20,84	96557	1676		17554	
2	62	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**									
			СП - 8%	м	80,4	2251,00	--	180980	--	180980	--	195459
						--	--	--	--		14478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				284493	4102	183833	115915	432440
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				96557	1676	--	32032	
			Материалы	Тенге				284493				
								2853				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Всего заработная плата	Тенге					98233			
			Местные материалы	Тенге				180980				
			Накладные расходы	Тенге				115915				
			Сметная прибыль	Тенге				32033				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				432440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					98233			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				432440				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					98233			
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ									
3	76	1146-0302-0405 РСНБ РК 2015	**Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	1	791,21	341,13	791	341	--	502	1397
			НР - 84%, СП - 8%			450,08	148,10	450	148		103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				791	341	--	502	1397
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				450	148	--	103	
			Всего заработная плата	Тенге				791				
			Накладные расходы	Тенге					598			
			Сметная прибыль	Тенге				502				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1397				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					598			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1397				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
									598			
			РАЗДЕЛ 3.ПОЛЫ									
4	91	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,4112	8321,82	1643,59	11744	2319	5177	4876	17949
			НР - 94%, СП - 8%			3009,96	665,50	4248	939		1330	
5	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,764	22362,97	7,20	39448	13	33437	5638	48693
			НР - 94%, СП - 8%			3400,14	--	5998	--		3607	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				51192	2332	38614	10514	66642
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10246	939	--	4937	
			Материалы	Тенге				51192				
			Всего заработная плата	Тенге				38614				
			Накладные расходы	Тенге					11185			
			Сметная прибыль	Тенге				10514				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				66642				
			Сметная заработная плата	Тенге								12
									11185			

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				66642				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					11185			
			РАЗДЕЛ 4. ПЛОЩАДКА ВХОДА									
6	126	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,62	5301,93	1654,78	3287	1026	1771	843	4461
			НР - 93%, СП - 8%			789,65	672,28	490	417		330	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3287	1026	1771	843	4461
								490	417	--	330	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3287				
			Материалы	Тенге				1772				
			Всего заработная плата	Тенге					906			
			Накладные расходы	Тенге				843				
			Сметная прибыль	Тенге				330				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4461				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					906			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4461				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					906			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								504940
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				107742				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7801			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3180			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						224218		
			- Накладные расходы	Тенге							127774	
			- Сметная прибыль	Тенге							37402	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**504 940**				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	14 946				
			Итого	тенге				519 886				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	22 875				
			Итого					542 761				
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	10 855				
			Итого					553 616				
		Пр 1 к прогнозу соц	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	581 242				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	491 528				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				**491 528**				
		Налоговый кодекс Р	**НДС**	тенге			**12%**	**58 983**				
			ВСЕГО С НДС	тенге				**550 511**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алипбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

Начальник ОРПА

Московченко В.В.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора

А.Н. Байбусинов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его **ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1**

(наименование, адрес)

Наименование объекта: **Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка**

(наименование)

Договор: **№401805/2020/1/19845.06** от **03.03.2020 года**

Акт№42

приемки выполненных работ от 20 октября 2020 года

на **Электроосвещение 19.224.07-61.111.19-ЭО**

Основание: Локальная смета №2-1-4

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
			Низковольтная аппаратура									
3	17	1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Зажим наборный без кожуха-шины (применит). Монтаж оборудования**	шт.	3	505,98	9,86	1518	30	36	1052	2776
			НР - 72%; СП - 8%			484,00	3,23	1452	10		206	
4	18	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	**Шина N "ноль" на двух угловых изол ШНИ-8х12-12-У2-С ИЭК арт YNN10-812C-12-У2-С-КО7**	шт	1	1092,00	--	1092	--	1092	--	1179
			СП - 8%			--	--	--	--		87	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
5	19	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Шина РЕ "земля" на двух угловых изол ШНИ-8х12-12-У2-Ж ИЭК арт YNN10-812С-12-У2-С-КО5	шт	1	1092,00	--	1092	--	1092	--	1179
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
6	20	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Шина соединительная типа PIN (штырь) 1Р 100А(дл. 1м) ИЭК арт YNS21-1-100	шт	1	5427,00	--	5427	--	5427	--	5861
			СП - 8%			--	--	--	--		434	
7	21	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3122,12	90,81	3122	91	519	1830	5348
			НР - 72%; СП - 8%			2512,00	29,38	2512	29		396	
8	22	2307-0201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
			СП - 8%			--	--	--	--		924	
			Светотехническая аппаратура									
9	27	1308-0305-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	240	6470,89	950,64	1553014	228154	467112	727421	2462870
			НР - 72%; СП - 8%			3573,95	635,67	857748	152560		182435	
10	28	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Светильник светодиодный встраиваемый в подвесной потолок ДВО15-38-002 WP 840 с LED модулем, IP54	шт	100	32479,00	--	3247900	--	3247900	--	3507732
			СП - 8%			--	--	--	--		259832	
11	29	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Светильник светодиодный встраиваемый в подвесной потолок ДВО12-25-001 Prizma 840 с LED модулем, IP40	шт	140	17795,00	--	2491300	--	2491300	--	2690604
			СП - 8%			--	--	--	--		199304	
			Электротехнические изделия									
12	51	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40003, диаметром 65 мм, глубиной 34 мм, типа ИЭК	шт.	100	28,00	--	2800	--	2800	--	3024
			СП - 8%			--	--	--	--		224	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Кабельные изделия									
13	52	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	100	227,00	2,16	22700	216	2113	14675	40365
			НР - 72%, СП - 8%			203,71	0,10	20371	10		2990	
14	53	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Кабель-канал Элекор 25х25 мм арт СКК10-025-025-1-К01	м	100	250,00	--	25000	--	25000	--	27000
			СП - 8%			--	--	--	--		2000	
15	54	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	100	262,52	2,42	26252	242	3012	16566	46243
			НР - 72%, СП - 8%			229,98	0,10	22998	10		3425	
16	55	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	100	297,28	2,67	29728	267	4037	18312	51884
			НР - 72%; СП - 8%			254,24	0,10	25424	10		3843	
17	56	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Кабель-канал Элекор 60х40 мм арт СКК10-060-040-1-К01	м	100	450,00	--	45000	--	45000	--	48600
			СП - 8%			--	--	--	--		3600	
18	57	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Кабель-канал Элекор 100х40 мм арт СКК10-100-040-1-К01	м	250	923,00	--	230750	--	230750	--	249210
			СП - 8%			--	--	--	--		18460	
19	58	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	700	406,13	14,73	284294	10310	84633	137961	456036
			НР - 72%; СП - 8%			270,50	3,23	189351	2262		33780	
20	59	ТКП №226 от07.08.19г. ТОО КТГ ПВ"	Труба гладкая жесткая ПВХ d20 ИЭК серая ,3м арт CTR10-020-К41-0931	м	700	100,00	--	70000	--	70000	--	75600
			СП - 8%			--	--	--	--		5600	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			Кабельные изделия									
21	60	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	1000	81,43	0,87	81425	869	19078	44475	135973
			НР - 72%, СП - 8%			61,48	0,29	61478	294		10072	
22	61	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробокв помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициентк затратам труда - 1,05.	м кабеля	3000	361,23	169,17	1083686	507524	96637	465199	1672795
			НР - 72%, СП - 8%			159,84	55,53	479525	166585		123911	
23	62	2306-0145-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	204046,00	--	22445	--	22445	--	24241
			СП - 8%			--	--	--	--		1796	
24	63	2306-0145-1527 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,4	312436,00	--	1062282	--	1062282	--	1147265
			СП - 8%			--	--	--	--		84983	
25	64	2306-0145-1528 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,49	469200,00	--	229908	--	229908	--	248301
			СП - 8%			--	--	--	--		18393	
26	67	2307-0202-0529 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм, типа ИЭК	шт.	280	134,00	--	37520	--	37520	--	40522
			СП - 8%			--	--	--	--		3002	
			Прочие работы									
27	68	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	20	56,40	0,84	1128	17	--	800	2082
			НР - 72%, СП - 8%			55,56	--	1111	--		154	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
28	69	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	**Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен**	**отверст**	**5**	**162,72**	**2,42**	**814**	**12**	--	**577**	**1502**
			НР - 72%; СП - 8%			**160,30**	--	**802**	--		**111**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10571750**	**747731**	**8161245**	**1428868**	**12960668**
								1662770	**321770**	--	**960049**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**10569808**				
			Материалы	Тенге				**677181**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1982627**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**7484068**				
			Накладные расходы	Тенге				**1427491**				
			Сметная прибыль	Тенге				**959784**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**12957084**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1631**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1982627**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1942**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1913**			
			Накладные расходы	Тенге				**1377**				
			Сметная прибыль	Тенге				**265**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**3584**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1913**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**12960668**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1633**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1984540**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12960668**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1662770**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**747731**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**321770**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8161245**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1428868**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**960049**	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				**12 960 668**				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	383 636				
			Итого	тенге				13 344 304				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	587 149				
			Итого					13 931 453				
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	278 629				
			Итого					14 210 082				
		Пр 1 к прогнозу соц	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	14 919 180				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	12 616 411				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				**12 616 411**				
		Налоговый кодекс Р	**НДС**	тенге			**12%**	**1 513 969**				
			ВСЕГО С НДС	тенге				**14 130 380**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алипбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

Начальник ОРПА

Московченко В.В.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора

А.Н. Байбусинов

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1 Тел. 8-(7182) 39-60-41 БИН 001140000362 ИИК KZ176010241000012293 в ПФ АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар БИК HSBKKZKX**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СтройАльянсИнвест» Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык, дом 180, офис №60 61, почтовый индекс 050051 БИН 050340026260 ИИК KZ59914012203KZ008H7 ДБ АО СБЕРБАНК г. Нур-Султан БИК: SABRKZKA КБЕ 17**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его **ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", ул. Химкомбинатовская 1**

(наименование, адрес)

Наименование объекта: **Перепланировка и переоборудование здания контрольной заводской лаборатории под административно-бытовой корпус. Корректировка**

(наименование)

Договор: **№401805/2020/1/19845.06** от **03.03.2020 года**

Акт№43

приемки выполненных работ от 20 октября 2020 года

на **Силовое электрооборудование 19.224.07-61.111.19-ЭМ**

Основание: Локальная смета №2-1-12

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
			Электротехнические изделия									
3	24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	м	211	406,13	14,73	85694	3108	25510	41585	137462
			НР - 72%; СП - 8%			270,50	3,23	57076	682		10182	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
4	25	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Труба гофрированная ПВХ серая ф20 с зондом	м	211	35,00	--	7385	--	7385	--	7976
			СП - 8%			--	--	--	--		591	
5	26	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	100	227,00	2,16	22700	216	2113	14675	40365
			НР - 72%; СП - 8%			203,71	0,10	20371	10		2990	
6	27	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	52	262,52	2,42	13651	126	1566	8614	24047
			НР - 72%; СП - 8%			229,98	0,10	11959	5		1781	
7	28	1308-0206-0103 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	27	297,28	2,67	8027	72	1091	4944	14009
			НР - 72%; СП - 8%			254,24	0,10	6864	3		1038	
8	29	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Кабель-канал Элекор 100х60 мм арт СКК10-100-060-1-К01	м	27	929,00	--	25083	--	25083	--	27090
			СП - 8%			--	--	--	--		2007	
9	30	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Кабель-канал Элекор 60х40 мм арт СКК10-060-040-1-К01	м	52	450,00	--	23400	--	23400	--	25272
			СП - 8%			--	--	--	--		1872	
10	31	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Кабель-канал Элекор 40х25 мм арт СКК10-040-025-1-К01	м	100	221,00	--	22100	--	22100	--	23868
			СП - 8%			--	--	--	--		1768	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
11	34	1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	227	461,87	71,05	104844	16128	19499	51805	169180
			НР - 72%; СП - 8%			304,92	12,05	69217	2734		12532	
12	35	1308-0201-1208 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	681	55,83	26,07	38022	17754	2964	16781	59187
			НР - 72%; СП - 8%			25,41	8,81	17304	6002		4384	
13	36	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Профиль , дл 700мм (1,17кг/шт) BPM-29 код.BPM2907 "DKC"	шт	227	1427,00	--	323929	--	323929	--	349843
			СП - 8%			--	--	--	--		25914	
14	37	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Консоль , дл 330мм (0.5кг/шт) BBM-50 код.BBM-5030 "DKC"	шт	681	966,00	--	657846	--	657846	--	710474
			СП - 8%			--	--	--	--		52628	
15	38	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015	Плита огнестойкая. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	13,237	703,74	218,12	9315	2887	2424	3586	13933
			НР - 72%; СП - 8%			302,50	73,74	4004	976		1032	
16	39	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Огнестойкая перегородка 350x1120x10 код.DD3010 "DKC"	шт	31	2122,00	--	65782	--	65782	--	71045
			СП - 8%			--	--	--	--		5263	
17	40	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Держатель огнестойкой перегородки BMZ-15 код.BMZ1501 "DKC"	шт	84	279,00	--	23436	--	23436	--	25311
			СП - 8%			--	--	--	--		1875	
18	50	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка по основанию пола	м	102	284,73	19,34	29043	1973	7959	14234	46739
			НР - 72%; СП - 8%			187,36	6,46	19111	659		3462	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
19	51	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Труба жесткая двустенная 110мм для кабельной канализации (12 кПа) красная (160911) "DKC"	м	102	1044,00	--	106488	--	106488	--	115007
			СП - 8%			--	--	--	--		8519	
20	52	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Держатель расстояния (кластер) 110мм для двустенных труб одинарный (025111)"DKC"	шт	50	815,00	--	40750	--	40750	--	44010
			СП - 8%			--	--	--	--		3260	
21	53	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Заглушка 110 мм для двустенных труб наружная полипропилен (023110)"DKC"	шт	6	552,00	--	3312	--	3312	--	3577
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
22	54	ТКП №226 от 07.08.2019г. ТОО "КТГ ПВ"	Муфта для двустенных-дренажных труб 110 мм (015110)"DKC"	шт	13	1244,00	--	16172	--	16172	--	17466
			СП - 8%			--	--	--	--		1294	
				Кабельные изделия								
23	63	1308-0201-0812 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	40	620,17	276,19	24807	11048	2579	10341	37960
			НР - 72%; СП - 8%			279,51	79,56	11180	3182		2812	
24	64	1308-0201-0811 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	20	519,40	222,98	10388	4460	1354	4214	15770
			НР - 72%; СП - 8%			228,69	63,94	4574	1279		1168	
25	68	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	107,54	3,48	6452	209	1325	3592	10848
			НР - 72%; СП - 8%			81,97	1,18	4918	71		804	

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
26	69	1308-0206-1201 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	976	361,23	169,17	352559	165114	31440	151345	544216
			НР - 72%; СП - 8%			159,84	55,53	156005	54196		40312	
27	71	2306-0145-2025 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	5806713,00	--	232269	--	232269	--	250850
			СП - 8%			--	--	--	--		18581	
28	72	2306-0145-2023 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,2	2705739,00	--	541148	--	541148	--	584440
			СП - 8%			--	--	--	--		43292	
29	73	2306-0145-2022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,04	1765690,00	--	70628	--	70628	--	76278
			СП - 8%			--	--	--	--		5650	
30	74	2306-0145-1829 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	1471823,00	--	29436	--	29436	--	31791
			СП - 8%			--	--	--	--		2355	
31	75	2306-0145-1630 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,381	312436,00	--	119038	--	119038	--	128561
			СП - 8%			--	--	--	--		9523	
32	77	2306-0145-1629 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,451	200474,00	--	90414	--	90414	--	97647
			СП - 8%			--	--	--	--		7233	
33	78	2306-0207-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,144	321615,00	--	46313	--	46313	--	50018
			СП - 8%			--	--	--	--		3705	
34	80	1308-0201-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	138	152,46	--	21039	--	--	15148	39083

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			152,46	--	21039	--		2895	
35	81	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	26	190,58	--	4955	--	--	3568	9204
						190,58	--	4955	--		682	
36	83	1308-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2. Присоединение к зажимам**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	10	338,80	--	3388	--	--	2439	6294
						338,80	--	3388	--		466	
			Заземление									
37	91	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	35	659,19	27,13	23072	950	14745	5497	30854
						210,78	7,35	7377	257		2285	
38	92	1308-0208-0211 РСНБ РК 2015	**Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	4	399,22	17,71	1597	71	121	1020	2826
						351,30	2,94	1405	12		209	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3204481	224114	2559619	353388	3842501
			Стоимость монтажных работ	Тенге				420749	70068	--	284629	
			Материалы	Тенге				3204481				
			Всего заработная плата	Тенге				114690				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					490817			
			Накладные расходы	Тенге				2444928				
			Сметная прибыль	Тенге				353388				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				284630				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3842499				
			Сметная заработная плата	Тенге								404
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					490817			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3842499				
			Сметная заработная плата	Тенге								404
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					490817			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									3842501
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				420749				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224114			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70068			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2559619		
			- Накладные расходы	Тенге							353388	
			- Сметная прибыль	Тенге							284629	
			ИТОГО ПО АКТУ	тенге				3 842 501				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13
		НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 2,96%	тенге			2,96%	113 738				
			Итого	тенге				3 956 239				
		НДЗ РК 8.04-05-201	Дополнительные затраты в зимнее время 4,4%	тенге			4,40%	174 075				
			Итого					4 130 314				
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге			2%	82 606				
			Итого					4 212 920				
		Пр.1 к прогнозу соц	в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	тенге			1,049901	4 423 149				
			понижающий коэффициент, k	тенге			0,84565045887	3 740 438				
			ВСЕГО ПО АКТУ	тенге				**3 740 438**				
		Налоговый кодекс Р	**НДС**	тенге			**12%**	**448 853**				
			ВСЕГО С НДС	тенге				**4 189 291**				

ЗАКАЗЧИК

ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»

Первый заместитель Генерального директора по производству - главный инженер

С.С. Алипбаев

Директор департамента управления ТОРО ПА

Сексембаев Е.Е.

Начальник ОРПА

Московченко В.В.

Ведущий инженер отдела реконструкции производственных активов

Вакула В.П

ПОДРЯДЧИК

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Заместитель директора

А.Н. Байбусинов