Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Батысгазстрой",090000, Республика Казахстан, ЗКО, Уральск, Амангельды Каримуллина 2/5** — **040240006230**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №97 от 10.09.2020г Доп.соглашение№2 от 17.02.2021г.Доп.сог.№3 от 8.7.21г

Номер документа	Дата составления
15	**27.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в селе Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области			услуга	1	43 413 150,64	43 413 150,64	4 651 409,64
				Итого	1	x	43 413 150,64	4 651 409,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Айткалиев Б.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2021

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО «Батысгазстрой»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2021 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		97	10.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области	261980995,61	38761741	-	-	-	-	-	-	4651409,64	43413150,64

Сумма прописью к оплате: Сорок три миллионов четыреста тринадцать тысяча сто пятьдесят тенге шестьдесят четыре тиын.

М.П. Заказчик — Руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» Муздыбаев Е.М. _____ (должность, Ф.И.О., подпись)

М.П. Подрядчик — Директор ТОО «Батысгазстрой» Айткалиев Б.С. _____ (должность, Ф.И.О., подпись)

М.П. Авторский надзор заказчика — Инженер авторского надзора ТОО «Инженерное Проектирования» Булайчиков Ю.Г. _____ (должность, Ф.И.О., подпись)

М.П. Технический надзор заказчика — Инженер технадзор ТОО «Курылысмаркетинг» Шадияров Н.М. _____ (должность, Ф.И.О., подпись)

М.П. Технический надзор заказчика — Инженер технадзор ТОО «Курылысмаркетинг» Кужаниязов М.Ш. _____ (должность, Ф.И.О., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170
Форма - 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Строительство объекта: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области"
Договор №97 от 10.09.2020г. и доп. соглашение №3 от 8.07.2021г.

АКТ №11
приемки выполненных работ за август 2021г.

Составлена в ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	№ позиции в смете	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %	Сумма, тенге
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-1-1. Газопровод высокого давления второй категории								
		Раздел 2. Строительные работы								
1	**15**	**Трубопроводы, диаметр 110мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**стык**	**1852**		**1154,53**	**2138191**	**40,6**	**505290**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1025,53	1899277		
		НР второго уровня		%	4,24		43,48	80529		
		Накладные расходы		%			316,32	585819		
		Сметная прибыль		%	8		85,52	158385		
2	**17**	**Трубы водопроводные стальные, диаметром 100мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**11-250301-0203 РСНБ РК 2015**	**км трубопроводы**	**0,03**		**838891,22**	**25167**	**62,1**	**7338**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					745156,49	22355		
		НР второго уровня		%	4,24		31594,64	948		
		Накладные расходы		%			276207,44	8286		
		Сметная прибыль		%	8		62140,09	1864		
3	**18**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0184 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**30,12**		**2065,04**	**62199**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1834,30	55249		
		НР второго уровня		%	4,24		77,77	2343		
		Накладные расходы		%			77,77	2343		
		Сметная прибыль		%	8		152,97	4607		

4	**19**	**Трубы водопроводные стальные, диаметром 50мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**11-250301-0201 РСНБ РК 2015**	**км трубопроводы**	**0,005**	**773136,39**	**3866**	**62,1**	**1147**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				686748,88	3434		
		НР второго уровня		%	4,24	29118,15	146		
		Накладные расходы		%		258429,15	1292		
		Сметная прибыль		%	8	57269,36	286		
5	**20**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**5,02**	**1058,30**	**5313**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				940,05	4719		
		НР второго уровня		%	4,24	39,86	200		
		Накладные расходы		%		39,86	200		
		Сметная прибыль		%	8	78,39	394		
6	**21**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**8,9**	**85,58**	**762**	**54,2**	**136**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,01	677		
		НР второго уровня		%	4,24	3,22	29		
		Накладные расходы		%		18,46	164		
		Сметная прибыль		%	8	6,34	56		
7	**22**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16**	**11-130301-0601 РСНБ РК 2015**	**м2**	**8,9**	**522,61**	**4651**	**54,2**	**108**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				464,22	4132		
		НР второго уровня		%	4,24	19,68	175		
		Накладные расходы		%		31,87	284		
		Сметная прибыль		%	8	38,71	345		
8	**28**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250мм. Установка**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**т фасонных**	**0,051**	**977635,71**	**49859**	**62,1**	**12704**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868398,17	44288		
		НР второго уровня		%	4,24	36820,08	1878		
		Накладные расходы		%		285910,19	14581		
		Сметная прибыль		%	8	72417,46	3693		
9	**29**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90^0, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**2**	**263,22**	**526**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				233,81	468		
		НР второго уровня		%	4,24	9,91	20		
		Накладные расходы		%		9,91	20		
		Сметная прибыль		%	8	19,5	39		

10	**30**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**20**	**1793,49**	**35870**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1593,09	31862		
		НР второго уровня		%	4,24	67,55	1351		
		Накладные расходы		%		67,55	1351		
		Сметная прибыль		%	8	132,85	2657		
11	**31**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100мм. Установка**	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**5**	**4602,15**	**23011**	**60,4**	**6455**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4087,92	20440		
		НР второго уровня		%	4,24	173,33	867		
		Накладные расходы		%		1464,34	7322		
		Сметная прибыль		%	8	340,9	1705		
12	**32**	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**23-040902-3709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**5**	**32033,61**	**160168**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				28454,29	142271		
		НР второго уровня		%	4,24	1206,46	6032		
		Накладные расходы		%		1206,46	6032		
		Сметная прибыль		%	8	2372,86	11864		
13	**33**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100мм. Приварка**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**фланец**	**10**	**1207,66**	**12077**	**62,1**	**3675**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1072,72	10727		
		НР второго уровня		%	4,24	45,48	455		
		Накладные расходы		%		412,95	4130		
		Сметная прибыль		%	8	89,46	895		
14	**34**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**10**	**2372,33**	**23723**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2107,25	21073		
		НР второго уровня		%	4,24	89,35	893		
		Накладные расходы		%		89,35	893		
		Сметная прибыль		%	8	175,73	1757		
		ФУТЛЯРЫ							
15	**39**	**Футляры. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250мм. Укладка**	**13-220501-0107 РСНБ РК 2015**	**км трубопроводы**	**0,106**	**649692,18**	**68867**	**62,1**	**18797**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				577097,89	61172		

		НР второго уровня		%	4,24		24468,95	2594		
		Накладные расходы		%			201800,31	21391		
		Сметная прибыль		%	8		48125,35	5101		
16	**40**	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3мм до 1,9мм СТ РК ИСО 4427-2004 для футляра**	**23-010405-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**106**		**16627**	**1762462**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					14769,16	1565531		
		НР второго уровня		%	4,24		626,21	66379		
		Накладные расходы		%			626,21	66379		
		Сметная прибыль		%	8		1231,63	130553		
17	**41**	**Концы футляра диаметром 225мм. Заделка битумом и прядью**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**футляр**	**4**		**7543,57**	**30174**	**62,1**	**3984**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					6700,68	26803		
		НР второго уровня		%	4,24		284,11	1136		
		Накладные расходы		%			1280,09	5120		
		Сметная прибыль		%	8		558,78	2235		
		Футляр диам. ф150мм								
18	**42**	**Трубы водопроводы стальные, диаметр 150мм. Укладка с пневматическим испытанием для футляра (L=0,8 шт 10)**	**11-220301-0205 РСНБ РК 2015**	**км трубопровода**	**0,008**		**1132265,12**	**9058**	**62,1**	**2508**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1005749,84	8046		
		НР второго уровня		%	4,24		42643,79	341		
		Накладные расходы		%			356114,12	2849		
		Сметная прибыль		%	8		83871,49	671		
19	**43**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0220 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**8**		**5056,97**	**40456**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					4491,92	35935		
		НР второго уровня		%	4,24		190,46	1524		
		Накладные расходы		%			190,46	1524		
		Сметная прибыль		%	8		374,59	2997		
20	**44**	**Трубопроводы стальные диаметром 150мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**11-220601-0305 РСНБ РК 2015**	**км трубопровода**	**0,008**		**2346923,41**	**18775**	**62,1**	**1181**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2084686,52	16677		
		НР второго уровня		%	4,24		88390,71	707		
		Накладные расходы		%			236052,56	1888		
		Сметная прибыль		%	8		173846,18	1391		

21	**45**	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5мм**	**21-130809-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м2**	**4,96**	**569,56**	**2825**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				505,92	2509		
		НР второго уровня		%	4,24	21,45	106		
		Накладные расходы		%		21,45	106		
		Сметная прибыль		%	8	42,19	209		
22	**46**	**Концы футляра диаметром 150мм. Заделка битумом и прядью**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**футляр**	**10**	**6034,86**	**60349**	**62,1**	**7968**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5360,54	53605		
		НР второго уровня		%	4,24	227,29	2273		
		Накладные расходы		%		1024,07	10241		
		Сметная прибыль		%	8	447,03	4470		
		Опоры							
23	**47**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**2**	**3480,28**	**6961**	**59,1**	**2297**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3091,41	6183		
		НР второго уровня		%	4,24	131,08	262		
		Накладные расходы		%		1279,42	2559		
		Сметная прибыль		%	8	257,8	516		
24	**48**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**0,92**	**1180,32**	**1086**	**59,1**	**358**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1048,43	965		
		НР второго уровня		%	4,24	44,45	41		
		Накладные расходы		%		433,91	399		
		Сметная прибыль		%	8	87,43	80		
25	**49**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**м3**	**1,08**	**26736,78**	**28876**	**48,5**	**2036**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23749,31	25649		
		НР второго уровня		%	4,24	1006,97	1088		
		Накладные расходы		%		2892,51	3124		
		Сметная прибыль		%	8	1980,5	2139		
26	**50**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1т. Монтаж**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**т конструкции**	**0,0845**	**115836,25**	**9788**	**60,9**	**3067**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				102893,12	8694		
		НР второго уровня		%	4,24	4362,67	369		
		Накладные расходы		%		40653,20	3435		
		Сметная прибыль		%	8	8580,46	725		

27	**51**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0323**	**436239,55**	**14071**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				387495,69	12499		
		НР второго уровня		%	4,24	16429,82	530		
		Накладные расходы		%		16429,82	530		
		Сметная прибыль		%	8	32314,04	1042		
28	**52**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0188 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**6,0000**	**3297,04**	**19782**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2928,64	17572		
		НР второго уровня		%	4,24	124,17	745		
		Накладные расходы		%		124,17	745		
		Сметная прибыль		%	8	244,23	1465		
29	**53**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**2**	**85,58**	**171**	**54,2**	**30**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,01	152		
		НР второго уровня		%	4,24	3,22	6		
		Накладные расходы		%		18,46	37		
		Сметная прибыль		%	8	6,34	13		
30	**54**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**2**	**174,64**	**349**	**54,2**	**38**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				155,13	310		
		НР второго уровня		%	4,24	6,58	13		
		Накладные расходы		%		25,41	51		
		Сметная прибыль		%	8	12,94	26		
		Опознавательные столбики							
31	**55**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7м**	**12-010101-0402 РСНБ РК 2015**	**яма**	**53**	**7300,63**	**386933**	**54,2**	**127672**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6484,88	343699		
		НР второго уровня		%	4,24	274,96	14573		
		Накладные расходы		%		2683,86	142245		
		Сметная прибыль		%	8	540,79	28662		
32	**56**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**м3**	**13,25**	**26736,78**	**354262**	**48,5**	**24983**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23749,31	314678		
		НР второго уровня		%	4,24	1006,97	13342		
		Накладные расходы		%		2892,51	38326		
		Сметная прибыль		%	8	1980,5	26242		

33	57	**Установка опознавательного знака**	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**знак**	**53**	**3012,07**	**159640**	**48,5**	**38309**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2675,52	141802		
		НР второго уровня		%	4,24	113,44	6012		
		Накладные расходы		%		836,26	44322		
		Сметная прибыль		%	8	223,12	11825		
34	**58**	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9мм ГОСТ 16523-97**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,3339**	**234964,89**	**78455**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				208710,75	69689		
		НР второго уровня		%	4,24	8849,34	2955		
		Накладные расходы		%		8849,34	2955		
		Сметная прибыль		%	8	17404,81	5811		
35	**59**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 76мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 8731-74**	**23-010301-0144 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**132,5**	**2049,45**	**271552**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1820,45	241210		
		НР второго уровня		%	4,24	77,19	10227		
		Накладные расходы		%		77,19	10227		
		Сметная прибыль		%	8	151,81	20115		
36	**60**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0064**	**429849,52**	**2734**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381819,66	2428		
		НР второго уровня		%	4,24	16189,15	103		
		Накладные расходы		%		16189,15	103		
		Сметная прибыль		%	8	31840,71	203		
37	**61**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**29,9**	**85,58**	**2559**	**54,2**	**456**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,01	2273		
		НР второго уровня		%	4,24	3,22	96		
		Накладные расходы		%		18,46	552		
		Сметная прибыль		%	8	6,34	190		
38	**62**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**29,9**	**174,64**	**5222**	**54,2**	**563**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				155,13	4638		
		НР второго уровня		%	4,24	6,58	197		
		Накладные расходы		%		25,41	760		
		Сметная прибыль		%	8	12,94	387		

		Ковер для провода спутника (21шт)								
39	63	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**м3 подстилаю**	**1,26**		**7314,87**	**9217**	**60,9**	**1864**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					6497,53	8187		
		НР второго уровня		%	4,24		275,5	347		
		Накладные расходы		%			1754,96	2211		
		Сметная прибыль		%	8		541,84	683		
40	64	**Подготовка бетонная. Устройство**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**м3**	**0,021**		**20804,42**	**437**	**48,5**	**11**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					18479,80	388		
		НР второго уровня		%	4,24		783,54	16		
		Накладные расходы		%			1313,21	28		
		Сметная прибыль		%	8		1541,07	32		
41	65	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219мм, толщина стенки 6,0мм ГОСТ 10705-80 (для футляра 0,5м 21шт)**	**21-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**10,5**		**8829,80**	**92713**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					7843,19	82353		
		НР второго уровня		%	4,24		332,55	3492		
		Накладные расходы		%			332,55	3492		
		Сметная прибыль		%	8		654,06	6868		
42	66	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для футляра 0,5м - 21шт)**	**23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**10,5**		**115,07**	**1208**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					102,21	1073		
		НР второго уровня		%	4,24		4,33	46		
		Накладные расходы		%			4,33	46		
		Сметная прибыль		%	8		8,52	89		
43	67	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	**11-090501-0302 РСНБ РК 2015**	**болт**	**294**		**303,71**	**89291**	**60,9**	**24764**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					269,78	79314		
		НР второго уровня		%	4,24		11,44	3363		
		Накладные расходы		%			95,67	28127		
		Сметная прибыль		%	8		22,5	6614		
44	68	**Болты строительыне с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0218**		**429849,52**	**9371**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					381819,66	8324		
		НР второго уровня		%	4,24		16189,15	353		

		Накладные расходы		%			16189,15	353		
		Сметная прибыль		%	8		31840,71	694		
45	69	**Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9мм ГОСТ 16523-97**	**21-050102-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0210**		**234964,89**	**4934**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					208710,75	4383		
		НР второго уровня		%	4,24		8849,34	186		
		Накладные расходы		%			8849,34	186		
		Сметная прибыль		%	8		17404,81	366		
46	70	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм ГОСТ 535-2005**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0798**		**231496,27**	**18473**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					205629,70	16409		
		НР второго уровня		%	4,24		8718,70	696		
		Накладные расходы		%			8718,70	696		
		Сметная прибыль		%	8		17147,87	1368		
47	71	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодическая профиля Вр1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 6727-80**	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0084**		**236549,40**	**1987**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					210118,21	1765		
		НР второго уровня		%	4,24		8909,01	75		
		Накладные расходы		%			8909,01	75		
		Сметная прибыль		%	8		17522,18	147		
		Ограждение размером 3х3 Н=1,5 4шт								
48	72	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**м3 подстилаю**	**8,2**		**7314,87**	**59982**	**60,9**	**12132**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					6497,53	53280		
		НР второго уровня		%	4,24		275,5	2259		
		Накладные расходы		%			1754,96	14391		
		Сметная прибыль		%	8		541,84	4443		
49	73	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**м3 подстилаю**	**0,6**		**25645,25**	**15387**	**60,9**	**972**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					22779,74	13668		
		НР второго уровня		%	4,24		965,86	580		
		Накладные расходы		%			2585,12	1551		
		Сметная прибыль		%	8		1899,65	1140		
50	74	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**м3 подстилаю**	**4,096**		**10522,30**	**43099**	**60,9**	**7047**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					9346,58	38284		

		НР второго уровня		%	4,24		396,29	1623		
		Накладные расходы		%			2116,77	8670		
		Сметная прибыль		%	8		779,43	3193		
51	**75**	**Пленка армированная полимерная удельным весом 140 г/м2 ГОСТ 10354-82**	**21-080102-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м2**	**40,96**		**171,47**	**7023**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					152,31	6239		
		НР второго уровня		%	4,24		6,46	265		
		Накладные расходы		%			6,46	265		
		Сметная прибыль		%	8		12,7	520		
52	**76**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**т констукц**	**0,818**		**133347,60**	**109078**	**60,9**	**34104**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					118447,81	96890		
		НР второго уровня		%	4,24		5022,19	4108		
		Накладные расходы		%			46713,78	38212		
		Сметная прибыль		%	8		9877,6	8080		
53	**77**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**т**	**0,818**		**64109,89**	**52442**	**60,9**	**14252**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					56946,47	46582		
		НР второго уровня		%	4,24		2414,53	1975		
		Накладные расходы		%			19838,03	16228		
		Сметная прибыль		%	8		4748,88	3885		
54	**78**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,5-1т ГОСТ 23118-2012**	**21-060405-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,818**		**160572,70**	**131348**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					142630,88	116672		
		НР второго уровня		%	4,24		6047,55	4947		
		Накладные расходы		%			6047,55	4947		
		Сметная прибыль		%	8		11894,27	9730		
55	**79**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**9,2**		**85,58**	**787**	**54,2**	**140**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					76,01	699		
		НР второго уровня		%	4,24		3,22	30		
		Накладные расходы		%			18,46	170		
		Сметная прибыль		%	8		6,34	58		
56	**80**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**9,2**		**174,64**	**1607**	**54,2**	**173**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					155,13	1427		
		НР второго уровня		%	4,24		6,58	61		
		Накладные расходы		%			25,41	234		

		Сметная прибыль		%	8	12,94	119			
		Переход под автодорогой (ПК10+87 до ПК11+08)								
		Земляные работы								
57	85	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**м3 уплотнение**	**67,2**	**196,28**	**13190**	**59,1**	**3636**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,34	11716		
		НР второго уровня		%	4,24	7,39	497		
		Накладные расходы		%		61,50	4133		
		Сметная прибыль		%	8	14,54	977		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
58	86	**Трубопровод диаметром 100мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**м2 футеровки**	**11,76**	**4231,67**	**49764**	**58,7**	**3512**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3758,44	44204		
		НР второго уровня		%	4,24	159,37	1874		
		Накладные расходы		%		458,04	5387		
		Сметная прибыль		%	8	313,46	3686		
59	88	**Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр**	**11-251401-0301 РСНБ РК 2015**	**м трубы, уложенной**	**21**	**1497,06**	**31438**	**62,1**	**9445**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1329,78	27925		
		НР второго уровня		%	4,24	56,38	1184		
		Накладные расходы		%		506,15	10629		
		Сметная прибыль		%	8	110,89	2329		
60	90	**Трубопроводы, диаметр 110мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**стык**	**2**	**1154,53**	**2309**	**40,6**	**546**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1025,53	2051		
		НР второго уровня		%	4,24	43,48	87		
		Накладные расходы		%		316,32	633		
		Сметная прибыль		%	8	85,52	171		
61	91	**Трубка контрольная. Устройство**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**1**	**7837,20**	**7837**	**62,1**	**1724**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6961,50	6962		
		НР второго уровня		%	4,24	295,17	295		
		Накладные расходы		%		2019,28	2019		
		Сметная прибыль		%	8	580,53	581		
		Переход под автодорогой (ПК17+07 до ПК17+26)							
		Земляные работы							
62	96	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**м3 уплотнение**	**67,2**	**196,28**	**13190**	**59,1**	**3636**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				174,34	11716		
		НР второго уровня		%	4,24	7,39	497		

		Накладные расходы		%			61,50	4133		
		Сметная прибыль		%	8		14,54	977		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
63	**97**	**Трубопровод диаметром 100мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**м2 футеровки**	**10,64**		**4231,67**	**45025**	**58,7**	**3178**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					3758,84	39994		
		НР второго уровня		%	4,24		159,37	1696		
		Накладные расходы		%			458,04	4874		
		Сметная прибыль		%	8		313,46	3335		
64	**99**	**Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр**	**11-251401-0301 РСНБ РК 2015**	**м трубы, уложенной**	**19**		**1497,06**	**28444**	**62,1**	**8546**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1329,78	25266		
		НР второго уровня		%	4,24		56,38	1071		
		Накладные расходы		%			506,15	9617		
		Сметная прибыль		%	8		110,89	2107		
65	**101**	**Трубопроводы, диаметр 110мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**стык**	**2**		**1154,53**	**2309**	**40,6**	**546**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1025,53	2051		
		НР второго уровня		%	4,24		43,48	87		
		Накладные расходы		%			316,32	633		
		Сметная прибыль		%	8		85,52	171		
66	**102**	**Трубка контрольная. Устройство**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**1**		**7837,20**	**7837**	**62,1**	**1724**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					6961,50	6962		
		НР второго уровня		%	4,24		295,17	295		
		Накладные расходы		%			2019,28	2019		
		Сметная прибыль		%	8		580,53	581		
		Переход через речку								
		Земляные работы								
67	**107**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**м3 уплотнение**	**112**		**196,28**	**21983**	**59,1**	**6060**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					174,34	19527		
		НР второго уровня		%	4,24		7,39	828		
		Накладные расходы		%			61,50	6888		
		Сметная прибыль		%	8		14,54	1628		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
68	**108**	**Трубопровод диаметром 100мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**м2 футеровки**	**40,32**		**4231,67**	**170621**	**58,7**	**12042**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					3758,84	151556		
		НР второго уровня		%	4,24		159,37	6426		

		Накладные расходы		%			458,04	18468		
		Сметная прибыль		%	8		313,46	12639		
69	110	**Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр**	**11-251401-0301 РСНБ РК 2015**	**м трубы, уложенной**	**72**		**1497,06**	**107788**	**62,1**	**32383**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1329,78	95744		
		НР второго уровня		%	4,24		56,38	4060		
		Накладные расходы		%			506,15	36443		
		Сметная прибыль		%	8		110,89	7984		
70	112	**Трубопроводы, диаметр 110мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**стык**	**6**		**1154,53**	**6927**	**40,6**	**1637**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1025,53	6153		
		НР второго уровня		%	4,24		43,48	261		
		Накладные расходы		%			316,32	1898		
		Сметная прибыль		%	8		85,52	513		
		Береговой указательный знак - 2шт								
71	113	**Установка опознавательного знака**	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**знак**	**2**		**3012,07**	**6024**	**58,7**	**1446**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2675,52	5351		
		НР второго уровня		%	4,24		113,44	227		
		Накладные расходы		%			836,26	1673		
		Сметная прибыль		%	8		223,12	446		
72	114	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**9**		**1641,25**	**14771**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1457,86	13121		
		НР второго уровня		%	4,24		61,81	556		
		Накладные расходы		%			61,81	556		
		Сметная прибыль		%	8		121,57	1094		
73	115	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9мм ГОСТ 19281-89**	**21-050101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0118**		**238600,12**	**2806**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					211939,79	2492		
		НР второго уровня		%	4,24		8986,25	106		
		Накладные расходы		%			8986,25	106		
		Сметная прибыль		%	8		17674,08	208		
74	116	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м3**	**0,5**		**19929,97**	**9965**		

		Итого прямые затраты и НР первого уровня					17703,07	8852		
		НР второго уровня		%	4,24		750,61	375		
		Накладные расходы		%			750,61	375		
		Сметная прибыль		%	8		1476,29	738		
		Переход через балку								
		Земляные работы								
75	**121**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**м3 уплотнение**	**112**		**196,28**	**21983**	**59,1**	**6060**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					174,34	19527		
		НР второго уровня		%	4,24		7,39	828		
		Накладные расходы		%			61,50	6888		
		Сметная прибыль		%	8		14,54	1628		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
76	**122**	**Трубопровод диаметром 100мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух**	**11-250119-0101 РСНБ РК 2015**	**м2 футеровки**	**60,48**		**4231,67**	**255931**	**58,7**	**18063**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					3758,84	227335		
		НР второго уровня		%	4,24		159,37	9639		
		Накладные расходы		%			458,04	27702		
		Сметная прибыль		%	8		313,46	18958		
77	**124**	**Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр**	**11-251401-0301 РСНБ РК 2015**	**м трубы, уложенной**	**108**		**1497,06**	**161682**	**62,1**	**48575**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1329,78	143616		
		НР второго уровня		%	4,24		56,38	6089		
		Накладные расходы		%			506,15	54664		
		Сметная прибыль		%	8		110,89	11976		
78	**126**	**Трубопроводы, диаметр 110мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0508 РСНБ РК 2015**	**стык**	**10**		**1154,53**	**11545**	**40,6**	**2728**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1025,53	10255		
		НР второго уровня		%	4,24		43,48	435		
		Накладные расходы		%			316,32	3163		
		Сметная прибыль		%	8		85,52	855		
		Береговой указательный знак - 2шт								
79	**127**	**Установка опознавательного знака**	**11-250129-0501 РСНБ РК 2015**	**знак**	**2**		**3012,07**	**6024**	**58,7**	**1446**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2675,52	5351		
		НР второго уровня		%	4,24		113,44	227		
		Накладные расходы		%			836,26	1673		
		Сметная прибыль		%	8		223,12	446		

80	**128**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76мм, толщина стенки 3,5мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0160 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**9**	**1641,25**	**14771**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1457,86	13121		
		НР второго уровня		%	4,24	61,81	556		
		Накладные расходы		%		61,81	556		
		Сметная прибыль		%	8	121,57	1094		
81	**129**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной до 3,9мм ГОСТ 19281-89**	**21-050101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0118**	**238600,12**	**2806**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				211939,79	2492		
		НР второго уровня		%	4,24	8986,25	106		
		Накладные расходы		%		8986,25	106		
		Сметная прибыль		%	8	17674,08	208		
82	**130**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м3**	**0,5**	**19929,97**	**9965**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17703,07	8852		
		НР второго уровня		%	4,24	750,61	375		
		Накладные расходы		%		750,61	375		
		Сметная прибыль		%	8	1476,29	738		
		Итого					7556112		
		Временные здания и сооружения 1,3%					98229		
		Итого					7654342		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,104%					237591		

Итого по сметному расчету в ценах 2017г.	7891932
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2019г.- 100%	
К=1,112825	8782340
Коэф. договорной цены К-0,9	7904106
НДС 12%	948493
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	**8852599**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" — **Муздыбаев Е.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" — **Шалияров Н.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" — **Кужаниязов М.Ш.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора ТОО "Инженерное Проектирования" — **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик
Директор ТОО "Батысгазстрой" — **Айткалиев Б.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170
Форма - 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Строительство объекта: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области"
Договор №97 от 10.09.2020г. и доп. соглашение №3 от 8.07.2021г.

АКТ №12
приемки выполненных работ за август 2021г.

Составлена в ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	№ позиции в смете	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %	Сумма, тенге
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-1-2. Монтаж ПГБ								
		Раздел 1. Устройство площадки ПГБ								
1	**3**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**м3 подстилаю**	**20,45**		**10522,30**	**215181**	**60,9**	**35184**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					9346,58	191138		
		НР второго уровня		%	4,24		396,29	8104		
		Накладные расходы		%			2116,77	43288		
		Сметная прибыль		%	8		779,43	15939		
2	**4**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**11-110101-0201 РСНБ РК 2015**	**м3 подстилаю**	**40,9**		**7314,87**	**299178**	**60,9**	**60510**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					6497,53	265749		
		НР второго уровня		%	4,24		275,5	11268		
		Накладные расходы		%			1754,96	71778		
		Сметная прибыль		%	8		541,84	22161		
		Раздел 2. Устройство ПГБ-13-2НВ-У1								
3	**12**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**м3**	**0,45**		**26941,92**	**12124**	**48,5**	**848**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					23931,53	10769		

		НР второго уровня		%	4,24		1014,7	457		
		Накладные расходы		%			2900,24	1305		
		Сметная прибыль		%	8		1995,7	898		
4	**13**	**Изготовление ограждения**	**11-090701-0105 РСНБ РК 2015**	**т конструкции**	**0,6475**		**210552,06**	**136332**	**60,9**	**42148**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					187025,72	121099		
		НР второго уровня		%	4,24		7929,89	5135		
		Накладные расходы		%			73024,02	47283		
		Сметная прибыль		%	8		15596,45	10099		
5	**14**	**Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже**	**11-090501-0203 РСНБ РК 2015**	**т**	**0,6475**		**64109,89**	**41511**	**60,9**	**11282**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					56946,47	36873		
		НР второго уровня		%	4,24		2414,53	1563		
		Накладные расходы		%			19838,03	12845		
		Сметная прибыль		%	8		4748,88	3075		
6	**15**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30мм до 90 х 90мм ГОСТ 13663-86 (СТ1 15шт)**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,2115**		**245693,75**	**51964**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					218240,80	46158		
		НР второго уровня		%	4,24		9253,41	1957		
		Накладные расходы		%			9253,41	1957		
		Сметная прибыль		%	8		18199,54	3849		
7	**16**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75мм, толщиной от 4 до 60мм ГОСТ 535-2005 (СТ1 15шт)**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0015**		**237831,00**	**357**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					211256,61	317		
		НР второго уровня		%	4,24		8957,28	13		
		Накладные расходы		%			8957,28	13		
		Сметная прибыль		%	8		17617,11	26		
8	**17**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200мм, толщиной от 5 до 60мм ГОСТ 535-2005 (СТ1 15шт)**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0135**		**237830,75**	**3211**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					211256,39	2852		

		НР второго уровня		%	4,24		8957,27	121		
		Накладные расходы		%			8957,27	121		
		Сметная прибыль		%	8		17617,09	238		
9	**18**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30мм до 90 х 90мм ГОСТ 13663-86 (СК1 3шт)**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0706**		**245693,75**	**17346**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					218240,80	15399		
		НР второго уровня		%	4,24		9253,41	653		
		Накладные расходы		%			9253,41	653		
		Сметная прибыль		%	8		18199,54	1284		
10	**19**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 25 х 25мм ГОСТ 13663-86 (СК1 3шт)**	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,027**		**261855,05**	**7070**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					232596,30	6280		
		НР второго уровня		%	4,24		9862,08	266		
		Накладные расходы		%			9862,08	266		
		Сметная прибыль		%	8		19396,67	524		
11	**20**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30мм до 90 х 90мм ГОСТ 13663-86 (СК2 11шт)**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,4721**		**245693,75**	**115997**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					218240,80	103036		
		НР второго уровня		%	4,24		9253,41	4369		
		Накладные расходы		%			9253,41	4369		
		Сметная прибыль		%	8		18199,54	8592		
12	**21**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 25 х 25мм ГОСТ 13663-86 (СК2 11шт)**	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,1485**		**261855,05**	**38885**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					232596,30	34541		
		НР второго уровня		%	4,24		9862,08	1465		
		Накладные расходы		%			9862,08	1465		
		Сметная прибыль		%	8		19396,67	2880		

13	**22**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30мм до 90 х 90мм ГОСТ 13663-86 (СК3 1шт)**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0094**	**245693,75**	**2310**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				218240,80	2051		
		НР второго уровня		%	4,24	9253,41	87		
		Накладные расходы		%		9253,41	87		
		Сметная прибыль		%	8	18199,54	171		
14	**23**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 25 х 25мм ГОСТ 13663-86 (СК3 1шт)**	**21-050206-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0045**	**261855,05**	**1178**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				232596,30	1047		
		НР второго уровня		%	4,24	9862,08	44		
		Накладные расходы		%		9862,08	44		
		Сметная прибыль		%	8	19396,67	87		
15	**24**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**34,5**	**85,58**	**2952**	**54,2**	**526**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				76,01	2622		
		НР второго уровня		%	4,24	3,22	111		
		Накладные расходы		%		18,46	637		
		Сметная прибыль		%	8	6,34	219		
16	**25**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**34,5**	**174,64**	**6025**	**54,2**	**650**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				155,13	5352		
		НР второго уровня		%	4,24	6,58	227		
		Накладные расходы		%		25,41	877		
		Сметная прибыль		%	8	12,94	446		
		Раздел 4. Подъездная дорога к ПГБ							
17	**26**	**Срезка растительного слоя грунта. Группа грунтов 2**	**11-010105-0802 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**211,5**	**879,44**	**186002**	**59,1**	**50443**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				781,17	165218		
		НР второго уровня		%	4,24	33,12	7005		
		Накладные расходы		%		271,62	57448		
		Сметная прибыль		%	8	65,14	13778		
18	**27**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 10м. Группа грунтов 2**	**11-010107-1302 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**211,5**	**53,34**	**11282**	**59,1**	**1652**

		Итого прямые затраты и НР первого уровня					47,38	10021		
		НР второго уровня		%	4,24		2,01	425		
		Накладные расходы		%			9,82	2077		
		Сметная прибыль		%	8		3,95	836		
19	**28**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**м3 материала**	**26,43**		**1199,31**	**31698**	**60,3**	**3990**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1065,31	28156		
		НР второго уровня		%	4,24		45,17	1194		
		Накладные расходы		%			196,15	5184		
		Сметная прибыль		%	8		88,84	2348		
20	**29**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м3**	**26,43**		**2030,15**	**53657**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1803,31	47661		
		НР второго уровня		%	4,24		76,46	2021		
		Накладные расходы		%			76,46	2021		
		Сметная прибыль		%	8		150,38	3975		
21	**30**	**Покрытия толщиной 15см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1МПа**	**11-270403-0802 РСНБ РК 2015**	**м2 покрытия**	**59,6**		**946,89**	**56434**	**60,3**	**3211**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					841,08	50129		
		НР второго уровня		%	4,24		35,66	2125		
		Накладные расходы		%			89,53	5336		
		Сметная прибыль		%	8		70,14	4180		
22	**31**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**м3 материала**	**158,6**		**1199,31**	**190211**	**60,3**	**23945**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1065,31	168957		
		НР второго уровня		%	4,24		45,17	7164		
		Накладные расходы		%			196,15	31109		
		Сметная прибыль		%	8		88,84	14090		
23	**32**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м3**	**158,6**		**2030,15**	**321982**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1803,31	286005		

		НР второго уровня		%	4,24		76,46	12127		
		Накладные расходы		%			76,46	12127		
		Сметная прибыль		%	8		150,38	23851		
24	**33**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**м3 уплотнения**	**287,8**		**77,63**	**22341**	**59,1**	**3104**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					68,95	19845		
		НР второго уровня		%	4,24		2,92	841		
		Накладные расходы		%			13,71	3946		
		Сметная прибыль		%	8		5,75	1655		
25	**34**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**м3 уплотнения**	**287,791**		**196,28**	**56488**	**59,1**	**15573**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					174,34	50176		
		НР второго уровня		%	4,24		7,39	2127		
		Накладные расходы		%			61,50	17700		
		Сметная прибыль		%	8		14,54	4184		
26	**35**	**Площади. Планировка бульдозерами морщностью 340кВт (450 л.с.)**	**11-010106-3402 РСНБ РК 2015**	**м2 спланиров**	**1057**		**1,40**	**1478**	**59,1**	**67**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1,24	1313		
		НР второго уровня		%	4,24		0,05	56		
		Накладные расходы		%			0,12	123		
		Сметная прибыль		%	8		0,1	109		
		Итого						1883185		

Временные здания и сооружения 1,3% 24481

Итого 1907666

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,104% 59214

Итого по сметному расчету в ценах 2017г. 1966880

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2019г.- 100% К=1,112825 2188794

Коэф. договорной цены К-0,9	1969914
НДС 12%	236390
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	**2206304**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Муздыбаев Е.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" **Шадияров Н.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" **Кужаниязов М.Ш.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора ТОО "Инженерное Проектирования" **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик
Директор ТОО "Батысгазстрой" **Айткалиев Б.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170
Форма - 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Строительство объекта: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области"
Договор №97 от 10.09.2020г. и доп. соглашение №3 от 8.07.2021г.

АКТ №13
приемки выполненных работ за август 2021г.

Составлена в ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	№ позиции в смете	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %	Сумма, тенге
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-1-3. Газопровод среднего давления								
1	**15**	**Трубопроводы, диаметр 65мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**стык**	**104**		**665,23**	**69183**	**40,6**	**16214**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					590,90	61453		
		НР второго уровня		%	4,24		25,05	2606		
		Накладные расходы		%			180,96	18820		
		Сметная прибыль		%	8		49,28	5125		
2	**19**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**2**		**85,58**	**171**	**54,2**	**30**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					76,01	152		
		НР второго уровня		%	4,24		3,22	6		
		Накладные расходы		%			18,46	37		
		Сметная прибыль		%	8		6,34	13		
3	**20**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16**	**11-130301-0601 РСНБ РК 2015**	**м2**	**2**		**522,61**	**1045**	**54,2**	**24**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					464,22	928		
		НР второго уровня		%	4,24		19,68	39		

		Накладные расходы		%			31,87	64		
		Сметная прибыль		%	8		38,71	77		
4	25	**Трубка контрольная. Устройство**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**8**		**7837,20**	**62698**	**62,1**	**13793**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					6961,50	55692		
		НР второго уровня		%	4,24		295,17	2361		
		Накладные расходы		%			2019,28	16154		
		Сметная прибыль		%	8		580,53	4644		
5	37	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**0,07**		**85,58**	**6**	**54,2**	**1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					76,01	5		
		НР второго уровня		%	4,24		3,22	0		
		Накладные расходы		%			18,46	1		
		Сметная прибыль		%	8		6,34	0		
6	38	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16**	**11-130301-0601 РСНБ РК 2015**	**м2**	**0,07**		**522,61**	**37**	**54,2**	**1**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					464,22	32		
		НР второго уровня		%	4,24		6,58	1		
		Накладные расходы		%			25,41	2		
		Сметная прибыль		%	8		12,94	3		
		Опоры								
7	43	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**2**		**3480,28**	**6961**	**59,1**	**2297**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					3091,41	6183		
		НР второго уровня		%	4,24		131,08	262		
		Накладные расходы		%			1279,42	2559		
		Сметная прибыль		%	8		257,8	516		
8	44	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**0,69**		**1180,32**	**814**	**59,1**	**269**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1048,43	723		
		НР второго уровня		%	4,24		44,45	31		
		Накладные расходы		%			433,91	299		
		Сметная прибыль		%	8		87,43	60		
9	45	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**м3**	**0,91**		**26736,78**	**24330**	**48,5**	**1716**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					23749,31	21612		
		НР второго уровня		%	4,24		1006,97	916		

		Накладные расходы		%			2892,51	2632		
		Сметная прибыль		%	8		1980,5	1802		
10	**46**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1т. Монтаж**	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**т конструкции**	**0,0717**		**115836,25**	**8300**	**60,9**	**2600**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					102893,12	7372		
		НР второго уровня		%	4,24		4362,67	313		
		Накладные расходы		%			40653,20	2913		
		Сметная прибыль		%	8		8580,46	615		
11	**47**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1т**	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0015**		**436239,55**	**633**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					387495,69	562		
		НР второго уровня		%	4,24		16429,82	24		
		Накладные расходы		%			16429,82	25		
		Сметная прибыль		%	8		32314,04	47		
12	**48**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**13,5000**		**1058,30**	**14287**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					940,05	12691		
		НР второго уровня		%	4,24		39,86	538		
		Накладные расходы		%			39,86	538		
		Сметная прибыль		%	8		78,39	1058		
13	**49**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**1,12**		**85,58**	**96**	**54,2**	**17**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					76,01	85		
		НР второго уровня		%	4,24		3,22	4		
		Накладные расходы		%			18,46	21		
		Сметная прибыль		%	8		6,34	7		
14	**50**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**1,12**		**174,64**	**196**	**54,2**	**21**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					155,13	174		
		НР второго уровня		%	4,24		6,58	7		
		Накладные расходы		%			25,41	28		
		Сметная прибыль		%	8		12,94	14		

15	**51**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0027**	**429849,52**	**1161**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				381819,66	1031		
		НР второго уровня		%	4,24	16189,15	44		
		Накладные расходы		%		16189,15	44		
		Сметная прибыль		%	8	31840,71	86		
		Футляры диам. 100мм							
16	**54**	**Концы футляра диаметром 100мм. Заделка битумом и прядью**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**футляр**	**26**	**3771,79**	**98066**	**62,1**	**12948**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3350,34	87109		
		НР второго уровня		%	4,24	142,05	3693		
		Накладные расходы		%		640,04	16641		
		Сметная прибыль		%	8	279,39	7264		
		Футляр диам. 150мм							
17	**59**	**Концы футляра диаметром 100мм. Заделка битумом и прядью**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**футляр**	**6**	**3620,91**	**21725**	**62,1**	**2868**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3216,33	19298		
		НР второго уровня		%	4,24	136,37	818		
		Накладные расходы		%		614,44	3687		
		Сметная прибыль		%	8	268,22	1609		
		Итого					309703		
		Временные здания и сооружения 1,3%					4026		
		Итого					313729		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,104%					9738		
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					323467		
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2019г.- 100% К=1,112825					359962		

Коэф. договорной цены К-0,9	323966
НДС 12%	38876
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	**362842**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" **Муздыбаев Е.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" **Шадияров Н.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" **Кужаниязов М.Ш.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора ТОО "Инженерное Проектирования" **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик
Директор ТОО "Батысгазстрой" **Айткалиев Б.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170
Форма - 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Строительство объекта: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области"
Договор №97 от 10.09.2020г. и доп. соглашение №3 от 8.07.2021г.

АКТ №14
приемки выполненных работ за август 2021г.

Составлена в ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	№ позиции в смете	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %	Сумма, тенге
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-1-4. Газопровод низкого давления								
		Раздел 1. Землянные работы								
1	**1**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 -0,63) м3**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**6931,06**		**128,68**	**891920**	**59,1**	**150323**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					114,31	792260		
		НР второго уровня		%	4,24		4,85	33592		
		Накладные расходы		%			26,53	183915		
		Сметная прибыль		%	8		9,53	66068		
2	**2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами**	**11-010201-0302 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**990,05**		**2057,04**	**2036570**	**59,1**	**671983**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1827,19	1809011		
		НР второго уровня		%	4,24		77,47	76702		
		Накладные расходы		%			756,21	748686		
		Сметная прибыль		%	8		152,37	150857		
3	**3**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2**	**11-010205-0208 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**344**		**3953,79**	**1360103**	**59,1**	**448777**

		Итого прямые затраты и НР первого уровня					3512,01	1208130		
		НР второго уровня		%	4,24		148,91	51225		
		Накладные расходы		%			1453,49	500002		
		Сметная прибыль		%	8		292,87	100748		
4	**4**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**м3 основания**	**358,5**		**3868,92**	**1387009**	**62,1**	**171661**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					3436,62	1232030		
		НР второго уровня		%	4,24		145,71	52238		
		Накладные расходы		%			624,54	223899		
		Сметная прибыль		%	8		286,59	102741		
5	**5**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**88,4**		**189,19**	**16725**	**59,1**	**2691**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					168,05	14856		
		НР второго уровня		%	4,24		7,13	630		
		Накладные расходы		%			37,56	3321		
		Сметная прибыль		%	8		14,01	1239		
6	**6**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**158,8**		**219,53**	**34862**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					195	30966		
		НР второго уровня		%	4,24		8,27	1313		
		Накладные расходы		%			8,27	1313		
		Сметная прибыль		%	8		16,26	2582		
7	**7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 33т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10км**	**41-020205-1110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**158,8**		**170,79**	**27122**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					151,71	24092		
		НР второго уровня		%	4,24		8,27	1021		
		Накладные расходы		%			8,27	1312		
		Сметная прибыль		%	8		12,65	2009		
8	**8**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**88,4**		**21,82**	**1928**	**59,1**	**341**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					19,38	1713		
		НР второго уровня		%	4,24		0,82	73		
		Накладные расходы		%			4,67	413		

		Сметная прибыль		%	8		1,62	143		
9	9	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**5145,91**		**30,26**	**155707**	**59,1**	**24174**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					26,88	138309		
		НР второго уровня		%	4,24		1,14	5864		
		Накладные расходы		%			5,84	30039		
		Сметная прибыль		%	8		2,24	11534		
10	10	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**м3 грунта**	**1715,35**		**1180,32**	**2024657**	**59,1**	**668053**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1048,43	1798429		
		НР второго уровня		%	4,24		44,45	76253		
		Накладные расходы		%			433,91	744306		
		Сметная прибыль		%	8		87,43	149975		
11	11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**м3 уплотнение**	**11962**		**196,28**	**2347845**	**59,1**	**647253**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					174,34	2085505		
		НР второго уровня		%	4,24		7,39	88425		
		Накладные расходы		%			61,50	735678		
		Сметная прибыль		%	8		14,54	173914		
		Раздел 2. Строительные работы								
12	12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65мм. Укладка**	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015**	**км трубопроводы**	**4,126**		**338285,03**	**1395764**	**62,1**	**420563**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					300486,27	1239806		
		НР второго уровня		%	4,24		12740,62	52568		
		Накладные расходы		%			114670,62	473131		
		Сметная прибыль		%	8		25058,15	103390		
13	16	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**4167,26**		**487,84**	**2032954**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					433,33	1805799		
		НР второго уровня		%	4,24		18,37	76566		
		Накладные расходы		%			18,37	76566		
		Сметная прибыль		%	8		36,14	150589		
		Аварийный запас								

14	**20**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**12,378**	**487,84**	**6038**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				433,33	5364		
		НР второго уровня		%	4,24	18,37	227		
		Накладные расходы		%		18,37	240		
		Сметная прибыль		%	8	36,14	447		
15	**21**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**4,959**	**1450,18**	**7191**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1288,14	6388		
		НР второго уровня		%	4,24	54,62	271		
		Накладные расходы		%		54,62	271		
		Сметная прибыль		%	8	107,42	533		
16	**22**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**5,172**	**3050,29**	**15776**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2709,46	14013		
		НР второго уровня		%	4,24	114,88	594		
		Накладные расходы		%		114,88	594		
		Сметная прибыль		%	8	225,95	1169		
17	**23**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**23-010502-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**2,283**	**6032,80**	**13773**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5358,72	12234		
		НР второго уровня		%	4,24	227,21	519		
		Накладные расходы		%		227,21	519		
		Сметная прибыль		%	8	446,87	1020		
18	**24**	**Трубы водопроводные стальные, диаметром 50мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**11-250301-0201 РСНБ РК 2015**	**км трубопроводы**	**0,497**	**773136,39**	**384249**	**62,1**	**113968**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				686748,88	341314		

		НР второго уровня		%	4,24		29118,15	14472		
		Накладные расходы		%			258429,15	128439		
		Сметная прибыль		%	8		57269,36	28463		
19	**25**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**498,988**		**1058,30**	**528079**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					940,05	469074		
		НР второго уровня		%	4,24		39,86	19889		
		Накладные расходы		%			39,86	19889		
		Сметная прибыль		%	8		78,39	39117		
20	**26**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**46**		**85,58**	**3936**	**54,2**	**701**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					76,01	3497		
		НР второго уровня		%	4,24		3,22	148		
		Накладные расходы		%			18,46	849		
		Сметная прибыль		%	8		6,34	292		
21	**27**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16**	**11-130301-0601 РСНБ РК 2015**	**м2**	**46**		**522,61**	**24040**	**54,2**	**561**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					464,22	21354		
		НР второго уровня		%	4,24		19,68	905		
		Накладные расходы		%			31,87	1466		
		Сметная прибыль		%	8		38,71	1781		
22	**28**	**Трубопроводы, диаметр 299мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0515 РСНБ РК 2015**	**стык**	**9**		**3229,42**	**29065**	**40,6**	**7016**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2868,57	25817		
		НР второго уровня		%	4,24		121,63	1095		
		Накладные расходы		%			901,16	8110		
		Сметная прибыль		%	8		239,22	2153		
23	**29**	**Трубопроводы, диаметр 194мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**стык**	**18**		**1650,03**	**29701**	**40,6**	**7016**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1465,66	26382		
		НР второго уровня		%	4,24		62,14	1119		
		Накладные расходы		%			451,91	8134		
		Сметная прибыль		%	8		122,22	2200		

		НР второго уровня		%	4,24		29118,15	14472		
		Накладные расходы		%			258429,15	128439		
		Сметная прибыль		%	8		57269,36	28463		
19	**25**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м**	**498,988**		**1058,30**	**528079**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					940,05	469074		
		НР второго уровня		%	4,24		39,86	19889		
		Накладные расходы		%			39,86	19889		
		Сметная прибыль		%	8		78,39	39117		
20	**26**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**м2**	**46**		**85,58**	**3936**	**54,2**	**701**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					76,01	3497		
		НР второго уровня		%	4,24		3,22	148		
		Накладные расходы		%			18,46	849		
		Сметная прибыль		%	8		6,34	292		
21	**27**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-16**	**11-130301-0601 РСНБ РК 2015**	**м2**	**46**		**522,61**	**24040**	**54,2**	**561**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					464,22	21354		
		НР второго уровня		%	4,24		19,68	905		
		Накладные расходы		%			31,87	1466		
		Сметная прибыль		%	8		38,71	1781		
22	**28**	**Трубопроводы, диаметр 299мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0515 РСНБ РК 2015**	**стык**	**9**		**3229,42**	**29065**	**40,6**	**7016**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2868,57	25817		
		НР второго уровня		%	4,24		121,63	1095		
		Накладные расходы		%			901,16	8110		
		Сметная прибыль		%	8		239,22	2153		
23	**29**	**Трубопроводы, диаметр 194мм, толщина стенки до 14мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0511 РСНБ РК 2015**	**стык**	**18**		**1650,03**	**29701**	**40,6**	**7016**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1465,66	26382		
		НР второго уровня		%	4,24		62,14	1119		
		Накладные расходы		%			451,91	8134		
		Сметная прибыль		%	8		122,22	2200		

24	**30**	**Трубопроводы, диаметр 114мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0507 РСНБ РК 2015**	**стык**	**28**	**1151,45**	**32241**	**40,6**	**7639**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1022,79	28638		
		НР второго уровня		%	4,24	43,37	1214		
		Накладные расходы		%		316,20	8854		
		Сметная прибыль		%	8	85,29	2388		
25	**31**	**Трубопроводы, диаметр 65мм, толщина стенки до 8мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных**	**13-390201-0502 РСНБ РК 2015**	**стык**	**16**	**665,23**	**10644**	**40,6**	**2494**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				590,90	9454		
		НР второго уровня		%	4,24	25,05	401		
		Накладные расходы		%		180,96	2895		
		Сметная прибыль		%	8	49,28	788		
26	**32**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015**	**м газопровод**	**4126**	**611,34**	**2522385**	**60,4**	**831713**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				543,03	2240543		
		НР второго уровня		%	4,24	23,02	94999		
		Накладные расходы		%		224,60	926712		
		Сметная прибыль		%	8	45,28	186843		
27	**33**	**Прокладка в траншее ленты**	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015**	**км**	**4,126**	**9068,78**	**37417**	**42,8**	**9962**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8055,47	33237		
		НР второго уровня		%	4,24	341,55	1409		
		Накладные расходы		%		2755,94	11371		
		Сметная прибыль		%	8	671,76	2772		
28	**34**	**Лента сигнальная "Опасно ГАЗ"**	**ПРАЙС лист**	**м**	**4126**	**12,21**	**50387**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10,85	44757		
		НР второго уровня		%	4,24	0,46	1898		
		Накладные расходы		%		0,46	1898		
		Сметная прибыль		%	8	0,9	3732		
29	**35**	**Кабель до 35кВ, масса 1м до 1кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**м кабеля**	**4162**	**257,18**	**1070397**	**42,8**	**217267**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				228,45	950794		
		НР второго уровня		%	4,24	9,69	40314		
		Накладные расходы		%		61,89	257581		
		Сметная прибыль		%	8	19,05	79289		

30	**36**	**Провода силовые для электроических установок на нгапряжение до 450В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5мм2 ГОСТ 6323-79**	**23-060901-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**км**	**4,162**	**13029,23**	**54228**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11573,39	48168		
		НР второго уровня		%	4,24	490,71	2042		
		Накладные расходы		%		490,71	2042		
		Сметная прибыль		%	8	965,13	4017		
31	**37**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**639**	**1318,21**	**842338**	**62,1**	**200862**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1170,92	748218		
		НР второго уровня		%	4,24	49,65	31724		
		Накладные расходы		%		363,99	232587		
		Сметная прибыль		%	8	97,65	62395		
32	**38**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**7**	**2952,68**	**20669**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2622,76	18359		
		НР второго уровня		%	4,24	111,21	778		
		Накладные расходы		%		111,21	778		
		Сметная прибыль		%	8	218,72	1531		
33	**39**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020303-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**5**	**754,84**	**3774**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				670,50	3353		
		НР второго уровня		%	4,24	28,43	142		
		Накладные расходы		%		28,43	142		
		Сметная прибыль		%	8	55,91	280		
34	**40**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020303-1206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**3**	**1418,66**	**4256**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1260,14	3780		
		НР второго уровня		%	4,24	53,43	160		

		Накладные расходы		%			53,43	160		
		Сметная прибыль		%	8		105,09	315		
35	**41**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020303-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**5**		**3618,24**	**18091**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					3213,95	16070		
		НР второго уровня		%	4,24		136,27	681		
		Накладные расходы		%			136,27	681		
		Сметная прибыль		%	8		268,02	1340		
36	**42**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020303-1909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**		**5437,81**	**5438**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					4830,21	4830		
		НР второго уровня		%	4,24		204,8	205		
		Накладные расходы		%			204,80	205		
		Сметная прибыль		%	8		402,8	403		
37	**43**	**Отвод полиэтиленовый сварной 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020303-1212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**		**9524,35**	**9524**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					8460,13	8460		
		НР второго уровня		%	4,24		358,71	359		
		Накладные расходы		%			358,71	359		
		Сметная прибыль		%	8		705,51	706		
38	**44**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020303-1912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**		**13104,16**	**13104**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					11639,95	11640		
		НР второго уровня		%	4,24		493,53	494		
		Накладные расходы		%			493,53	494		
		Сметная прибыль		%	8		970,68	971		

39	**45**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020304-2616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**36**		**12200,32**	**439212**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					10837,10	390136	
		НР второго уровня		%	4,24		459,49	16542	
		Накладные расходы		%			459,49	16542	
		Сметная прибыль		%	8		903,73	32534	
40	**46**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020304-2613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**97**		**5294,35**	**513552**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					4702,78	456170	
		НР второго уровня		%	4,24		199,40	19342	
		Накладные расходы		%			199,40	19342	
		Сметная прибыль		%	8		392,17	38041	
41	**47**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**20**		**3024,40**	**60488**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2686,46	53729	
		НР второго уровня		%	4,24		113,91	2278	
		Накладные расходы		%			113,91	2278	
		Сметная прибыль		%	8		224,03	4481	
42	**48**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020304-2610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**305**		**3024,40**	**922441**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					2686,46	819370	
		НР второго уровня		%	4,24		113,91	34741	
		Накладные расходы		%			113,91	34741	
		Сметная прибыль		%	8		224,03	68329	

43	**49**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-8910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**	**1882,58**	**1883**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1672,23	1672		
		НР второго уровня		%	4,24	70,90	71		
		Накладные расходы		%		70,90	71		
		Сметная прибыль		%	8	139,45	139		
44	**50**	**Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-8907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**10**	**559,34**	**5593**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				496,84	4968		
		НР второго уровня		%	4,24	21,07	211		
		Накладные расходы		%		21,07	211		
		Сметная прибыль		%	8	41,43	414		
45	**51**	**Переход ПЭ/СТ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-6152 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**	**14047,48**	**14047**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12477,88	12478		
		НР второго уровня		%	4,24	529,06	529		
		Накладные расходы		%		529,06	529		
		Сметная прибыль		%	8	1040,56	1041		
46	**52**	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-6150 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**	**12214,22**	**12214**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10849,45	10849		
		НР второго уровня		%	4,24	460,02	460		
		Накладные расходы		%		460,02	460		
		Сметная прибыль		%	8	904,76	905		

47	53	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-6136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**	**5151,86**	**5152**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4576,21	4576		
		НР второго уровня		%	4,24	194,03	194		
		Накладные расходы		%		194,03	194		
		Сметная прибыль		%	8	381,62	382		
48	54	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 160х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020304-2026 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**	**12499,48**	**12499**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11102,85	11103		
		НР второго уровня		%	4,24	470,76	471		
		Накладные расходы		%		470,76	471		
		Сметная прибыль		%	8	925,89	926		
49	55	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-6122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**2**	**1689,80**	**3380**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1500,99	3002		
		НР второго уровня		%	4,24	63,64	127		
		Накладные расходы		%		63,64	127		
		Сметная прибыль		%	8	125,17	250		
50	56	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**141**	**3439,41**	**484956**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3055,10	430769		
		НР второго уровня		%	4,24	129,54	18265		
		Накладные расходы		%		129,54	18265		
		Сметная прибыль		%	8	254,77	35923		
51	57	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**196**	**1943,13**	**380854**	**62,1**	**90870**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1726,01	338299		
		НР второго уровня		%	4,24	73,18	14344		

		Накладные расходы		%			536,81	105214		
		Сметная прибыль		%	8		143,94	28211		
52	58	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-5161 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**		**29487,16**	**29487**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					26192,37	26192		
		НР второго уровня		%	4,24		1110,56	1111		
		Накладные расходы		%			1110,56	1111		
		Сметная прибыль		%	8		2184,23	2184		
53	59	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-5155 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**17**		**28502,88**	**484549**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					25318,07	430407		
		НР второго уровня		%	4,24		1073,49	18249		
		Накладные расходы		%			1073,49	18249		
		Сметная прибыль		%	8		2111,32	35893		
54	60	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-3313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**		**7558,33**	**7558**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					6713,79	6714		
		НР второго уровня		%	4,24		284,66	285		
		Накладные расходы		%			284,66	285		
		Сметная прибыль		%	8		559,88	560		
55	61	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-5137 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**		**20637,94**	**20638**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					18331,93	18332		
		НР второго уровня		%	4,24		777,27	777		
		Накладные расходы		%			777,27	777		
		Сметная прибыль		%	8		1528,74	1529		

56	62	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90º ПЭ 100 SDR 11, DN 160x63x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-5134 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**46**	**20047,61**	**922190**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17807,56	819148		
		НР второго уровня		%	4,24	755,04	34732		
		Накладные расходы		%		755,04	34732		
		Сметная прибыль		%	8	1485,01	68310		
57	63	**Тройник полиэтиленовый литой 90º ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-3310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**1**	**3938,67**	**3939**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3498,58	3499		
		НР второго уровня		%	4,24	148,34	148		
		Накладные расходы		%		148,34	148		
		Сметная прибыль		%	8	291,75	292		
58	64	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90º ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-5119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**6**	**4522,60**	**27136**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4017,26	24104		
		НР второго уровня		%	4,24	170,33	1022		
		Накладные расходы		%		170,33	1022		
		Сметная прибыль		%	8	335,01	2010		
59	65	**Тройник полиэтиленовый литой 90º ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**23-020302-3307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**76**	**1598,96**	**121521**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1420,30	107943		
		НР второго уровня		%	4,24	60,22	4577		
		Накладные расходы		%		60,22	4577		
		Сметная прибыль		%	8	118,44	9002		
60	66	**Трубка контрольная. Устройство**	**11-240207-0201 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**45**	**7837,20**	**352674**	**62,1**	**77585**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6961,50	313268		

		НР второго уровня		%	4,24		295,17	13283		
		Накладные расходы		%			2019,28	90868		
		Сметная прибыль		%	8		580,53	26124		
61	**67**	**Установка ПЭ шаровых кранов диаметром 50мм. Установка**	**11-220901-0201 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**129**		**1855,51**	**239360**	**62,1**	**72121**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1648,18	212615		
		НР второго уровня		%	4,24		69,88	9015		
		Накладные расходы		%			628,96	81136		
		Сметная прибыль		%	8		137,44	17730		
62	**68**	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30ºС до +200ºС, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**23-040902-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**129**		**14782,50**	**1906943**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					13130,76	1693868		
		НР второго уровня		%	4,24		556,74	71820		
		Накладные расходы		%			556,74	71820		
		Сметная прибыль		%	8		1095	141255		
		Итого						26422124		
		Временные здания и сооружения 1,3%						343488		
		Итого						26765612		
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,104%						830805		
		Итого по сметному расчету в ценах 2017г.						27596416		
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2019г.- 100% К=1,112825						30709982		

Коэф. договорной цены К-0,9	27638984
НДС 12%	3316678
ВСЕГО СТОИМОСТЬ	**30955661**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области" — **Муздыбаев Е.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" — **Шадияров Н.М.**

Технадзор
Инженер технадзор ТОО "Курылысмаркетинг" — **Кужаниязов М.Ш.**

Авторский надзор
Инженер авторского надзора ТОО "Инженерное Проектирования" — **Булайчиков Ю.Г.**

Подрядчик
Директор ТОО "Батысгазстрой" — **Айткалиев Б.С.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. №170
Форма - 2В

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Строительство объекта: "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с.Сарыбулак Кобдинского района Актюбинской области"
Договор №97 от 10.09.2020г. и доп. соглашение №3 от 8.07.2021г.

АКТ №15
приемки выполненных работ за август 2021г.

Составлена в ценах на 4 квартал 2017г.

N п/п	№ позиции в смете	Наименование работ и затрат	Шифр и № позиции норматива	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %	Сумма, тенге
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4-1-1. Наружное электроснабжение 0,4кВ								
		Раздел 1. Опора угловая анкерная ПУА23								
1	**1**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**11-330202-0103 РСНБ РК 2015**	**опора**	**1,0000**		**28562,76**	**28563**	**61,7**	**6487**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					25371,26	25371		
		НР второго уровня		%	4,24		1075,74	1076		
		Накладные расходы		%			7563,08	7563		
		Сметная прибыль		%	8		2115,76	2116		
2	**2**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013**	**23-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт.**	**3,0000**		**36490,87**	**109473**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					32413,51	97241		
		НР второго уровня		%	4,24		1374,33	4123		
		Накладные расходы		%			1374,33	4123		
		Сметная прибыль		%	8		2703,03	8109		

3	3	**Плиты анкерные объемом до 0,2м3 для опор ВЛ 35кВ. Установка**	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**3**	**2557,19**	**7672**	**61,7**	**1971**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2271,46	6814		
		НР второго уровня		%	4,24	96,31	289		
		Накладные расходы		%		753,46	2260		
		Сметная прибыль		%	8	189,42	568		
4	4	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м3**	**0,15**	**38875,06**	**5831**		
		Итого прямые затраты				34531,30	5180		
		НР второго уровня		%	4,24	1464,13	220		
		Накладные расходы		%		1464,13	220		
		Сметная прибыль		%	8	2879,63	432		
5	5	**Конструкции стальные (проводник заземляющий, ЗП6 0,7м, кронштейн У4, стяжка) Установка**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**т**	**0,0365**	**54824,87**	**1998**	**61,7**	**499**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48698,93	1778		
		НР второго уровня		%	4,24	2064,83	75		
		Накладные расходы		%		15757,17	575		
		Сметная прибыль		%	8	4061,1	148		
6	6	**Проводник заземляющий, ЗП6 0,7м, кронштейн У4, стяжка**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**т**	**0,0365**	**389858,39**	**14210**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				346297	12623		
		НР второго уровня		%	4,24	14682,99	535		
		Накладные расходы		%		14682,99	535		
		Сметная прибыль		%	8	28878,4	1053		
7	7	**Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5мм2. Присоединение к зажимам**	**13-080201-0503 РСНБ РК 2015**	**шт.**	**5**	**206,52**	**1033**	**42,8**	**275**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				183,44	917		
		НР второго уровня		%	4,24	7,78	39		
		Накладные расходы		%		62,76	314		
		Сметная прибыль		%	8	15,3	76		
8	**8**	**Зажим плашечный DC35**	**ПРАЙС лист**	**шт.**	**2**	**647,64**	**1295**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				575,27	1151		

		НР второго уровня		%	4,24		24,39	49		
		Накладные расходы		%			24,39	48		
		Сметная прибыль		%	8		47,97	96		
9	**9**	**Зажим плашечный DN1**	**ПРАЙС лист**	**шт.**	**2**		**734,35**	**1469**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					652,30	1305		
		НР второго уровня		%	4,24		27,66	55		
		Накладные расходы		%			27,66	55		
		Сметная прибыль		%	8		54,4	109		
10	**10**	**Зажим ответвительный многократного применения**	**ПРАЙС лист**	**шт.**	**1**		**1792,97**	**1793**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1592,63	1593		
		НР второго уровня		%	4,24		67,53	68		
		Накладные расходы		%			67,53	68		
		Сметная прибыль		%	8		132,81	133		
11	**11**	**Конструкции стальные (лента, скрепа, кронштейн, хомут). Установка**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**т**	**0,0008**		**54824,87**	**46**	**61,7**	**12**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					48698,93	41		
		НР второго уровня		%	4,24		2064,83	2		
		Накладные расходы		%			15757,17	13		
		Сметная прибыль		%	8		4061,1	3		
12	**12**	**Лента металлическая F207**	**ПРАЙС лист**	**м**	**4**		**517,57**	**2070**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					459,74	1839		
		НР второго уровня		%	4,24		19,49	78		
		Накладные расходы		%			19,49	78		
		Сметная прибыль		%	8		38,34	153		
13	**13**	**Кронштейн анкерный**	**ПРАЙС лист**	**шт**	**2**		**1754,13**	**3508**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					1558,13	3116		
		НР второго уровня		%	4,24		66,06	132		
		Накладные расходы		%			66,06	132		
		Сметная прибыль		%	8		129,94	260		
14	**14**	**Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98**	**24-040207-0717 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт**	**2**		**17,22**	**34**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня					15,30	31		
		НР второго уровня		%	4,24		0,65	1		
		Накладные расходы		%			0,65	1		
		Сметная прибыль		%	8		1,28	3		
		Раздел 2. Опора анкерная А23								

15	15	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**опора**	**1**	**18517,31**	**18517**	**61,7**	**4217**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16448,25	16448		
		НР второго уровня		%	4,24	697,41	697		
		Накладные расходы		%		4914,67	4915		
		Сметная прибыль		%	8	1371,65	1372		
16	16	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013**	**21-040405-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**шт**	**2**	**25742,64**	**51485**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22866,25	45733		
		НР второго уровня		%	4,24	969,53	1939		
		Накладные расходы		%		969,53	1939		
		Сметная прибыль		%	8	1906,86	3814		
17	17	**Плиты анкерные объемом до 0,2м3 для опор ВЛ 35кВ. Установка**	**11-330203-0201 РСНБ РК 2015**	**шт**	**2**	**2557,19**	**5114**	**61,7**	**1314**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2271,46	4543		
		НР второго уровня		%	4,24	96,31	193		
		Накладные расходы		%		753,46	1507		
		Сметная прибыль		%	8	189,42	379		
18	18	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**м3**	**0,1**	**38875,06**	**3888**		
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34531,30	3453		
		НР второго уровня		%	4,24	1464,13	146		
		Накладные расходы		%		1464,13	146		
		Сметная прибыль		%	8	2879,63	288		
19	19	**Конструкции стальные (проводник заземляющий, ЗП6 0,7м, кронштейн У4, стяжка) Установка**	**11-330109-0111 РСНБ РК 2015**	**т**	**0,0223**	**54824,87**	**1220**	**61,7**	**305**
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				48698,93	1084		
		НР второго уровня		%	4,24	2064,83	46		
		Накладные расходы		%		15757,17	351		
		Сметная прибыль		%	8	4061,1	90		