Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "Казахстан Электрокомплекс",Г.АЛМАТЫ, ТУРКСИБСКИЙ РАЙОН, улица Руставели, дом 3** — **000340005982**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazBuildPro-NT",Республика Казахстан, г. Астана ул. ШАМШИ КАЛДАЯКОВ д. 23А кв. (офис) 513** — **050640013587**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/10-2023 от 23.10.2023 г.

Номер документа	Дата составления
11000000006	**29.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева ул. Нурмакова до ул.Жамбула бестраншейным способом(методом санации)			усл.	1	5 182 519,25	5 182 519,25	555 269,92
				Итого	1	x	5 182 519,25	555 269,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) / Директор / _____ / Игнатченко В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Кудайбергенов Р.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**
Подрядчик: **ТОО «QazBuildPro-NT»**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева ул. Нурмакова до ул.Жамбула бестраншейным способом(методом санации)**

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года.

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организац правовая форма		
				№ 23/10-2023	23.10.2023г.	наименование	код	наименование	код	
Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
			Стр.-монт	из них		Ст-сть проч.	доп. затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в том числе в отчетном месяце (за декабрь), без НДС	работы в сметных базисных ценах 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах 2001 г	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленую стоимость, НДС	Всего к оплате, с НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева ул. Нурмакова до ул.Жамбула бестраншейным способом(методом санации)	5 182 519,25	4 627 249,33							555 269,92	5 182 519,25

М.П. **Заказчик:** **Директор Кудайбергенов Д.Н.** **БИН 000340005982**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. **Подрядчик:** **Директор Игнатченко В.Б.** **БИН 050640013587**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «QazBuildPro-NT»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационной сети по ул. Макатаева ул. Нурмакова до ул.Жамбула бестраншейным способом(методом санации)**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23/10-2023** от 23.10.2023 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Трубопроводы и тепловую изоляцию, оперативно-дистанционный контроль. работы

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса до очистки трубопровода**	**м трубопровода**	**41,58**		**487,52**	**335,34**	**146256,00**	**100602,00**	**36,00**	**79794,72**	**33 837**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,06**	**217,36**	**45618,00**	**65208,00**		**18084,06**	**0**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**0**
3	**Е12-160102-0407 1216-0102-0407 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 450мм/800 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, перекачка стоков автонасосами**	**м**	**41,58**		**40849,78**	**40340,26**	**10539244,43**	**10407788,26**	**131456,17**	**3180896,47**	**2 388 070**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17123,69**	**--**	**4417911,76**		**1097611,27**	**0**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**0**
5	**Е12-160102-0307 1216-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Подготовительные работы для восстановления канализационных трубопроводов с использованием пластикового рукава: прочистка и промывка трубопровода диаметром 450мм/800 мм**	**м**	**41,58**		**13585,14**	**7927,96**	**3504967,10**	**2045413,63**	**22453,74**	**2145424,16**	**983 483**
		НР - 72%; СП - 8%				**5570,15**	**5979,29**	**1437099,73**	**1542656,05**		**452031,30**	**0**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**0**
6	**Е12-160102-0901 1216-0102-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса после очистки трубопровода**	**м трубопровода**	**41,58**		**487,52**	**335,34**	**146256,00**	**100602,00**	**36,00**	**79794,72**	**33 837**
		НР - 72%; СП - 8%				**152,06**	**217,36**	**45618,00**	**65208,00**		**18084,06**	**0**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**0**
8	**Е12-160102-0507 1216-0102-0507 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 450 мм/800мм. Восстановление с использованием пластикового рукава**	**м**	**41,58**		**86111,61**	**52805,50**	**21958460,09**	**13465401,94**	**2820815,10**	**6054964,63**	**4 933 263**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			22244,09	10735,02	5672243,00	2737430,00		2241074,00	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									0
11	Е12-160102-1001 1216-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса**	м трубопровода	41,58	298,84	193,82	89652,00	58146,00	36,00	49794,48	20 873
		НР - 72%; СП - 8%			104,90	125,63	31470,00	37689,00		11155,72	0
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5 393 364**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8300271,86**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**29805179,58**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**10082486,29**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**241478102,75**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**10364,00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**13257692,08**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**23428128,82**	
		Временные здания и сооружения		**1,04 %**		**56 091**					
		Итого с временными									**5 449 455**
		Зимние удорожания		**2,25%**		**122 613**					
		Итого с зимними удорожаниями									**5 572 068**
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**111 441**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 683 509**
		Итого в текущих ценах, к = 1,050036		**1,050036**							**5 967 890**
		Итого с учетом скидки, к = 0,95									**5 669 495**
		Итого с учетом скидки субподряд, к = 0,8									**4 535 596**
		НДС		**12 %**		**544 272**					
		Итого с НДС									**5 182 519,25**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «QazBuildPro-NT»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Игнатченко В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кудайбергенов Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)