Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство улицы Достык ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области

Меморандум №28 от 17.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Восстановление оси дороги				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,241**	**42 098**	**10 146**
		Земляные работы				
2	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**(Срезка)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**161,508**	**129**	**20 835**
3	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**161,508**	**110**	**17 766**
4	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**26,08**	**129**	**3 364**
5	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**26,08**	**110**	**2 869**
6	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**92,38**	**434**	**40 093**
7	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**762,135**	**94**	**71 641**
8	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**92,38**	**129**	**11 917**
9	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**89,67**	**223**	**19 996**
10	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**89,67**	**47**	**4 214**
11	**6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**1 623,58**	**158**	**256 526**
12	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка (рекультивация) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**30,36**	**129**	**3 916**
13	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**30,36**	**110**	**3 340**
		Дорожная одежда				
14	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**199,01**	**6 056**	**1 205 205**
15	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,08**	**176 573**	**190 699**
16	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**1 197,73**	**3 121**	**3 738 115**

17	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см**	**$м^2$**	**175,6**	**541**	**95 000**
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**17,56**	**2 419**	**42 478**
		Дорожные знаки				
19	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2**	**17 822**	**35 644**
20	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35**	**шт.**	**2**	**10 153**	**20 306**
21	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**2**	**7 804**	**15 608**
22	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**0,16**	**8 751**	**1 400**
23	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,14**	**61 881**	**8 663**
		Устройство горизонтальной дорожной разметки				
24	6201-0803-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1**	**км**	**0,04007**	**541 393**	**21 694**
25	6201-0803-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км**	**0,08135**	**296 559**	**24 125**
26	6201-0803-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км**	**0,10016**	**786 182**	**78 744**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5944304**

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**5944304**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			**398 268**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**195 182**
		ИТОГО	**Тенге**			**6 537 754**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**317 129**
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	**Тенге**			**196 133**
		ИТОГО	**Тенге**			**7 051 016**
		на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	**Тенге**			**3 525 508**
		на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	**Тенге**			**3 525 508**
		ИТОГО	**Тенге**			**7 051 016**
		НДС 12%	**Тенге**			**846 122**
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**7 897 138**

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"

Аким_____Такирбасов Е.У.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заместитель директора_____Балатаев У.А.

Технадзор

ТОО "Туран Строй Индустрия"

Эксперт_____Ахметов З.Ж.

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

Инженер_____Демеген Н.Д.