Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"22" ноября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Костанай жолдары» г.Костанай ул.Хакимжановой 7
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Карабекова Серика Абдулхамидовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Адаевка-Уркаш-Аралколь» с 10 по 15,2 км, Костанайская область, Камыстинский район
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области», руководитель Турсунова Азамата Жанабильевича
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПИ «Кустанайдорпроект» Заказ № 4-2014
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» №144- пр от 22.07.14
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность капитального ремонта	км	5,2		5,2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: подготовительные работы, земляные работы, устройство дополнительного слоя основания из песка среднезернистого толщиной Н=15 см, устройство нижнего слоя основания из ЩПС, укрепленной 6% цемента М400, с использованием материала от разборки существующей дорождной одежды Н=14см; устройство верхнего слоя основания из ЩПС, укрепленной 6% цемента М400, с использованием материала от разборки существующей дорождной одежды Н=10см; устройство нижнего слоя покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н=7 см, устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси Н=5 см, укрепление обочин щебеночным материалом от разборки объездной дороги Н=12см, пересечения и примыкания ; устройство ж/б труб, рекультивация, обстановка дороги

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2014

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2017года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;
фактически, месяц: 17 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает

объект «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги областного значения «Адаевка-Уркаш-Аралколь» с 10 по 15,2 км

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный директор
ТОО «Қостанай жолдары» **С. Карабеков**