Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с.Тимирязево, Валиханова, 25; БИН 630140000043**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт КГУ "Интернациональная средняя школа Тимирязевского района "**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

за **Август 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	26.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Интернациональная средняя школа Тимирязевского района "	81 136 629,00	72 443 418,75	72 443 418,75	72 443 418,75					8 693 210,25	81 136 629,00

М.П.

Заказчик и.о руководителя КГУ «Отдел образования Тимирязевского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Айдамиров Даглар Элдар Оглы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО ""Alem Construction Group" Исаков Еркебулан Сериккалиевич , аттестат KZ81VJE00081286

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»** **2В**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт КГУ "Интернациональная средняя школа Тимирязевского района "**

Договор подряда (контракт) №14 от 26.02.2024

Акт выполненных работ №1
за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 2-01-03-01:				**59883392**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**7806395**
1	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**107**	**6 057**	**648099**
2	**1206-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**$м^2$**	**907,522**	**2 093**	**1899444**
3	**1206-0101-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**$м^2$**	**86,52**	**4 185**	**362086**
6	**1208-0101-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**1 201,3**	**1 200**	**1441560**
7	**1208-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 37*	**Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**428,7**	**918**	**393547**
8	**1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**1 630**	**713**	**1162190**
9	**1208-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**$м^2$ кровли**	**1 630**	**1 053**	**1716390**

1	2	3	4	5	6	7
10	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Столбики из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	1,819	100 648	183079
	Раздел 2.	**Окна**				**24834597**
11	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	8,505	9 283	78952
12	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	13,66	6 994	95538
13	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	22,165	49 060	1087415
14	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	344	8 154	2804976
15	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	344	45 657	15706008
21	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	395,78	1 936	766230
22	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000x400x10 мм	$м^2$	193,9322	3 261	632413
23	1126-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	8,557	65 593	561279
24	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	8,72814	31 847	277965
25	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	197,2	3 020	595544
26	1211-0102-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	$м^2$	90	19 632	1766880
28	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	61,12	5 619	343433
31	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	22	5 362	117964
	Раздел 4.	**Кровля**				**26955337**

1	2	3	4	5	6	7
35	**1110-0105-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стропила. Установка с изготовлением**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**29,844**	**258 013**	**7700140**
36	**1110-0114-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**12,542**	**196 658**	**2466485**
37	**1110-0115-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**56,386**	**9 861**	**556022**
38	**1108-0201-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**1,842**	**54 034**	**99531**
39	**213-101-0103** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**0,74417**	**113 696**	**84609**
40	**1112-0101-0705** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**$м^2$ кровли**	**1 223**	**6 356**	**7773388**
41	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**1 352,638**	**5 262**	**7117581**
42	**261-105-0703** *РСНБ РК 2022*	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$**	**$м^2$**	**1 223**	**120**	**146760**
43	**1110-0115-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**1 223**	**356**	**435388**
44	**1112-0101-0513** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м ендовы**	**101**	**2 366**	**238966**
45	**224-105-0101** *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**101**	**2 919**	**294819**
52	**1110-0115-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**44**	**356**	**15664**
53	**1110-0115-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**2,635**	**9 861**	**25984**
	Раздел 6.	**Вывоз мусора**				**287063**
87	**414-104-0601** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**115,8446142**	**1 353**	**156738**
88	**412-101-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**1 737,669213**	**75**	**130325**

Итого	59 883 392
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	3 772 654
Итого	63 656 046
Сметная прибыль 5%	3 182 802
Непредвиденные работы и затраты-3%	3 182 802
Итого	70 021 650
Итого в ценах 3 квартала 2024г (100%) к=1,0557	73 921 856

1	2	3	4	5	6	7
		Итого с учетом скидки к=0,98				72 443 418,75
		НДС 12%				8 693 210,25
		Итого с НДС				**81 136 629,00**

Заказчик:

Айдамиров Даглар Элдар Оглы
и.о руководителя КГУ «Отдел образования Тимирязевского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Зангар-LTD"

Авторскийй надзор:

Авхадов Хамзат Алиевич
Эксперт ТОО "ГРАНД"

Технический надзор:

Исаков Еркебулан Сериккалиевич
Эксперт ТОО ""Alem Construction Group"
аттестат KZ81VJE00081286