Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Северо-Казахстанская область, Тимирязевский район, с.Тимирязево, Валиханова, 25; БИН 630140000043**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD" Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Им. Юрия Медведева 41, БИН 991040005463**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт КГУ "Интернациональная средняя школа Тимирязевского района "**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **Сентябрь 2024 год**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	26.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ "Интернациональная средняя школа Тимирязевского района "	121 621 042,08	108 590 216,14	108 590 216,14	36 146 797,39					4 337 615,69	40 484 413,08

М.П.

Заказчик и.о руководителя КГУ «Отдел образования Тимирязевского района» КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» Айдамиров Даглар Эдгар Оглы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор ТОО "Заңғар-LTD" Макенов С.С.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО ""Alem Construction Group" Исаков Еркебулан Сериккалиевич , аттестат KZ81VJE00081286

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

2В

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Заңғар-LTD"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт КГУ "Интернациональная средняя школа Тимирязевского района "**

Договор подряда (контракт) №14 от 26.02.2024

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-03-01 на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ №2-01-03-01:				**20835521**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**83807**
4	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7**	**9 007**	**63049**
5	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полотна дверные. Снятие**	**м^2**	**13,23**	**1 569**	**20758**
		Раздел 2. Окна				**7605768**
11	**1110-0501-0105** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**15,915**	**9 283**	**147739**
12	**1110-0501-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**9,821**	**6 994**	**68688**
13	**223-102-0208** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**25,736**	**49 060**	**1262608**

1	2	3	4	5	6	7
14	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	58,5	8 154	477009
16	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м^2	58,5	46 971	2747804
17	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	3,36	10 948	36785
18	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	м^2	3,36	56 729	190609
19	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	216,3	3 512	759646
20	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	216,3	2 608	564110
21	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка	м откоса	266,26	1 936	515479
22	232-105-0303 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ) размерами 3000х400х10 мм	м^2	104,0678	3 261	339365
23	1126-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м^3 изоляции	1,172	65 593	76875
24	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м^3	1,19544	31 847	38071
25	1208-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м		3 020	
26	1211-0102-1101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	м^2	9,306	19 632	182695
27	1115-0402-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	99,306	452	44886
28	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	27,3	5 619	153399
	Раздел 3. Двери					938430
33	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	13,23	12 102	160109

1	2	3	4	5	6	7
34	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	13,23	58 830	778321
	Раздел 4. Кровля					12207516
35	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	10	258 013	2580130
36	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	4	196 658	786632
40	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	407	6 356	2586892
41	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	450,142	5 262	2368647
42	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	407	120	48840
43	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	407	356	144892
44	1112-0101-0513 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	-81,6	2 366	-193066
45	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	-81,6	2 919	-238190
46	1112-0101-0514 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	70	7 262	508340
47	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	70	1 832	128240
51	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	59 571	119142
54	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	18	7 407	133326
55	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18	5 262	94716
56	1112-0101-0513 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство	м ендовы	14,9	2 366	35253
57	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,9	2 919	43493
58	1112-0101-0514 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	17,9	7 262	129990
59	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,9	1 832	32793

1	2	3	4	5	6	7
60	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	8	389	3112
61	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	750	3000
62	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4 542	9084
66	1112-0101-0707 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	152,84	6 287	960905
67	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	252	2 253	567756
68	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	22	2 535	55770
69	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	152,84	2 554	390353
70	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	29	2 535	73515
71	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	182	1 310	238420
72	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	415	1 164	483060
73	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	41	1 331	54571
74	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	904	10848
75	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	9	3 921	35289
76	224-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	3	3 921	11763

По протоколу замены №1

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**9044251**
1	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	6,21	3 512	21810
2	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	6,21	2 608	16196
3	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	262	6 356	1665272

1	2	3	4	5	6	7
4	224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	289,772	5 262	1524780
5	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 $г/м^2$	$м^2$	262	120	31440
6	1112-0101-0514 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство	м конька	47	7 262	341314
7	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	47	1 832	86104
8	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	39	1 331	51909
9	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Стены. Устройство карнизов (прим. лобовой доски)	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	41,2	7 363	303356
10	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,22	99 441	121318
11	1110-0102-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	134,8	4 813	648792
12	224-103-0113 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	148,28	3 146	466489
13	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,61	237 112	144638
14	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	4,9	258 013	1264264
15	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	2,65	196 658	521144
16	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	9,38	9 861	92496
17	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	8,05596	214 646	1729178

1	2	3	4	5	6	7
18	**1208-0101-1806** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным**	**м**	**8**	**713**	**5704**
19	**224-104-0308** *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**2,4**	**3 353**	**8047**

Итого	29 879 772
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	1 882 425
Итого	31 762 197
Сметная прибыль 5%	1 588 110
Непредвиденные работы и затраты-3%	1 588 110
Итого	34 938 417
Итого в ценах 3 квартала 2024г (100%) к=1,0557	36 884 487
Итого с учетом скидки к=0,98	36 146 797,39
НДС 12%	4 337 615,69
Итого с НДС	**40 484 413,08**

Заказчик:

Айдамиров Даглар Элдар Оглы
и.о.руководителя КГУ «Отдел образования Тимирязевского района»
КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

Подрядчик:

Макенов Серик Сураганович
Директор ТОО "Заңғар-LTD"

Авторский надзор:

Авхадов Хамзат Алиевич
Эксперт ТОО "ГРАНД"

Технический надзор:

Исаков Еркебулан Сериккалиевич
Эксперт ТОО "Alem Construction Group"
аттестат KZ81VJE00081286