Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство улицы Жана курылыс ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области

Меморандум №28 от 17.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Восстановление оси дороги				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,205**	**42 098**	**8 630**
		Наращивание колодцев				
2	**1216-0101-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**1**	**5 958**	**5 958**
3	**6104-0901-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм.Демонтаж**	**$м^3$**	**0,32**	**34 874**	**11 160**
4	**6104-0901-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**$м^3$**	**0,585**	**27 474**	**16 072**
5	**225-101-0108** *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**1**	**17 180**	**17 180**
6	**6103-0101-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**	**$м^3$**	**0,014**	**52 476**	**735**
7	**6302-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Люки. Установка**	**шт.**	**1**	**8 982**	**8 982**
		Земляные работы				
8	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**(Срезка)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**138,059**	**129**	**17 810**
9	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**138,059**	**110**	**15 186**
10	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**23,79**	**129**	**3 069**
11	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**23,79**	**110**	**2 617**

12	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	92,73	434	40 245
13	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	765,0225	94	71 912
14	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	92,73	129	11 962
15	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	90,01	223	20 072
16	6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3 уплотненного грунта	90,01	47	4 230
17	6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 656,56	158	261 736
18	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка (рекультивация) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	28,19	129	3 637
19	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м^3	28,19	110	3 101
		Дорожная одежда				
20	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	162,64	6 056	984 948
21	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,88	176 573	155 384
22	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	979,23	3 121	3 056 177
23	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	м^2	147,2	541	79 635
24	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	14,72	2 419	35 608
		Дорожные знаки				
25	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	4	17 822	71 288
26	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	10 153	40 612
27	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	7 804	15 608
28	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	2	7 453	14 906
29	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	0,32	8 751	2 800
30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,28	61 881	17 327
		Устройство горизонтальной дорожной разметки				

31	6201-0803-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1	км	0,04	541 393	21 656
32	6201-0803-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:3	км	0,044	296 559	13 049
33	6201-0803-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,1	786 182	78 618
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				5111910

		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5111910
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге			342 498
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			186 928
		ИТОГО	Тенге			5 641 336
		Сметная прибыль 5%	Тенге			272 720
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			169 240
		ИТОГО	Тенге			6 083 296
		на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	Тенге			3 041 648
		на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	Тенге			3 041 648
		ИТОГО	Тенге			6 083 296
		НДС 12%	Тенге			729 996
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			6 813 292

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"
Аким_____Такирбасов Е.У.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора_____Балатаев У.А.

Технадзор
ТОО "Туран Строй Индустрия"
Эксперт_____Ахметов З.Ж.

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер_____Демеген Н.Д.