Утвержден
приказам Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 10 2024 года

Заказчик ***КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района в Кызылординской области. Кызылординская область, Жанакорганский р-н, ул Оркендеу №14. Аким Такирбасов Ербол Умирбекович. БИН: 050440006943.***
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии от «31» 10 2024 года
ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович, Казахстан город Кызылорда, ул.Султан Бейбарыс №180. БИН 050140010603. Телефон +7(7242) 26-29-06.
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «31» 10 2024 года
Технический надзор: ТОО "Туран Строй Индустрия" эксперт технадзор Ахметов Зейнебек Жунусович номер аттестата № KZ27VJE00086041 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей, номер аттестата №KZ45VJE00085717 от 15.03.2024 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, номер аттестата №KZ81VJE00086039 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования. БИН 111240005924. Телефон 8(7242)306714
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от « 31 » 10 2024 года
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"эксперт авторского надзора Демеген Нурай Демегенқызы БИН 090940009190 Телефон 8(7242)200110
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство улицы Жусандык ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области».*** **вид строительства – Новое строительство.**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу:
Кызылординская область, Жанакорганский район.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение соответствующего местного исполнительного органа, осуществляющего функции в сфере архитектуры и градостроительства о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий акимата города Кызылорда ***от 11.07.2024 года, №8-Ш*** *выданной* ***КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап»***
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ «Управление по контролю Кызылординской области» Акимат Кызылординской области, № KZ48REA00426902 от 24.10.2024 года
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) ***КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района Кызылординской области. по приказу №22 от 17.10.2024 года***
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «24» октября 2024 года;
месяц, год
окончание работ «30» октября 2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_3 (три) месяца;
фактически_1 (один)_ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина дороги	км	0,487	0,487	0,487	0,487
Количество полос движения	шт	2	2	2	2

Ширина полосы движения	м	2,5	2,5	2,5	2,5
Ширина укрепительной части обочины	м	0,5	0,5	0,5	0,5
Ширина проезжей части	м	5	5	5	5

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_ протяженность улицы 0,487км _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***«Строительство улицы Жусандык ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области»:*** Срезка почвенно-плодородного слоя с откосов существующей дорожной насыпи, разработка грунта 2 группы с погрузкой транспортировкой и уплотнением, планировка верха земляного полотна и откосов, Устройство основания из природных песчано-гравийных смесей – 15 см, устройство обочин из песчано-гравийных смесей – 10 см, розлив вяжущих материалов, устройство из мелкозернистого АБС – 4 см, Установка дорожных знаков, Устройство горизонтальной дорожной разметки из холодного пластика.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 21 515,113 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 17 153,281 тысяч тенге, прочие затраты 4 361,832 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 21 515,113 тыс.тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 17 153,281 тысяч тенге; стоимость прочих затрат 4 361,832 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **отсутствуют**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство улицы Жусандык ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области» *принять в эксплуатацию.*

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ***КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района в Кызылординской области. Аким Такирбасов Ербол Умирбекович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Ахметов Зейнебек Жунусович номер аттестата № KZ27VJE00086041 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей, номер аттестата №KZ45VJE00085717 от 15.03.2024 г. эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций, номер аттестата №KZ81VJE00086039 от 05.04.2024 г, эксперт по осуществлению технического надзора по объектам второго и третьего уровней ответственности – в части технологического оборудования.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***ТОО "Туран Строй Индустрия" Директор Жанибеков Ғалым Тимурұлы***

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ***ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг» Директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна.***

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Демеген Нұрай Демегенқызы***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Управление автомобильных дорог», Директор Удербаев Мурат Прмагамбетович***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	487	Основания из природных песчано-гравийных смесей, покрытие из мелкозернистого асфальтобетона	
2	Ширина проезжей части	м	5	Основания из природных песчано-гравийных смесей, покрытие из мелкозернистого асфальтобетона	
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Разметка проезжей части	м	487		
6	Ширина обочины	м	0,5	Укрепление из природных песчано-гравийных смесей	
7	Количество полос	шт	2		
8	Дорожные знаки	шт	8		
9	Элементы освещения	шт	-		
10	Дорожное покрытие	м2	2784,02	Покрытие из мелкозернистого асфальтобетона	
11	Электроосвещение	шт	-		

Заказчик: *КГУ «Аппарат акима сельского округа Талап» Жанакорганского района в Кызылординской области. Аким Такирбасов Ербол Умирбекович*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский *надзор: ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг" Демеген Нурай Демегенқызы*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)