Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство улицы Жусандык ст. Бесарык с/о Талап Жанакорганского района Кызылординской области

Меморандум №28 от 17.10.2024 г.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Восстановление оси дороги				
1	**СЦИ** *РК 8.03-04-2023 таб.1601-0204-30 п.2*	**Восстановление трассы для строительства автомобильной дороги (2 категории сложности)**	**км**	**0,487**	**42 098**	**20 502**
		Земляные работы				
2	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**(Срезка)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**468,44**	**129**	**60 429**
3	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**468,44**	**110**	**51 528**
4	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**170,2**	**129**	**21 956**
5	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**170,2**	**110**	**18 722**
6	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**537,24**	**434**	**233 162**
7	**412-102-0105** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**4 432,23**	**94**	**416 630**
8	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**537,24**	**129**	**69 304**
9	**6101-0107-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**521,49**	**223**	**116 292**
10	**6101-0107-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**521,49**	**47**	**24 510**
11	**6101-0109-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**$м^2$**	**4 714,17**	**158**	**744 839**
12	**6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**106,39**	**129**	**13 724**
13	**6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102**	**$м^3$**	**106,39**	**110**	**11 703**
		Дорожная одежда				
14	**6201-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**452,48**	**6 056**	**2 740 219**
15	**6201-0602-0901** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,51**	**176 573**	**443 198**
16	**6201-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**2 784,02**	**3 121**	**8 688 926**

17	6201-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укрепление обочин щебнем, толщина 10 см	$м^2$	780,3	541	422 142
18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	78,03	2 419	188 755
		Дорожные знаки				
19	6201-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	17 822	142 576
20	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	8	10 153	81 224
21	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	3	7 804	23 412
22	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	5	7 453	37 265
23	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	0,64	8 751	5 601
24	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,56	62 787	35 161
		Устройство горизонтальной дорожной разметки				
25	6201-0803-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1	км	0,18293	541 393	99 037
26	6201-0803-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разметка проезжей части пластиком холодного формирования, ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 3:1	км	0,222	786 182	174 532
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14885349**

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			14885349
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	**Тенге**			997 318
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			546 324
		ИТОГО	**Тенге**			16 428 991
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			794 133
		Непредвиденные работы и затраты - 3%	**Тенге**			492 870
		ИТОГО	**Тенге**			17 715 994
		на III квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	**Тенге**			8 857 997
		на IV квартал 2024 г., доля - 50 %, к - 1,0000	**Тенге**			8 857 997
		ИТОГО	**Тенге**			17 715 994
		НДС 12%	**Тенге**			2 125 919
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			19 841 913

Принял
Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Талап"
Аким _____ **Такирбасов Е.У.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ **Балатаев У.А.**

Технадзор
ТОО "Туран Строй Индустрия"
Эксперт _____ **Ахметов З.Ж.**

Авторский надзор
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Инженер _____ **Демеген Н.Д.**