Приложение 1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Декларация о соответствии

«_30_» *ноября* 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ДЕЛОФБК», РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, проспект Н. Назарбаева, 3/7***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Сарсенбекова Н.Т.***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области»***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау», и.о. руководителя Садвакасова Р.К.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «Alfa building group»*

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Көкше-Құрылыс-Р», заключение ТОО «Qazexpertiza.KZ» № QKZ-0027/19 от 07.06.2019 г.***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» приказ № 146 от 10.06.2019 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь покрытия	$м^2$	6667,4			
Площадь озеленения	$м^2$	5611,6			

Протяженность сети теплоснабжения: Д-76 мм Д-159 мм	м	241 110 131			
Протяженность сети водопровода Д-160 мм Д-75 мм	м	130,3 83 47,3			
Протяженность сети канализации Д-315 мм Д-200 мм	м	115,5 99,6 15,9			
Протяженность КЛ-0,4кВ	м				
Протяженность КЛ-0,4кВ (освещение)	м				
Опоры освещения	шт.				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Вместимость	мест	300	300
Площадь застройки	$м^2$	1160	
Общая площадь здания	$м^2$	3541,9	
Общая площадь квартир	$м^2$		
Жилая площадь квартир	$м^2$		
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	$м^3$	14142,7	
Площадь встроенных, встроено-строен-ных и пристроенных ещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: Однокомнатных Двухкомнатных Трехкомнатных						

• Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***тысяч тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***тысяч тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

• Уровень ответственности сооружения – II, степень огнестойкости – II, класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.
стенами лестничных клеток.

• Фундамент здания – монолитная железобетонная лента высотой 500мм из бетона класса прочности В15, марки по морозостойкости F150, марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе, уложенной по утрамбованной подушке из мелкофракционного щебня толщиной 100мм с пропиткой битумом.

• Фундамент перехода – монолитный столбчатый из бетона класса прочности В15, марки по морозостойкости F75, марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе по утрамбованной подушке из мелкофракционного щебня толщиной 100мм с пропиткой битумом.

• Стены техподполья - блоки бетонные по ГОСТ 13579-78*. По верхнему уровню фундаментных блоков предусматривается монолитный железобетонный пояс из бетона класса В12,5 толщиной 200мм. Вертикальная гидроизоляция бетонных и железобетонных конструкции, в местах.

• Наружные стены – из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по толщиной 510 мм с утеплением ISOVER OL-E (объемным весом 50кг/м3, толщиной 100мм) с последующей отделкой декоративной штукатуркой по сетке.

• Внутренние стены здания - из полнотелого керамического кирпича марки толщиной 380мм на цементно-песчаном растворе марки М75.

• Колонны перехода сечением 640х640мм с отметки минус -1,100 до отметки устройства прогонов - из полнотелого керамического кирпича.

• Перегородки - из керамического кирпича марки КР-р-по толщиной 120 мм.

• Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты.

• Перемычки - сборные железобетонные.

• Прогоны - сборные железобетонные.

• Лестницы: лестничные марши – сборные железобетонные.

• Крыша в осях 1-7/А-Д и над переходом - плоская, рулонная, с покрытием из двух слоев гидроизоляционного наплавляемого кровельного материала, утеплитель кровли: нижний слой - ISOVER OL- P толщиной 150мм, верхний слой - ISOVER OL-TOP толщиной 50мм.

• Водосток наружный, организованный.

• Крыльца: фундаменты – монолитные из бетона класса В7,5 по щебеночной подготовке толщиной с пропиткой битумом; ступени и площадки – монолитные железобетонные толщиной 150мм из бетона класса прочности В15.

• Ограждения крылец и пандуса – металлические.

• По периметру наружных стен устраивается асфальтобетонная отмостка шириной 1,5 м по щебеночному основанию толщиной 150мм с уклоном 3% от здания.

• Наружные сети теплоснабжения. Проектом предусматривается двухтрубная система теплоснабжения. Трубы прокладываются по территории школы в монолитных железобетонных каналах.

• Система отопления №1 предназначена для отопления трехэтажной пристройки, система отопления №2 - для отопления перехода от пристройки к существующему зданию школы. Системы отопления №1, №2 запроектированы двухтрубные с попутным движением теплоносителя. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы.

• Вентиляция помещений школы запроектирована приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

• Наружный водопровод запроектирован из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR 26-питьевая ГОСТ 18599-2001(СТ РК ИСО 4427-2-2014) диаметром 160 х 6.2 мм и Ø 75 х 2.9 мм.

• Внутренние сети водопровода. Магистральная тупиковая сеть хозяйственно-питьевого водопровода проложена под потолком техподполья. Стояки и магистраль запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб по ГОСТ 3262-75* диаметром от 20х2.5 до 50х3.0 мм. Подводки к приборам системы холодного водоснабжения выполняются из полипропиленовых труб PN 20 Ø 20х3.4 -Ø 25х4.2 СТ РК ГОСТ 52134-2010. Сеть горячего водоснабжения согласно задания на проектирование предусматривается от электрических водонагревателей типа " Аристон" емкостью 30-80 л.Система горячего водоснабжения

подводки к санприборам предусмотрены из полипропиленовых армированных труб PN 20 Ø 20х3.4,Ø 25х4.2 СТ РК ГОСТ 52134-2010

- Самотечная канализация выполнена из полипропиленовых гофрированных двухслойных труб "Оптима " с раструбом и уплотнительным кольцом: труба ОД 200,315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011.
- Внутренние сети канализации. Прокладка канализационных труб с трубами водоснабжения принята скрытая в несгораемых коробах, внутренняя сеть канализации запроектирована из канализационных полиэтиленовых раструбных труб Ø 50,100 SDR 33 ГОСТ 22689-2014.
- Наружные сети электроснабжения. Проектом предусмотрено: строительство двух КЛ-0,4кВ кабелем марки АВБбШв-1кВ от РУ-0,4кВ проектируемой КТПГ-10/0,4кВ до ВРУ проектируемой школы.
- Наружное освещение. Проектом предусмотрено монтаж металлических опор уличного освещения высотой 8м; монтаж светодиодных светильников мощностью 80Вт.
- Силовое электрооборудование и электроосвещение. Рабочий проект внутреннего электрооборудования разработан на напряжение 380/220 В при глухозаземленной нейтрале трансформатора. Проектом предусмотрено рабочее и аварийное освещение напряжением 220В и ремонтное 36В.
- Сеть пожарной сигнализации выполнено кабелем КСПВ 4х0,5мм, прокладываемые в кабельном канале 16х25мм. Сети оповещения выполнены кабелем ВВГ-4х1,0мм2, проложены скрыто. Оповещение выполнено световым табло "Выход". Сети речевого оповещения выполнены кабелем ПРППМ 2х1,2 мм, прокладываемым в кабельном канале 16х25мм.
- Телефонизация здания выполнено согласно задания на проектирования, от существующего ввода, внутренняя проводка выполнена телефонным кабелем в кабельном канале и оконечены телефонными розетками, монтируемыми на высоте 0,3 м от уровня пола.
- Сети электрочасофикации выполняются кабелем ПРППМ-1х2х1,2мм скрыто совместно с кабелями и проводами радиофикации, телевидения и звонковой сигнализации.
- Сети звонковой сигнализации выполнены кабелем ПРППМ-1х2х1,2мм скрыто совместно с сетями остальных слаботочных устройств.
- Для местной радиотрансляции предусмотрено установка радиотрансляционного усилителя "Inter M", место установки усилителя уточняется при начале строительно- монтажных работ у директора школы.
- Телевидение предусмотрено от местного телецентра.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2020 г.***;
(месяц, год)
окончание работ ***ноябрь 2020 г.***;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: ***13 месяцев*** , фактически:***13 месяцев;***
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Инженер по надзору за строительством и ремонтом кабельного цеха ЦТО МС ЦРДТ АО «Казахтелеком»
Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер филиала ТОО «Кокшетау Энерго»
Улеков М.С. _____

- Начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
Макишев Р.А. _____

- Директор КГУ «Средней школы-лицея № 6» г. Кокшетау отдела образования
Самбаева А.К. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство пристройки к КГУ "Средняя школа-лицей №6" на 300 мест г.Кокшетау Акмолинской области»***
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***директор ТОО «ДЕЛОФБК» Сарсенбеков Н.Т.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)