7К3 7К0 строй

Приложение 4-1 к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 02.04. 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Агыбай батыра, 26Б**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		№42	**28.02.2023 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"	**60 064 340,50**	29 615 823,48							3 553 898,82	**33 169 722,30**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района

БИН 990340005808

Директор_____**Ж.Ф.Сарсембекова**

М.П.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 010340001407

Эксперт_____**Кадыкенов**

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтройГрупп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

БИН 111040019283

Директор_____**М.Б.Жуман**

М.П.

Приложение №3-1 Форма 4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)
Форма 2В

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Агыбай батыра, 26Б

Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"

Договор подряда №42 от 28.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за Июнь 2023 года

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 3. Наружная отделка фасадов										
1	17	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	997		930,94	47,69	928147	47546	308991	427962	1464598
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				573,33	22,85	571610	22781		108489	
2	18	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17к=1,15; к=1,25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /облицовка плиткой из травертина/**	м2 поверхности облицовки	997		4881,01	53,57	4866366	53409	247246	3297972	8817485
							4579,45	14,85	4565711	14805		653147	
3	19	С1231-102-0101	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	м2	997		7273,00	--	7251181	--	7251181	--	7831275
							--	--	--	--		580094	
4	20	С1231-202-0101	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	м2	1017		9695,00	--	9859815	--	9859815	--	10648600
							--	--	--	--		788785	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22905509	100955	17667233	3725934	28761958
									5137321	37586	--	2130515	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					22905509				
			Материалы	Тенге					556236				
			Всего заработная плата	Тенге						5174907			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				3725934				
		Сметная прибыль	Тенге				2130469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28761330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3413
		Сметная заработная плата	Тенге					5174907			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28761330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3413
		Сметная заработная плата	Тенге					5174907			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28761330**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5137321				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100955			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					37586			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17666650		
		- Накладные расходы	Тенге							3725934	
		- Сметная прибыль	Тенге							2130469	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								345 135,96
		ИТОГО В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ	**Тенге**								**29 106 465,96**
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	Тенге								582 129,32
		ИТОГО:									29 688 595,28
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=1,0500514	**Тенге**								**31 174 551,04**
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге								3 740 946,12
		ВСЕГО СМР В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С МАТЕРИАЛАМИ	Тенге								34 915 497,16
		ВСЕГО СМР по договору:									33 169 722,30

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района

БИН 990340005808

Руководитель _____ **Сарсембекова Ж.Ф.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Кустанай Спец Строй"

БИН 091040019633

Эксперт _____ **Сатыбалдиев А.Б.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040010283

Директор _____ **Бурин М. Б**

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Stroy Time"

БИН 191140000849

Директор _____ **Ахметканов Е.А.**

М.П.