Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры,развития языков и спорта Атбасарского района,Республика Казахстан, Акмолинская область, Атбасарский район, Атбасар, Агыбай батыра, дом № 26, корпус Б** — **990340005808**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** — **111040019283**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №42 от 28.02.2023г (Атбасарский РДК)

Номер документа	Дата составления
00000000072	13.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"			Работа	1	30 913 460,00	30 913 460,00	3 312 156,43
				Итого	1	x	30 913 460,00	3 312 156,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2023

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Агыбай батыра, 26Б

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года.
от 13.12.2023

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		42	28.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"	106 547 419,33	**27 601 303,57**		-	-	-	-	-	3 312 156,43	**30 913 460,00**

Заказчик:

Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808

Директор _____ Сарсембекова Ж.Ф.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой" БИН 091040019633

Эксперт _____ Садык А.Б.

Подрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М. Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района, БИН 990340005808, Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Агыбай батыра, 26Б

Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасадов здания ГККП "Атбасарский районный дом культуры"

Договор подряда №42 от 28.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за декабрь 2023 года
от 13 декабря 2023 года

Составлен (а) в ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Входная группа									
1	1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	8,6	841,18	33,68	7234,00	289,00	4651,00	1688,00	9636,00
						266,66	5,98	2293,00	51,00		714,00	
2	2	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	8,6	773,94	141,25	6656,00	1215,00	2841,00	2104,00	9461,00
						302,37	37,44	2600,00	322,00		701,00	
3	3	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	8,6	209,36	20,89	1800,00	180,00	1525,00	105,00	2057,00
						11,15	5,79	96,00	50,00		152,00	
4	4	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,0634	118221,71	28096,60	7495,00	1781,00	182,00	4367,00	12811,00
						87261,43	8394,64	5532,6[illegible]	533,00		949,00	
5	5	[illegible]0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 4[illegible], толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0634	416359,00		26397,00		26397,00		28509,00
											2112,00	
6	6	ТССЦ РК 8.04-08-2020 табл.6 п.2	**Доплата к стоимости металлоконструкций за применение марки стали С245**	т	0,0634	7420,00		470,00		470,00		508,00
											38,00	
7	7	217-101-0304 РСНБ РК 2015	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200**	шт.	8	171,00		1368,00		1368,00		1477,00
											109,00	
8	8	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	8,68	5445,47	18,64	47267,00	162,00	34560,00	9065,00	60839,00
						1445,32	5,21	12545,00	45,00		4507,00	
9	9	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	4,66	841,69	219,58	3922,00	1023,00	618,00	1882,00	6268,00
						489,59	71,24	2281,00	332,00		464,00	
10	10	224-101-0404 РСНБ РК 2015	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм**	м2	4,66	3451,00		16082,00		16082,00		17369,00
											1287,00	
11	11	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,7118	439,62	0,00	753,00	0,00		542,00	1399,00
						439,62	0,00	753,00	0,00		104,00	
12	12	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2	1,7118	102,91	12,40	176,00	21,00		112,00	311,00
						90,51	0,00	155,00	0,00		23,00	
13	13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,7118	106,79	3,38	183,00	6,00	75,00	74,00	278,00
						59,50	0,39	102,00	1,00		21,00	
14	14	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска серебристой краской БТ-177**		1,7118	114,96	4,36	197,00	7,00	145,00	33,00	248,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 1: Входная группа	**м2**		**26,13**	**0,58**	**45,00**	**1,00**		**18,00**	
								120000,00	**4684,00**	**88914,00**	**19972,00**	**151171,00**
			Раздел 2: Прочие конструкции					**26402,00**	**1334,00**	**0,00**	**11199,00**	
15	**15**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**24,04**	**8243,92**	**1850,62**	**198184,00**	**44489,00**	**129460,00**	**32299,00**	**248922,00**
						1008,10	**857,92**	**24235,00**	**20624,00**		**18439,00**	
16	**16**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,21**	**26424,66**	**1151,21**	**190522,00**	**8300,00**	**171690,00**	**9036,00**	**215523,00**
						1460,70	**279,93**	**10532,00**	**2018,00**		**15965,00**	
			Итого по разделу 2: Прочие конструкции					**388706,00**	**52789,00**	**301150,00**	**41335,00**	**464445,00**
								34767,00	**22642,00**	**0,00**	**34404,00**	
			Раздел 3: Наружная отделка фасадов									
17	**17**	**1108-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**735**	**930,94**	**47,69**	**684240,90**	**35052,15**	**227791,20**	**315498,42**	**1079718,34**
						573,33	**22,85**	**421397,55**	**16794,75**		**79979,02**	
18	**18**	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя /облицовка плиткой из травертина/**	**м2 поверхности облицовки**	**735**	**4881,01**	**53,57**	**3587542,02**	**39373,95**	**182272,65**	**2431303,16**	**6500352,70**
						4579,45	**14,85**	**3365895,42**	**10914,75**		**481507,52**	
19	**19**	**231-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	**м2**	**735**	**7273,00**		**5345655,00**		**5345655,00**		**5773307,40**
											427652,40	
20	**20**	**231-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	**м2**	**749,68316**	**9695,00**		**7268178,24**		**14536356,48**		**7849632,37**
											581454,13	
21	**21**	**1115-0109-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя/облицовка плиткой из травертина/**	**м2 поверхности облицовки**	**120**	**4881,01**	**53,57**	**585721,00**	**6428,00**	**29759,00**	**396947,00**	**1061281,00**
						4579,45	**14,85**	**549534,00**	**1782,00**		**78613,00**	
22	**22**	**231-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	**м2**	**120**	**7273,00**		**872760,00**		**872760,00**		**942581,00**
											69821,00	
23	**23**	**231-202-0101 РСНБ РК 2015**	**Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 20 мм**	**м2**	**122,4**	**9695,00**		**1186668,00**		**2373336,00**		**1281601,00**
											94933,00	
24	**24**	**1211-0102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**18,63**	**5757,85**	**0,39**	**107269,00**	**7,00**	**18695,00**	**63768,00**	**184720,00**
						4753,98	**0,00**	**88567,00**	**0,00**		**13683,00**	
			Итого по разделу 3: Наружная отделка фасадов					**19638034,00**	**80861,00**	**23586625,00**	**3207517,00**	**24673194,00**
								4425394,00	**29492,00**	**0,00**	**1827643,00**	
			Раздел 4: Наружные проемы									
25	**25**	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**12,231**	**1782,39**	**257,45**	**21800,00**	**3149,00**	**4607,00**	**11214,00**	**35655,00**
						1148,30	**125,15**	**14045,00**	**1531,00**		**2641,00**	
26	**26**	**223-203-0708 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 БДПН 24-15, двупольный**	**м2**	**12,231**	**58795,00**		**719122,00**		**719122,00**		**776652,00**
											57530,00	
27	**27**	**1110-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**9,45**	**2065,29**	**255,49**	**19517,00**	**2414,00**	**4692,00**	**9758,00**	**31617,00**
						1313,32	**120,78**	**12411,00**	**1141,00**		**2342,00**	
28	**28**	**223-203-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	**м2**	**9,45**	**32281,00**		**305055,00**		**305055,00**		**329459,00**
											24404,00	
29	**29**	**1110-0501-0202 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**4,077**	**1782,39**	**257,45**	**7267,00**	**1049,00**	**1536,00**	**3738,00**	**11885,00**
						1148,30	**125,15**	[illegible]	**510,00**		**880,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	223-203-0209 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный**	м2	4,077	32619,00		132988,00		132988,00		143627,00
31	31	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	2,0705	2065,29	255,49	4276,00	529,00	1028,00	10639,00 2138,00	6927,00
32	32	223-203-0306 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	2,0705	39241,00		81248,00		81248,00		87748,00
33	33	1212-0101-1004 РСНБ РК 2015	**Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 %**	м2	14,7	636,13	4,41	9351,00	65,00	2021,00	6500,00 5255,00	15774,00
			Итого по разделу 4: Наружные проемы			494,25	2,22	7265,00	33,00		1168,00	
								1300624,00	7206,00	1252297,00	32103,00	1439344,00
			Раздел 5: Внутренняя отделка					41122,00	3465,00	0,00	106617,00	
34	34	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	12,81	3883,03	46,54	49742,00	597,00	20799,00	20769,00	76152,00
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка			2212,87	38,92	28347,00	499,00		5641,00	
								49742,00	597,00	20799,00	20769,00	76152,00
			ИТОГО по акту					28347,00	499,00	0,00	5641,00	
								21497106,00	146137,00	25249785,00	3321696,00	26804306,00
								4556032,00	57432,00	0,00	1985504,00	

	Временные здания и сооружения								
	Итого с временными	1,20%							321 651,67
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	20%							27 125 957,67
	Итого Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки								0,00
	Непредвиденные работы и затраты								27 125 957,67
	Итого с непредвиденными работами и затратами	2%							542 519,10
	Итого в текущих ценах на 2022 год, К=	1,0500514							27 668 476,78
	Итого в ценах Генподрядчика, с учетом договорного коэффициента, К=	0,950022276							29 053 322,50
	НДС	12%							27 601 303,57
	Итого с НДС								3 312 156,43
									30 913 460,00

ЗАКАЗЧИК: Государственное казенное коммунальное предприятие "Атбасарский районный дом культуры" отдела внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Атбасарского района

БИН 990340005808
Руководитель _____ **Сарсембекова Ж.Ф.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Кустанай СпецСтрой"
БИН 091040010985

Эксперт _____ **Сайпк А.Б.**
М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283
Директор _____ **Жуман М.Б**
М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Stroy Time"
БИН 191140000895
Директор _____ **Ахметканов Е.А.**
М.П.