ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, Г.ХРОМТАУ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 4, тел.: 21777** — **990640003208**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81, тел.: 52-13-77** — **040240008524**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 150 от 23 августа 2021 года

Номер документа	Дата составления
00000000009	27.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Ахтанова 110			услуга	1	18 467 425,00	18 467 425,00	2 216 091,00	20 683 516,00
				Итого	1	x	18 467 425,00	2 216 091,00	20 683 516,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.09.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул Ахтанова 110
Договор №150 от 23.08.2021 года

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим	код
			№150	23.08.2021				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ									
	На отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1						НДС тенге	ВСЕГО тенге
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	9 043 122	8 074 216							0	0
Акт №2	11 640 394	10 393 209							968 906	9 043 122
Итого	20 683 516	18 467 425							1247185	11640394
									2 216 091	20 683 516

Заказчик
Руководитель:
ГУ "Аппарат акима г Хромтау"
Бисомбин Ж.Т

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
Ногаев О.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
Батыров С. С.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта — Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

на

Акт
приемки выполненных работ за Сентябрь 2021 года
на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ										
10	213-302-0101 РСНБ РК 2015	**Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый**										
		СП - 8%	шт.	860		388,00	--	333680	--	333680	--	360374
						--	--	--	--		26694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					333680		333680		360374
		Стоимость общестроительных работ	Тенге							--	26694	
		Материалы	Тенге									
		Всего заработная плата	Тенге									
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2. Ворота										
51	Прайс лист	**Автоматические откатные ворота**	комплект	2		1428571,43	--	2857143	--		--	2857143
						--	--	--	--	2857143	--	
52	Прайс лист	**Дорожный блокиратор ДБ-4000Г**	комплект	2		3950000,00	--	7900000	--		--	7900000
						--	--	--	--	7900000	--	
		Калитка К-1										
55	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**										
		СП - 8%	т	0,03318		369084,00	--	12246	--	12246	--	13236
						--	--	--	--		980	
56	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**										
		СП - 8%	т	0,01662		330422,00	--	5492	--	5492	--	8931
						--	--	--	--		439	
57	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**										
		СП - 8%	т	0,0314		356834,00	--	11205	--	11205	--	12101
						--	--	--	--		896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	223-502-0308 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ									
		СП - 8%	шт.	1	1920,00	--	1920	--	1920	--	2074
59	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания			--	--	--	--		154	
		СП - 8%	пара	1	4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
60	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3			--	--	--	--		332	
		СП - 8%	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--		83	
		Стоимость оборудования	Тенге				10793194		36051		10796078
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге						10757143	2884	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				11126874				11156452
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге							29578	
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
		Итого прямые затраты					11126874				
		Накладные расходы					0				
		Сметная прибыль					29578				
		ИТОГО					11156452				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					167 347				
		Итого					11 323 799				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					224 211				
		ИТОГО					11 548 010				
		Итого с договорным коэффициентом К=0,9					10 393 209				
		НДС (12 %)					1 247 185				
		Всего по акту с учетом НДС					**11 640 394**				

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

_____ **Шабикбаев С. Н.**

Руководитель структурного подразделения

_____ **Минайдаров Ж. М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С. С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"

_____ **Ногаев О.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт

приемки выполненных работ за Сентябрь 2021 года

на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10.Фасад										
295	1211-0103-0103 РСНБ РК 2015	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек**	м2	341		587,82	300,79	200447	102569	707	104673	329529
		НР - 72%; СП - 8%				284,96	141,37	97171	48207		24410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
296	1115-0212-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	м2 отделываемой поверхности	341		1419,34	163,65	483995	55805	236484	174770	711466
		НР - 80%; СП - 8%				562,19	78,46	191706	26756		52701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					684442	158374	237191	279443	1040995
								288877	74963	--	77111	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге									
		Материалы	Тенге									
		Всего заработная плата	Тенге									
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									
		Сметная прибыль	Тенге									
		РАЗДЕЛ 11.Кровля										
		Демонтажные работы										
309	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	м2 кровли	235,3		263,79	12,72	62070	2993	--	43255	113751
		НР - 72%; СП - 8%				251,07	4,25	59077	1000		8426	
310	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	307		107,91	0,07	33128	21	--	23837	61522
		НР - 72%; СП - 8%				107,84	--	33107	--		4557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
311	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,761	118255,85	1913,09	1272551	20586	933078	394715	1692647
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			29633,89	796,43	318890	8570		125381	
312	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	35,28	36043,28	3721,81	1271607	131305	883340	399174	1696389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8133,85	982,89	286962	34676		125658	
313	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,6	44677,76	3464,54	26807	2079	17414	7283	36818
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			12190,76	861,86	7314	517		2727	
314	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2011 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,03267	325908,00	--	10647	--	10647	--	11499
					--	--	--	--		882	
315	261-107-0594 РСНБ РК 2015	**Ерши металлические**									
		СП - 8%	кг	3,9	200,00	--	780	--	780	--	842
					--	--	--	--		62	
316	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная. Устройство в один слой**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	27,1	825,54	33,09	22372	897	14611	6457	31135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			253,30	5,69	6864	154		2306	
317	1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	27,1	670,50	28,75	18170	779	12918	4235	24197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			165,05	4,80	4473	130		1792	
318	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,789	118355,65	1469,49	211738	2629	154209	50473	283188
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			30687,75	660,15	54900	1181		20977	
319	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**									
		НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	12,55	9097,26	78,95	114171	991	99086	13081	137432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1123,04	35,10	14094	441		10180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,0831	33899,04	16765,08	2817	1393	680	790	3896
		НР - 69%; СП - 8%			8952,89	4824,75	744	401		289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
321	241-102-0226 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	м	5,2	6196,00	--	32219	--	32219	--	34797
		СП - 8%			--	--	--	--		2578	
322	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,03136	113210,33	27553,43	3550	864	86	1967	5958
		НР - 69%; СП - 8%			82908,10	7972,16	2600	250		441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
323	214-102-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,04217	357095,00	--	15059	--	15059	--	16264
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
324	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	307	4777,22	28,03	1466607	8604	1193293	246619	1850284
		НР - 92%; СП - 8%			862,25	10,93	264710	3354		137058	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
325	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	307	603,16	16,23	185169	4981	148925	29962	232341
		НР - 92%; СП - 8%			101,83	4,25	31263	1305		17211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
326	1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Карниз. Обшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	м2 потолков	67,44	339,64	4,28	22905	289	872	19692	46005
		НР - 90%; СП - 8%			322,43	2,01	21744	136		3408	
327	214-204-0206 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	м2	67,44	2166,00	--	146075	--	146075	--	157761
		СП - 8%			--	--	--	--		11686	
328	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	210	2087,00	1459,43	438269	306479	57633	131872	615752
		НР - 92%; СП - 8%			353,13	329,44	74157	69182		45611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
329	224-105-0203 РСНБ РК 2015	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	70	524,00	--	36680	--	36680	--	39614
		СП - 8%			--	--	--	--		2934	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	224-105-0205 РСНБ РК 2015	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	70	732,00	--	51240	--	51140	--	55159
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
				Фм1							
331	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,036	7022,04	2244,03	253	81	133	71	350
		НР - 93%; СП - 8%			1100,67	1018,83	40	37		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
332	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,21	30714,94	2061,06	6450	433	6008	1377	8483
		НР - 91%; СП - 8%			6707,95	496,14	1409	104		636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
333	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00448	319930,00	--	143	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
334	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00231	325908,00	--	753	--	753	--	813
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
335	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	2,08	953,36	25,13	1983	53	1197	689	2885
		НР - 93%; СП - 8%			352,29	3,66	733	8		314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				5455503	485457	3786965	1175499	7161480
							1183081	121446	--	530479	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5449136				
	Материалы		Тенге				3491315				
	Всего заработная плата		Тенге					1300533			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				294886				
		Накладные расходы	Тенге				1172742				
		Сметная прибыль	Тенге				529749				
				РАЗДЕЛ 12. Водосток							
336	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Водосточные системы наружные из ПВХ. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	м желоба	70,6	1334,07	5,34	94186	377	21900	68356	172305
		НР - 92%; СП - 8%			1004,38	1,84	70909	130		11764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	224-106-0101 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	70,6	1638,00	--	115643	--	115643	--	134894
		СП - 8%			--	--	--	--		9251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	224-106-0109 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	2	837,00	--	1674	--	1674	--	1808
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
339	224-106-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	141	805,00	--	113505	--	113505	--	122585
		СП - 8%			--	--	--	--		9080	
340	224-106-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	1	4381,00	--	4381	--	4381	--	4731
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
341	224-106-0104 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	1	1918,00	--	1918	--	1918	--	2071
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
342	224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 75 мм**	шт.	1	2006,00	--	2006	--	2006	--	2166
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
343	224-106-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	1	2006,00	--	2006	--	2006	--	2166
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
344	224-106-0105 РСНБ РК 2015	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	3	4133,00	--	12399	--	12399	--	13391
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
345	224-106-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 75 мм**	м	5,6	2135,00	--	11956	--	11956	--	12912
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
346	224-106-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт.	5	1047,00	--	5235	--	5235	--	5654
		СП - 8%			--	--	--	--		419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				364909	377	293623	65356	464683
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				70909	130	--	34418	
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							2030
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**6504854**	**644208**	**4317779**	**1520298**	**8667158**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1542867**	**196539**	**–**	**642008**	
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								

Итого прямые затраты	**6504854**
Накладные расходы	**1520298**
Сметная прибыль	**642008**
ИТОГО	**8667160**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	130 007
Итого	8 797 167
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	174 184
ИТОГО	8 971 351
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	8 074 216
НДС (12 %)	968 906
Всего по акту с учетом НДС	**9 043 122**

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

_____ Шабикбаев С. Н.

Руководитель структурного подразделения

_____ Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аймореке"

_____ Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"

_____ Ногаев О.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, Г.ХРОМТАУ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 4, тел.: 21777 — 990640003208

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81, тел.: 52-13-77 — 040240008524

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор № 150 от 23 августа 2021 года

Номер документа	Дата составления
00000000013	27.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) (при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС в KZT	сумма с НДС в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Ахтанова 110			услуга	1	18 346 733,04	18 346 733,04	2 201 607,96	20 548 341,00
				Итого	1	x	18 346 733,04	2 201 607,96	20 548 341,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчеты) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель): директор / подпись / Ногаев О.С. — *должность, подпись, расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): Аким города / подпись / Н. Бисембин — *должность, подпись, расшифровка подписи*

Дата подписания приемщиком работ (услуг): 27.10.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области
Договор: №150 от 23.08.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за октябрь 2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области	41 231 857	41 231 857				20 548 341			
В том числе НДС-12%	4 417 699	4 417 699				2 201 608			
ВСЕГО к оплате:	**41 231 857**	**41 231 857**				**20 548 341**			
В том числе НДС-12%	4 417 699	4 417 699				2 201 608			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Аппарат акима г.Хромтау"

_____ **Бисембин Ж.Т**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Стройком+Сервис»

_____ **Ногаев О.С.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С. С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2021 года
на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Административное здание литер А1										
		Стены. Комната дежурной №2, посетителей №5, кабинет №13										
1	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной,** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		111,7	264,20	--	29511	--	--	11148	54820
						264,20	--	29511	--		4061	
		Полы. Комната дежурной №2, посетителей №5, кабинет №13										
5	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		53,3	465,37	16,13	24804	860	--	17886	45749
						449,24	8,23	23944	439		3189	
		Потолки. Комната дежурной №2, посетителей №5, кабинет №13										
8	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		53,3	264,20	--	14082	--	--	10139	26159
						264,20	--	14082	--		1938	
		Стены. Бытовая комната №12										
12	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		36,4	264,20	--	9617	--	--	8924	17864
						264,20	--	9617	--		1313	
		Стены. Кухня №12										
16	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки		13,5	836,51	58,59	11293	791	--	7837	10660
						777,92	28,36	10502	383		1830	
		Полы. Кухня №12										
18	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		7,7	465,37	16,13	3583	124	--	2516	6609
						449,24	8,23	3459	63		490	
		Полы. Бытовая комната №14										
20	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2		10,9	465,37	16,13	5073	176	--	3500	9356
						449,24	8,23	4897	90		693	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолки. Бытовая комната №14 и кухни									
53	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	18,6	264,20	--	4914	--	--	3538	9128
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	4914	--		676	
		Стены. Коридор №1,4,6									
55	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	88,1	264,20	--	23276	--	--	16759	43238
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	23276	--		3203	
		Полы. Коридор №1,4,6									
59	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия**	м2	34,5	465,37	16,13	16055	557	--	11364	29612
		НР - 72%; СП - 8%			449,24	8,23	15499	284		2194	
		Потолки. Коридор №1,4,6									
62	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	34,5	264,20	--	9115	--	--	6563	16932
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	9115	--		1254	
		Полы. Подсобка №8.9									
65	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. разборка покрытия**	М2	10,1	892,66	34,66	9016	350	--	6368	16615
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	8666	179		1231	
		Потолки. Подсобка №8.9									
67	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	10,1	264,20	--	2668	--	--	1921	4956
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	2668	--		367	
		Стены. Подсобка №8.9									
70	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	40,1	264,20	--	10594	--	--	7628	19680
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	10594	--		1458	
		Полы. Ванная №10, туалет №11									
74	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. разборка покрытия**	м2	5	892,66	34,66	4463	173	--	3152	8225
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	4290	88		609	
		Стены. Ванная №10									
77	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	15,4	836,51	58,59	12882	903	--	8940	23568
		НР - 72%; СП - 8%			777,92	28,36	11980	437		1746	
		Стены. Туалет №11									
79	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	7,6	836,51	58,59	6357	446	--	4412	11631
		НР - 72%; СП - 8%			777,92	28,36	5912	216		862	
81	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	5,7	264,20	--	1506	--	--	1084	2797
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	1506	--		207	
		Потолки. Ванная №10, туалет №11									
85	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	5	264,20	--	1321	--	--	951	2454
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	1321	--		182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
101	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		Стены. Лестничная площадка №7 1-2 этаж							
		НР - 72%; СП - 8%	м2	64,1	264,20	--	16935	--	--	12193	31459
					264,20	--	16935	--		2330	
105	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		Потолки. Лестничная площадка №7 2 этаж							
		НР - 72%; СП - 8%	м2	10,6	264,20	--	2801	--	--	2016	5203
					264,20	--	2801	--		385	
109	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		Стены. Лестничная марш							
		НР - 72%; СП - 8%	м2	5,7	264,20	--	1506	--	--	1084	2797
					264,20	--	1506	--		207	
113	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. разборка покрытия		Лестничная площадка полы, ступени							
		НР - 72%; СП - 8%	М2	19,2	892,66	34,66	17139	665	--	12105	31584
					858,00	17,68	16474	339		2340	
125	ТПРАЙС лист	Рольставни оконные									
		СП - 8%	шт	7	113750,00	--	796250	--	796250	--	859950
					--	--	--	--		63700	
134	ТПРАЙС лист	Рольставни оконные									
		СП - 8%	шт	1	82589,29	--	82589	--	82589	--	89196
					--	--	--	--		6607	
135	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		Стены. 1й этаж							
		НР - 72%; СП - 8%	м2	56,4	264,20	--	14901	--	--	10729	27680
					264,20	--	14901	--		2050	
138	1207-0101-0209 РСНБ РК 2015	Полы бетонные. Разборка покрытия		Полы. 1й этаж							
		НР - 72%; СП - 8%	м2	34,8	616,28	146,69	21447	5105	--	13535	37780
					469,59	70,59	16342	2457		2799	
140	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		Потолки. 1й этаж							
		НР - 72%; СП - 8%	м2	34,8	264,20	--	9194	--	--	6620	17079
					264,20	--	9194	--		1265	
		РАЗДЕЛ 2. Гараж литер "А1" 2х-этажный									
143	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,5	Ворота распашные.Демонтаж		Ворота гаража 2 шт							
		НР - 118%; СП - 8%	шт.	2	18562,09	3260,76	37124	6522	--	39207	82438
					15301,33	1311,98	30603	2624		6107	
144	1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	12,5	48122,84	6,23	601535	78	583537	12365	663012
					1433,61	--	17920	--		49112	
				Стены. 2й этаж							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	60,2	264,20 264,20	-- --	15905 15905	-- --	--	11451 2189	29548
158	ТПРАЙС лист	Рольставни оконные *СП - 8%*	шт	2	88839,29 --	-- --	177679 --	-- --	177679	-- 14214	191893
		РАЗДЕЛ 4. 2-й этаж									
		Стены. Кабинет № 5,6,8									
173	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	136,6	264,20 264,20	-- --	36090 36090	-- --	--	25985 4966	67041
		Полы. Коридор №5,6,8									
177	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	75,2	465,37 449,24	16,13 8,23	34996 33783	1213 619	--	24769 4781	64546
		Потолки №5,6,8									
180	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	75,2	264,20 264,20	-- --	19868 19868	-- --	--	14305 2734	36907
		Стены. Коридора № 2,9									
195	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	31,5	264,20 264,20	-- --	8322 8322	-- --	--	5992 1145	15459
		Полы. Коридор №2,9									
199	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,7	465,37 449,24	16,13 8,23	5910 5705	205 105	--	4183 807	10901
		Потолки. Коридор №2,9									
202	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	12,7	264,20 264,20	-- --	3355 3355	-- --	--	2416 462	6233
		Стены. Комната отдыха №3									
205	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	35,1	264,20 264,20	-- --	9273 9273	-- --	--	6677 1276	17226
		Полы. Комната отдыха №3									
209	1207-0101-0203 РСНБ РК 2015	Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м2	16,5	465,37 449,24	16,13 8,23	7679 7412	266 136	--	5435 1049	14163
		Потолки. Комната отдыха №3									
212	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	16,5	264,20 264,20	-- --	4359 4359	-- --	--	3139 600	8098
		Полы. Туалет №4									
215	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. разборка покрытия	м2	2,4	892,66	34,66	2142	83	--	1513	3948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	2059	42		292	
		Стены. Туалет №4									
218	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	9,4	836,51	58,59	7863	551	--	5457	14386
					777,92	28,36	7312	267		1066	
213	231-302-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм** *СП - 8%*	м2	51,744	2373,00	--	122789	--	122789	--	132612
					--	--	--	--		9823	
214	233-202-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м2	25,704	2276,00	--	58502	--	58502	--	63182
					--	--	--	--		4680	
219	233-202-0103 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м2	10,403	1797,00	--	18694	--	18694	--	20190
					--	--	--	--		1496	
220	232-201-0101 РСНБ РК 2015	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная** *СП - 8%*	м2	45,9	1781,00	--	81748	--	81748	--	88288
					--	--	--	--		6540	
221	231-302-0104 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм** *СП - 8%*	м2	32,5	7210,00	--	234325	--	234325	--	253071
					--	--	--	--		18746	
222	231-302-0501 РСНБ РК 2015	**Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм** *СП - 8%*	м2	19,776	6785,00	--	134180	--	134180	--	144915
					--	--	--	--		10734	
		Потолок. Туалет №4									
224	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	2,4	264,20	--	634	--	--	457	1178
					264,20	--	634	--		87	
248	ТПРАЙС лист	**Рольставни оконные** *СП - 8%*	шт	9	113750,00	--	1023750	--	1023750	--	1105650
					--	--	--	--		81900	
		РАЗДЕЛ 8.Ограждения территории. Демонтажные работы									
287	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,118	79037,39	1445,84	9326	171	1	6355	16936
					77590,50	463,96	9156	55		1255	
288	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Стойки ограждения. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,2	17560,36	11735,55	73754	49290	1903	25355	107037
					5371,73	3377,33	22561	14185		7929	
289	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Ограждения зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%*	т	1,231	46010,36	10519,73	56639	12950	811	29588	93128
					34832,03	2,56	42878	3		6898	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1109-0403-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Ворота секционные площадью 25 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	28,1	647,04	3,23	18182	91	--	12483	33118
		НР - 69%; СП - 8%			643,81	--	18091	--		2453	
		РАЗДЕЛ 10.Фасад									
297	1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (межэтажный элемент)	м	62,5	199,10	1,48	12444	92	3196	7352	21380
		НР - 80%; СП - 8%			146,50	0,55	9156	34		1584	
298	1115-0111-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (угловой элемент)	м	39,06	488,86	4,33	19095	168	5111	11104	32615
		НР - 80%; СП - 8%			353,71	1,65	13816	64		2416	
299	1115-0111-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент)	м	115,09	165,34	1,08	19029	124	4828	11295	32750
		НР - 80%; СП - 8%			122,31	0,36	14077	42		2426	
300	ТПРАЙС лист	Декоративный пояс SVC-010 размером 25x8x200	пм	64	2636,61	--	168743	--	168743	--	182242
		СП - 8%			--	--	--	--		13499	
301	ТПРАЙС лист	Декоративный угол SVC-042 размером 35x5x200	пм	40	2678,57	--	107143	--	107143	--	115714
		СП - 8%			--	--	--	--		8571	
302	ТПРАЙС лист	Декоративный элемент для обрамления окон SVC-001 размером 14,5x4x200	пм	98	1294,64	--	126875	--	126875	--	137025
		СП - 8%			--	--	--	--		10150	
303	ТПРАЙС лист	Декоративный элемент для обрамления окон SVC-004 размером 11,5x8,5x200	пм	32	1634,82	--	52314	--	52314	--	56499
		СП - 8%			--	--	--	--		4185	
304	ТПРАЙС лист	Декоративный элемент размером 25x19,5x13	шт	20	1785,71	--	35714	--	35714	--	38571
		СП - 8%			--	--	--	--		2857	
		Цоколь									
305	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	32,5	12053,12	43,38	391726	1410	246919	115253	547537
		НР - 80%; СП - 8%			4412,21	20,59	143397	669		40558	
		ОТМОСТКА									
306	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,972	10984,31	2280,54	43630	9058	17908	19430	68105
		НР - 94%; СП - 8%			4195,48	1008,56	16664	4006		5045	
307	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07288	356765,54	1889,18	26001	138	24599	1205	29382
		НР - 91%; СП - 8%			17342,00	822,63	1264	60		2176	
308	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,965	26507,52	9,60	131610	48	108031	22119	166027
		НР - 94%; СП - 8%			4739,33	--	23531	--		12298	
		РАЗДЕЛ 13.Электрическая часть									
		Демонтажные работы									

	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	879	30,03	--	26393	--	--	19003	49028
		НР - 72%; СП - 8%			30,03	--	26393	--		3632	
348	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	16	69,05	--	1105	--	--	795	2082
		НР - 72%; СП - 8%			69,05	--	1105	--		152	
349	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	31	75,62	0,90	2344	28	--	1678	4344
		НР - 72%; СП - 8%			74,72	0,46	2316	14		322	
350	1217-0101-2601 РСНБ РК 2015	Щитки групповые на лестничной клетке. Демонтаж	шт.	1	2036,27	--	2036	--	--	1466	3782
		НР - 72%; СП - 8%			2036,27	--	2036	--		280	
		Электротехническое оборудование									
351	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	4623,69	113,63	4624	114	1005	2556	7754
		НР - 72%; СП - 8%			3505,20	44,54	3505	45		574	
352	247-201-0307 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14778,00	--	14778	--	14778	--	15960
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
353	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5600,90	147,39	5601	148	2130	2425	8668
		НР - 72%; СП - 8%			3323,50	44,54	3323	45		642	
354	247-204-1651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
355	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3010,97	32,23	33121	354	14488	13161	49985
		НР - 72%; СП - 8%			1661,75	--	18279	--		3703	
356	247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	454,00	--	2270	--	2270	--	2452
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
357	247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
358	247-204-0554 РСНБ РК 2015	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С25 30 мА	шт.	5	4356,00	--	21780	--	21780	--	23522
		СП - 8%			--	--	--	--		1742	
359	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1659,83	108,16	1660	109	26	1130	3013
		НР - 72%; СП - 8%			1524,76	44,54	1525	45		223	
360	247-301-0206 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594
		СП - 8%			--	--	--	--		1155	
		Кабельно-проводниковая продукция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	1993	273,74 220,44	2,70 0,08	545571 439344	5381 149	100846	316435 68960	930967
362	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,247	222611,00 --	-- --	277596 --	-- --	277596	-- 22208	299804
363	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,716	346715,00 --	-- --	248248 --	-- --	248248	-- 19860	268108
364	243-116-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х6 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,03	1504601,00 --	-- --	45138 --	-- --	45138	-- 3611	48749
				Электроустановочное изделие							
365	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2158,55 1687,05	432,65 178,15	19427 15183	3893 1603	351	12086 2521	34035
366	ТПРАЙС лист	Блок аварийного питания для сетильников БАП-12 *СП - 8%*	шт	9	15658,93 --	-- --	140930 --	-- --	140930	-- 11274	152204
367	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	46	276,74 242,62	0,28 0,13	12730 11160	13 6	1557	8040 1662	22431
368	247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	22	407,00 --	-- --	8954 --	-- --	8954	-- 716	9670
369	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	23	345,00 --	-- --	7935 --	-- --	7935	-- 635	8570
370	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	1	368,00 --	-- --	368 --	-- --	368	-- 29	397
374	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1557,21 1143,91	213,03 62,35	4672 3432	639 187	601	2606 582	7860
375	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм *СП - 8%*	т	0,014202	323776,00 --	-- --	4598 --	-- --	4598	-- 368	4966

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
		НР - 72%, СП - 8%	м	25	295,95	31,39	7399	785	894	4294	12629
377	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм			228,78	9,80	5720	245		935	
		СП - 8%	т	0,0314	365820,00	--	11487	--	11487	--	12406
					--	--	--	--		919	
				Прочие работы							
378	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора									
		НР - 72%, СП - 8%	т	21,0263	2533,69	--	53274	--	--	38357	98962
					2533,69	--	53274	--		7331	
379	411-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%	т·км	105,1315	150,00	--	15770	--		--	17032
					--	--	--	--		1262	

ИТОГО	8 303 985
Временные здания и сооружения (1,5 %)	124 560
Итого	8 428 545
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	166 885
ИТОГО	8 595 430
Непредвиденные работы и затраты-2%	171 909
Итого	8 767 339
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	7 890 605
НДС (12 %)	946 873
Всего по акту с учетом НДС	**8 837 477**

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау
_____ Шабикбаев С. Н.

Руководитель структурного подразделения
_____ Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____ Ногаев О.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №2

приемки выполненных работ за октябрь 2021 года

на ограждение территории (ЛС 2-1-2)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ										
		Земляные работы										
1	1101-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2**	км траншеи	0,20752		952303,62	709718,62	197622	147281	--	57113	275114
		НР - 72%; СП - 8%				242585,00	139663,54	50341	28983		20379	
2	1101-0106-0106 РСНБ РК 2015 К=5	**Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2**	км траншеи	0,20752		-621928,00	-317428,00	-129062	-65873	--	-55196	-198998
		НР - 72%; СП - 8%				-304500,00	-64914,00	-63190	-13471		-14741	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	87,16		35,98	35,98	3136	3136	--	887	4345
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	1232		311	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	87,16		17,77	17,77	1549	1548	--	438	3146
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,98	--	608		159	
		ОГ-1 /L=3м/10 шт										
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,78		6429,67	1795,22	5015	1401	2867	998	6491
		НР - 72%; СП - 8%				957,10	815,06	747	636		481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	5,85	22910,52	1227,17	134027	7179	119880	6275	151526
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	6968	1747		11224	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45	902,38	20,10	40607	905	25917	10020	54678
		НР - 72%; СП - 8%			306,34	2,93	13785	132		4050	
8	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,5	2705,96	6,78	17589	44	15989	1130	20216
		НР - 72%; СП - 8%			239,38	1,99	1556	13		1497	
9	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из блоков пустотелых. Кладка рядовая	м3 кладки	11,980488	8382,15	2367,02	100422	28358	19653	42545	154404
		НР - 72%; СП - 8%			4374,70	557,46	52411	6679		11437	
11	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,343	69012,00	--	23671	--	23671	--	25565
		СП - 8%			--	--	--	--		1894	
12	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска проволоки	м проволоки	120	34,43	0,31	4132	37	122	2874	7566
		НР - 72%; СП - 8%			33,11	0,15	3973	18		560	
13	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	10,908	641,00	--	6992	--	6992	--	7551
		СП - 8%			--	--	--	--		559	
		ОГ-2 /L=3,3м/23 шт									
14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,001	6429,67	1795,22	12866	3592	7359	2553	16653
		НР - 72%; СП - 8%			957,10	815,06	1915	1631		1234	
15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	14,996	22910,52	1227,17	343566	18403	307300	16086	388424
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	17863	4479		28772	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	115,92	902,38	20,10	104604	2330	66763	25812	140850
		НР - 72%; СП - 8%			306,34	2,93	35511	340		10433	
17	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	16,1	2705,96	6,78	43566	109	39603	2798	50073
		НР - 72%; СП - 8%			239,38	1,99	3854	32		3709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из блоков пустотелых. Кладка рядовая	м3 кладки	31,0796148	8382,15	2367,02	260514	73566	50984	110369	400553
		НР - 72%; СП - 8%			4374,70	557,46	135964	17326		29671	
19	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	2231	388,00	--	865628	--	865628	--	934878
		СП - 8%			--	--	--	--		69250	
20	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,8855	69012,00	--	61110	--	61110	--	65999
		СП - 8%			--	--	--	--		4889	
21	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска проволочных шпалерных опор	м проволоки	303,6	34,43	0,31	10453	95	306	7270	19141
		НР - 72%; СП - 8%			33,11	0,15	10052	46		1418	
22	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	27,59724	641,00	--	17690	--	17690	--	19105
		СП - 8%			--	--	--	--		1415	
		ОГ-3 /L=3,4м/30 шт									
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,7	6429,67	1795,22	17360	4847	9929	3445	22469
		НР - 72%; СП - 8%			957,10	815,06	2584	2201		1664	
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	20,25	22910,52	1227,17	463938	24850	414967	21722	524513
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	24121	6048		38853	
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,6	902,38	20,10	141313	3148	90192	34871	190278
		НР - 72%; СП - 8%			306,34	2,93	47973	459		14095	
26	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	21,75	2705,96	6,78	58855	147	53501	3780	67646
		НР - 72%; СП - 8%			239,38	1,99	5207	43		5011	
27	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из блоков пустотелых. Кладка рядовая	м3 кладки	41,374476	8382,15	2367,02	346807	97935	67871	146927	533233
		НР - 72%; СП - 8%			4374,70	557,46	181001	23065		39499	
28	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	2970	388,00	--	1152360	--	1152360	--	1244549
		СП - 8%			--	--	--	--		92189	
29	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	1,2	69012,00	--	82814	--	82814	--	89439
		СП - 8%			--	--	--	--		6625	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска проволоки	м проволоки	408	34,43	0,31	14047	126	412	9770	25723
		НР - 72%; СП - 8%			33,11	0,15	13509	61		1908	
31	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	37,0872	641,00	--	23773	--	23773	--	25675
		СП - 8%			--	--	--	--		1902	
				ОГ-4 /L=0,8м/2 шт							
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,024	6429,67	1795,22	154	44	87	31	199
		НР - 72%; СП - 8%			957,10	815,06	23	20		15	
33	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,4	22910,52	1227,17	9164	490	8198	429	10361
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	476	119		767	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,44	902,38	20,10	1299	29	829	321	1749
		НР - 72%; СП - 8%			306,34	2,93	441	4		130	
35	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	0,4	2705,96	6,78	1082	3	983	70	1244
		НР - 72%; СП - 8%			239,38	1,99	96	1		92	
36	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из блоков пустотелых. Кладка рядовая	м3 кладки	0,3622008	8382,15	2367,02	3036	857	594	1286	4668
		НР - 72%; СП - 8%			4374,70	557,46	1585	202		346	
37	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	26	388,00	--	10088	--	10088	--	10895
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
38	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,02	69012,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
39	1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска проволоки	м проволоки	3,2	34,43	0,31	110	1	3	77	202
		НР - 72%; СП - 8%			33,11	0,15	106	--		15	
40	261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,58176	641,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
				Столб /Ст-1/68 шт							
41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,224	6429,67	1795,22	7870	2198	4501	1562	10186
		НР - 72%; СП - 8%			957,10	815,06	1171	998		755	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	15,3	21831,36	1227,17	334020	18776	297019	16412	378467
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	18225	4570		28035	
43	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05916	22050,13	1033,49	1304	61	17	898	2378
		НР - 72%; СП - 8%			20728,64	356,32	1226	21		176	
44	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы из блоков пустотелых. Кладка рядовая	м3 кладки	26,5242432	8382,15	2367,02	222330	62783	43511	94192	341843
		НР - 72%; СП - 8%			4374,70	557,46	116036	14786		25322	
45	213-302-0101 РСНБ РК 2015	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	1904	388,00	--	738752	--	738752	--	797852
		СП - 8%			--	--	--	--		59100	
46	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	1,00096	336552,70	1511,34	336876	1513	320269	11342	376076
		НР - 72%; СП - 8%			15080,00	658,10	15094	659		27857	
47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91,8	902,38	20,10	82838	1845	52871	20442	111542
		НР - 72%; СП - 8%			306,34	2,93	28122	269		8262	
48	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	17	2705,96	6,78	46001	115	41817	2954	52872
		НР - 72%; СП - 8%			239,38	1,99	4069	34		3916	
49	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение блоков бетоном	м3	11,016	23376,61	1132,94	257517	12481	229748	13117	292285
		НР - 72%; СП - 8%			1387,80	265,97	15288	2930		21651	
50	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00185	330422,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		РАЗДЕЛ 2. Ворота									
		Калитка К-1									
53	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	13022,92	119,19	13023	120	940	8646	23402
		НР - 72%; СП - 8%			11963,40	44,53	11963	45		1733	
54	1109-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление каркаса панелей ограждения	т	0,0812	44323,76	9228,10	3599	750	73	2164	6224
		НР - 72%; СП - 8%			34181,10	2829,50	2776	230		461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	2,42	191,47	5,34	463	12	213	172	686
62	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			98,30	0,59	238	1		91	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	2,42	163,34	3,79	395	9	247	101	536
		ИТОГО			57,42	0,59	139	1		40	

Временные здания и сооружения (1,5 %)	7 696 025
Итого	115 440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	7 811 465
ИТОГО	154 667
Непредвиденные работы и затраты-2%	7 966 132
Итого	159 323
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	8 125 455
НДС (12 %)	7 312 910
Всего по акту с учетом НДС	877 549
	8 190 459

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

_____ **Шабикбаев С. Н.**

Руководитель структурного подразделения

_____ **Минайдаров Ж. М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С. С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"

_____ **Ногаев О.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №3

приемки выполненных работ за октябрь 2021 года

на наружное электроосвещение (ЛС 4-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Осветительное оборудование										
		Стойки освещения										
7	247-306-0105 РСНБ РК 2015	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**7**		**77337,00**	**--**	**541359**	**--**	**541359**	**--**	**584668**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**43309**	
8	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,287**		**594087,00**	**--**	**170503**	**--**	**170503**	**--**	**184143**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13640**	
		РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковые изделия										
		Прокладка кабеля в траншее										
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**173**		**381,14**	**165,96**	**65937**	**28711**	**9309**	**26757**	**100109**
		НР - 72%; СП - 8%				**161,37**	**53,44**	**27917**	**9245**		**7416**	
14	243-113-1002 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,17646**		**368834,00**	**--**	**65084**	**--**	**65084**	**--**	**70291**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5207**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	168	348,60	156,93	58565	26364	7555	23882	89043
		НР - 72%; СП - 8%			146,70	50,74	24646	8524		6596	
16	243-104-0101 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,17136	25724,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
17	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Клеммная колодка типа ТМ-2506	шт.	27	479,00	--	12933	--	12933	--	13968
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
18	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Укладка в траншее сигнальной лентой ЛСЭ-150	км кабеля	0,159	31095,00	21317,40	4944	3390	--	1670	7143
		НР - 72%; СП - 8%			9777,60	4808,78	1555	765		529	
19	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	159	38,00	--	6042	--	6042	--	6525
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
				Земляные работы /тип Т-1/							
20	1101-0106-0102 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,145	952303,62	709718,62	138084	102909	--	39907	192230
		НР - 72%; СП - 8%			242585,00	139663,54	35175	20251		14239	
21	1101-0106-0106 РСНБ РК 2015 К=3,5	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2	км траншеи	0,145	-435349,60	-222199,60	-63126	-32219	--	-26997	-97333
		НР - 72%; СП - 8%			-213150,00	-45439,80	-30907	-6589		-7210	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,1	171,87	78,99	4486	2062	--	2469	7511
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	2424	1005		556	
				Земляные работы /ТИП Т-2/							
23	1101-0106-0102 РСНБ РК 2015	Траншеи глубиной 1,6 м для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. Группа грунтов 2	км траншеи	0,014	952303,62	709718,62	13332	9936	--	3853	18560
		НР - 72%; СП - 8%			242585,00	139663,54	3396	1955		1375	
24	1101-0106-0106 РСНБ РК 2015 К=3,5	Вычитается позиция: Траншеи для трубопроводов диаметром 300-700 мм. Рытье и засыпка роторными экскаваторами. При изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м исключать, группа грунтов 2	км траншеи	0,14	-435349,60	-222199,60	-60949	-31108	--	-26066	-93976
		НР - 72%; СП - 8%			-213150,00	-45439,80	-29841	-6362		-6961	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,52	171,87	78,99	433	199	--	238	725
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	234	97		54	

ИТОГО	1 088 368
Временные здания и сооружения (1,5 %)	16 326
Итого	1 104 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	21 873
ИТОГО	1 126 566
Непредвиденные работы и затраты-2%	22 531
Итого	1 149 098
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	1 034 188
НДС (12 %)	124 103
Всего по акту с учетом НДС	**1 158 291**

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау
_____Шабикбаев С. Н.
Руководитель структурного подразделения
_____Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Аймереке"
_____Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____Ногаев О.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №4

приемки выполненных работ за октябрь 2021 года

на тепловые сети (ЛС 6-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	29,1		224,23	224,23	6525	6525	--	786	7896
		НР - 72%; СП - 8%				--	37,52	--	1092		885	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,9		1826,44	--	1644	--	--	1184	3054
		НР - 72%; СП - 8%				1826,44	--	1644	--		226	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,653		35,98	35,98	743	743	--	210	1029
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,13	--	292		76	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,9		952,56	--	857	--	--	617	1592
		НР - 72%; СП - 8%				952,56	--	857	--		118	
5	1101-0104-0409 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	20,653		36,43	36,43	752	752	--	213	1042
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,30	--	295		77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	20,653	171,87 92,88	78,99 38,51	3550 1918	1631 795	--	1954 440	8944
		Лотки и плиты покрытия									
		Сечение 1-1									
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	5,447	11316,89 4568,76	2835,35 959,68	61643 24886	15444 5227	21313	21682 6666	89991
8	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	3,51	37642,00 --	-- --	132123 --	-- --	132123	-- 10570	142693
9	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	м3	1,707	73378,00 --	-- --	125256 --	-- --	125256	-- 10020	135276
10	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *СП - 8%*	м3	0,23	39307,00 --	-- --	9041 --	-- --	9041	-- 723	9764
11	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	3	4217,95 878,28	1051,47 448,31	12654 2635	3154 1345	6865	2865 1242	16761
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	25,4	735,61 379,85	32,02 15,60	18684 9648	813 396	8223	7232 2073	27989
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	25,4	180,67 9,38	10,85 5,16	4589 238	276 131	4075	266 388	5243
14	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	22,91	3536,53 132,54	4,29 1,19	81022 3036	98 27	77888	2206 6658	89886
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	76,8	902,38	20,10	69303	1544	44232	17101	93317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			306,34	2,93	23527	225		6912	
				Угол поворота УП-1							
16	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,28	12956,69	2242,44	3628	628	1057	1505	5544
		НР - 72%; СП - 8%			6937,70	528,12	1943	148		411	
17	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,112	52065,00	--	5831	--	5831	--	6298
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,25	26073,49	1132,94	6518	283	5888	298	7361
		НР - 72%; СП - 8%			1387,80	265,97	347	66		545	
19	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	1149,98	63,63	1840	102	517	940	3003
		НР - 72%; СП - 8%			762,97	53,17	1221	85		222	
				Узел "А"							
40	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,05	4001,34	14,63	200	1	139	43	263
		НР - 72%; СП - 8%			1193,62	3,96	60	--		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,00089	365820,00	--	326	--	326	--	352
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
42	214-102-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм**	т	0,0012	383938,00	--	461	--	461	--	498
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
43	214-101-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм**	т	0,00314	356834,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
44	261-107-0201 РСНБ РК 2015	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0002	309548,00	--	62	--	62	--	67
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
45	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2	0,17	172,90	6,58	29	1	15	9	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			74,74	1,17	13	--		3	
		РАЗДЕЛ 2. Дренажный колодец ф 1,5м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
46	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	40,4	224,23	224,23	9059	9059	--	1091	10962
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,52	--	1516		812	
47	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	31,15	33,82	33,82	1053	1054	--	320	1483
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,27	--	445		110	
48	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,25	35,98	35,98	333	333	--	94	461
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,13	--	131		34	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,25	171,87	78,99	1590	730	--	875	2662
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	859	356		197	
50	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,95	14289,99	3228,31	42155	9524	8840	21025	68234
		НР - 72%; СП - 8%			8064,80	1833,75	23791	5410		5054	
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17	10054,97	1824,43	170934	31015	77899	54530	243501
		НР - 72%; СП - 8%			3648,24	806,85	62020	13716		18037	
52	1108-0801-0101 РСНБ РК 2015	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, бутовые. Устройство	м3 основания	0,36	15768,80	341,99	5677	123	3052	1843	8122
		НР - 72%; СП - 8%			6950,48	161,37	2502	58		602	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
53	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,08	14712,88	7765,54	1177	621	33	544	1859
		НР - 72%; СП - 8%			6531,29	2910,39	523	233		138	
54	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,08	39307,00	--	3145	--	3145	--	3397
		СП - 8%			--	--	--	--		252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,745	24641,78	9821,29	43000	17139	6133	19399	67390
		НР - 72%; СП - 8%			11305,36	4134,41	19728	7215		4992	
56	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19606,00	--	19606	--	19606	--	21174
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
57	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14374,00	--	57496	--	57496	--	62096
		СП - 8%			--	--	--	--		4600	
58	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6765,00	--	6765	--	6765	--	7306
		СП - 8%			--	--	--	--		541	
59	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5177,00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
60	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	20979,00	--	20979	--	20979	--	22657
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
61	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
		СП - 8%			--	--	--	--		1515	
62	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,22	902,38	20,10	18246	406	11646	4502	24568
		НР - 72%; СП - 8%			306,34	2,93	6194	59		1820	
		ОТМОСТКА ШИРИНОЙ 1 м									
63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,351	6429,67	1795,22	8686	2425	4968	1724	11243
		НР - 72%; СП - 8%			957,10	815,06	1293	1101		833	
64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонные плоские. Устройство	м3	1,08	21005,16	1227,17	22686	1326	20074	1158	25752
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	1286	323		1908	
		РАЗДЕЛ 3. Тепловые сети надземная прокладка									
65	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,008	2425233,71	462873,75	19402	3703	10902	4232	25525
		НР - 72%; СП - 8%			599675,00	135115,29	4797	1081		1891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	581,00	--	2324	--	2324	--	2510
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
67	242-302-0402 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	27559,00	--	55118	--	55118	--	59527
		СП - 8%			--	--	--	--		4409	
68	242-302-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	26996,00	--	53992	--	53992	--	58311
		СП - 8%			--	--	--	--		4319	
69	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	1,5	329,47	3,29	494	5	460	21	556
		НР - 72%; СП - 8%			19,01	0,59	29	1		41	
70	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,21	41631,09	1202,84	8743	253	3622	3589	13318
		НР - 72%; СП - 8%			23178,60	557,46	4868	117		987	
71	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	4,5	2630,07	168,73	11835	759	1084	7245	20607
		НР - 72%; СП - 8%			2220,37	15,84	9992	71		1526	
		РАЗДЕЛ 4. Тепловые сети подземная прокладка									
72	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,075	1071833,71	462873,75	80388	34716	696	39679	129672
		НР - 72%; СП - 8%			599675,00	135115,29	44976	10134		9605	
73	241-102-0140 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	69,69	1340,00	--	93385	--	93385	--	100856
		СП - 8%			--	--	--	--		7471	
74	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,04	1031,00	--	4165	--	4165	--	4498
		СП - 8%			--	--	--	--		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	241-102-0113 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	2,02	374,00	--	755	--	755	--	815
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
76	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1252859,14	510679,12	3759	1532	65	1862	6070
		НР - 72%; СП - 8%			720590,00	141245,26	2162	424		450	
77	241-701-0201 РСНБ РК 2015	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	3	1140,00	--	3420	--	3420	--	3694
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
78	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	4	581,00	--	2324	--	2324	--	2510
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
79	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0016	578742,00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
80	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0276	578742,00	--	15973	--	15973	--	17251
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
81	1312-1101-0104 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	4468,78	--	8938	--	136	6337	16497
		НР - 72%; СП - 8%			4401,00	--	8802	--		1222	
82	242-302-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	29319,00	--	58638	--	58638	--	63329
		СП - 8%			--	--	--	--		4691	
83	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3224,33	155,45	3224	155	284	2058	5705
		НР - 72%; СП - 8%			2785,16	73,35	2785	73		423	
84	242-306-0405 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1	111793,00	--	111793	--	111793	--	120736
		СП - 8%			--	--	--	--		8943	
85	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	13	329,47	3,29	4283	43	3993	183	4824
		НР - 72%; СП - 8%			19,01	0,59	247	8		357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1	41631,09	1202,84	41631	1202	17250	17090	63419
		НР - 72%; СП - 8%			23178,60	557,46	23179	557		4698	
87	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	30	4125,21	30,39	123756	912	31083	66344	205308
		НР - 72%; СП - 8%			3058,71	12,76	91761	383		15208	
88	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,03	419709,00	--	12591	--	12591	--	13598
		СП - 8%			--	--	--	--		1007	
89	1339-0201-0725 РСНБ РК 2015	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку	снимок	2	2702,57	40,50	5405	81	1551	2716	8771
		НР - 72%; СП - 8%			1886,40	--	3773	--		650	

ИТОГО	2 219 520
Временные здания и сооружения (1,5 %)	33 293
Итого	2 252 813
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	44 606
ИТОГО	2 297 418
Непредвиденные работы и затраты-2%	45 948
Итого	2 343 367
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	2 109 030
НДС (12 %)	253 084
Всего по акту с учетом НДС	**2 362 114**

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау
_____ Шабикбаев С. Н.

Руководитель структурного подразделения
_____ Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аиторекс"
_____ Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____ Ногаев О.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области
Договор: №150 от 23.08.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за ноябрь 2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области	59 295 387	59 295 387				18 063 530			
В том числе НДС-12%	6 353 077	6 353 077				1 935 378			
ВСЕГО к оплате:	**59 295 387**	**59 295 387**				**18 063 530**			
В том числе НДС-12%	6 353 077	6 353 077				1 935 378			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Аппарат акима г.Хромтау"

_____ **Бисембин Ж.Т**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С. С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Стройком+Сервис»

_____ **Ногаев О.С.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, Г.ХРОМТАУ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 4, тел.: 21777**	**990640003208**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81, тел.: 52-13-77**	**040240008524**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 150 от 23 августа 2021 года	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
00000000018	**29.11.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Ахтанова 110			услуга	1	16 128 151,79	16 128 151,79	1 935 378,21	18 063 530,00
				Итого	1	x	16 128 151,79	1 935 378,21	18 063 530,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Нугоев О. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Ж. Ж. Бисембин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года
на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Административное здание литер А1										
		Стены. Комната дежурной №2, посетителей №5, кабинет №13										
2	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	111,7		2050,05	29,92	228991	3342	102409	90609	345168
		НР - 72% СП - 8%				1103,31	23,33	123240	2606		25568	
3	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	111,7		388,99	1,08	43450	120	8995	27515	76642
		НР - 80% СП - 8%				307,38	0,53	34335	59		5677	
4	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	111,7		193,30	0,45	21591	51	3506	14446	38920
		НР - 80% СП - 8%				161,45	0,21	18034	24		2883	
		Полы. Комната дежурной №2, посетителей №5, кабинет №13										
5	1111-0101-1408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	53,3		2790,85	17,11	148752	912	130429	16783	178778
		НР - 60% СП - 8%				326,66	8,33	17411	444		13243	
7	1111-0101-0003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	48,4		304,94	3,09	14759	149	9342	5006	21346
		НР - 34% СП - 8%				108,84	1,20	5268	58		1581	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Потолки. Комната дежурной №2, посетителей №5, кабинет №13									
9	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	53,3	2520,23	33,06	134328	1762	56927	55468	104980
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	75639	1401		15184	
10	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	53,3	448,35	1,08	23897	57	4191	15660	43721
		НР - 80%; СП - 8%			366,75	0,53	19548	28		3169	
11	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	53,3	233,25	0,45	12432	24	1673	8897	15711
		НР - 80%; СП - 8%			201,40	0,21	10735	11		1681	
		Стены. Бытовая комната №12									
13	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	36,4	2050,05	29,92	74622	1089	33173	19417	113481
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	40160	849		8331	
14	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	36,4	388,99	1,08	14159	39	2931	8966	24975
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	11189	19		1850	
15	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	36,4	193,30	0,45	7036	17	1143	1708	13683
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	5877	8		939	
		Стены. Кухня №12									
17	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	13,5	3950,82	47,25	53336	638	17617	30114	59841
		НР - 80%; СП - 8%			1857,86	22,96	25081	310		5893	
		Полы. Кухня №12									
19	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	7,7	4341,16	107,10	33427	824	19817	11150	49419
		НР - 94%; СП - 8%			1660,51	47,04	12786	361		3663	
		Полы. Бытовая комната №14									
21	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	10,9	2790,85	17,11	30420	187	16671	3331	33560
		НР - 94%; СП - 8%			326,66	8,33	3561	91		1108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	10,5	304,94	3,09	3202	33	2026	1086	4631
		НР - 94%; СП - 8%			108,84	1,20	1143	13		343	
		Потолки. Бытовая комната №14 и кухни									
24	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски	м2	18,6	2520,23	33,06	46876	615	19866	19357	71531
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	26395	489		5299	
25	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	448,35	1,08	8339	20	1498	5465	14908
		НР - 80%; СП - 8%			366,75	0,53	6821	10		1104	
26	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	18,6	233,25	0,45	4338	8	584	3000	7925
		НР - 80%; СП - 8%			201,40	0,21	3746	4		587	
		Проемы дверные. Бытовая комната №14									
27	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	2,52	387,11	--	976	--	--	702	1813
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	976	--		134	
28	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	5,4	44,92	--	243	--	--	175	451
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	--	243	--		33	
29	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2252,29	121,44	2252	121	--	1576	4134
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	2131	58		306	
30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,52	3266,04	709,00	8230	1786	2870	3658	12839
		НР - 90%; СП - 8%			1418,44	194,56	3574	490		951	
31	223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	2,52	8550,00	--	21546	--	21546	--	23270
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
32	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,4	430,39	1,55	2324	8	1769	496	3045
		НР - 90%; СП - 8%			101,26	0,74	547	4		226	
33	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
34	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проемы дверные. Дежурная комната №2									
35	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	1,89	387,11	--	732	--	--	527	1389
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	732	--		101	
36	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	5,1	44,92	--	229	--	--	165	425
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	--	229	--		32	
37	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1	2252,29	121,44	2252	121	--	1576	4134
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	2131	58		306	
38	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,9	3574,84	65,00	6792	123	1060	3906	11554
		НР - 69%; СП - 8%			2952,12	27,58	5609	52		856	
39	223-207-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	м2	1,89	27695,00	--	52344	--	52344	--	86831
		СП - 8%			--	--	--	--		4187	
40	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	5,1	430,39	1,55	2195	8	1671	468	2876
		НР - 90%; СП - 8%			101,26	0,74	516	4		213	
41	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
42	223-502-0301 РСНБ РК 2015	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1**	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		Проемы дверные. Комната посетителей №5, кабинет №13, коридор №1									
43	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2	5,67	387,11	--	2195	--	--	1580	4077
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	2195	--		302	
44	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Наличники. Снятие**	м	15,3	44,92	--	687	--	--	495	1276
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	--	687	--		95	
45	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3	2252,29	121,44	6757	365	--	4728	12404
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	6393	175		919	
46	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	5,67	3266,04	709,00	18518	4020	6485	8231	28889
		НР - 90%; СП - 8%			1418,44	194,56	8043	1103		2140	
47	223-201-0103 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м2	5,67	5812,00	--	32954	--	32954	--	35590
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	15,3	430,39	1,55	6585	23	5013	1404	8629
		НР - 90%; СП - 8%			101,26	0,74	1549	11		639	
49	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
50	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	3	2347,00	--	7041	--	7041	--	7604
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
				Отделочные работы откосов. Комната посетителей №5, кабинет №13, коридор №1, дежурная комната							
51	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	3,28	5951,89	27,92	19522	92	2702	12078	34128
		НР - 72%; СП - 8%			5100,05	14,24	16728	47		2528	
52	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	3,28	3770,51	44,45	12367	146	5327	5051	18811
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	6894	121		1393	
53	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	3,28	388,99	1,08	1276	4	264	808	2251
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	1008	2		167	
54	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	3,28	193,30	0,45	634	2	102	424	1143
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	530	1		85	
				Стены. Коридор №1,4,6							
56	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	88,1	2050,05	29,92	180609	2636	80771	71465	272240
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	97202	2055		20166	
57	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	88,1	388,99	1,08	34270	94	7096	21701	60449
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	27080	46		4478	
58	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	88,1	193,30	0,45	17030	40	2766	11394	30698
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	14224	19		2274	
				Полы. Коридор №1,4,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	34,5	4466,40	184,93	154091	6380	101374	46227	216344
		НР - 94%; СП - 8%			1343,11	82,34	46337	2841		16025	
61	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	32,6	1593,45	17,49	51946	570	39960	10921	67897
		НР - 94%; СП - 8%			350,20	6,20	11416	202		5029	
				Потолки. Коридор №1,4,6							
63	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	34,5	2520,23	33,06	86948	1141	36848	35903	132680
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	48959	907		9828	
64	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	34,5	738,55	7,60	25480	263	9038	13043	41605
		НР - 80%; СП - 8%			468,97	3,61	16179	125		3082	
				Полы. Подсобка №8.9							
66	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,1	4341,16	107,10	43846	1082	25993	16211	64862
		НР - 94%; СП - 8%			1660,51	47,04	16771	475		4805	
				Потолки. Подсобка №8.9							
68	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	10,1	2520,23	33,06	25454	333	10788	10511	38842
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	14333	265		2877	
69	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	10,1	738,55	7,60	7459	76	2646	3818	12180
		НР - 80%; СП - 8%			468,97	3,61	4737	36		902	
				Стены. Подсобка №8.9							
71	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	40,1	2050,05	29,92	82207	1200	36764	32528	123914
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	44243	936		9179	
72	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	40,1	388,99	1,08	15598	43	3229	9878	27514
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	12326	21		2038	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	40,1	193,30	0,45	7751	19	1258	5186	13972
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	6474	9		1035	
		Полы. Ванная №10, туалет №11									
75	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5	1806,89	108,26	9034	541	4216	4099	14184
		НР - 94%; СП - 8%			855,38	16,80	4277	84		1051	
76	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5	4341,16	107,10	21706	535	12868	8025	32110
		НР - 94%; СП - 8%			1660,51	47,04	8303	235		2379	
		Стены. Ванная №10									
78	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	15,4	3950,82	47,25	60843	728	31504	23172	90736
		НР - 80%; СП - 8%			1857,86	22,96	28611	354		6721	
		Стены. Туалет №11									
80	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	7,6	3950,82	47,25	30026	360	15546	11435	44778
		НР - 80%; СП - 8%			1857,86	22,96	14120	175		3317	
82	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5,7	2050,05	29,92	11685	171	5225	4624	17613
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	6289	133		1305	
83	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	5,7	388,99	1,08	2217	6	459	1404	3911
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	1752	3		290	
84	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	5,7	193,30	0,45	1102	2	180	737	1986
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	920	1		147	
		Потолки. Ванная №10, туалет №11									
86	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5	2520,23	33,06	12601	165	5340	5203	19229
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	7096	131		1424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	5	448,35	1,08	2242	6	402	1469	4008
		НР - 80%; СП - 8%			366,75	0,53	1834	3		297	
88	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	5	233,25	0,45	1166	2	157	806	2130
		НР - 80%; СП - 8%			201,40	0,21	1007	1		158	
				Проемы дверные. Подсобка, ванная, туалет №8,9,10,11							
89	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	5,88	387,11	--	2276	--	--	1639	4228
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	2276	--		313	
90	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	19,6	44,92	--	880	--	--	634	1635
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	--	880	--		121	
91	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	2252,29	121,44	9009	486	--	6305	16539
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	8523	233		1225	
92	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,88	3266,04	709,00	19204	4169	6695	8536	29959
		НР - 90%; СП - 8%			1418,44	194,56	8340	1144		2219	
93	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,88	5812,00	--	34175	--	34175	--	36909
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
94	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	19,6	430,39	1,55	8436	30	6421	1799	11054
		НР - 90%; СП - 8%			101,26	0,74	1985	14		819	
95	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	520,00	--	4160	--	4160	--	4493
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
96	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
				Отделочные работы откосов. Комната посетителей №5, кабинет №13, коридор №1, дежурная комната							
97	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	0,6	5951,89	27,92	3571	17	494	2209	6243
		НР - 72%; СП - 8%			5100,05	14,24	3060	9		462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	0,6	3770,51	44,45	2262	26	975	924	3441
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	1261	22		255	
99	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	388,99	1,08	233	--	49	148	411
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	184	--		30	
100	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	193,30	0,45	116	--	19	78	209
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	97	--		15	
		Стены. Лестничная площадка №7 1-2 этаж									
102	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	64,1	2050,05	29,92	131408	1917	58769	51997	198077
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	70722	1495		14672	
103	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	64,1	388,99	1,08	24934	69	5162	15790	43981
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	19703	34		3258	
104	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	64,1	193,30	0,45	12390	29	2012	8290	22334
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	10349	14		1654	
		Потолки. Лестничная площадка №7 2 этаж									
106	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	10,6	2520,23	33,06	26714	351	11320	11031	40765
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	15043	279		3020	
107	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	10,6	448,35	1,08	4753	12	853	3114	8497
		НР - 80%; СП - 8%			366,75	0,53	3888	6		629	
108	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	10,6	233,25	0,45	2472	5	332	1710	4816
		НР - 80%; СП - 8%			201,40	0,21	2135	2		335	
		Стены. Лестничная марш									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5,7	2050,05	29,92	11685	171	5225	4624	17613
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	6289	133		1305	
111	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	5,7	388,99	1,08	2217	6	459	1404	3911
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	1752	3		290	
112	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	5,7	193,30	0,45	1102	2	180	737	1986
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	920	1		147	
				Лестничная площадка полы, ступени							
114	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,2	800,59	40,03	15371	768	6216	8236	25495
		НР - 94%; СП - 8%			436,83	19,50	8387	374		1889	
115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19,2	554,37	40,70	10644	781	9242	933	12503
		НР - 94%; СП - 8%			32,36	19,34	621	371		926	
116	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками	м2 поверхности облицовки	19,2	10291,77	137,34	197602	2637	142394	43027	259880
		НР - 80%; СП - 8%			2738,09	63,18	52571	1213		19250	
				Внутренние отделочные работы откосов оконных проемов - 7 шт							
117	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	13,9	388,99	1,08	5407	15	1119	3424	9537
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	4273	7		706	
118	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	13,9	193,30	0,45	2687	6	437	1798	4843
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	2244	3		359	
				Наружные отделочные работы откосов оконных проемов - 7 шт							
119	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж оконных металлических решеток.применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,118	52762,05	23698,21	6226	2796	86	2965	9926
		НР - 69%; СП - 8%			28336,16	8078,55	3344	953		735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1211-0102-1102 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц	м2	6,1	6258,25	--	38175	--	5026	23868	67006
		НР - 72%; СП - 8%			5434,33	--	33149	--		4963	
121	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	6,1	3770,51	44,45	23000	271	9908	9394	34985
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	12821	225		2591	
122	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	388,99	1,08	2373	6	492	1503	4186
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	1875	3		310	
123	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	6,1	193,30	0,45	1179	2	192	789	2125
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	985	1		157	
124	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка:рольставней подъемно-секционные автоматические	м2	14,7	5820,74	725,68	85565	10667	26248	46997	143167
		НР - 90%; СП - 8%			3309,49	242,81	48650	3569		10605	
				Окна - 1 шт							
				Внутренние отделочные работы откосов оконных проемов - 7 шт							
126	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	1,66	388,99	1,08	646	2	134	409	1139
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	510	1		84	
127	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1,66	193,30	0,45	321	--	53	215	579
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	268	--		43	
				Наружные отделочные работы откосов оконных проемов - 1 шт							
128	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж оконных металлических решеток.применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,01	52762,05	23698,21	528	237	8	251	842
		НР - 69%; СП - 8%			28336,16	8078,55	283	81		62	
129	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	0,7	5951,89	27,92	4166	20	576	2578	7283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5100,05	14,24	3570	10		540	
130	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	0,7	3770,51	44,45	2639	31	1137	1078	4014
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	1471	26		297	
131	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	0,7	388,99	1,08	272	--	57	172	480
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	215	--		36	
132	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	0,7	193,30	0,45	135	--	22	91	244
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	113	--		18	
133	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Установка:рольставней подъемно-секционные автоматические**	м2	1,26	5820,74	725,68	7334	914	2250	4028	12271
		НР - 90%; СП - 8%			3309,49	242,81	4170	306		909	
		РАЗДЕЛ 2. Гараж литер "А1" 2х-этажный									
		Стены. 1й этаж									
136	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	56,4	2050,05	29,92	115623	1688	51708	45751	174283
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	62227	1316		12910	
137	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности	56,4	666,02	6,83	37563	385	13477	19107	61204
		НР - 80%; СП - 8%			420,23	3,24	23701	183		4534	
		Полы. 1й этаж									
139	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	34,8	4381,25	132,76	152468	4620	113970	33855	201229
		НР - 94%; СП - 8%			973,50	61,45	33878	2138		14906	
		Потолки. 1й этаж									
141	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	34,8	2520,23	33,06	87704	1151	37168	36216	133833
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	49385	915		9914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	34,8	738,55	7,60	25702	265	9117	13157	41967
		НР - 80%; СП - 8%			468,97	3,61	16320	126		3109	
				Проемы дверные							
145	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,89	387,11	--	732	--	--	527	1359
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	732	--		101	
146	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	5,1	44,92	--	229	--	--	165	415
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	--	229	--		32	
147	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2252,29	121,44	2252	121	--	1576	4134
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	2131	58		306	
148	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,9	3574,84	65,00	6792	123	1060	3906	11554
		НР - 69%; СП - 8%			2952,12	27,58	5609	52		856	
149	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	1,89	27695,00	--	52344	--	52344	--	86531
		СП - 8%			--	--	--	--		4187	
150	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,1	430,39	1,55	2195	8	1671	468	2876
		НР - 90%; СП - 8%			101,26	0,74	516	4		213	
				Стены. 2й этаж							
152	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	60,2	2050,05	29,92	123413	1801	55193	48833	186026
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	66419	1404		13780	
153	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	60,2	388,99	1,08	23417	65	4848	14829	41306
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	18504	32		3060	
154	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	60,2	193,30	0,45	11637	27	1891	7786	20976
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	9719	13		1554	
				Полы. 2й этаж							
155	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	60,5	2790,85	17,11	168846	1036	148047	19050	201928
		НР - 94%; СП - 8%			326,66	8,33	19763	504		18032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	11	304,94	3,09	3354	34	2123	1138	4851
		НР - 94%; СП - 8%			108,84	1,20	1197	13		359	
		Проемы оконные									
157	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка:рольставней подъемно-секционные автоматические	м2	2,88	5243,93	580,54	15103	1672	5143	7963	24911
		НР - 90%; СП - 8%			2877,82	194,25	8288	559		1845	
		РАЗДЕЛ 3.Крыльцо литер "А" Административного здание									
		Проемы дверные									
159	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0	м2	2,1	1471,31	38,41	3090	81	--	2100	5605
		НР - 69%; СП - 8%			1432,90	16,45	3009	35		415	
160	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,1	2888,77	54,88	6066	115	936	3494	10325
		НР - 69%; СП - 8%			2388,16	23,50	5015	49		765	
161	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	2,1	40727,00	--	85527	--	85527	--	92369
		СП - 8%			--	--	--	--		6842	
162	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	5,2	416,87	1,24	2168	6	1704	415	2789
		НР - 90%; СП - 8%			88,05	0,59	458	3		207	
		Отделочные работы откосов дверных									
163	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	2,6	5951,89	27,92	15475	73	2142	9574	27083
		НР - 72%; СП - 8%			5100,05	14,24	13260	37		2004	
164	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2,6	3770,51	44,45	9803	115	4223	4004	14911
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	5465	96		1105	
165	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	388,99	1,08	1011	2	210	640	1784
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	799	1		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2,6	193,30	0,45	503	2	81	336	906
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	420	1		67	
		Крыльца, ступени									
167	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. разборка покрытия	М2	10,1	892,66	34,66	9016	350	--	6368	16615
		НР - 72%; СП - 8%			858,00	17,68	8666	179		1231	
168	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,1	800,59	40,03	8086	404	3270	4332	13412
		НР - 94%; СП - 8%			436,83	19,50	4412	197		993	
169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,1	554,37	40,70	5599	411	4861	491	6577
		НР - 94%; СП - 8%			32,36	19,34	327	195		487	
170	1115-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Ступени и подступенки. Облицовка керамическими плитками	м2 поверхности облицовки	10,1	5154,13	137,34	52057	1387	23015	22634	80667
		НР - 80%; СП - 8%			2738,09	63,18	27655	638		5975	
171	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	3,6	7216,12	43,38	25978	156	9938	12766	41844
		НР - 80%; СП - 8%			4412,21	20,59	15884	74		3100	
		Перила									
172	1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали. Установка	м	3,5	13237,07	6,01	46330	21	40286	7107	57711
		НР - 118%; СП - 8%			1720,72	--	6023	--		4275	
		РАЗДЕЛ 4. 2-й этаж									
		Стены. Кабинет № 5,6,8									
174	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	136,6	2050,05	29,92	280037	4087	125238	110807	422112
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	150712	3187		31268	
175	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	136,6	388,99	1,08	53136	147	11000	33648	93727
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	41989	72		6943	
176	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	136,6	193,30	0,45	26405	61	4290	17666	47897
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	22054	29		3526	
		Полы. Коридор №5,6,8									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	75,2	2790,85	17,11	209872	1287	184020	23679	152238
		НР - 94%; СП - 8%			326,66	8,33	24565	626		18684	
179	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	58,7	1593,45	17,49	93535	1027	71951	19665	122286
		НР - 94%; СП - 8%			350,20	6,20	20557	364		9056	
				Потолки №5,6,8							
181	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	75,2	2520,23	33,06	189521	2486	80318	78259	289203
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	106717	1976		21422	
182	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	75,2	738,55	7,60	55539	572	19700	28431	90687
		НР - 80%; СП - 8%			468,97	3,61	35267	272		6718	
				Проемы							
183	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	5,67	387,11	--	2195	--	--	1380	4077
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	2195	--		302	
184	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	15,3	44,92	--	687	--	--	495	1276
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	--	687	--		95	
185	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	3	2252,29	121,44	6757	365	--	4728	12404
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	6393	175		919	
186	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,67	3266,04	709,00	18518	4020	6455	8231	28889
		НР - 90%; СП - 8%			1418,44	194,56	8043	1103		2140	
187	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	5,67	5812,00	--	32954	--	32954	--	35590
		СП - 8%			--	--	--	--		2636	
188	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	15,3	430,39	1,55	6585	23	5013	1404	8629
		НР - 90%; СП - 8%			101,26	0,74	1549	11		639	
189	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	520,00	--	3120	--	3120	--	3370
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
190	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	3	2347,00	--	7041	--	7041	--	7604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		563	
				Отделочные работы откосов дверных - 3 проема							
191	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	2,46	5951,89	27,92	14642	69	2027	9058	25596
		НР - 72%; СП - 8%			5100,05	14,24	12546	35		1896	
192	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	2,46	3770,51	44,45	9275	109	3995	3788	14108
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	5171	91		1045	
193	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	2,46	388,99	1,08	957	2	199	606	1688
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	756	1		125	
194	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	2,46	193,30	0,45	476	2	77	318	858
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	397	1		63	
				Стены. Коридора № 2,9							
196	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м2	31,5	2050,05	29,92	64577	943	28880	25552	97339
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	34754	735		7210	
197	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	31,5	388,99	1,08	12253	34	2536	7759	21613
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	9683	17		1601	
198	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2	31,5	193,30	0,45	6089	14	989	4074	10976
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	5086	7		813	
				Полы. Коридор №2,9							
200	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	12,7	4466,40	184,93	56723	2349	37317	17017	79639
		НР - 94%; СП - 8%			1343,11	82,34	17057	1046		5899	
201	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	7,8	1593,45	17,49	12429	136	9561	2613	16248
		НР - 94%; СП - 8%			350,20	6,20	2732	48		1203	
				Потолки. Коридор №2,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	12,7	2520,23	33,06	32007	420	13564	13217	48842
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	18023	334		3618	
204	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	12,7	738,55	7,60	9380	97	3327	4801	15316
		НР - 80%; СП - 8%			468,97	3,61	5956	46		1134	
		Стены. Комната отдыха №3									
206	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	35,1	2050,05	29,92	71957	1050	32181	28472	108464
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	38726	819		8034	
207	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	35,1	388,99	1,08	13653	37	2827	8646	24083
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	10789	18		1784	
208	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	35,1	193,30	0,45	6785	15	1103	4539	12230
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	5667	7		906	
		Полы. Комната отдыха №3									
210	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	16,5	2790,85	17,11	46049	282	40377	5196	55344
		НР - 94%; СП - 8%			326,66	8,33	5390	137		4100	
211	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,5	1593,45	17,49	24698	271	18999	5193	32282
		НР - 94%; СП - 8%			350,20	6,20	5428	96		2391	
		Потолки. Комната отдыха №3									
213	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	16,5	2520,23	33,06	41584	546	17623	17171	63456
		НР - 72%; СП - 8%			1419,11	26,28	23415	434		4700	
214	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	16,5	738,55	7,60	12186	126	4322	6238	19898
		НР - 80%; СП - 8%			468,97	3,61	7738	60		1474	
		Полы. Туалет №4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,4	1806,89	108,26	4337	260	2024	1968	6809
		НР - 94%; СП - 8%			855,38	16,80	2053	40		504	
217	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	2,4	4341,16	107,10	10419	257	6177	3852	15413
		НР - 94%; СП - 8%			1660,51	47,04	3985	113		1142	
				Стены. Туалет №4							
219	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	9,4	3950,82	47,25	37138	444	19230	14144	55384
		НР - 80%; СП - 8%			1857,86	22,96	17464	216		4103	
220	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Поверхности простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	5,6	264,20	--	1480	--	--	1065	2749
		НР - 72%; СП - 8%			264,20	--	1480	--		204	
221	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	5,6	2050,05	29,92	11480	168	5133	4543	17304
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	6179	131		1282	
222	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	5,6	388,99	1,08	2178	6	451	1379	3842
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	1721	3		285	
223	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 ПСтены. Туалет №4	5,6	193,30	0,45	1082	2	176	724	1951
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	904	1		145	
				Потолок. Туалет №4							
225	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2,4	2050,05	29,92	4920	72	2200	1947	7416
		НР - 72%; СП - 8%			1103,31	23,33	2648	56		549	
226	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	388,99	1,08	934	2	194	591	1647
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	738	1		122	
227	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	193,30	0,45	464	2	75	310	836
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	387	1		62	
				Проемы. Туалет №4							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	1,47	387,11	--	569	--	--	410	1057
		НР - 72%; СП - 8%			387,11	--	569	--		78	
229	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Наличники. Снятие	м	4,9	44,92	--	220	--	--	158	409
		НР - 72%; СП - 8%			44,92	--	220	--		30	
230	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	2252,29	121,44	2252	121	--	1576	4134
		НР - 72%; СП - 8%			2130,85	58,24	2131	58		306	
231	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,47	3266,04	709,00	4801	1042	1674	2134	7490
		НР - 90%; СП - 8%			1418,44	194,56	2085	286		555	
232	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	1,47	5812,00	--	8544	--	8544	--	9227
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
233	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	4,9	430,39	1,55	2109	8	1605	450	2763
		НР - 90%; СП - 8%			101,26	0,74	496	4		205	
234	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
235	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
		Отделочные работы откосов дверных									
236	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	0,6	5951,89	27,92	3571	17	494	2209	6243
		НР - 72%; СП - 8%			5100,05	14,24	3060	9		462	
237	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	0,6	3770,51	44,45	2262	26	975	924	3441
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	1261	22		255	
238	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	388,99	1,08	233	--	49	148	411
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	184	--		30	
239	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	0,6	193,30	0,45	116	--	19	78	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	97	--		15	
		Внутренние отделочные работы откосов оконных проемов - 9 шт									
240	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	348,68	0,86	6207	15	1434	3812	10821
		НР - 80%; СП - 8%			267,29	0,42	4758	7		801	
241	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	17,8	172,15	0,36	3064	6	559	2002	5471
		НР - 80%; СП - 8%			140,39	0,17	2499	3		405	
		Наружные отделочные работы откосов оконных проемов - 9 шт									
242	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж оконных металлических решеток.применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени использования машин - 0,7,к расходу материалов - 0	т конструкций	0,152	44326,39	18958,57	6738	2881	112	3262	10800
		НР - 69%; СП - 8%			24640,14	6462,84	3745	982		800	
243	1211-0102-1102 РСНБ РК 2015	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с лестниц	м2	7,8	6258,25	--	48814	--	6426	30519	85680
		НР - 72%; СП - 8%			5434,33	--	42388	--		6347	
244	1211-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	7,8	3770,51	44,45	29410	346	12670	12012	44735
		НР - 72%; СП - 8%			2101,84	36,96	16394	288		3314	
245	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	7,8	388,99	1,08	3034	8	628	1921	5352
		НР - 80%; СП - 8%			307,38	0,53	2398	4		396	
246	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	7,8	193,30	0,45	1508	4	245	1009	2718
		НР - 80%; СП - 8%			161,45	0,21	1259	2		201	
247	1110-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка:рольставней подъемно-секционные автоматические	м2	18,9	5820,74	725,68	110012	13715	33748	60425	184072
		НР - 90%; СП - 8%			3309,49	242,81	62549	4589		13635	

РАЗДЕЛ 5.Санитарно-технические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-этаж. Душевая №10											
249	1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	7630,65	202,94	7631	203	5	7371	16202
		НР - 98%; СП - 8%			7423,02	98,08	7423	98		1200	
250	ТПРАЙС лист	Душевая кабина "Стандарт" 90х90	шт	1	88348,21	--	88348	--	88348	--	95416
		СП - 8%			--	--	--	--		7068	
251	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	636,22	6,26	636	6	--	456	1179
		НР - 72%; СП - 8%			629,96	3,19	630	3		87	
252	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	15610,36	124,96	15610	125	12195	3283	20405
		НР - 98%; СП - 8%			3289,75	60,30	3290	60		1511	
253	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	1	836,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
254	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	1	452,48	1,68	452	2	--	325	839
		НР - 72%; СП - 8%			450,80	0,86	451	1		62	
255	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	4404,78	0,18	4405	--	3224	1157	6007
		НР - 98%; СП - 8%			1180,94	--	1181	--		445	
-этаж. Туалет №11,4											
256	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	790,94	6,98	1582	14	--	1134	2933
		НР - 72%; СП - 8%			783,96	3,56	1568	7		217	
257	1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	2	464,06	6,26	928	12	--	664	1719
		НР - 72%; СП - 8%			457,80	3,19	916	6		127	
258	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	13344,36	248,20	26689	496	18815	7467	36889
		НР - 98%; СП - 8%			3689,09	120,64	7378	241		2732	
259	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	2	636,22	6,26	1272	12	--	912	2358
		НР - 72%; СП - 8%			629,96	3,19	1260	6		175	
260	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	15610,36	124,96	31221	250	24392	6566	40810
		НР - 98%; СП - 8%			3289,75	60,30	6579	121		3023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	2	836,00	--	1672	--	1672	--	1806
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
262	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	2	452,48	1,68	905	4	--	650	1680
		НР - 72%; СП - 8%			450,80	0,86	902	2		124	
263	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	2	4404,78	0,18	8810	--	6448	2315	12015
		НР - 98%; СП - 8%			1180,94	--	2362	--		890	
-этаж. Бытовая комната (кухня) №12											
264	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	1	1278,95	19,02	1279	19	--	914	2369
		НР - 72%; СП - 8%			1259,93	9,70	1260	10		175	
265	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	1	724,13	0,72	724	--	--	521	1345
		НР - 72%; СП - 8%			723,41	0,37	723	--		100	
266	1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель. Снятие	шт. арматуры	1	452,48	1,68	452	2	--	325	839
		НР - 72%; СП - 8%			450,80	0,86	451	1		62	
267	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	3054,95	93,88	3055	94	329	2624	6133
		НР - 98%; СП - 8%			2631,80	45,63	2632	46		454	
268	244-102-0601 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	10521,00	--	10521	--	10521	--	11363
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
269	244-104-0603 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	1	836,00	--	836	--	836	--	903
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
270	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1213,78	0,18	1214	--	33	1157	2561
		НР - 98%; СП - 8%			1180,94	--	1181	--		190	
271	244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	3421,00	--	3421	--	3421	--	3695
		СП - 8%			--	--	--	--		274	

РАЗДЕЛ 6.Водоснабжение

Холодное водоснабжение В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,6	2492,50	28,13	13958	157	2162	11408	27396
		НР - 98%; СП - 8%			2078,44	0,36	11639	2		2029	
273	241-211-1303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 32 мм	шт.	2	447,00	--	894	--	894	--	966
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
274	241-208-3008 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 32x1"	шт.	2	448,00	--	896	--	896	--	968
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
275	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2715,56	162,60	5431	325	548	4538	10767
		НР - 98%; СП - 8%			2278,79	36,68	4558	73		798	
276	ТПРАЙС лист	Кран полипропиленовый шаровый 32 мм	шт	2	1366,07	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
277	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	3	79,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
278	241-211-1606 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25x1"	шт.	2	525,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
				Горячее водоснабжение Т3							
279	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5,2	2375,68	28,13	12354	146	1400	10594	24783
		НР - 98%; СП - 8%			2078,44	0,36	10808	2		1836	
280	241-211-1205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	2	34,00	--	68	--	68	--	73
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
281	241-208-3008 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 32x1"	шт.	2	448,00	--	896	--	896	--	968
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
282	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2715,56	162,60	5431	325	548	4538	10767
		НР - 98%; СП - 8%			2278,79	36,68	4558	73		798	
283	ТПРАЙС лист	Кран полипропиленовый шаровый 32 мм	шт	2	1366,07	--	2732	--	2732	--	2951
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
284	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	3	79,00	--	237	--	237	--	256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
285	241-211-1606 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 25х1"	шт.	2	525,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		РАЗДЕЛ 7.Котел отопительный.									
		Демонтажные работы. Подсобное помещение									
286	1215-0102-0807 РСНБ РК 2015	Котел массой до 250 кг. Демонтаж	шт.	1	3296,35	193,04	3296	193	--	2305	6049
		НР - 72%; СП - 8%			3103,31	98,49	3103	98		448	
		РАЗДЕЛ 9.Надземные сети теплоснабжения. Демонтажные работы									
291	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Разборка стали оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	6,45	2764,34	210,91	17830	1361	--	12614	32879
		НР - 76%; СП - 8%			2553,43	19,80	16470	128		2436	
292	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка	м2 наружной площади разобранной изоляции	6,45	222,71	--	1436	--	--	1034	2668
		НР - 72%; СП - 8%			222,71	--	1436	--		198	
293	1216-0101-2401 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	4	1074,62	310,90	4298	1244	--	2622	7474
		НР - 72%; СП - 8%			763,72	146,70	3055	587		554	
294	1216-0101-1616 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж через в проходных каналах	м трубопровода	72	661,93	140,06	47659	10085	236	29839	83697
		НР - 72%; СП - 8%			518,58	57,01	37338	4105		6200	
213	231-302-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	-51,744	2373,00	--	-122789	--	-122789	--	-132612
		СП - 8%			--	--	--	--		-9823	
214	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	-25,704	2276,00	--	-58502	--	-58502	--	-63182
		СП - 8%			--	--	--	--		-4680	
219	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	-10,403	1797,00	--	-18694	--	-18694	--	-20190
		СП - 8%			--	--	--	--		-1496	
220	232-201-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	-45,9	1781,00	--	-81748	--	-81748	--	-88288
		СП - 8%			--	--	--	--		-6540	
221	231-302-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 120х60х10мм	м2	-32,5	7210,00	--	-234325	--	-234325	--	-253071
		СП - 8%			--	--	--	--		-18746	
222	231-302-0501 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	-19,776	6785,00	--	-134180	--	-134180	--	-144915
		СП - 8%			--	--	--	--		-10734	

ИТОГО	7 934 082
Временные здания и сооружения (1,5 %)	119 011
Итого	8 053 093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					159 451				
		ИТОГО					8 212 544				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					164 251				
		Итого					8 376 795				
		Итого с договорным коэффициентом К=0,9					7 539 116				
		НДС (12 %)					904 694				
		Всего по акту с учетом НДС					**8 443 810**				

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

_____ **Шабикбаев С. Н.**

Руководитель структурного подразделения

_____ **Минайдаров Ж. М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С. С.**

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"

_____ **Ногаев О.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наимен Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года

на наружное электроосвещение (ЛС 4-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Осветительное оборудование										
		Шкаф Управления освещением										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1		12800,45 3048,00	1014,68 356,30	12800 3048	1014 356	8738	2451 1230	16471
2	ТПРАЙС лист	**Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474** *СП - 8%*	шт	1		99844,64 --	-- --	99845 --	-- --	99845	-- 7988	107833
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2		2787,77 1445,00	25,78 --	5576 2890	52 --	2634	1081 613	8269
4	247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2		1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292	-- 263	3555
		Стойки освещения										
5	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	7		1038,58 201,49	837,09 373,39	7270 1410	5860 2614	--	2897 813	10981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	7	28572,51	9738,32	200008	68168	16592	102690	326914
		НР - 72%; СП - 8%			16464,00	3910,97	115248	27377		24216	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетонная. Устройство	м3	3,5	22550,41	1132,94	78926	3965	70104	4168	89741
		НР - 72%; СП - 8%			1387,80	265,97	4857	931		6648	
		Осветительные приборы									
10	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	5098,50	1045,80	40788	8367	14133	17258	62689
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	710,10	18288	5681		4644	
11	247-103-0806 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	8	37218,00	--	297744	--	297744	--	321564
		СП - 8%			--	--	--	--		23820	
12	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	6384,00	--	51072	--	51072	--	55158
		СП - 8%			--	--	--	--		4086	
		РАЗДЕЛ 3. Дизель генераторная установка ДГУ АД 16С-Т400-1РКМ11									
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,324	6429,67	1795,22	2083	582	1191	413	2696
		НР - 72%; СП - 8%			957,10	815,06	310	264		200	
27	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,56	23512,32	1227,17	60192	3142	54001	2746	67973
		НР - 72%; СП - 8%			1191,16	298,68	3049	765		5035	
28	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Дизель генераторная установка. Монтаж оборудования	подстанция	1	88772,75	43578,55	88773	43578	5586	40508	139624
		НР - 72%; СП - 8%			39609,00	16652,49	39609	16652		10342	
29	Прайс-лист	Дизель генераторная установка TTd 11TS ST2MU в шумозащитном кожухе с АВР; 10кВт	шт	1	2372666,96	--	2372667	--	2372667	--	2562480
		СП - 8%			--	--	--	--		189813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	5507,39	198,36	44059	1587	32241	7756	55961
		НР - 72%; СП - 8%			1278,90	67,70	10231	542		4145	
31	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,56	1826,44	--	1023	--	--	736	1900
		НР - 72%; СП - 8%			1826,44	--	1023	--		141	
32	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	735,39	25,11	8825	301	6137	1787	11460
		НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	2387	94		849	
				Ограждение Дизельной ДГУ							
33	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	3475,87	1136,14	45186	14770	3741	23346	74015
		НР - 72%; СП - 8%			2051,90	442,38	26675	5751		5483	
34	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	946,55	33,07	947	33	42	631	1705
		НР - 72%; СП - 8%			871,88	4,99	872	5		126	
35	214-401-0210 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	15,75	1470,00	--	23152	--	23152	--	25004
		СП - 8%			--	--	--	--		1852	
36	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,19224	180950,79	41973,48	34786	8069	1054	20490	59699
		НР - 72%; СП - 8%			133497,00	14541,78	25663	2796		4422	
37	241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	36,312	1394,00	--	50619	--	50619	--	54669
		СП - 8%			--	--	--	--		4050	
38	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,004452	346354,00	--	1542	--	1542	--	1665
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
39	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0728	32216,52	10567,01	2345	770	265	1114	3736
		НР - 72%; СП - 8%			17991,60	3265,80	1310	238		277	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	214-203-0102 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,074256	358629,00	--	26630	--	26630	--	28760
		СП - 8%			--	--	--	--		2130	
41	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,24711	180950,79	41973,48	44715	10372	1355	26339	76738
		НР - 72%; СП - 8%			133497,00	14541,78	32988	3593		5684	
42	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2451103	330422,00	--	80990	--	80990	--	87469
		СП - 8%			--	--	--	--		6479	
43	241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	4,9536	307,00	--	1521	--	1521	--	1643
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	325908,00	--	587	--	587	--	634
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
45	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
46	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4148,00	--	8296	--	8296	--	8960
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,85235	95,73	2,67	1422	39	653	529	2107
		НР - 72%; СП - 8%			49,15	0,29	730	4		156	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,85235	163,34	3,79	2426	57	1516	620	3290
		НР - 72%; СП - 8%			57,42	0,59	853	9		244	
49	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12	670,00	172,19	8040	2066	1120	3963	12963
		НР - 72%; СП - 8%			404,49	54,15	4854	650		960	
50	224-102-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	12	2634,00	--	31608	--	31608	--	34137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2529	
51	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	шт.	1	951,10	--	951	--	104	610	1686
		НР - 72%; СП - 8%			847,32	--	847	--		125	
52	261-107-0678 РСНБ РК 2015	**Знаки опознавательные металлические**	шт.	1	2500,00	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

ИТОГО	4 327 486
Временные здания и сооружения (1,5 %)	64 912
Итого	4 392 398
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	86 969
ИТОГО	4 479 368
Непредвиденные работы и затраты-2%	89 587
Итого	4 568 955
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	4 112 060
НДС (12 %)	493 447
Всего по акту с учетом НДС	**4 605 507**

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

_____Шабикбаев С. Н.

Руководитель структурного подразделения

_____Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____Ногаев О.С.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Стройком+Сервис» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Актобе Республика Казахстан

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области
Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года
на тепловые сети (ЛС 6-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы										
		Камера УТ-1										
20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 основания		1,175	6429,67	1795,22	7555	2110	4320	1499	9779
						957,10	815,06	1125	958		724	
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3		0,7	23858,05	1132,94	16701	793	14937	834	18937
						1387,80	265,97	971	186		1403	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки		4,5	735,61	32,02	3310	144	1457	1281	4959
						379,85	15,60	1709	70		367	
23	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки		7,87	12956,69	2242,44	101969	17648	29721	42304	155815
						6937,70	528,12	54600	4156		11542	
24	213-101-0101 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**										
		СП - 8%	1000 шт.		3,148	52065,00	--	163901	--	163901	--	177013
						--	--	--	--		13112	
25	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**										
		НР - 72%; СП - 8%	т металлических изделий		0,0388	413219,46	2396,46	16033	93	13095	2070	19552
						73320,00	792,18	2845	31		1448	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности		23,52	902,38	20,10	21224	473	13546	5237	28578
						306,34	2,93	7205	69		2117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,2	1149,98	63,63	15180	840	4269	7757	24772
		НР - 72%; СП - 8%			762,97	53,17	10071	702		1835	
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,3	735,61	32,02	6106	265	2688	2363	9147
		НР - 72%; СП - 8%			379,85	15,60	3153	129		678	
29	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,3	180,67	10,85	1500	90	1332	87	1714
		НР - 72%; СП - 8%			9,38	5,16	78	43		127	
30	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	4,9	3536,53	4,29	17329	21	16659	472	19225
		НР - 72%; СП - 8%			132,54	1,19	649	6		1424	
31	1107-0403-0103 РСНБ РК 2015	Балки массой до 7 т. Установка	м3 сборных конструкций	0,068	12499,22	4667,02	850	318	202	268	1208
		НР - 72%; СП - 8%			4852,80	627,76	330	43		89	
32	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,068	66472,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
33	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	20910,40	217,63	20910	218	19052	1255	23938
		НР - 72%; СП - 8%			1640,12	102,69	1640	103		1773	
34	1106-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,74	56308,13	5612,57	41668	4154	20626	13304	59370
		НР - 72%; СП - 8%			22821,26	2149,34	16888	1591		4398	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04294	319930,00	--	13738	--	13738	--	14837
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
36	1109-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,03576	202896,91	23089,30	7256	826	135	4718	12932
		НР - 72%; СП - 8%			176040,00	7209,60	6295	258		958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,03576	79766,15	27083,67	2852	968	415	1298	4479
38	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм			41066,90	9232,62	1469	330		332	
		СП - 8%	т	0,02736	330422,00	--	9040	--	9040	--	9763
39	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--		723	
		СП - 8%	т	0,0084	325908,00	--	2738	--	2738	--	2957
		ИТОГО			--	--	--	--		219	

Временные здания и сооружения (1,5 %)	603 857
Итого	9 058
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	612 915
ИТОГО	12 136
Непредвиденные работы и затраты-2%	625 051
Итого	12 501
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	637 552
НДС (12 %)	573 796
Всего по акту с учетом НДС	68 856
	642 652

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

_____Шабикбаев С. Н.

Руководитель структурного подразделения

_____Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____Ногаев О.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Наименование объекта: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области
Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2021 года
Благоустройство территории (Локальная смета №7-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие тротуарной плиткой S=330м2										
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	330		955,55	255,88	315332	84440	218629	27640	370410
		НР - 72%; СП - 8%				37,16	79,17	12263	26126		27438	
8	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	330		-151,38	-30,27	-49955	-9989	-39966	-2300	-56435
		НР - 72%; СП - 8%				--	-9,68	--	-3194		-4180	
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	330		3515,34	1078,81	1160062	356008	752399	97387	1358045
		НР - 72%; СП - 8%				156,53	253,35	51655	83606		100596	
10	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	330		470,90	40,86	155397	13484	340	105962	282268
		НР - 72%; СП - 8%				429,01	16,96	141573	5597		20909	
11	255-102-0605 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м2	330		2620,00	--	864600	--	864600	--	933768
		СП - 8%				--	--	--	--		69168	
		РАЗДЕЛ 3. Установка бетонных бортовых камней										
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	148		2003,94	32,79	296583	4853	167145	91126	418726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			841,79	13,37	124585	1979		31017	
13	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,978	45521,00	--	226604	--	226604	--	244733
		СП - 8%			--	--	--	--		18128	
		РАЗДЕЛ 5. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ									
16	1147-0102-0311 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	16	1241,82	--	19869	--	--	14306	36909
		НР - 72%, СП - 8%			1241,82	--	19869	--		2734	
17	1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	16	3863,96	1017,87	61823	16286	2067	35227	104814
		НР - 72%, СП - 8%			2716,88	341,01	43470	5456		7764	
18	254-101-0101 РСНБ РК 2015	Ель колючая Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	16	23983,00	--	383728	--	383728	--	414426
		СП - 8%			--	--	--	--		30698	

ИТОГО	4 107 663
Временные здания и сооружения (1,5 %)	61 615
Итого	4 169 278
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	82 552
ИТОГО	4 251 830
Непредвиденные работы и затраты-2%	85 037
Итого	4 336 866
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	3 903 180
НДС (12 %)	468 382
Всего по акту с учетом НДС	**4 371 561**

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

_____ Шабикбаев С. Н.

Руководитель структурного подразделения

_____Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

_____ Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"

_____Ногаев О.С.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

990640003208

040240008524

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХРОМТАУСКИЙ РАЙОН, Г.ХРОМТАУ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 4, тел.: 21777**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-13-77**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 150 от 23 августа 2021 года

Номер документа	Дата составления
00000000019	27.12.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт административного здания по ул. Ахтанова 110			услуга	1	3 211 529,64	3 211 529,64	344 092,46
				Итого	1	x	3 211 529,64	344 092,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ногаев О.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Аким города / _____ / Б. Бисембаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2021

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима города Хромтау Хромтауского района Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области
Договор: №150 от 23.08.2020г.

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области	62 506 916,64	62 506 916,64				3 211 529,64			
В том числе НДС-12%	6 697 169,64	6 697 169,64				344 092,46			
ВСЕГО к оплате:	**62 506 916,64**	**62 506 916,64**				**3 211 529,64**			
В том числе НДС-12%	6 697 169,64	6 697 169,64				344 092,46			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Аппарат акима г.Хромтау"

_____ **Бисембин Ж.Т**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С. С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Стройком+Сервис»

_____ **Ногаев О.С.**

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наим Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2021 года
на общестроительные работы (ЛС 2-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13.Электрическая часть										
		Электроустановочное изделие										
371	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	73		683,14	5,18	49869	377	4998	32152	88583
		НР - 72%; СП - 8%				609,50	2,23	44494	162		6562	
372	ТПРАЙС лист	**Светильник светодиодный настенно-потолочный art panel LED 40W Ailin Premium, мощность 40 Вт, световой поток 4240 (=5%) Лм, цветовая температура 6500К,IP20 СТ РК 3055-2017**	шт	38		10705,36	--	406804	--	406804	--	439348
		СП - 8%				--	--	--	--		32544	
373	247-102-0318 РСНБ РК 2015	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	35		9837,00	--	344295	--	344295	--	371839
		СП - 8%				--	--	--	--		27544	

ИТОГО	899 770
Временные здания и сооружения (1,5 %)	13 497
Итого	913 267
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	18 083
ИТОГО	931 349
Непредвиденные работы и затраты-2%	18 627
Итого	949 976
Итого с договорным коэффициентом К=0,9	854 979
НДС (12 %)	102 597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по акту с учетом НДС					957 576				

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау
_____Шабикбаев С. Н.
Руководитель структурного подразделения
_____Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"
_____ Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"
_____Ногаев О.С.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наимен Капитальный ремонт административного здания по ул.Ахтанова 110, г.Хромтау, Актюбинской области

Договор №150 от 23.08.2021 года

Акт №2

приемки выполненных работ за декабрь 2021 года

Благоустройство территории (Локальная смета №7-1-1)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие S=379м2										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	56,85		3954,84	1119,55	224833	63647	152287	17216	261412
		НР - 72%; СП - 8%				156,53	264,06	8899	15012		19364	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	379		955,55	255,88	362153	96978	251091	31744	425409
		НР - 72%; СП - 8%				37,16	79,17	14084	30005		31512	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	379		151,38	30,27	57373	11473	45900	2641	64816
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,68	--	3669		4801	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1895		169161,00	2072,34	32056	393	31663	139	34770
		НР - 72%; СП - 8%				--	1016,74	--	193		2576	
5	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	379		2011,30	208,99	762283	79207	673715	13838	838210
		НР - 72%; СП - 8%				24,70	26,01	9361	9858		62090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	379	443,58	0,04	168117	15	166457	1184	182845
		НР - 72%, СП - 8%			4,34	--	1645	--		13544	
		РАЗДЕЛ 4. ГАЗОН									
14	1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1000	42,30	1,78	42300	1780	--	29700	77760
		НР - 72%, СП - 8%			40,52	0,73	40520	730		5760	
15	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000	307,40	178,48	307400	178480	65600	74534	412489
		НР - 72%, СП - 8%			63,32	40,20	63320	40200		30555	

ИТОГО	2 297 711,00
Временные здания и сооружения (1,5 %)	34 465,67
Итого	2 332 176,67
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	46 177,10
ИТОГО	2 378 353,76
Непредвиденные работы и затраты-2%	47 567,08
Итого	2 425 920,84
Итого с договорным коэффициентом	2 012 458,61
НДС (12 %)	241 495,03
Всего по акту с учетом НДС	**2 253 953,64**

Заказчик
Заместитель акима г. Хромтау

Шабикбаев С. Н.

Руководитель структурного подразделения

Минайдаров Ж. М.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Аймереке"

Батыров С. С.

Подрядчик
Директор
ТОО "Стройком + Сервис"

Ногаев О.С.